Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014год

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Подпольные каналы, приямки. Лок.см №2-1-1										
793.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	-55,06	855,87	0,05	-47126	-3	5,13	-282		
					785,25	0,02	-43237	-1	0,00	-0		
794.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	-5,74	10250,43	82,51	-58837	-474	1,55	-9		
					225,11	31,16	-1292	-179	0,15	-1		
795.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	-5,74	205,00	--	-1177	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
796.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	-7,96	9324,76	370,75	-74225	-2951	6,84	-54		
					1053,11	137,81	-8383	-1097	0,68	-5		
797.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	-19,91	792,94	14,01	-15787	-279	0,23	-5		
					36,23	5,26	-721	-105	0,03	-1		
798.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	-73,14	252,00	4,77	-18431	-349	0,24	-18		
					42,95	1,80	-3142	-132	0,01	-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
799.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	-0,11	180766,63	2282,62	-20246	-256	49,10	-5
					9315,00	863,44	-1043	-97	4,21	-0
800.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	-3,60	41,98	0,05	-151	--	0,05	-0
					9,57	--	-34	--	--	--
801.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	-109,00	466,13	30,19	-50808	-3290	1,18	-129
					197,69	11,04	-21548	-1203	0,05	-6
802.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	-52,97	1660,00	--	-87930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
803.	С143017-8-А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 5 см	м2	-27,00	45,00	--	-1215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
804.	С143017-8-А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов до 8 см	м2	-52,97	45,00	--	-2384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
805.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	-3,30	74,95	37,17	-247	-123	0,27	-1
					37,78	14,04	-125	-46	0,07	-0
806.	С11011-36-4	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	м2	-3,30	589,00	--	-1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
807.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	-0,20	16663,80	479,86	-3333	-96	16,33	-3
					2639,25	181,26	-528	-36	0,89	-0
808.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	-0,01	50800,00	--	-356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Подпольные каналы, приямки. -384197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оконные откосы. Лок.см. №2-1-1								
17.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-откосы оконные	м2	226,00	617,38	6,06	139527	1369	1,48	335
					256,29	1,76	57921	398	0,01	2
18.	С11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	237,30	236,00	--	56003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	226,00	64,60	1,46	14599	331	0,40	90
					63,13	0,56	14269	127	0,00	1
20.	СЦена	Изоляция ТЕПЛО КНАУФ ДАЧА	м3	11,30	1969,93	--	22260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
754.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	226,00	340,54	7,65	76962	1729	0,93	209
					162,60	2,90	36747	655	0,01	3
		Итого по разделу: Оконные откосы. Лок.см. №2-1-1								309351
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт.лок.см.2-1-2								
8.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15988,39	200,32	31977	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1
9.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	9,00	1000,45	116,04	9004	1044	3,08	28
					530,36	43,45	4773	391	0,21	2
10.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	7,00	5190,00	--	36330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из	шт	2,00	311,00	--	622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	531,66	50,52	1063	101	1,74	3
					301,16	20,28	602	41	0,09	0
14.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	15,00	965,81	26,78	14487	402	0,86	13
					154,58	10,03	2319	150	0,05	1
16.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	646,27	18,18	6463	182	0,66	7
					118,86	6,81	1189	68	0,03	0
17.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	353,27	18,18	3533	182	0,66	7
					118,86	6,81	1189	68	0,03	0
18.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	6,00	275,25	5,10	1651	31	0,35	2
неоцинкованных		труб диам. 20 мм-легкие	61,83		1,92	371	12	0,01	0	
19.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	6,00	354,25	5,10	2125	31	0,35	2
неоцинкованных		труб диам. 25 мм-легкие	61,83		1,92	371	12	0,01	0	
20.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	10,00	433,25	5,10	4332	51	0,35	4
неоцинкованных		труб диам. 32 мм-легкие	61,83		1,92	618	19	0,01	0	
21.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	1270,00	--	5080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	869,00	--	5214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	682,00	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	437,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 20 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 25 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	507,00	--	1521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12,00	362,00	--	4344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Клапаны обратные подъемные 16кч9п для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/,Dy 80 мм	шт	2,00	14427,05	--	28854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	15,00	1143,17	95,89	17148	1438	3,09	46
					593,28	2,37	8899	36	0,01	0
31.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	15,00	424,96	--	6374	--	0,37	6
					63,96	--	959	--	--	--
32.	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	25,00	195,35	27,40	4884	685	1,03	26
					159,65	--	3991	--	--	--
33.	СПрайс	Отборное устройство	шт	25,00	1704,42	--	42611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	18,00	55,62	2,02	1001	36	0,26	5
					47,97	--	864	--	--	--
35.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	25,00	328,00	--	8200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	СПрайс	Манометр 6 атм.МПЗ-У	шт	9,00	1187,28	--	10685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Манометр 16 атм.МПЗ-У	шт	9,00	1210,22	--	10892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	1насос	1,00	3667,53	154,72	3668	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
39.	СПрайс	Циркуляционный насос UPS 40-60/2 F	шт	1,00	45395,68	--	45396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	3731,07	196,75	3731	197	9,26	9
					1531,87	74,16	1532	74	0,36	0
41.	СПрайс	Система учета тепла MagiКАДу 50мм	компл	1,00	88542,20	--	88542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	5,00	198,71	--	994	--	1,03	5
					169,18	--	846	--	--	--
43.	СПрайс	Электронный регулятор температуры ECL с ключем для программирования A231	шт	1,00	66142,32	--	66142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Датчик для ECL наружного воздуха ESMT, внутреннего ESM-10 и поверхностный ESM-11	шт	4,00	4080,53	--	16322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр	шт	2,00	659,16	5,56	1318	11	3,86	8
					648,90	2,37	1298	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условного прохода 15-25 мм-с эл.приводом								
46.	СПрайс	Клапан регулирующий VRG3 диам.15мм	шт	1,00	19919,69	--	19920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Клапан регулирующий VRG3 диам.25мм	шт	1,00	23709,75	--	23710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Электропривод AMV435 для применения с клапаном VRG3	шт	2,00	37210,31	--	74421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3,00	273,19	--	820	--	1,03	3
					227,12	--	681	--	--	--
50.	СПрайс	Термостатический элемент AFT 06	шт	1,00	79467,03	--	79467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Регулятор перепада давления фланцевый AVP Ду 32мм	шт	1,00	166354,07	--	166354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Импульсная трубка AV	шт	1,00	4363,12	--	4363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Комплект присоединительных фитингов	шт	1,00	5512,74	--	5513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Регулятор температуры фланцевый VFG2	шт	1,00	77928,96	--	77929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,70	200,00	--	7540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Индивидуальный тепловой пункт 975349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2								
64.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	-110,70	4357,14	44,71	-482335	-4950	0,81	-89
					128,46	16,75	-14220	-1854	0,08	-9
64.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	216,64	254,63	23,96	55162	5191	0,70	152
					115,41	8,99	25002	1947	0,04	9
64.	СПрайс	Алюминиевые радиаторы	секция	1354,00	451,90	--	611871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	54,50	66,28	--	3612	--	0,14	8
					26,65	--	1452	--	--	--
66.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях-клапан термостатический	шт	30,00	66,34	--	1990	--	0,30	9
				50,98	--	1530	--	--	--	
67.	СПрайс	Клапан RA-N20	шт	30,00	3196,88	--	95906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	66,50	353,27	18,18	23493	1209	0,66	44
					118,86	6,81	7904	453	0,03	2
69.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	48,00	354,25	5,10	17004	245	0,35	17
				61,83	1,92	2968	92	0,01	0	
70.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,75	433,25	5,10	6390	75	0,35	5
				61,83	1,92	912	28	0,01	0	
71.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	58,25	354,25	5,10	20635	297	0,35	20
				61,83	1,92	3602	112	0,01	1	
72.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм-/легкие/	м	467,50	275,25	5,10	128679	2384	0,35	164
				61,83	1,92	28906	897	0,01	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм-/легкие/	м	234,75	354,25	5,10	83160	1197	0,35	83
				61,83	1,92	14515	450	0,01	2	
74.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм-/легкие/	м	333,50	433,25	5,10	144489	1700	0,35	117
				61,83	1,92	20621	640	0,01	3	
75.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	36,00	362,00	--	13032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	408,00	--	3264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	682,00	--	3410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	869,00	--	3476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1270,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм-балансировочный диам.15мм,20мм	1шт	18,00	838,51	38,68	15093	696	2,20	40
				378,45	14,48	6812	261	0,08	1	
81.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной USV-1 диам.15мм	шт	17,00	3221,38	--	54763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной USV-1 диам.20мм	шт	1,00	3754,14	--	3754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	168,13	164,61	0,09	27676	15	0,74	125
					124,20	0,02	20882	4	0,00	0
86.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,10	22,68	0,06	547	2	0,03	1
					6,68	0,03	161	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	24,10	44,73	0,05	1078	1	0,04	1
					7,20	--	173	--	--	--
88.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	232,00	115,45	12,41	26785	2880	0,39	89
					66,24	4,79	15368	1111	0,02	5
89.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	3,60	10300,00	--	37080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								901286
		Раздел: Водомерный узел.лок.см.2-1-3								
14.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
15.	СПрайс	Водосчетчик холодной воды СХВ-25Д	шт	1,00	7986,61	--	7987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	219,32	63,61	219	64	0,86	1
					150,07	22,50	150	22	0,11	0
17.	СПрайс	Осадочный фильтр Д-25мм	шт	1,00	191,19	--	191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	1,00	54,17	1,96	54	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
19.	СПрайс	Манометр МПЗ-У Ру 0,06-6МПа	шт	1,00	1187,28	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	4,00	981,63	112,66	3927	451	2,99	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм			514,91	42,19	2060	169	0,20	1
22.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	492,00	--	3936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
25.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	371,00	--	371	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
26.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,20	339,69	5,24	68	1	0,39	0
			68,83		1,97	14	--	0,01	0	
28.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,10	374,69	5,24	37	1	0,39	0
			68,83		1,97	7	--	0,01	0	
29.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,37	372,69	5,24	136	2	0,39	0
			68,83		1,97	25	1	0,01	0	
30.	Е0116-7-1 0	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	7,50	1572,38	23,79	11793	178	0,79	6
			134,55		8,91	1009	67	0,04	0	
31.	Ц0112-790 -4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм-с	шт	1,00	947,75	74,40	948	74	5,00	5
					866,25	18,00	866	18	0,10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроприводом								
32.	СПрайс	Затвор диам.100мм	шт	1,00	5858,70	--	5859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Электроприводом ВА-11 N 0,37квт	шт	1,00	88801,60	--	88802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	19786,84	2739,11	398	55	84,64	2
					14438,25	126,56	290	3	0,61	0
35.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,02	154400,00	--	3107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел								156551
		Раздел: Водопровод В1.лок.см.2-1-3								
36.	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	м	73,25	506,03	4,56	37067	334	1,17	86
			208,79		1,27	15294	93	0,00	0	
37.	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	34,86	496,33	4,60	17302	160	1,08	38
			192,42		1,30	6708	45	0,00	0	
38.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15,11	339,92	6,60	5136	100	1,21	18
					216,83	2,48	3276	37	0,01	0
39.	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 / 32 мм	м	14,17	650,00	--	9213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	160,64	982,41	15,26	157815	2452	0,64	103
			106,87		5,71	17168	918	0,03	4	
41.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	85,74	1099,41	15,26	94264	1309	0,64	55
			106,87		5,71	9163	490	0,03	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 80 мм								
42.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	10,80	1572,38	23,79	16982	257	0,79	9
	0	водоснабжения из стальных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		водогазопроводных оцинкованных		134,55	8,91	1453	96	0,04	0	
		труб диам. 100 мм								
43.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	27,00	362,00	--	9774	--	--	--
	1	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
44.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	7,00	408,00	--	2856	--	--	--
	2	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
45.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	3,00	888,00	--	2664	--	--	--
	4	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кгс/см2/, Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
46.	E0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	12,00	981,63	112,66	11780	1352	2,99	36
	3	затворов, клапанов обратных,			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кранов проходных на трубопроводах			514,91	42,19	6179	506	0,20	2
		из стальных труб диам. до 100 мм								
47.	C130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	10,00	3500,00	--	35000	--	--	--
	1	выдвижным шпинделем 30ч6бр для			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		воды и пара, Ру 1 МПа /10			--	--	--	--	--	--
		кгс/см2/, Dy 50 мм								
48.	C130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
	2	выдвижным шпинделем 30ч6бр для			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		воды и пара, Ру 1 МПа /10			--	--	--	--	--	--
		кгс/см2/, Dy 80 мм								
49.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали	шт	20,00	285,00	--	5700	--	--	--
		ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
50.	C130809-3	Фланцы плоские приварные из стали	шт	4,00	458,00	--	1832	--	--	--
	5	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		кгс/см2/, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
51.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	4,20	273,30	4,95	1148	21	0,34	1
		из стальных водогазопроводных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		неоцинкованных труб диам. 20 мм		60,03	1,86	252	8	0,01	0	
52.	E0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	1,30	2778,81	106,25	3612	138	2,66	3
	10	и водоснабжения из стальных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		электросварных труб диам. 300 мм			468,34	39,80	609	52	0,19	0
53.	E0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	2,33	36,77	0,11	86	--	0,03	0
	1	поверхностей грунтовкой ХС-010 за			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		один раз			5,05	0,06	12	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	2,33	35,09	0,05	82	--	0,05	0
					9,52	--	22	--	--	--
55.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-диам.15мм	1кран	2,00	13594,06	1,96	27188	4	0,34	1
					62,10	--	124	--	--	--
56.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	8,00	68,18	--	545	--	0,39	3
					68,02	--	544	--	--	--
57.	СПрайс	Гибкая подводка L 0,5м	шт	16,00	110,01	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130810-6 6	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	шт	38,00	184,00	--	6992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130804-6 2	Угольник прямой, d-20 мм	10шт	3,80	226,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130804-5 2	Тройник прямой, d-20 мм	10шт	1,90	112,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,80	200,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	41,00	11862,87	28,86	486378	1183	1,03	42
					181,13	11,25	7426	461	0,05	2
66.	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений-МП-1,2,3	т	0,40	24288,60	1158,99	9641	460	114,89	46
					19121,63	126,56	7590	50	0,61	0
67.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	396,95	200,00	--	79390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	3,00	2196,05	194,49	6588	583	6,96	21
					1166,96	73,12	3501	219	0,35	1
75.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	5,00	981,63	112,66	4908	563	2,99	15
					514,91	42,19	2575	211	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 100 мм								
76.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6480,00 ---	-- --	19440 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С130902-5 4	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	3,00	9130,00 ---	-- --	27390 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С130903-1 9	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	5430,00 ---	-- --	10860 ---	-- --	-- --	-- --
79.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	18,00	492,00 ---	-- --	8856 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С130809-1 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	20,00	618,00 ---	-- --	12360 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Е0116-10- 5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	8,00	1265,53 150,07	26,00 9,74	10124 1201	208 78	0,83 0,05	7 0
82.	Е0116-10- 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	8,00	1599,57 207,26	34,84 13,05	12797 1658	279 104	1,20 0,06	10 1
83.	С130810-1 39	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру< 16 МПа, 133х4 мм	шт	2,00	830,00 ---	-- --	1660 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру< 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00 ---	-- --	741 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00 ---	-- --	802 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С130810-8 1	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	1,00	569,00 ---	-- --	569 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,91	22,68 6,68	0,06 0,03	134 39	-- --	0,03 0,00	0 0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,91	41,98 9,57	0,05 --	248 57	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Водопровод В1								1153695
		Раздел: Горячее водоснабжение.лок.см.2-1=3								
91.	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	м	35,22 208,79	506,03 1,27	4,56 7354	17822 45	161 0,00	1,17 0	41
92.	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	125,68 192,42	615,13 1,30	4,60 24183	77309 163	578 0,00	1,08 0	136
93.	Е0116-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	м	85,10 192,42	842,76 1,31	4,64 16375	71718 112	395 0,00	1,08 0	92
94.	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	7,00 --	280,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	--
95.	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	10,00 --	319,00 --	-- --	3190 --	-- --	-- --	--
96.	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	6,00 --	420,00 --	-- --	2520 --	-- --	-- --	--
97.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,07	36,77 5,05	0,11 0,06	76 10	-- --	0,03 0,00	0 0
98.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	2,07	35,09 9,52	0,05 --	73 20	-- --	0,05 --	0 --
99.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,96	200,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С130903-2	Клапаны обратные подъемные	шт	1,00	292,00	--	292	--	--	--
5		муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								175153
		Раздел: Электрооборудование.лок.см.2-1-4								
137.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	334,75	89,76	10,29	30047	3444	0,45	149
диам. до 25 мм				73,23	5,14	24514	1720	0,02	8	
138.	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	629,00	111,42	13,50	70083	8495	0,56	352
диам. до 40 мм				91,34	6,64	57456	4175	0,03	19	
139.	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	37,00	158,30	26,18	5857	969	0,76	28
диам. до 80 мм				123,95	13,10	4586	485	0,06	2	
140.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб	м	2554,00	80,78	8,65	206315	22096	0,33	840
поставляемых прямыми трубами										
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			53,05	5,41	135488	13814	0,02	60
141.	С130801-4	Трубопроводы для отопления и	м	141,27	127,00	--	17941	--	--	--
6		водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм			--	--	--	--	--	--
142.	С130806-5	Трубы электросварные прямошовные	м	116,02	47,00	--	5453	--	--	--
5		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм			--	--	--	--	--	--
143.	С130806-5	Трубы электросварные прямошовные	м	84,15	47,00	--	3955	--	--	--
5		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм-15х1,2 мм			--	--	--	--	--	--
144.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	408,00	160,00	--	65280	--	--	--
0		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
145.	С130806-5	Трубы электросварные прямошовные	м	233,58	112,00	--	26161	--	--	--
7		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм			--	--	--	--	--	--
146.	С130806-1	Трубы стальные сварные	м	37,74	400,00	--	15096	--	--	--
2		водогазопроводные с резьбой /ГОСТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм			--	--	--	--	--	--
147.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	345,30	650,00	--	224443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	3157,00	10,73	1,02	33874	3224	0,06	182
					9,19	0,63	29008	1980	0,00	9
168.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	2,54	9230,00	--	23435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	1,27	13300,00	--	16918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	1114,50	30,63	--	34140	--	0,17	195
					28,46	--	31721	--	--	--
166.	СПрайс	Провод с медной жилой марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	1147,93	28,85	--	33120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование								812118

ИТОГО:

	4099304	61137	3644
	620493	29673	133

Накладные расходы :

На монтажные работы	311127
На общестроительные работы	49046
На металломонтажные работы	6426
На сантехнические работы	292706
Всего накладных расходов:	659305
Итого с накладными	4758609

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	236722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4995331
Итого с временными	- 1,44 %	5055553
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	5148884
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5165853
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5208276
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	12372173
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	247443
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		12619616
Налог на добавленную стоимость	12 %	1514354
Итого с НДС		14133970

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыр» Овнанян Г.Н.