Заказчик ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля в осях "2-6", "В-К" S=342,9м2; "6-11", "Д-И" S=428,76м2; "11-15", "Д-И" S=263,34м2; "3-6", "А-В" S=36м2								
1.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	1071,00	69,86	17,32	74817	18555	0,34	369
					52,53	6,50	56262	6961	0,03	34
2.	СПрайс	Стоимость РУФ БАТТС Н толщ.150мм	м2	1103,13	2141,81	--	2362698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	28,70	23143,99	395,71	664253	11357	25,88	743
					4010,63	149,06	115109	4278	0,72	21
4.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	9,13	21063,25	387,02	192371	3535	15,87	145
					2820,38	146,25	25758	1336	0,71	7
5.	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	1,30	21128,85	388,98	27468	506	15,18	20
					2665,13	146,25	3465	190	0,71	1
6.	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	0,00	20498,85	388,98	74	1	15,18	0
					2665,13	146,25	10	1	0,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,26	21898,02	417,85	49424	943	25,41	57
					3907,13	157,50	8818	355	0,78	2
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	41,39	179,03	35,14	7411	1454	0,90	37
мауэрлатов			142,31	13,23	5891	547	0,07	3		
9.	СПрайс	Стоимость огнебизащитного средства ТХЭФ-пт	кг	2483,67	192,35	--	477745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,45	177381,63	2282,62	79474	1023	49,10	22
					9315,00	863,44	4173	387	4,21	2
11.	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	м2	0,83	3971,18	41,84	3288	35	6,89	6
					1216,13	15,81	1007	13	0,08	0
12.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,83	3960,00	--	3279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	584,00	77,20	0,50	45085	292	0,46	268
					76,70	0,09	44793	53	0,00	0
14.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	584,00	309,23	3,80	180591	2219	1,32	771
					210,85	0,61	123136	356	0,00	3
15.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов,арматурных стыковых накладок А-1	т	0,67	90709,71	3043,21	60391	2026	195,50	130
					36742,50	1150,31	24462	766	5,61	4
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	27,84	41,98	0,05	1169	1	0,05	1
					9,57	--	266	--	--	--
17.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м-парапеты и фронтоны	м3	4,16	8968,16	419,80	37263	1744	5,22	22
					804,71	157,50	3344	654	0,76	3
		Итого по разделу: Кровля в осях "2-6", "В-К" S=342,9м2; "6-11", "Д-И" S=428,76м2; "11-15", "Д-И" S=263,34м2; "3-6", "А-В" S=36м2								4266799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4266801	43692		2591
							416494	15897		78
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						441331		
		Всего накладных расходов:						441331		
		Итого с накладными						4708132		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						282488		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4990620		
		Итого с временными					- 1,44 %	5062485		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	5173860		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	5194110		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	5244735		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,3756	12459532		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	249191		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12708723		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1525047		
		Итого с НДС						14233770		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Суванян Г.Н.