Заказчик ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проем № 9 лист АС-83.лок.смета №2-1-1								
137.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,09	2975,47	1238,47	266	111	10,60	1
					1737,00	468,00	155	42	2,28	0
138.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,04	40878,13	3209,40	1490	117	179,48	7
					32166,00	1212,75	1172	44	5,92	0
139.	С11011-89-6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	72960,00	--	2230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С11011-87-8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	62060,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 9 лист АС-83.лок.смета №2-1-1								4350
		Раздел: Проем № 10 /2 шт/ лист АС-84.лок.смета №2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,36	2975,47	1238,47	1085	452	10,60	4
					1737,00	468,00	633	171	2,28	1
143.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,12	40878,13	3209,40	4908	385	179,48	22
					32166,00	1212,75	3862	146	5,92	1
144.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,06	77460,00	--	4384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,05	65660,00	--	3531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 10 /2 шт/ лист АС-84.лок.смета №2-1-1								14490
		Раздел: Проем 2400х1010 лист АС-125.лок.смета №2-1-1								
195.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,17	4899,14	1880,99	812	312	21,24	4
					3018,15	538,09	500	89	2,91	0
196.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т/демонтаж	шт	3,00	72,23	53,15	217	159	0,12	0
					19,08	19,08	57	57	0,08	0
197.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,21	40878,13	3209,40	8686	682	179,48	38
					32166,00	1212,75	6835	258	5,92	1
198.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,05	71560,00	--	3272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,	т	0,12	61060,00	--	7400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
200.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	62060,00 --	-- --	2414 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00 --	-- --	283 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проем 2400х1010 лист АС-125.лок.смета №2-1-1								23084
		Раздел: Проем 2290х1010 лист АС-126.лок.смета №2-1-1								
203.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,05	2719,44 2319,75	399,69 63,00	135 115	20 3	15,88 0,54	1 0
204.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т/демонтаж	шт	1,00	72,23 19,08	53,15 19,08	72 19	53 19	0,12 0,08	0 0
205.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,02	40878,13 32166,00	3209,40 1212,75	823 648	65 24	179,48 5,92	4 0
206.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	61060,00 --	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --
207.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	62060,00 --	-- --	177 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проем 2290х1010 лист АС-126.лок.смета №2-1-1								2262
		Раздел: Кровля в осях "1-2", "Б-Е", "Ж-К" S-59,6 м2.лок.смета №2-1-1								
379.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой	м2	59,60	518,50	1,59	30902	95	1,63	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленкой на бутилкаучуковом клее			310,50	0,59	18506	35	0,00	0
380.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом-разуклонкаот 0 до 60мм	м3	1,79	4341,73	307,15	7763	549	3,12	6
					439,88	115,31	786	206	0,56	1
381.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	м2	59,60	139,71	34,65	8327	2065	0,69	41
					105,06	13,00	6262	775	0,06	4
382.	СПрайс	Стоимость минплиты "ISOVER OL-P" толщ.100мм	м2	61,39	1470,12	--	90248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	СПрайс	Стоимость минплиты "ISOVER OL-P" толщ.90мм	м2	61,39	1332,99	--	81830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	59,60	197,96	19,92	11798	1188	0,28	17
					39,85	7,45	2375	444	0,04	2
385.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	59,60	76,66	1,75	4569	104	0,01	1
					1,26	0,63	75	37	0,00	0
386.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,07	5604,41	409,16	367	27	13,34	1
					2173,50	154,69	142	10	0,75	0
387.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,07	64100,00	--	4202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	59,60	25,88	0,28	1542	16	0,05	3
					8,28	0,11	493	7	0,00	0
389.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя из "Бикроста"	м2	59,60	51,12	22,91	3047	1366	0,16	9
					28,21	8,58	1681	511	0,04	2
390.	С11011-1404	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-4,0	м2	67,35	187,00	--	12594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	С11011-1407	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст,	м2	68,54	196,00	--	13434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,5								
392.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	54,00	877,78	5,36	47400	290	0,48	26
					80,48	2,00	4346	108	0,01	1
393.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	31,00	624,52	1,27	19360	39	0,48	15
					75,26	0,20	2333	6	0,00	0
394.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	24,00	421,97	1,17	10127	28	0,21	5
					32,96	0,18	791	4	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля в осях "1-2", "Б-Е", "Ж-К" S-59,6 м2.лок.смета №2-1-1								347512
		Раздел: Кровля в осях "10-11", "А-Б" S-10,7 м2.лок.смета №2-1-1 ==========								
407.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	10,70	105,07	1,24	1124	13	0,08	1
					13,33	0,47	143	5	0,00	0
408.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом-разуклонкаот 0 до 30мм	м3	0,16	4341,73	307,15	697	49	3,12	1
					439,88	115,31	71	19	0,56	0
409.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	м2	10,70	139,71	34,65	1495	371	0,69	7
					105,06	13,00	1124	139	0,06	1
410.	СПрайс	Стоимость минплиты "ISOVER OL-P" толщ.90мм /2 слоя/	м2	22,04	1332,99	--	29382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	10,70	197,96	19,92	2118	213	0,28	3
					39,85	7,45	426	80	0,04	0
412.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	10,70	114,99	2,63	1230	28	0,02	0
					1,90	0,94	20	10	0,00	0
413.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	66	5	13,34	0
					2173,50	154,69	26	2	0,75	0
414.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	64100,00	--	754	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
415.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	10,70	25,88	0,28	277	3	0,05	1
					8,28	0,11	89	1	0,00	0
416.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя из "Бикроста"	м2	10,70	51,12	22,91	547	245	0,16	2
					28,21	8,58	302	92	0,04	0
417.	С11011-1404	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-4,0	м2	12,09	187,00	--	2261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	С11011-1407	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,5	м2	12,30	196,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	18,00	877,78	5,36	15800	97	0,48	9
					80,48	2,00	1449	36	0,01	0
420.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	18,00	624,52	1,27	11241	23	0,48	9
					75,26	0,20	1355	4	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля в осях "10-11", "А-Б" S-10,7 м2.лок.смета №2-1-1								69405
		Раздел: Витражи.лок.смета №2-1-1								
518.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	26,98	1112,25	36,05	30010	973	5,73	155
					1066,05	12,69	28763	342	0,05	1
525.	СЦеновое	Витражи ВИ-7 из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, многоэлементные глухие /стоимость с доставкой/	м2	26,98	7940,68	--	214246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи.лок.смета №2-1-1								244255
		Раздел: Полы 1 этажа.Тип пола 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		S=92,96м2.лок.смета №2-1-1								
585.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,44	10982,34	--	81673	--	4,21	31
					652,05	--	4849	--	--	--
586.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,96	257,95	12,44	23979	1156	0,41	38
					60,03	4,67	5580	435	0,02	2
587.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/изолом/	м2	92,96	382,59	23,02	35565	2140	0,48	44
					98,84	8,64	9188	803	0,04	4
588.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	92,96	266,72	11,31	24794	1052	0,29	27
					58,48	4,25	5436	395	0,02	2
589.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,96	257,95	12,44	23979	1156	0,41	38
					60,03	4,67	5580	435	0,02	2
590.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	92,96	1815,20	19,00	168741	1766	1,23	114
					199,29	9,21	18526	856	0,05	4
591.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,47	264,86	0,40	26345	40	0,27	27
					47,87	0,14	4762	14	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 1 этажа.Тип пола 6 S=92,96м2.лок.смета №2-1-1								385076
		Раздел: Полы 2 этажа.Тип пола 1 S=470,44м2.лок.смета №2-1-1								
622.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	126,86	1815,20	19,00	230277	2410	1,23	156
					199,29	9,21	25283	1169	0,05	6
623.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	135,74	264,86	0,40	35952	54	0,27	37
					47,87	0,14	6498	19	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2 этажа.Тип пола 1 S=470,44м2.лок.смета №2-1-1								266229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы 2 этажа.Тип пола 2 S=14,84м2.лок.смета №2-1-1								
624.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,84	257,95	12,44	3828	185	0,41	6
					60,03	4,67	891	69	0,02	0
625.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/изолом/	м2	14,84	382,59	23,02	5678	342	0,48	7
					98,84	8,64	1467	128	0,04	1
626.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	14,84	266,72	11,31	3958	168	0,29	4
					58,48	4,25	868	63	0,02	0
627.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/11мм/	м2	14,84	257,95	12,44	3828	185	0,41	6
					60,03	4,67	891	69	0,02	0
628.	Е0111-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-14,84	74,69	1,51	-1108	-22	0,01	-0
					1,30	0,56	-19	-8	0,00	-0
629.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	14,84	1815,20	19,00	26938	282	1,23	18
					199,29	9,21	2958	137	0,05	1
630.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,88	264,86	0,40	4206	6	0,27	4
					47,87	0,14	760	2	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2 этажа.Тип пола 2 S=14,84м2.лок.смета №2-1-1								47326
		Раздел: Внутренняя отделка.1 этаж.лок.смета №2-1-1								
707.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	227,97	907,09	3,58	206790	815	1,87	427
					324,35	1,17	73941	268	0,01	1
715.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	750,00	119,27	4,29	89450	3216	0,52	393
					84,79	1,64	63592	1228	0,01	6
719.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по	м2	191,26	27,32	1,49	5225	284	0,16	30
					25,62	0,56	4900	108	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску огрунтовка								
720.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	57,38	59,44	--	3410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
721.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	191,26	1067,70	5,78	204208	1105	1,75	334
					293,22	3,93	56080	751	0,02	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.1 этаж.лок.смета №2-1-1								509084
		Раздел: Воздухозаборная шахта лист АС-78.лок.смета №2-1-1								
767.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19,42	27,84	26,18	541	508	0,01	0
					1,66	7,20	32	140	0,03	0
768.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,40	262,72	--	105	--	1,85	1
					262,72	--	105	--	--	--
769.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - лишний грунт	м3	3,05	39,73	37,82	121	115	0,01	0
					1,87	11,00	6	34	0,04	0
770.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	4,88	35,53	35,53	173	173	--	--
					--	7,11	--	35	0,15	1
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта лист АС-78.лок.смета №2-1-1								940
		Раздел: Пандус в осях 4-5.лок.смета №2-1-1								
840.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	17,60	218,93	--	3853	--	1,54	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	3853	--	--	--
841.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	17,60	855,87	0,05	15063	1	5,13	90
					785,25	0,02	13820	--	0,00	0
842.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	5,00	112,50	--	562	--	0,83	4
					112,50	--	562	--	--	--
843.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	9,00	76,60	--	689	--	0,32	3
					15,32	--	138	--	--	--
844.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,60	134,10	--	1690	--	0,97	12
					134,10	--	1690	--	--	--
845.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,60	21,55	4,52	271	57	0,11	1
					17,03	--	215	--	--	--
846.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,22	1148,44	121,34	253	27	0,90	0
					129,38	45,00	28	10	0,23	0
847.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,70	11967,13	389,15	32311	1051	3,24	9
					507,15	147,01	1369	397	0,72	2
848.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,60	8968,16	419,80	14349	672	5,22	8
					804,71	157,50	1288	252	0,76	1
849.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	3,00	792,94	14,01	2379	42	0,23	1
					36,23	5,26	109	16	0,03	0
850.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,15	252,00	4,77	1550	29	0,24	1
					42,95	1,80	264	11	0,01	0
851.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	3,00	1226,48	42,96	3679	129	1,39	4
					217,35	16,09	652	48	0,08	0
852.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,28	11515,11	245,77	3224	69	2,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					313,09	92,84	88	26	0,45	0
853.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4646	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Пандус в осях 4-5.лок.смета №2-1-1								84521
		Раздел: Канализация К1.лок.смета №2-1-3								
103.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,60	636,63	0,80	6748	8	0,67	7
					122,13	0,31	1295	3	0,00	0
104.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	83,60	764,59	1,79	63920	149	0,64	54
					117,74	0,67	9843	56	0,00	0
105.	СПрайс	Тройник косой,45град d-110x110 мм	шт	13,00	136,34	--	1772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Тройник косой,45град d-110x50 мм	шт	34,00	97,31	--	3309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Тройник косой,45град d-50x50 мм	шт	4,00	50,70	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс	Отвод косой,45град d-50 мм	шт	46,00	23,97	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс	Отвод косой,45град d-110 мм	шт	41,00	73,34	--	3007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Отвод прямой,90град d-110 мм	шт	1,00	77,62	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Отвод прямой,90град d-50 мм	шт	3,00	23,75	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Патрубок d-110x50 мм	шт	2,00	134,39	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	Крестовина косая,45град d-100x100	шт	1,00	300,74	--	301	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мм					--	--	--	--	--	--
114.	СПрайс	Ревизия d-100 мм	шт	2,00	123,96	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Крышка d-50 мм	шт	2,00	8,37	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Крышка d-100 мм	шт	11,00	16,75	--	184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Хомуты пластиковые с крепл.d-100	шт	4,00	21,62	--	86	--	--	--
мм					--	--	--	--	--	--
136.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	7,00	5987,64	26,91	41913	188	2,24	16
					398,48	11,25	2789	79	0,05	0
137.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	7,00	1750,00	--	12250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачкомнепосредственно присоединенным	комплек т	7,00	9194,48	49,05	64361	343	2,55	18
					445,05	19,69	3115	138	0,09	1
139.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплек т	2,00	2415,55	17,38	4831	35	1,07	2
					186,30	5,62	373	11	0,04	0
		Итого по разделу: Канализация К1.лок.смета №2-1-3								204672
		Раздел: Электрооборудование.ЩО-1.лок.смета №2-1-4								
8.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
9.	СПрайс	Щит ЩРН-15	шт	1,00	1151,30	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			--- / 340,00	--- / 4,50	--- / 340	--- / 4	--- / 0,03	--- / 0
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
12.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	1,00	330,15 / --	-- / --	330 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	7,00	103,17 / --	-- / --	722 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	2,00	1105,41 / --	-- / --	2211 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электрооборудование.ЩО-1.лок.смета №2-1-4								11087
		Раздел: Электрооборудование.ЩО-2, АЩО-1, АЩО-2.лок.смета №2-1-4								
15.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	3,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	3898 / 951	205 / 41	2,00 / 0,08	6 / 0
16.	СПрайс	Щит ЩРН-9	шт	3,00	1042,84 / --	-- / --	3129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	2586 / 1020	84 / 13	2,00 / 0,03	6 / 0
18.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4511 / 2043	119 / 21	1,00 / 0,01	9 / 0
19.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	3,00	342,61 / --	-- / --	1028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	СПрайс	Выключатель автоматический	шт	9,00	107,07	--	964	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однополюсный DZ47-1P C-16A			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.ЩО-2, АЩО-1, АЩО-2.лок.смета №2-1-4								16115
		Раздел: Электрооборудование.ЩО-3, ЩО-5, ЩО-7, ЩО-8,ЩО-11,ЩО-9.лок.смета №2-1-4								
21.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	6,00	1245,70	66,70	7474	400	2,00	12
					261,00	13,50	1566	81	0,08	0
22.	СПрайс	Щит ЩРВ-12	шт	5,00	1084,56	--	5423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Щит ЩРН-12	шт	1,00	991,40	--	991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	862,00	28,00	5172	168	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	0,03	0
25.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	38,00	501,20	13,20	19046	502	1,00	38
					227,00	2,30	8626	87	0,01	1
26.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	6,00	342,61	--	2056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	34,00	107,07	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	4,00	1042,84	--	4171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.ЩО-3, ЩО-5, ЩО-7, ЩО-8,ЩО-11,ЩО-9.лок.смета №2-1-4								47973
		Раздел: Электрооборудование.ЩО-6, АЩО-4, АЩО-5, ЩО-10.лок.смета №2-1-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	4,00	1245,70	66,70	4983	267	2,00	8
					261,00	13,50	1044	54	0,08	0
30.	СПрайс	Щит ЩРВ-8	шт	3,00	590,94	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Щит ЩРН-8	шт	1,00	753,98	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
33.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
34.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	4,00	342,61	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	15,00	107,07	--	1606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	1,00	1042,84	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.ЩО-6, АЩО-4, АЩО-5, ЩО-10.лок.смета №2-1-4								22996
		Раздел: Электрооборудование.АЩО-3, АЩО-6.лок.смета №2-1-4								
37.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
38.	СПрайс	Щит ЩРВ-6	шт	1,00	590,94	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	СПрайс	Щит ЩРН-6	шт	1,00	753,98	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
41.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
42.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	2,00	342,61	--	685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	4,00	107,07	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.АЩО-3, АЩО-6.лок.смета №2-1-4								8679
		Раздел: Электрооборудование.ЩО-4.лок.смета №2-1-4								
44.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
45.	СПрайс	Щит ЩРН-18	шт	1,00	1175,98	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
47.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
48.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-32A	шт	1,00	342,61	--	343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	7,00	107,07	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	2,00	1042,84	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.ЩО-4.лок.смета №2-1-4								10972
		Раздел: Электрооборудование.Провода, кабели, трубы.лок.смета №2-1-4								
148.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	3900,00	30,63	--	119467	--	0,17	682
					28,46	--	111004	--	--	--
149.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	242,00	109,26	13,63	26441	3300	0,56	134
				90,05	8,64	21791	2090	0,04	9	
150.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	122,00	118,83	14,35	14497	1751	0,58	71
				93,93	9,03	11460	1101	0,04	5	
151.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	305,00	175,20	75,70	53436	23089	0,44	134
				72,70	20,60	22174	6283	0,12	36	
153.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	2200,00	4,54	--	9980	--	0,03	58
					4,27	--	9386	--	--	--
154.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава 4 провода	м	110,00	18,15	--	1996	--	0,11	12
					17,07	--	1877	--	--	--
155.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в	м	807,00	9,07	--	7322	--	0,05	43
					8,53	--	6886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенные трубы или металлические рукава 2 провода								
156.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава 3 провода	м	40,00	13,61	--	544	--	0,08	3
					12,80	--	512	--	--	--
157.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	2052,50	12,70	1,37	26072	2808	0,07	137
					10,61	0,82	21786	1690	0,00	7
158.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	470,50	18,72	2,43	8809	1144	0,09	45
					15,34	1,44	7218	679	0,01	3
159.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	458,00	25,18	3,60	11532	1649	0,13	58
					20,47	2,05	9375	938	0,01	4
160.	Ц0108-412 -5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	157,00	27,00	0,80	4239	126	0,13	20
					20,90	0,20	3281	31	0,00	0
161.	Ц0108-412 -6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	643,00	36,00	1,40	23148	900	0,16	103
					27,90	0,40	17940	257	0,00	1
162.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	179,00	68,60	2,20	12279	394	0,35	63
					59,20	0,60	10597	107	0,00	1
163.	Ц0108-405 -4	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 120 мм2	м	50,00	85,70	8,10	4285	405	0,43	22
					73,60	1,80	3680	90	0,01	1
164.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2244,10	30,63	--	68742	--	0,17	392
					28,46	--	63873	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	317,00	30,63	--	9711	--	0,17	55
					28,46	--	9023	--	--	--
166.	СПрайс	Провод с медной жилой марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	964,19	28,85	--	27819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс	Провод с медной жилой марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	1318,91	44,49	--	58685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151607-1 11	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 95 мм2	1000м	0,05	77243,00	--	3939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	м	97,92	134,53	--	13173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	м	321,30	224,21	--	72039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	153,00	87,60	--	13403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	1174,02	34,41	--	40403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	м	307,02	46,23	--	14194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	102,00	23,99	--	2447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,78	144866,74	--	112744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,17	115900,46	--	19506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и	1000м	0,18	265996,55	--	48566	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 5х35 мм2			--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 5х4мм2	1000м	0,07	53696,60	--	3943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,05	31327,44	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	25176,91	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс	Кабели силовые на напряжение 660 В, маркаАВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,39	38318,08	--	14813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	10,00	1547,60	1,60	15476	16	6,00	60
					1046,00	--	10460	--	--	--
185.	СПрайс	Муфты ответвительныекомплек BAV-2U-GD-KK2/5 с наполнителем 1кВ т 5х	10,00	3484,16	--	34842	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.Провода, кабели, трубы.лок.смета №2-1-4								901133
		Раздел: Электрооборудование.ШАП								
186.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
187.	СПрайс	Шкаф автоматического ввода резервного питания ЯА 8311-1674 УХЛ4	шт	1,00	11464,80	--	11465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2000,00	30,63	--	61265	--	0,17	350
					28,46	--	56925	--	--	--
189.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	2000,00	10,73	1,02	21459	2042	0,06	115
					9,19	0,63	18377	1255	0,00	6
190.	СПрайс	Провод с медной жилой марка ПУНП,	м	4120,00	19,81	--	81634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		число жил и сечение 2х1,5 мм2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование.ШАП								177122
		Раздел: Пожарная сигнализация.лок.смета №2-1-6								
11.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	35,80	196,80	46,30	7045	1658	0,14	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					22,50	10,40	805	372	0,06	2
12.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	3670,00	72,10	--	264607	--	0,38	1395
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					60,80	--	223136	--	--	--
32.	СПрайс	Кабель телекоммуникационный КСПВ 2х0,5 мм2	м	2856,00	5,53	--	15785	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Кабель телекоммуникационный КСПВ 4х0,5 мм2	м	153,00	10,69	--	1635	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Кабель телекоммуникационный КСПВ 6х0,5 мм2	м	102,00	14,00	--	1428	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Кабель телефонной связи и радиофикации однопарный ПРППМ 2х1,2 мм2	1000м	1,24	34938,46	--	43477	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	1,46	42,00	--	61	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
			--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация.лок.смета №2-1-6								334040

ИТОГО:	3733318	72171	6600
	--------	--------	--------
	1090838	27332	137
Накладные расходы :			
На монтажные работы		619113	
На общестроительные работы		380489	
На металломонтажные работы		23575	
На сантехнические работы		20393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1043570		
		Итого с накладными						4776888		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						285207		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5062095		
		Итого с временными					- 1,44 %	5134652		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	5247099		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	5267544		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	5318656		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,3756	12634253		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	252685		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12886938		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1546432		
		Итого с НДС						14433370		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Абрамян Г.Н.