Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего	Стоим. ед., тенге Экспл.маш.	Общая стоим., тенге Всего	Общая стоим., тенге Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч На един.	Затраты труда, чел.-ч Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка. Лок.см.№2-1-1								
1.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м	м2	137,16	161,13	0,77	22101	106	0,50	69
		трубчатых для прочих отделочных работ		79,44	0,29	10896	39	0,00	0	
2.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	158,33	138,92	1,27	21996	201	0,27	43
					43,57	0,20	6899	32	0,00	0
3.	С11031-17-2	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	м3	13,28	7070,00	--	93890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	129,27	3213,98	4,99	415471	645	3,10	401
					537,22	1,52	69447	197	0,01	1
5.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе светлым	м2	109,55	3033,78	4,99	332350	546	3,10	340
		керамогранитом			537,22	1,52	58853	167	0,01	1
		Итого по разделу: Наружная отделка. Лок.см.№2-1-1								885808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция.Приточная часть ПВ1. Лок.см.№2-1-2								
6.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
					8150,63	496,13	8151	496	2,42	2
7.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	2036,03	120,34	2036	120	9,97	10
					1635,56	44,30	1636	44	0,22	0
8.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	1,00	1028,98	55,61	1029	56	5,00	5
					872,12	20,67	872	21	0,11	0
9.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2000,49	171,85	2000	172	8,05	8
					1423,64	64,97	1424	65	0,32	0
10.	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП,ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм	шт	1,00	355,99	28,26	356	28	1,03	1
					165,73	11,81	166	12	0,05	0
		Итого по разделу: Вентиляция.Приточная часть ПВ1. Лок.см.№2-1-2								16096
		Раздел: Вентиляция.Вытяжная часть ПВ1. Лок.см.№2-1-2								
11.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
					8150,63	496,13	8151	496	2,42	2
12.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	2036,03	120,34	2036	120	9,97	10
					1635,56	44,30	1636	44	0,22	0
13.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	1,00	1028,98	55,61	1029	56	5,00	5
					872,12	20,67	872	21	0,11	0
14.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	3,06	1456,51	9,12	4457	28	6,94	21
					1116,64	2,95	3417	9	0,01	0
15.	Е0120-11-	Установка решеток жалюзийных	шт	2,00	515,20	46,49	1030	93	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	стальных площадью в свету до 1,5 м2			--- 331,46	--- 17,72	--- 663	--- 35	--- 0,09	--- 0
16.	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм	шт	1,00	355,99 --- 165,73	28,26 --- 11,81	356 --- 166	28 --- 12	1,03 --- 0,05	1 --- 0
17.	Е0120-15-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	319,40 --- 245,70	12,95 --- 4,73	639 --- 491	26 --- 9	1,49 --- 0,02	3 --- 0
18.	СПрайс	Установка двухэтажная ПВ1компл	1,00	1514859,35	-- --- --	1514859 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Вентиляция.Вытяжная часть ПВ1. Лок.см.№2-1-2								1535081
		Раздел: Воздуховоды. Лок.см.№2-1-2								
19.	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	242,60	1177,08 --- 274,40	13,89 --- 5,20	285560 --- 66571	3369 --- 1261	1,70 --- 0,03	413 --- 6
20.	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	90,40	1136,14 --- 237,73	12,01 --- 4,49	102707 --- 21491	1086 --- 406	1,47 --- 0,02	133 --- 2
21.	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	485,20	1069,41 --- 178,50	11,03 --- 4,13	518878 --- 86610	5349 --- 2006	1,11 --- 0,02	538 --- 10
22.	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	224,75	1033,64 --- 143,99	11,52 --- 4,32	232310 --- 32363	2590 --- 970	0,90 --- 0,02	201 --- 5
23.	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	2,20	1074,35 --- 298,86	17,27 --- 6,47	2361 --- 657	38 --- 14	1,86 --- 0,03	4 --- 0
24.	Е0120-2-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	233,30	1195,41 --- 178,50	11,03 --- 4,13	278889 --- 41645	2572 --- 965	1,11 --- 0,02	259 --- 5
25.	Е0120-13-	Установка клапанов обратных	шт	1,00	571,73	30,31	572	30	2,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	диаметром до 800 мм								
					374,93	11,81	375	12	0,05	0
26.	С131310-1 1	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	1,00	947,00	--	947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздуховоды. Лок.см.№2-1-2								1422224
		Раздел: Электрооборудование. Лок.см.№2-1-4								
27.	Е0121-23- 1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2252,25	--	6757	--	8,03	24
					1397,25	--	4192	--	--	--
28.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	шт	2,00	76600,00	--	153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование. Лок.см.№2-1-4								280657

ИТОГО: 4139866 / 427644 — 19903 / 7333 — 2593 / 35

Накладные расходы :

На монтажные работы	4074
На общестроительные работы	139750
На сантехнические работы	327460
Всего накладных расходов:	471284
Итого с накладными	4611150

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		169343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4780493
Итого с временными	- 1,44 %	4823574
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	4890340
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4902479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4932827		
								11717612		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,3756			
							2 %	234352		
		Налоги, сборы, обязательные платежи						11951964		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					12 %	1434236		
		Налог на добавленную стоимость						13386200		
		Итого с НДС								

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Сыдыкян Г.Н.