Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-1

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ, ценников и: NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
12.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	300,00	25,70	--	7710	--	0,18	53
					25,70	--	7710	--	--	--
2.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из известковых плит-ракушечником	м2	643,57	841,16	86,64	541345	55759	4,79	3083
					754,52	15,30	485586	9847	0,09	55
		Итого по разделу: Демонтажные работы								549055
		Раздел: Устройство проема 2150х910 лист АС-53								
50.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,27	1071,33	6,15	292	2	1,32	0
					222,01	2,34	61	1	0,01	0
		Итого по разделу: Устройство проема 2150х910 лист АС-53								292
		Раздел: Проем № 1 лист АС-79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	5,60	1071,33	6,15	5999	34	1,32	7
					222,01	2,34	1243	13	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 1 лист АС-79								5999
		Раздел: Проем № 13 лист АС-80								
101.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,03	2975,47	1238,47	95	40	10,60	0
					1737,00	468,00	56	15	2,28	0
102.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,05	40878,13	3209,40	2076	163	179,48	9
					32166,00	1212,75	1633	62	5,92	0
103.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,04	61060,00	--	2566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11011-88-5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	65660,00	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,48	69,86	--	103	--	0,39	1
					69,86	--	103	--	--	--
106.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,48	22,68	0,06	34	--	0,03	0
					6,68	0,03	10	--	0,00	0
107.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,48	41,98	0,05	62	--	0,05	0
					9,57	--	14	--	--	--
		Итого по разделу: Проем № 13 лист АС-80								5511
		Раздел: Проем № 3 /1 шт/ лист АС-81								
114.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,86	1071,33	6,15	919	5	1,32	1
					222,01	2,34	190	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Проем № 3 /1 шт/ лист АС-81								919
		Раздел: Проем № 4 /1 шт/ лист АС-81								
121.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,00	1071,33	6,15	1072	6	1,32	1
					222,01	2,34	222	2	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 4 /1 шт/ лист АС-81								1072
		Раздел: Проем № 6 лист АС-82								
126.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,82	1071,33	6,15	877	5	1,32	1
					222,01	2,34	182	2	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 6 лист АС-82								877
		Раздел: Проем № 7 лист АС-82								
131.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,34	1071,33	6,15	366	2	1,32	0
					222,01	2,34	76	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 7 лист АС-82								366
		Раздел: Проем № 8 лист АС-83								
136.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,55	1071,33	6,15	589	3	1,32	1
					222,01	2,34	122	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 8 лист АС-83								589
		Раздел: Проем № 9 лист АС-83								
141.	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке без	м2	0,33	1071,33	6,15	348	2	1,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	устройства каркаса улучшенное стен			---	---	---	---	---	---
					222,01	2,34	72	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 9 лист АС-83								348
		Раздел: Проем № 10 /2 шт/ лист АС-84								
148.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,03	1071,33	6,15	1100	6	1,32	1
					---	---	---	---	---	---
					222,01	2,34	228	2	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 10 /2 шт/ лист АС-84								1100
		Раздел: Проем № 11 /4 шт/ лист АС-84								
149.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,06	2975,47	1238,47	181	75	10,60	1
					---	---	---	---	---	---
					1737,00	468,00	106	28	2,28	0
150.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,12	40878,13	3209,40	4833	379	179,48	21
					---	---	---	---	---	---
					32166,00	1212,75	3803	143	5,92	1
151.	С11011-89-6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,11	72960,00	--	7804	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-87-8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	62060,00	--	700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,50	1071,33	6,15	540	3	1,32	1
					---	---	---	---	---	---
					222,01	2,34	112	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 11 /4 шт/ лист АС-84								14058
		Раздел: Проем № 12 лист АС-82								
154.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,04	2975,47	1238,47	119	50	10,60	0
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1737,00	468,00	69	19	2,28	0
155.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,04	40878,13	3209,40	1490	117	179,48	7
					32166,00	1212,75	1173	44	5,92	0
156.	С11011-89 6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	72960,00	--	2091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	62060,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,22	1071,33	6,15	238	1	1,32	0
					222,01	2,34	49	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 12 лист АС-82								4423
		Раздел: Проем № 14 лист АС-82								
159.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,02	2975,47	1238,47	48	20	10,60	0
					1737,00	468,00	28	7	2,28	0
160.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,03	40878,13	3209,40	1096	86	179,48	5
					32166,00	1212,75	863	33	5,92	0
161.	С11011-89 6	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	72960,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00	62060,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,09	1071,33	6,15	95	1	1,32	0
					222,01	2,34	20	--	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 14 лист АС-82								3154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проем №16 лист АС-83								
164.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,05	2975,47	1238,47	158	66	10,60	1
					1737,00	468,00	92	25	2,28	0
165.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,04	40878,13	3209,40	1753	138	179,48	8
					32166,00	1212,75	1380	52	5,92	0
166.	С11011-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	72960,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	62060,00	--	1054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,25	1071,33	6,15	270	2	1,32	0
					222,01	2,34	56	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем №16 лист АС-83								5745
		Раздел: Проем №19 /2 шт/ лист АС-83								
169.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,17	2975,47	1238,47	507	211	10,60	2
					1737,00	468,00	296	80	2,28	0
170.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,08	40878,13	3209,40	3350	263	179,48	15
					32166,00	1212,75	2636	99	5,92	0
171.	С11011-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	72960,00	--	4739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	62060,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,44	1071,33	6,15	472	3	1,32	1
					222,01	2,34	98	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем №19 /2 шт/ лист АС-83								11176
		Раздел: Проем № 15 лист АС-85								
174.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,18	2975,47	1238,47	550	229	10,60	2
					1737,00	468,00	321	86	2,28	0
175.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,05	40878,13	3209,40	2092	164	179,48	9
					32166,00	1212,75	1646	62	5,92	0
176.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,03	77460,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,02	65660,00	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,63	1071,33	6,15	675	4	1,32	1
					222,01	2,34	140	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 15 лист АС-85								6924
		Раздел: Проем № 17 лист АС-85								
181.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,09	2975,47	1238,47	271	113	10,60	1
					1737,00	468,00	158	43	2,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,04	40878,13	3209,40	1747	137	179,48	8
					32166,00	1212,75	1375	52	5,92	0
183.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,03	77460,00	--	2192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,01	65660,00	--	655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	42500,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,40	1071,33	6,15	424	2	1,32	1
					222,01	2,34	88	1	0,01	0

Итого по разделу: Проем № 17 лист АС-85 5565

Раздел: Проем № 18 лист АС-86

188.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,25	2975,47	1238,47	733	305	10,60	3
					1737,00	468,00	428	115	2,28	1
189.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,06	40878,13	3209,40	2606	205	179,48	11
					32166,00	1212,75	2051	77	5,92	0
190.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,04	71560,00	--	2642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,02	65660,00	--	1276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,01	42500,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,87	1071,33	6,15	934	5	1,32	1
					222,01	2,34	194	2	0,01	0
		Итого по разделу: Проем № 18 лист АС-86								8592
		Раздел: Проем 2400х1010 лист АС-125								
202.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4,06	1071,33	6,15	4350	25	1,32	5
					222,01	2,34	901	9	0,01	0
		Итого по разделу: Проем 2400х1010 лист АС-125								4350
		Раздел: Проем 2290х1010 лист АС-126								
208.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,30	1071,33	6,15	325	2	1,32	0
					222,01	2,34	67	1	0,01	0
		Итого по разделу: Проем 2290х1010 лист АС-126								325
		Раздел: Устройство ниш ПК лист АС-128								
209.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	0,30	1086,48	486,85	326	146	3,64	1
					599,63	183,83	180	55	0,90	0
210.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,07	176750,17	1521,18	12641	109	36,11	3
					6831,00	573,75	489	41	2,81	0
211.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,79	69,86	--	125	--	0,39	1
					69,86	--	125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,79	22,68	0,06	41	--	0,03	0
					6,68	0,03	12	--	0,00	0
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,79	41,98	0,05	75	--	0,05	0
					9,57	--	17	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ниш ПК лист АС-128								13207
		Раздел: Устройство проемов в плитах перекрытия листы АС-72 - АС-74; АС-87 - АС-107								
214.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	2,00	341,53	229,14	683	458	0,73	1
					112,39	88,29	225	177	0,48	1
215.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	20,00	951,46	638,80	19029	12776	2,01	40
					312,66	246,28	6253	4926	1,35	27
		Итого по разделу: Устройство проемов в плитах перекрытия листы АС-72 - АС-74; АС-87 - АС-107								19712
		Раздел: Усиление плит перекрытия дл.2980 мм - проемы размером 300х450 /3 шт/; 200х200 /4 шт/;200х250 /1 шт/;200х400 /1 шт/ листы АС-87, АС-92								
216.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по производству работ лист АС-87	отверст.	96,00	132,03	66,18	12675	6353	0,34	32
					63,23	38,95	6070	3739	0,06	6
217.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,06	9649,24	5565,49	569	328	23,80	1
					4083,75	2101,50	241	124	10,27	1
218.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	2,61	17052,46	2620,21	44507	6839	20,91	55
					3676,50	990,00	9596	2584	4,83	13
219.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,41	56200,00	--	23145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
220.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	61200,00 ---	-- ---	10355 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 ---	-- ---	4665 ---	-- ---	-- ---	-- ---
222.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00 ---	-- ---	13268 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Усиление плит перекрытия дл.2980 мм - проемы размером 300х450 /3 шт/; 200х200 /4 шт/;200х250 /1 шт/;200х400 /1 шт/ листы АС-87, АС-92 ==========								109183
		Раздел: Усиление плит перекрытия дл.5860 мм - проемы 200х500/1 шт/; 250х250/1 шт/; 350х250/1 шт/; 200х200/8 шт/ листы АС-88, АС-91, АС-92 ========== ==========								
223.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по производству работ лист АС-88	отверст.	40,00	132,03 --- 63,23	66,18 --- 38,95	5281 --- 2529	2647 --- 1558	0,34 --- 0,06	13 --- 2
224.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,02	9649,24 --- 4083,75	5565,49 --- 2101,50	214 --- 91	123 --- 47	23,80 --- 10,27	1 --- 0
225.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	4,95	17052,46 --- 3676,50	2620,21 --- 990,00	84410 --- 18199	12970 --- 4900	20,91 --- 4,83	104 --- 24
226.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,99	56200,00 ---	-- ---	55638 ---	-- ---	-- ---	-- ---
227.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,41	61200,00 ---	-- ---	24908 ---	-- ---	-- ---	-- ---
228.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	62000,00 ---	-- ---	10666 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00 ---	-- --	14599 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление плит перекрытия дл.5860 мм - проемы 200х500/1 шт/; 250х250/1 шт/; 350х250/1 шт/; 200х200/8 шт/ листы АС-88, АС-91, АС-92								195717
		Раздел: Усиление плит перекрытия дл.5780 мм - проемы 200х200/5 шт/; 250х250/1 шт/ листы АС-91, АС-92								
230.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	2,64	17052,46 3676,50	2620,21 990,00	45018 9706	6917 2614	20,91 4,83	55 13
231.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,53	56200,00 ---	-- --	29937 ---	-- --	-- --	-- --
232.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	61200,00 ---	-- --	13395 ---	-- --	-- --	-- --
233.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 ---	-- --	5818 ---	-- --	-- --	-- --
234.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00 ---	-- --	7671 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление плит перекрытия дл.5780 мм - проемы 200х200/5 шт/; 250х250/1 шт/ листы АС-91, АС-92								101839
		Раздел: Проемы в плитах перекрытия размером 1100х550 /1 шт/ лист АС-89								
235.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по	отверст.	40,00	132,03 63,23	66,18 38,95	5281 2529	2647 1558	0,34 0,06	13 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производству работ лист АС-88								
236.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,07	9649,24	5565,49	689	397	23,80	2
					4083,75	2101,50	292	150	10,27	1
237.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,34	40878,13	3209,40	13791	1083	179,48	61
					32166,00	1212,75	10852	409	5,92	2
238.	С11011-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,25	85185,00	--	20966	--	--	--
239.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,06	62585,00	--	3497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,04	67185,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	12,36	69,86	--	863	--	0,39	5
					69,86	--	863	--	--	--
242.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,36	22,68	0,06	280	1	0,03	0
					6,68	0,03	83	--	0,00	0
243.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,36	41,98	0,05	519	1	0,05	1
					9,57	--	118	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы в плитах перекрытия размером 1100х550 /1 шт/ лист АС-89								48262
		Раздел: Проемы в плитах перекрытия размером 500х600 лист АС-90								
244.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных	отверст.	28,00	132,03	66,18	3697	1853	0,34	9
					63,23	38,95	1770	1091	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по производству работ лист АС-88								
245.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,04	9649,24	5565,49	342	197	23,80	1
					4083,75	2101,50	145	74	10,27	0
246.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,32	40878,13	3209,40	12909	1014	179,48	57
					32166,00	1212,75	10158	383	5,92	2
247.	С11011-84-8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,26	85185,00	--	22468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С11011-90-9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,01	78985,00	--	997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С11011-88-5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,04	67185,00	--	2648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	12,11	69,86	--	846	--	0,39	5
					69,86	--	846	--	--	--
251.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,11	22,68	0,06	275	1	0,03	0
					6,68	0,03	81	--	0,00	0
252.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,11	41,98	0,05	508	1	0,05	1
					9,57	--	116	--	--	--
253.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	7,19	1071,33	6,15	7700	44	1,32	10
					222,01	2,34	1596	17	0,01	0

Итого по разделу: Проемы в плитах перекрытия размером 500х600 лист АС-90 52390
==========

Раздел: Проемы в плитах перекрытия размером 500х600 /1 шт/; 200х200 /1 шт/ лист АС-93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== ==========								
254.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по производству работ лист АС-88	отверст.	28,00	132,03	66,18	3697	1853	0,34	9
					63,23	38,95	1770	1091	0,06	2
255.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,04	9649,24	5565,49	342	197	23,80	1
					4083,75	2101,50	145	74	10,27	0
256.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,34	40878,13	3209,40	13849	1087	179,48	61
					32166,00	1212,75	10897	411	5,92	2
257.	С11011-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,26	85185,00	--	22468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,03	78985,00	--	1994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,05	67185,00	--	3344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	12,55	69,86	--	877	--	0,39	5
					69,86	--	877	--	--	--
261.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,55	22,68	0,06	285	1	0,03	0
					6,68	0,03	84	--	0,00	0
262.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,55	41,98	0,05	527	1	0,05	1
					9,57	--	120	--	--	--
263.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	7,19	1071,33	6,15	7700	44	1,32	10
					222,01	2,34	1596	17	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Проемы в плитах перекрытия размером 500х600 /1 шт/; 200х200 /1 шт/ лист АС-93								55082
		Раздел: Проемы в плитах перекрытия размером 1100х550 /2 шт/, 450х250 /2 шт/ на отм.+3,00; +6,800 лист АС-94								
264.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,17	9649,24	5565,49	1662	958	23,80	4
					4083,75	2101,50	703	362	10,27	2
265.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,78	40878,13	3209,40	31849	2501	179,48	140
					32166,00	1212,75	25061	945	5,92	5
266.	С11011-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,49	85185,00	--	41931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,17	62585,00	--	10395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,12	67185,00	--	8115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	28,28	69,86	--	1976	--	0,39	11
					69,86	--	1976	--	--	--
270.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,28	22,68	0,06	641	2	0,03	1
					6,68	0,03	189	1	0,00	0
271.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,28	41,98	0,05	1187	1	0,05	1
					9,57	--	271	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы в плитах перекрытия размером 1100х550 /2 шт/, 450х250 /2 шт/ на отм.+3,00; +6,800 лист АС-94								97757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		Раздел: Проем в плите перекрытия размером 400x600 /2 шт/, лист АС-95 ========== ==========								
272.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,06	9649,24	5565,49	595	343	23,80	1
					4083,75	2101,50	252	130	10,27	1
273.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,36	40878,13	3209,40	14680	1153	179,48	64
					32166,00	1212,75	11551	436	5,92	2
274.	С11011-84-8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,25	85185,00	--	21324	--	--	--
275.	С11011-88-5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,04	67185,00	--	2846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,07	62585,00	--	4158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	13,09	69,86	--	915	--	0,39	5
					69,86	--	915	--	--	--
278.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,09	22,68	0,06	297	1	0,03	0
					6,68	0,03	87	--	0,00	0
279.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,09	41,98	0,05	550	1	0,05	1
					9,57	--	125	--	--	--
		Итого по разделу: Проем в плите перекрытия размером 400x600 /2 шт/, лист АС-95 ==========								45364
		Раздел: Проемы размером 500x600 /1 шт/; 520x200 /1 шт/ в плите перекрытия, лист АС-96 ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-указания по производству работ лист АС-88	отверст.	28,00	132,03	66,18	3697	1853	0,34	9
					63,23	38,95	1770	1091	0,06	2
281.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,05	9649,24	5565,49	460	265	23,80	1
					4083,75	2101,50	195	100	10,27	0
282.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,35	40878,13	3209,40	14119	1109	179,48	62
					32166,00	1212,75	11110	419	5,92	2
283.	С11011-84-8	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	т	0,26	85185,00	--	22468	--	--	--
284.	С11011-90-9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,03	78985,00	--	1994	--	--	--
285.	С11011-88-5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,06	67185,00	--	3789	--	--	--
286.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	12,84	69,86	--	897	--	0,39	5
					69,86	--	897	--	--	--
287.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,84	22,68	0,06	291	1	0,03	0
					6,68	0,03	86	--	0,00	0
288.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,84	41,98	0,05	539	1	0,05	1
					9,57	--	123	--	--	--
289.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	7,19	1071,33	6,15	7700	44	1,32	10
					222,01	2,34	1596	17	0,01	0

Итого по разделу: Проемы размером 500х600 /1 55954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт/; 520х200 /1 шт/ в плите перекрытия, лист АС-96										
		Раздел: Устройство проемов в ребристых плитах размером 200х200; 250х250 листы АС-97 - АС-103								
290.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, отверст размер стороны отверстия до 250 мм		10,00	951,46	638,80	9515	6388	2,01	20
					312,66	246,28	3127	2463	1,35	14
291.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	1,68	17052,46	2620,21	28614	4397	20,91	35
					3676,50	990,00	6169	1661	4,83	8
292.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,44	65900,00	--	28863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство проемов в ребристых плитах размером 200х200; 250х250 листы АС-97 - АС-103								66992
		Раздел: Усиление ребристых плит для устройства вентшахт листы АС-104 - АС-107								
293.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами/плит перекрытия	т	0,43	40878,13	3209,40	17454	1370	179,48	77
					32166,00	1212,75	13734	518	5,92	3
294.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,27	75938,00	--	20549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С11011-88 5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной	т	0,16	67185,00	--	10506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	16,28	69,86	--	1137	--	0,39	6
					69,86	--	1137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,28	22,68	0,06	369	1	0,03	1
					6,68	0,03	109	--	0,00	0
299.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,28	41,98	0,05	683	1	0,05	1
					9,57	--	156	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление ребристых плит для устройства вентшахт листы АС-104 - АС-107								50922
		Раздел: Стены и перегородки								
302.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией С112/высотой более 3 м/	м2	49,94	2048,82	28,49	102318	1423	4,58	229
					766,88	10,77	38298	538	0,05	3
303.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией С112	м2	24,99	1794,79	28,49	44852	712	3,14	78
					525,26	10,77	13126	269	0,05	1
304.	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	-41,66	169,00	--	-7041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	629,08	236,00	--	148462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/ С115.1	м2	-41,31	3508,01	34,75	-144916	-1436	5,65	-234
					947,23	13,10	-39130	-541	0,06	-3
307.	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм, ГКЛО	м2	-173,50	393,00	--	-68186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								75489
		Раздел: Подоконные доски								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
516.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов пластиковых	м	131,72	27,20 25,09	0,47 0,09	3583 3305	62 12	0,16 0,00	21 0
517.	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 550 мм	м	134,35	4890,00 --	-- --	656971 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подоконные доски								660554
		Раздел: Витражи								
518.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	50,07	1112,25 1066,05	36,05 12,69	55690 53377	1805 635	5,73 0,05	287 3
519.	СЦеновое	Витражи ВИ-1 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с дверями входными двупольными, с фурнитурой /стоимость с доставкой/	м2	30,77	14653,62 --	-- --	450839 --	-- --	-- --	-- --
520.	СЦеновое	Витражи ВИ-2 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с дверями входными двупольными, с фурнитурой /стоимость с доставкой/	м2	7,05	14461,00 --	-- --	101927 --	-- --	-- --	-- --
521.	СЦеновое	Витражи ВИ-3 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с дверями входными двупольными, с фурнитурой /стоимость с доставкой/	м2	12,26	15472,11 --	-- --	189611 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Витражи								798067
		Раздел: Двери								
527.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией/зашивка проемов	м2	9,67	1601,82 370,01	17,38 6,55	15490 3578	168 63	2,21 0,03	21 0
528.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	20,31	184,00 --	-- --	3736 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных/доборная доска	м2	6,81	864,97	17,56	5890	120	1,37	9
					204,93	6,64	1396	45	0,03	0
530.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	26,33	365,39	103,92	9621	2736	0,92	24
					159,65	36,46	4204	960	0,15	4
531.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,64	527,93	39,21	1922	143	1,14	4
					192,26	14,82	700	54	0,07	0
532.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	112,71	446,86	128,16	50366	14445	1,03	117
					174,40	44,59	19656	5025	0,17	20
533.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	68,94	671,57	39,81	46298	2745	1,32	91
					219,42	15,05	15127	1038	0,07	5
538.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние; ДГ 19-8; ДГ 20-8; ДГ 19-6; ДГ 20-6; ДГ 20-7; ДГ 21-6	м2	61,20	4250,00	--	260100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
539.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние; ДГ 19-10; ДГ 20-10; ДГ 19-9; ДГ 20-9	м2	62,63	4010,00	--	251146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
540.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние/ДГ 21-15; ДГ 21-14	м2	26,30	3540,00	--	93102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
541.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	21,04	3900,00	--	82056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
542.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	8,88	3660,00	--	32501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние; ДГ 25-15	м2	21,09	3760,00	--	79298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние; ДГ 23-12	м2	7,50	3760,00	--	28200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
545.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	2,98	12300,00	--	36654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
548.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	7,80	766,66	3,04	5980	24	0,84	7
					134,33	1,15	1048	9	0,01	0
550.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольныхвходных дверей в здание	комплект	9,00	1960,00	--	17640	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
551.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	26,00	1500,00	--	39000	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
552.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольныхвходных дверей в помещение	комплект	73,00	1380,00	--	100740	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
553.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	101,00	844,00	--	85244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
554.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,55	17023,17	1416,44	9324	776	94,42	52
					14826,38	497,81	8121	273	2,44	1
555.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	40600,00	--	121800	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
556.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	17,82	5733,91	175,31	102178	3124	2,37	42
					408,82	63,20	7285	1126	0,27	5
558.	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	м2	8,91	239,07	39,21	2130	349	1,04	9
					162,76	14,82	1450	132	0,07	1
559.	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	131400,00	--	262800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
560.	С12022-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	166300,00	--	166300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								1959717
		Раздел: Тип пола 2 S=106,19м2								
567.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	106,19	1815,20	19,00	192757	2018	1,23	131
					199,29	9,21	21163	978	0,05	5
568.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	113,62	264,86	0,40	30094	45	0,27	31
					47,87	0,14	5440	16	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 2 S=106,19м2								222850
		Раздел: Тип пола 3 S=652,59м2								
569.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных F50	м3	12,94	11084,34	--	143400	--	4,21	54
					652,05	--	8436	--	--	--
570.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/20мм/	м2	161,73	419,78	18,45	67891	2984	0,42	67
					60,29	6,93	9751	1120	0,03	5
571.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-161,73	110,62	1,68	-17891	-271	0,02	-4
					3,89	0,62	-629	-101	0,00	-0
572.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	549,69	35,36	0,28	19436	151	0,12	66
					21,27	0,11	11695	62	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 3 S=652,59м2								212837
		Раздел: Тип пола 4 S=3,63м2								
573.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,29	10982,34	--	3189	--	4,21	1
					652,05	--	189	--	--	--
574.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,63	257,95	12,44	936	45	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	218	17	0,02	0
575.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/изолом/	м2	3,63	382,59	23,02	1389	84	0,48	2
					98,84	8,64	359	31	0,04	0
576.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,63	266,72	11,31	968	41	0,29	1
					58,48	4,25	212	15	0,02	0
577.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,63	257,95	12,44	936	45	0,41	1
					60,03	4,67	218	17	0,02	0
578.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	3,63	1815,20	19,00	6589	69	1,23	4
					199,29	9,21	723	33	0,05	0
579.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	3,88	264,86	0,40	1029	2	0,27	1
					47,87	0,14	186	1	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 4 S=3,63м2								15037
		Раздел: Тип пола 5 S=518,41м2								
582.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	518,41	257,95	12,44	133722	6448	0,41	212
					60,03	4,67	31120	2424	0,02	12
кор.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	518,41	663,92	13,40	344183	6947	0,08	42
					11,59	5,00	6009	2592	0,02	12
583.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	518,41	1815,20	19,00	941020	9850	1,23	638
					199,29	9,21	103317	4776	0,05	24
584.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	554,70	264,86	0,40	146916	222	0,27	151
					47,87	0,14	26556	76	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 5 S=518,41м2								1565841
		Раздел: Тип пола 7 S=120,39м2								
кор.	Е0111-33-	Устройство покрытий дощатых	м2	60,20	144,99	13,79	8728	830	0,69	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщиной 36 мм-без материала			109,46	5,18	6589	312	0,03	2
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	120,39	17,57	5,46	2115	658	0,08	10
		древесноволокнистых-OSB плита			12,11	2,05	1458	247	0,01	1
кор.	СЦена	OSB плита	м2	122,80	402,00	--	49365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	120,39	935,06	6,13	112572	737	0,44	53
					67,28	2,31	8099	278	0,01	1
595.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	128,82	125,78	0,20	16202	26	0,10	13
					18,61	0,09	2397	11	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 7 S=120,39м2								188982
		Раздел: Тип пола 8 S=80,9м2								
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	80,90	17,57	5,46	1422	442	0,08	7
		древесноволокнистых-OSB плита			12,11	2,05	980	166	0,01	1
кор.	СЦена	OSB плита	м2	82,52	402,00	--	33172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
598.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с	м2	80,90	1339,85	3,70	108394	299	0,22	18
		устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения			45,55	1,15	3685	93	0,01	0
599.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	86,56	125,78	0,20	10888	17	0,10	9
					18,61	0,09	1611	8	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 8 S=80,9м2								153876
		Раздел: Тип пола 9 S=266,89м2								
600.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,34	4740,75	327,32	20596	1422	3,96	17
					574,42	123,75	2496	538	0,60	3
601.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/27мм/	м2	86,89	257,95	12,44	22413	1081	0,41	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	5216	406	0,02	2
602.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	86,89	58,09	1,17	5048	102	0,01	1
					1,01	0,44	88	38	0,00	0
603.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	266,89	1815,20	19,00	484460	5071	1,23	328
					199,29	9,21	53190	2459	0,05	12
604.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	285,57	264,86	0,40	75636	114	0,27	78
					47,87	0,14	13672	39	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 9 S=266,89м2								608153
		Раздел: Тип пола 10 S=208,75м2								
605.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,81	4740,75	327,32	3849	266	3,96	3
					574,42	123,75	466	100	0,60	0
606.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	16,24	470,00	16,79	7633	273	0,52	8
					76,59	6,30	1244	102	0,03	0
607.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	16,24	482,12	4,52	7830	73	0,03	0
					3,91	1,69	64	27	0,01	0
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	182,76	17,57	5,46	3211	998	0,08	15
					12,11	2,05	2213	375	0,01	2
кор.	СЦена	OSB плита	м2	186,42	402,00	--	74939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	208,75	935,06	6,13	195194	1279	0,44	92
					67,28	2,31	14044	483	0,01	2
609.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	223,36	125,78	0,20	28094	45	0,10	23
					18,61	0,09	4156	20	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 10 S=208,75м2								320750
		Раздел: Тип пола 12 S=418,66м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм-без материала	м2	334,93	144,99	13,79	48561	4618	0,69	231
					109,46	5,18	36660	1733	0,03	8
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	418,66	17,57	5,46	7357	2287	0,08	35
					12,11	2,05	5070	858	0,01	4
кор.	СЦена	OSB плита	м2	427,03	402,00	--	171667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип пола 12 S=418,66м2								227585
		Раздел: Тип пола 13 S=237,65м2								
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм-без материала	м2	190,12	144,99	13,79	27566	2621	0,69	131
					109,46	5,18	20810	984	0,03	5
617.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	237,65	1922,08	13,79	456782	3277	0,69	164
					109,46	5,18	26012	1230	0,03	6
618.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	254,29	111,76	0,57	28419	146	0,09	22
					13,85	0,22	3521	57	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 13 S=237,65м2								512767
		Раздел: Тип пола 1 S=470,44м2								
619.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-толщ.25мм	м2	-23,07	373,40	10,93	-8614	-252	0,17	-4
					24,22	4,10	-559	-95	0,02	-0
кор.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	44,74	4740,75	327,32	212087	14644	3,96	177
					574,42	123,75	25698	5536	0,60	27
620.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-23,07	257,95	12,44	-5951	-287	0,41	-9
					60,03	4,67	-1385	-108	0,02	-1
621.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-470,44	99,59	2,01	-46850	-946	0,01	-6
					1,74	0,75	-818	-353	0,00	-2
622.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	320,51	1815,20	19,00	581791	6090	1,23	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/			199,29	9,21	63876	2953	0,05	15
623.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	342,95	264,86	0,40	90831	137	0,27	93
					47,87	0,14	16418	47	0,00	0
кор.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	23,07	56,36	6,94	1300	160	0,30	7
				49,43	2,59	1140	60	0,01	0	
кор.	СПрайсИзовер толщ.50мм		м2	23,07	709,38	--	16365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	23,07	274,46	3,22	6332	74	0,37	9
					59,26	1,21	1367	28	0,01	0
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	23,07	1922,08	13,79	44342	318	0,69	16
					109,46	5,18	2525	119	0,03	1
кор.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	24,68	111,76	0,57	2759	14	0,09	2
					13,85	0,22	342	6	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 1 S=470,44м2								894393
		Раздел: Тип пола 3 S=270,88м2								
631.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-толщ.25мм	м2	147,99	373,40	10,93	55259	1617	0,17	25
					24,22	4,10	3584	607	0,02	3
кор.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,80	4740,75	327,32	70158	4844	3,96	59
					574,42	123,75	8501	1831	0,60	9
кор.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	147,99	257,95	12,44	38173	1841	0,41	61
					60,03	4,67	8884	692	0,02	3
кор.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	68,39	56,36	6,94	3855	474	0,30	20
				49,43	2,59	3380	177	0,01	1	
кор.	СПрайсИзовер толщ.50мм		м2	68,39	709,38	--	48514	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	68,39	274,46	3,22	18771	221	0,37	25
					59,26	1,21	4053	83	0,01	0
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	68,39	1922,08	13,79	131451	943	0,69	47
					109,46	5,18	7486	354	0,03	2
кор.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	73,18	111,76	0,57	8178	42	0,09	6
					13,85	0,22	1013	16	0,00	0
634.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	149,79	935,06	6,13	140063	917	0,44	66
					67,28	2,31	10077	346	0,01	2
635.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	160,28	125,78	0,20	20159	32	0,10	17
					18,61	0,09	2982	14	0,00	0
кор.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	52,70	1641,81	19,00	86523	1001	1,23	65
					199,29	9,21	10503	485	0,05	2
кор.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	56,39	264,86	0,40	14935	23	0,27	15
					47,87	0,14	2700	8	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 3 S=270,88м2								636040
		Раздел: Тип пола 4 S=179,47м2								
636.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	-154,28	531,82	2,59	-82049	-399	1,59	-245
				297,56	0,99	-45908	-152	0,00	-1	
637.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	-3,09	1459,12	--	-4502	--	3,44	-11
					548,55	--	-1693	--	--	--
638.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	-154,28	56,36	6,94	-8696	-1070	0,30	-46
				49,43	2,59	-7626	-399	0,01	-2	
639.	СПрайс	Плавающий пол Изовер толщ.40мм	м2	-158,91	567,50	--	-90180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
640.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/изолом/	м2	-154,28	382,59	23,02	-59025	-3552	0,48	-74
					98,84	8,64	-15249	-1333	0,04	-6
641.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	-154,28	266,72	11,31	-41149	-1745	0,29	-45
					58,48	4,25	-9022	-656	0,02	-3
642.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/21мм/	м2	-154,28	257,95	12,44	-39796	-1919	0,41	-63
					60,03	4,67	-9261	-721	0,02	-4
643.	Е0111-11-2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-154,28	8,30	0,17	-1280	-26	0,00	-0
					0,14	0,06	-22	-10	0,00	-0
кор.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	154,28	274,46	3,22	42344	498	0,37	57
					59,26	1,21	9143	187	0,01	1
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	154,28	1922,08	13,79	296539	2127	0,69	107
					109,46	5,18	16887	798	0,03	4
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	154,28	17,57	5,46	2711	843	0,08	13
					12,11	2,05	1868	316	0,01	2
кор.	СЦена	OSB плита	м2	157,37	402,00	--	63261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
644.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	154,28	1339,85	3,70	206712	571	0,22	34
					45,55	1,15	7028	177	0,01	1
645.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	165,08	125,78	0,20	20763	33	0,10	17
					18,61	0,09	3072	14	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 4 S=179,47м2								305653
		Раздел: Тип пола 5 S=92,75м2								
кор.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	6,49	4740,75	327,32	30779	2125	3,96	26
					574,42	123,75	3729	803	0,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	92,75	1641,81	19,00	152277	1762	1,23	114
					199,29	9,21	18485	854	0,05	4
кор.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	99,24	264,86	0,40	26285	40	0,27	27
					47,87	0,14	4751	14	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 5 S=92,75м2								209342
		Раздел: Тип пола 1 S=32,33м2								
679.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/32мм/	м2	32,33	257,95	12,44	8339	402	0,41	13
					60,03	4,67	1941	151	0,02	1
282.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	32,33	99,59	2,01	3220	65	0,01	0
					1,74	0,75	56	24	0,00	0
283.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	32,33	1815,20	19,00	58686	614	1,23	40
					199,29	9,21	6443	298	0,05	1
284.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,59	264,86	0,40	9162	14	0,27	9
					47,87	0,14	1656	5	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 1 S=32,33м2								79407
		Раздел: Тип пола 3 S=97,66м2								
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	18,17	17,57	5,46	319	99	0,08	2
					12,11	2,05	220	37	0,01	0
2кор.	СЦена	OSB плита	м2	18,53	402,00	--	7450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
684.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм/52мм/	м2	79,49	470,00	16,79	37361	1334	0,52	41
					76,59	6,30	6088	501	0,03	2
685.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	79,49	571,40	5,36	45421	426	0,03	3
					4,64	2,00	369	159	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	18,17	935,06	6,13	16990	111	0,44	8
					67,28	2,31	1222	42	0,01	0
687.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	19,44	125,78	0,20	2445	4	0,10	2
					18,61	0,09	362	2	0,00	0
кор.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	79,49	1641,81	19,00	130507	1510	1,23	98
					199,29	9,21	15842	732	0,05	4
кор.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	85,05	264,86	0,40	22527	34	0,27	23
					47,87	0,14	4072	12	0,00	0
		Итого по разделу: Тип пола 3 S=97,66м2								263021
		Раздел: Внутренняя отделка.Подвал								
702.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	25,56	27,32	1,49	698	38	0,16	4
					25,62	0,56	655	14	0,00	0
огрунтовка										
703.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	7,67	59,44	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
704.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	25,56	1902,70	5,78	48633	148	1,75	45
					293,22	3,93	7495	100	0,02	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Подвал								49787
		Раздел: Внутренняя отделка.1 этаж								
705.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	23,93	374,77	2,76	8968	66	2,02	48
					367,43	1,04	8792	25	0,01	0
706.	С11011-65	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с	м2	23,93	1070,00	--	25605	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	комплектующими			--	--	--	--	--	--
707.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	32,25	907,09	3,58	29254	115	1,87	60
					324,35	1,17	10460	38	0,01	0
708.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	537,51	199,41	4,92	107185	2647	0,64	342
					117,43	1,86	63118	1001	0,01	5
709.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1465,48	131,71	2,91	193018	4268	0,30	438
					50,20	1,10	73563	1612	0,01	8
710.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	51,44	368,32	5,08	18946	261	0,86	44
					160,17	1,21	8239	62	0,06	3
711.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	101,44	209,03	2,91	21204	295	0,56	57
					93,41	1,10	9476	112	0,01	1
715.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	1259,65	119,27	4,29	150235	5401	0,52	659
					84,79	1,64	106805	2063	0,01	10
716.	Е0115-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2	1259,65	71,95	0,56	90636	709	0,29	361
					47,09	0,23	59320	283	0,00	1
717.	СПрайс	Обои флизелин	м2	3480,57	71,04	--	247245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
718.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	3080,15	125,72	2,35	387235	7238	0,27	818
					44,77	0,90	137897	2772	0,00	13
719.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	0,81	27,32	1,49	22	1	0,16	0
					25,62	0,56	21	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
огрунтовка										
720.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	0,24	59,44	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ошиб. 721	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	-191,26	1067,70	5,78	-204208	-1105	1,75	-334
					293,22	3,93	-56080	-751	0,02	-4
721.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	191,26	1902,70	5,78	363910	1105	1,75	334
					293,22	3,93	56080	751	0,02	4
722.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок из керамогранита	м2	0,81	1832,70	5,78	1484	5	1,75	1
					293,22	3,93	238	3	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.1 этаж								1440754
		Раздел: Внутренняя отделка.2 этаж								
726.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	436,05	374,77	2,76	163417	1205	2,02	883
					367,43	1,04	160216	452	0,01	2
727.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	436,05	1070,00	--	466574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
730.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	438,53	131,71	2,91	57759	1277	0,30	131
					50,20	1,10	22013	482	0,01	2
731.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	14,84	368,32	5,08	5466	75	0,86	13
					160,17	1,21	2377	18	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	14,84	209,03	2,91	3102	43	0,56	8
					93,41	1,10	1386	16	0,01	0
кор.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	179,47	891,34	3,58	159969	642	1,87	336
					324,35	1,17	58210	211	0,01	1
кор.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	179,47	199,41	4,92	35788	884	0,64	114
					117,43	1,86	21075	334	0,01	2
736.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	754,73	119,27	4,29	90014	3236	0,52	395
					84,79	1,64	63993	1236	0,01	6
737.	Е0115-251 -4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2	1969,47	71,95	0,56	141710	1108	0,29	564
					47,09	0,23	92747	443	0,00	2
738.	СПрайс	Обои флизелин	м2	2225,50	71,04	--	158090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1969,47	125,72	2,35	247601	4628	0,27	523
					44,77	0,90	88172	1773	0,00	9
740.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	0,20	27,32	1,49	5	--	0,16	0
					25,62	0,56	5	--	0,00	0
огрунтовка										
741.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	0,06	59,44	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
743.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок из керамогранита	м2	0,20	1832,70	5,78	367	1	1,75	0
					293,22	3,93	59	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	178,57	826,03	6,06	147503	1081	1,48	264
					256,29	1,76	45766	315	0,01	1
кор.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	178,57	119,27	4,29	21298	766	0,52	93
					84,79	1,64	15141	292	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.2 этаж								1698666
		Раздел: Внутренняя отделка.3 этаж								
747.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	145,43	199,41	4,92	29000	716	0,64	93
					117,43	1,86	17077	271	0,01	1
748.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	145,43	131,71	2,91	19155	424	0,30	43
					50,20	1,10	7300	160	0,01	1
749.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	372,39	119,27	4,29	44414	1597	0,52	195
					84,79	1,64	31575	610	0,01	3
750.	Е0115-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2	372,39	71,95	0,56	26795	209	0,29	107
					47,09	0,23	17537	84	0,00	0
751.	СПрайс	Обои флизелин	м2	420,80	71,04	--	29892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	372,39	125,72	2,35	46817	875	0,27	99
					44,77	0,90	16672	335	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.3 этаж								196072
		Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	137,99	161,13	0,77	22236	107	0,50	69
					79,44	0,29	10963	40	0,00	0
757.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	112,99	138,92	1,27	15697	144	0,27	31
					43,57	0,20	4923	23	0,00	0
758.	С11031-17-2	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	м3	-180,42	7070,00	--	-1275569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	СЦена	Утеплитель "ТехноникольОптима"	м3	189,92	7070,00	--	1342769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
759.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	92,00	3213,98	4,99	295676	459	3,10	286
					537,22	1,52	49423	140	0,01	1
760.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе светлым керамогранитом	м2	31,11	3033,78	4,99	94381	155	3,10	97
					537,22	1,52	16713	47	0,01	0
кор.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе-цоколя	м2	355,00	3213,98	4,99	1140962	1771	3,10	1102
					537,22	1,52	190714	541	0,01	2
763.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	151,00	446,02	2,53	67350	381	0,45	68
					73,75	0,60	11136	90	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								1703500

ИТОГО:

	16541955	300441	17404
	2883405	108034	502

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	2873569
На металломонтажные работы	50549
Всего накладных расходов:	2924118
Итого с накладными	19466073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %		1167964
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		20634037
Итого с временными	- 1,44 %	20931167
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	21391653
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	21475378
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	21684690
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	51731556
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	1034631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		52766187
Налог на добавленную стоимость	12 %	6331942
Итого с НДС		59098129

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Ованян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-2

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
кор.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	8,64	254,63	23,96	2200	207	0,70	6
					115,41	8,99	997	78	0,04	0
кор.	СПрайс	Алюминиевые радиаторы	секция	54,00	451,90	--	24403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	7,00	66,28	--	464	--	0,14	1
					26,65	--	187	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								27066
		Раздел: Вентиляция								
104.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения	шт	1,00	10674,51	1322,38	10675	1322	48,42	48
		производительностью до 10 тыс. м3-час			8150,63	496,13	8151	496	2,42	2
105.	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с	шт	1,00	591,58	21,20	592	21	2,42	2
		электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм			399,38	8,86	399	9	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2000,49	171,85	2000	172	8,05	8
					1423,64	64,97	1424	65	0,32	0
107.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	1,00	1028,98	55,61	1029	56	5,00	5
					872,12	20,67	872	21	0,11	0
108.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
109.	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм	шт	1,00	355,99	28,26	356	28	1,03	1
					165,73	11,81	166	12	0,05	0
110.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,00	515,20	46,49	515	46	2,00	2
					331,46	17,72	331	18	0,09	0
111.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	1,14	1456,51	9,12	1660	10	6,94	8
					1116,64	2,95	1273	3	0,01	0
112.	СПрайс	Заслонка CHR 60-35	компл	1,00	6345,08	--	6345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	Привод воздушной заслонки GMA 321.1E	компл	1,00	15243,66	--	15244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	СПрайс	Фильтр карманный FRP 60-35	компл	1,00	6499,84	--	6500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Воздухонагреватель водяной WH 60-35/R3	компл	1,00	19344,75	--	19345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Вентилятор канальный VR 60-35/31-4Д	компл	1,00	54784,33	--	54784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Шумоглушитель NK 60-35	компл	1,00	11838,99	--	11839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайсВСтавка гибкая FH 60-35		компл	2,00	1779,72	--	3559	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
119.	СПрайсВ	Ставка карманная фильтрующая DFP 60-35 F5	компл	1,00	2863,02	--	2863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс	Наружная решетка АРН 400х250	шт	1,00	2823,85	--	2824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	2,00	1862,08	303,37	3724	607	9,06	18
					1469,83	112,22	2940	224	0,55	1
122.	СПрайс	Воздушная система электрическая "МАКАР" тип Т3-7.5	компл	2,00	22653,62	--	45307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	3,00	822,56	37,38	2468	112	4,41	13
					785,18	14,77	2356	44	0,07	0
124.	СПрайс	Вентилятор канальный VR40-20/20-4D	шт	3,00	29790,91	--	89373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	14,00	1774,57	338,69	24844	4742	6,07	85
					1075,88	126,98	15062	1778	0,62	9
126.	СПрайс	Вентилятор крышный VRK 40/31-4D	шт	3,00	38999,01	--	116997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Вентилятор крышный VRK 30/22-2E	шт	10,00	40004,94	--	400049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Вентилятор крышный VRK 56/35-4D	шт	1,00	46504,77	--	46505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,73	20645,70	2876,06	14989	2088	88,87	65
					15160,16	132,89	11006	96	0,64	0
130.	СПрайс	Стакан стальной С1	шт	13,00	10059,27	--	130770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Стакан стальной С2	шт	1,00	20597,55	--	20598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0120-33-3	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т	шт	2,00	3988,52	1076,68	7977	2153	13,04	26
					2227,84	404,58	4456	809	1,97	4
133.	СПрайс	Вентилятор крышный дымоудаленияВКР-8ДУ-01	шт	2,00	167396,55	--	334793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	шт	2,00	892,12	88,98	1784	178	4,45	9
					682,76	33,07	1366	66	0,16	0
135.	СПрайс	Узел прохода УП2-19 Ду800 с кольцом для сбора конденсата	шт	2,00	25535,07	--	51070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,18	20645,70	2876,06	3675	512	88,87	16
					15160,16	132,89	2699	24	0,64	0
137.	СПрайс	Стакан стальной С3	шт	2,00	28980,27	--	57961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								1494444
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
174.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм-20мм	м	1,50	201,94	18,53	303	28	0,67	1
					121,17	6,94	182	10	0,03	0
175.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм-25мм	м	120,00	272,94	18,53	32752	2224	0,67	80
					121,17	6,94	14541	833	0,03	4
176.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,50	450,94	18,53	676	28	0,67	1
					121,17	6,94	182	10	0,03	0
177.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	112,00	648,94	18,53	72681	2076	0,67	75
					121,17	6,94	13571	778	0,03	4
178.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	10,00	362,00	--	3620	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Кран шаровой JiP-WW,Д 25мм	шт	2,00	3072,87	--	6146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Кран шаровой JiP-WW,Д 50мм	шт	2,00	5108,25	--	10217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Клапан обратный "EAGLE",Д 32мм	шт	1,00	1682,12	--	1682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Клапан балансировочный USV-1,Д 20мм	шт	1,00	3617,62	--	3618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм-с электроприводом	шт	1,00	671,87	5,67	672	6	3,94	4
					661,50	2,42	662	2	0,01	0
184.	СПрайс	Регулирующий вентиль 3-хходов.VRG	шт	1,00	5971,18	--	5971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	Сервопривод ARA 659	шт	1,00	15433,21	--	15433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	56,59	2,06	226	8	0,27	1
					48,90	--	196	--	--	--
187.	СПрайс	Манометр MDR 63/10	шт	4,00	403,41	--	1614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров	шт	2,00	1817,04	7,36	3634	15	10,50	21
					1587,60	2,36	3175	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм								
189.	СПрайс	Погружной датчик температуры TG-D170	шт	2,00	3994,82	--	7990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	230,00	66,79	230	67	0,91	1
					157,58	23,62	158	24	0,12	0
191.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,60	22,68	0,06	739	2	0,03	1
					6,68	0,03	218	1	0,00	0
192.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	32,60	44,73	0,05	1458	2	0,04	1
					7,20	--	235	--	--	--
193.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	235,00	115,45	12,41	27132	2917	0,39	91
					66,24	4,79	15566	1125	0,02	5
194.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	4,54	10300,00	--	46762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								243556

ИТОГО:

	1765067	19673	597
	103613	6549	32

Накладные расходы :

На монтажные работы	3114
На общестроительные работы	15390
На металломонтажные работы	11198
На сантехнические работы	86797
Всего накладных расходов:	116498
Итого с накладными	1881566

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	108891
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1990457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными					- 1,44 %	2018159		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	2061091		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	2068897		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	2088411		
								4961283		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,3756			
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	99226		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5060509		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	607261		
		Итого с НДС						5667770		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-3

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация К3(в тепловом узле ОВ/в насосной)								
124.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	41,82	266,28	17,65	11136	738	0,64	27
					115,40	6,61	4826	277	0,03	1
125.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтрубдиам. 50 мм	м	10,00	642,28	17,65	6423	176	0,64	6
					115,40	6,61	1154	66	0,03	0
126.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	471,00	--	1884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	340,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Дренажный насос WilO-DrAin TMW 32/8	шт	2,00	13689,06	--	27378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	2,00	54,17	1,96	108	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
131.	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт	2,00	278,00	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПрайс	Манометр 6 атм.МПЗ-У	шт	2,00	981,22	--	1962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-2 раза	м2	3,28	45,36	0,13	149	--	0,07	0
					13,36	0,05	44	--	0,00	0
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,28	41,98	0,05	138	--	0,05	0
					9,57	--	31	--	--	--
135.	СПрайс	Вакуумный клапан д.50мм	шт	1,00	132,65	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К3(в тепловом узле ОВ/в насосной)								52563
		Раздел: Приборы								
136.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7,00	5987,64	26,91	41913	188	2,24	16
					398,48	11,25	2789	79	0,05	0
137.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	7,00	1750,00	--	12250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачкомнепосредственно присоединенным	комплект	7,00	9194,48	49,05	64361	343	2,55	18
					445,05	19,69	3115	138	0,09	1
139.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2,00	2415,55	17,38	4831	35	1,07	2
					186,30	5,62	373	11	0,04	0
140.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4298,73	68,37	4299	68	1,14	1
					191,47	25,31	191	25	0,13	0
141.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1812,61	1,96	1813	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2934,39	15,41	2934	15	0,93	1
					165,60	5,63	166	6	0,03	0
20.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приборы								134152

ИТОГО:

	186714	1573	72
	12927	602	3

Накладные расходы :

На общестроительные работы		61
На сантехнические работы		15499
Всего накладных расходов:		15560
Итого с накладными		202274

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		12136
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		214410
Итого с временными	- 1,44 %	217498
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	222283
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	223153
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	225328
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	535295
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	10706
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		546001
Налог на добавленную стоимость	12 %	65520
Итого с НДС		611521

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫР» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-4

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЩС-1, ЩС-2,ЩС-3;ЩС-6								
51.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	4,00	1245,70	66,70	4983	267	2,00	8
					261,00	13,50	1044	54	0,08	0
52.	СПрайс	Щит ЩРВ-12	шт	4,00	1084,56	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	19,00	501,20	13,20	9523	251	1,00	19
					227,00	2,30	4313	44	0,01	0
54.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-25A;-C16A	шт	5,00	342,61	--	1713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	12,00	107,07	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	2,00	1042,84	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЩС-1, ЩС-2,ЩС-3;ЩС-6								23927
		Раздел: ЩС-5								
57.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
58.	СПрайс	Щит ЩРВ-8	шт	1,00	590,94 --	-- --	591 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	1,00 0,01	3 0
60.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-25A	шт	1,00	342,61 --	-- --	343 --	-- --	-- --	-- --
61.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	1,00	107,07 --	-- --	107 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс	Выключатель автоматический с дифференциальной защитой двухполюсный HiRO-F3A00-1P+N-16A	шт	1,00	1042,84 --	-- --	1043 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЩС-5								4833
		Раздел: ЩС-1В								
63.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	1246 261	67 14	2,00 0,08	2 0
64.	СПрайс	Щит ЩРВ-24	шт	1,00	1272,27 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1,00 0,01	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-16A;-C25A	шт	5,00	342,61	--	1713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	4,00	107,07	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЩС-1В								9170
		Раздел: ЩС-7;ЩС-4								
68.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
69.	СПрайс	Щит ЩРВ-24	шт	2,00	1272,27	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
71.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	501,20	13,20	15036	396	1,00	30
					227,00	2,30	6810	69	0,01	0
72.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ158-125-3P C-80A	шт	2,00	875,99	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный DZ47-3P C-16A	шт	6,00	342,61	--	2056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный DZ47-1P C-16A	шт	24,00	107,07	--	2570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЩС-7;ЩС-4								28173
		Раздел: Дымоудаление								
197.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	82,00	30,63	--	2512	--	0,17	14
					28,46	--	2334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	СПрайс	Провод с медной жилой марка ПУНП, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	84,46	19,81	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	256,00	109,26	13,63	27970	3490	0,56	142
					90,05	8,64	23052	2211	0,04	10
200.	СПрайс	Кабель связи J-H	м	87,55	130,66	--	11439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СПрайс	Кабель связи FRHF сеч.4х1.5мм2	м	44,29	346,71	--	15356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	СПрайс	Кабель связи КСПВ сеч.4х0,5мм2	м	111,24	10,08	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	СПрайс	Кабель связи КСПВ сеч.8х0,5мм2	м	20,60	19,12	--	394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дымоудаление								60466

ИТОГО:

	126571	4886	238
	42001	2470	11

Накладные расходы :

На монтажные работы		41250
Всего накладных расходов:		41250
Итого с накладными		167821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		9226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		177047
Итого с временными	- 1,44 %	179394
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	183032
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	183693
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	185346
Пересчет в текущих ценах		440313

К=2,3756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	8806		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						449119		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	53894		
		Итого с НДС						503013		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овсепян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-6

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0110-667 -3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	луч	24,00	326,40	0,20	7834	5	1,70	41
					311,00	--	7464	--	--	--
2.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	225,00	369,90	1,60	83228	360	2,00	450
					347,00	--	78075	--	--	--
3.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	61,00	153,50	--	9364	--	1,00	61
					144,00	--	8784	--	--	--
4.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	2,00	2062,70	1,60	4125	3	11,00	22
					1982,00	--	3964	--	--	--
5.	Ц0110-898 -12	Монтаж коробки ответвительной	коробка	150,00	742,00	305,00	111300	45750	2,00	300
					398,00	72,00	59700	10800	0,42	63
6.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	3,00	742,00	305,00	2226	915	2,00	6
					398,00	72,00	1194	216	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	6,00	1526,20	--	9157	--	9,00	54
					1440,00	--	8640	--	--	--
8.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	43,00	241,70	91,00	10393	3913	0,82	35
					131,00	25,70	5633	1105	0,15	6
9.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	1,00	107,30	--	107	--	1,00	1
					99,00	--	99	--	--	--
10.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	80,00	332,40	--	26592	--	2,00	160
					317,00	--	25360	--	--	--
11.	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	564,20	196,80	46,30	111035	26122	0,14	79
					22,50	10,40	12695	5868	0,06	34
12.	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								378580
		Раздел: Материалы,неучтенные ценником								
13.	ТПрайс	Прибор пожарной сигнализации Вектор-24	шт	1,00	7811,59	--	7812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212-41М	шт	225,00	313,20	--	70470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Извещатель тепловой ИП 114	шт	29,00	66,32	--	1923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Извещатель ручной ИПР-513-10	шт	32,00	291,09	--	9315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П/КО-2	шт	150,00	59,00	--	8850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10/КРТП	шт	3,00	526,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс	Свето-звуковое устройство - оповещатель комбинированный Маяк-12КП	шт	1,00	552,71	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Оповещатель комбинированный Маяк-12-К	шт	1,00	700,10	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Световой указатель табло "ШЫFУ/ВЫХОД"	шт	37,00	773,79	--	28630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Световой указатель табло "Стрелка вправо"	шт	2,00	515,86	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Световой указатель табло "Стрелка влево"	шт	3,00	515,86	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Световой указатель табло "Лестница вправо вниз"	шт	1,00	515,86	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Блок бесперебойного питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт	2,00	2947,77	--	5896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Аккумуляторная батарея 4,5А.ч. 12В	шт	3,00	847,48	--	2542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс	Комбинированная система оповещения InTEr-M PAC-5000	шт	1,00	196518,51	--	196519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Источник бесперебойного питания GEnErAlElECTriC ML500	шт	1,00	5933,96	--	5934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Микрофон настольный RM-01	шт	1,00	4378,97	--	4379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Настенный громкоговоритель SWS-03	шт	80,00	1582,41	--	126593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-67 6	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	23,02	42,00	--	967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс	Сетевой фильтр	шт	1,00	286,43	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы,неучтенные ценником								476042

ИТОГО:	854624	77069	1234
	213588	17989	104

Накладные расходы :

На монтажные работы		225601
Всего накладных расходов:		225601
Итого с накладными		1080225

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		52554
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1132779
Итого с временными	- 1,44 %	1146149
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	1166869
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1170636
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1180054
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	2803367
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	56067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2859434
Налог на добавленную стоимость	12 %	343132
Итого с НДС		3202566

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сып» Овсанян Г.Н.

Заказчик ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-7

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Автоматика приточно-вытяжной установки								
7.	СЦена	Автоматика к приточно-вытяжнойкомпл установке ПВ-1		1,00	40270,00	--	40270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автоматика приточно-вытяжной установки								40270
		Раздел: Автоматика приточной установки П-1								
8.	Ц0108-573 -1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1,00	710,00	230,00	710	230	2,00	2
					306,00	49,50	306	50	0,29	0
9.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	6,00	266,57	--	1599	--	1,00	6
трубопроводе -		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм		220,50	--	1323	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Ц0134-163 -2	Термостат водяной 1ТЖ-0-03	шт	1,00	2344,33	7,99	2344	8	13,00	13
					2295,00	--	2295	--	--	--
11.	СЦена	Автоматика к приточно-вытяжнойкомпл установке П-1	1,00	156615,08	--	156615	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автоматика приточной установки П-1								161269
		Раздел: Провода и кабели								
12.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	155,00	89,76	10,29	13913	1595	0,45	69
				73,23	5,14	11351	796	0,02	4	
13.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	158,10	104,00	--	16442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	95,00	10,73	1,02	1019	97	0,06	5
					9,19	0,63	873	60	0,00	0
15.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	50,00	12,70	1,37	635	68	0,07	3
					10,61	0,82	531	41	0,00	0
16.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	20,00	18,72	2,43	374	49	0,09	2
					15,34	1,44	307	29	0,01	0
17.	СПрайс	Кабель ВВГнг сеч.4х1,5мм2	мп	51,50	46,23	--	2381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Кабель ВВГнг сеч.5х1,5мм2	мп	20,40	56,31	--	1149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Провод ПВС сеч.3х0,75мм2	мп	46,35	22,59	--	1047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс	Провод ПВС сеч.2х0,75мм2	мп	51,50	17,03	--	877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Провода и кабели								37838
		Раздел: Регулирование отопления								
21.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами	м	15,00	89,76	10,29	1346	154	0,45	7
диам. до 25 мм			73,23	5,14	1098	77	0,02	0		
22.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб	м	28,00	80,78	8,65	2262	242	0,33	9
поставляемых прямыми трубами										
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			53,05	5,41	1485	151	0,02	1
23.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	98,00	114,40	7,80	11211	764	0,29	28
					48,80	0,50	4782	49	0,00	0
24.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	141,00	10,73	1,02	1513	144	0,06	8
многожильного в общей оплетке					9,19	0,63	1296	88	0,00	0
		суммарным сечением до 2,5 мм2								
25.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	35,00	30,63	--	1072	--	0,17	6
					28,46	--	996	--	--	--
26.	С130806-8	Трубы стальные сварные	м	15,30	148,00	--	2264	--	--	--
водогазопроводные с резьбой /ГОСТ										
		3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	4,19	650,00	--	2721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Металлический рукав, РЗЦХ-22	мп	98,00	45,89	--	4497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Кабель с медной жилой в ПВХ изоляции экранированный МКЭШ сеч.3х0,75мм2	м	128,75	61,39	--	7903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Кабель с медной жилой в ПВХ	мп	37,08	49,57	--	1838	--	--	--

	изоляции экранированный МКЭШ сеч.2х0,75мм2			--	--	--	--	--	--		
31. СПрайс	Кабель с медной жилой в ПВХ изоляции экранированный МКЭШ сеч.5х0,75мм2	мп	15,45	86,42	--	1335	--	--	--		
	Итого по разделу: Регулирование отопления			--	--	--	--	--	--		37963
ИТОГО:						277337	3350				159
						26643	1341				6
	Накладные расходы :										
	На монтажные работы						26008				
	Всего накладных расходов:						26008				
	Итого с накладными						303345				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
	от сметной себестоимости - 6 %						18201				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						321546				
	Итого с временными					- 1,44 %	326176				
	Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	333352				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	334657				
	Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	337919				
	Пересчет в текущих ценах					К=2,3756	802697				
	Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	16054				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						818751				
	Налог на добавленную стоимость					12 %	98250				
	Итого с НДС						917001				

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.