Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.№2-1-1

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
8.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	8,71	270,90	23,78	2359	207	1,65	14
					247,12	8,98	2152	78	0,04	0
9.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	21,60	158,38	23,78	3421	514	0,91	20
					134,60	8,98	2907	194	0,04	1
24.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов - мозаичного	1м2	187,10	358,97	192,06	67164	35935	1,11	208
					166,91	72,15	31229	13499	0,40	75
25.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	170,90	32,87	--	5617	--	0,23	39
					32,87	--	5617	--	--	--
26.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов-пандуса	м3	0,50	2430,59	1082,84	1215	541	8,27	4
					1347,75	481,50	674	241	1,95	1
27.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	201,45	27,10	27,10	5459	5459	--	--
					--	18,97	--	3821	0,11	22
28.	Е010332-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	т	201,45	89,65	89,65	18060	18060	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	17,93	--	3612	0,38	76
		Итого по разделу: Демонтажные работы								103296
		Раздел: Стены и перегородки								
кор.	E0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	13,96	1956,72	17,38	27316	243	2,21	31
					370,01	6,55	5165	91	0,03	0
кор.	E0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	7,41	2097,42	17,38	15542	129	2,21	16
					370,01	6,55	2742	49	0,03	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки								42858
		Раздел: Кровля.Тип "А" S-1420 м2								
334.	E0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	90,00	239,55	9,24	21560	831	1,33	120
					212,18	3,46	19096	312	0,02	2
		Итого по разделу: Кровля.Тип "А" S-1420 м2								21560
		Раздел: Выходы на кровлю								
438.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71965,18	380,30	2202	12	66,70	2
					11126,25	143,44	340	4	0,70	0
446.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	23,01	41,98	0,05	966	1	0,05	1
					9,57	--	220	--	--	--
		Итого по разделу: Выходы на кровлю								3168
		Раздел: Лестницы								
492.	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида демонтаж	м	51,00	63,72	4,59	3250	234	0,34	17
					59,13	1,74	3016	89	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	51,00	4003,64	8,20	204186	418	0,66	33
					113,33	3,10	5780	158	0,02	1
494.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	51,00	41,98	0,05	2141	3	0,05	2
					9,57	--	488	--	--	--
495.	Е0113-44-7	Очистка щетками пожарных лестниц лист АС-127	м2	36,26	69,86	--	2533	--	0,39	14
					69,86	--	2533	--	--	--
496.	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	м2	36,26	25,42	0,14	922	5	0,10	4
					16,85	0,06	611	2	0,00	0
497.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,26	22,68	0,06	822	2	0,03	1
					6,68	0,03	242	1	0,00	0
498.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	36,26	41,98	0,05	1522	2	0,05	2
					9,57	--	347	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								215376
		Раздел: Ограждения на лестничных клетках								
кор.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	160,00	103,20	7,36	16511	1178	0,48	76
					82,55	2,79	13208	446	0,01	2
кор.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	160,00	3938,17	--	630108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждения на лестничных клетках								646619
		Раздел: Двери								
531.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема более 3 м2	м2	11,01	527,93	39,21	5813	432	1,14	12
				192,26	14,82	2117	163	0,07	1	
532.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,33	446,86	128,16	2829	811	1,03	7
					174,40	44,59	1104	282	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,12	671,57	39,81	4782	283	1,32	9
					219,42	15,05	1562	107	0,07	1
534.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	6,83	412,01	38,61	2814	264	1,41	10
					220,72	14,60	1508	100	0,07	0
535.	С12063-11	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П; ДН 24-19П; ДН 25-15	м2	11,01	5070,00	--	55821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
536.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,10	5610,00	--	23001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние/ДГ 19-12	м2	2,23	3540,00	--	7894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
547.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	6,83	12300,00	--	84009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
548.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	0,97	766,66	3,04	747	3	0,84	1
					134,33	1,15	131	1	0,01	0
549.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3,00	2980,00	--	8940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	28,00	1500,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
552.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольныхвходных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
553.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	9,00	844,00	--	7596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери 258665

Раздел: Полы 1 этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
580.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-вдоль наружных стен	м3	37,68	4740,75	327,32	178631	12334	3,96	149
					574,42	123,75	21644	4663	0,60	23
		Итого по разделу: Полы 1 этажа								178631
		Раздел: Полы 1 этажа.Тип пола 7 S=120,39м2								
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм-без материала	м2	-3,75	144,99	13,79	-544	-52	0,69	-3
					109,46	5,18	-411	-19	0,03	-0
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	-7,51	17,57	5,46	-132	-41	0,08	-1
					12,11	2,05	-91	-15	0,01	-0
кор.	СЦена	OSB плита	м2	-7,66	402,00	--	-3079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	-7,51	935,06	6,13	-7022	-46	0,44	-3
					67,28	2,31	-505	-17	0,01	-0
595.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	-8,04	125,78	0,20	-1011	-2	0,10	-1
					18,61	0,09	-150	-1	0,00	-0
кор.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	7,51	1815,20	19,00	13632	143	1,23	9
					199,29	9,21	1497	69	0,05	0
кор.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,04	264,86	0,40	2128	3	0,27	2
					47,87	0,14	385	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 1 этажа.Тип пола 7 S=120,39м2								3972
		Раздел: Полы 1 этажа.Тип пола 8 S=80,9м2								
кор.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-OSB плита	м2	-48,65	17,57	5,46	-855	-266	0,08	-4
					12,11	2,05	-589	-100	0,01	-0
кор.	СЦена	OSB плита	м2	-49,62	402,00	--	-19948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм-без материала	м2	24,32	144,99	13,79	3527	335	0,69	17
					109,46	5,18	2663	126	0,03	1
		Итого по разделу: Полы 1 этажа.Тип пола 8 S=80,9м2								-17276
		Раздел: Полы 1 этажа.Тип пола 11 S=60,02м2/лестничная площадка/ ==========								
610.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/32мм/	м2	60,02	257,95	12,44	15482	746	0,41	25
					60,03	4,67	3603	281	0,02	1
611.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	60,02	99,59	2,01	5977	121	0,01	1
					1,74	0,75	104	45	0,00	0
612.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	60,02	1815,20	19,00	108949	1140	1,23	74
					199,29	9,21	11962	553	0,05	3
613.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	64,22	264,86	0,40	17009	26	0,27	17
					47,87	0,14	3075	9	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 1 этажа.Тип пола 11 S=60,02м2/лестничная площадка/								147417
		Раздел: Полы 2 этажа.Тип пола 6 S=78,51м2/лестничная площадка/ ==========								
652.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/32мм/	м2	78,51	257,95	12,44	20251	976	0,41	32
					60,03	4,67	4713	367	0,02	2
653.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	78,51	99,59	2,01	7819	158	0,01	1
					1,74	0,75	137	59	0,00	0
654.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	78,51	1815,20	19,00	142512	1492	1,23	97
					199,29	9,21	15647	723	0,05	4
655.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	84,01	264,86	0,40	22249	34	0,27	23
					47,87	0,14	4022	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы 2 этажа.Тип пола 6 S=78,51м2/лестничная площадка/								192831
		Раздел: Полы 3 этажа.Тип пола 6 S=15,44м2								
688.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/32мм/	м2	15,44	257,95	12,44	3983	192	0,41	6
					60,03	4,67	927	72	0,02	0
689.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,44	99,59	2,01	1538	31	0,01	0
					1,74	0,75	27	12	0,00	0
690.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/	м2	15,44	1815,20	19,00	28027	293	1,23	19
					199,29	9,21	3077	142	0,05	1
691.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	16,52	264,86	0,40	4376	7	0,27	4
					47,87	0,14	791	2	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 3 этажа.Тип пола 6 S=15,44м2								37923
		Раздел: Внутренняя отделка. 1 этаж								
707.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	375,10	907,09	3,58	340250	1341	1,87	703
					324,35	1,17	121662	441	0,01	2
кор.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	418,66	67,70	1,46	28344	612	0,42	175
					66,24	0,56	27732	235	0,00	1
кор.	СЦена	Утеплитель ИЗОБОКС ИНСАЙТ	м3	20,93	3011,75	--	63045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
708.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	224,57	199,41	4,92	44781	1106	0,64	143
					117,43	1,86	26370	418	0,01	2
709.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков,	м2	12,27	131,71	2,91	1616	36	0,30	4
					50,20	1,10	616	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
кор.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"	м2	52,24	17,60	0,53	920	27	0,11	6
					17,08	0,20	892	10	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	15,67	78,07	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Версафикс"	м2	52,24	17,60	0,53	920	27	0,11	6
					17,08	0,20	892	10	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	кг	26,12	281,92	--	7364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких-венецианская штукатурка	м2	52,24	300,87	3,31	15718	173	1,64	86
					297,56	0,90	15545	47	0,03	2
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость шпаклевки "DEKOruM-sTuCCO"	кг	125,38	1691,51	--	212074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость колера	банка	6,79	108,43	--	736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-180-7	Нанесение воска на стены	м2	52,24	133,79	2,91	6989	152	0,72	38
					128,34	1,10	6704	57	0,01	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость воска"DEKOruM-lusTrAnT"	л	3,66	2038,48	--	7454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0113-44-9	Полировка войлоком	м2	52,24	72,63	59,69	3794	3118	0,08	4
					12,94	22,50	676	1175	0,11	6
кор.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	31,29	10,53	0,44	330	14	0,07	2
					10,10	0,17	316	5	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	9,39	78,07	--	733	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Версафикс"	м2	31,29	10,53	0,44	330	14	0,07	2
					10,10	0,17	316	5	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	кг	15,64	281,92	--	4411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню потолков гладких-венецианская штукатурка	м2	31,29	300,87	3,31	9414	104	1,64	51
					297,56	0,90	9311	28	0,03	1
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость шпаклевки "DEKOruM-sTuCCO"	кг	75,10	1691,51	--	127025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость колера	банка	4,07	108,43	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-180-8	Нанесение воска на потолок	м2	31,29	172,49	3,51	5397	110	0,93	29
					166,12	1,32	5198	41	0,01	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость воска"DEKOruM-lusTrAnT"	л	2,19	2038,48	--	4465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0113-44-9	Полировка войлоком	м2	31,29	72,63	59,69	2272	1868	0,08	3
					12,94	22,50	405	704	0,11	4
715.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	478,34	119,27	4,29	57050	2051	0,52	250
					84,79	1,64	40558	783	0,01	4
716.	Е0115-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2	1768,26	71,95	0,56	127232	995	0,29	506
					47,09	0,23	83272	398	0,00	2
717.	СПрайс	Обои флизелин	м2	59,03	71,04	--	4193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
718.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	426,10	125,72	2,35	53569	1001	0,27	113
					44,77	0,90	19076	383	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
719.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	24,42	27,32	1,49	667	36	0,16	4
					25,62	0,56	626	14	0,00	0
огрунтовка										
720.	СПрайс	Грунтовка "Праймер"	л	7,33	59,44	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
721.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,42	1902,70	5,78	46464	141	1,75	43
					293,22	3,93	7160	96	0,02	0
кор.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	478,34	1652,05	12,11	790242	5794	2,96	1417
					512,58	3,53	245187	1686	0,02	7
кор.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	478,34	64,60	1,46	30900	700	0,40	190
					63,13	0,56	30200	269	0,00	1
кор.	СЦена	Утеплитель ИЗОБОКС ИНСАЙТ	м3	23,92	3011,75	--	72032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок	м2	478,34	17,60	0,53	8420	251	0,11	53
					17,08	0,20	8169	96	0,00	0
панельных+грунтовка		"Алинекс-праймером"								
кор.	СПрайс-лист	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	143,50	78,07	--	11203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок	м2	478,34	17,60	0,53	8420	251	0,11	53
					17,08	0,20	8169	96	0,00	0
панельных+грунтовка м2										
кор.	СПрайс-лист	Стоимость специальной грунтовки под штукатурку	кг	239,17	270,64	--	64729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0115-55-7	Высококачественная штукатурка декоративным раствором	м2	478,34	768,25	2,35	367485	1124	3,79	1815
					765,90	0,90	366361	431	0,00	2
кор. ст	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки	кг	1148,02	1623,85	--	1864201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	418,66	10,53	0,44	4410	183	0,07	29
					10,10	0,17	4227	73	0,00	0
кор. ст	СПрайс-лист	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	125,60	78,07	--	9805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка	м2	418,66	10,53	0,44	4410	183	0,07	29
					10,10	0,17	4227	73	0,00	0
кор. ст	СПрайс-лист	Стоимость специальной грунтовки штукатурку	кг	209,33	270,64	--	56653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню потолков гладких	м2	418,66	300,87	3,31	125964	1386	1,64	688
					297,56	0,90	124578	377	0,03	14
кор. ст	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки	кг	1004,78	1623,85	--	1631614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0111-40-1	Устройство галтелей	м	1990,00	29,83	0,20	59358	398	0,10	206
					18,61	0,09	37028	174	0,00	1
кор.	СПрайс	Галтели	м	1990,00	131,85	--	262383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутренняя отделка. 1 этаж 6551888

Раздел: Внутренняя отделка. 2 этаж

726.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	-268,45	374,77	2,76	-100606	-742	2,02	-543
					367,43	1,04	-98635	-279	0,01	-1
727.	С11011-65	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с	м2	-268,45	1070,00	--	-287242	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	комплектующими			--	--	--	--	--	--
728.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	245,23	907,09	3,58	222446	877	1,87	460
					324,35	1,17	79539	288	0,01	1
729.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм	м2	202,59	199,41	4,92	40398	998	0,64	129
					117,43	1,86	23789	377	0,01	2
730.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	-99,53	131,71	2,91	-13109	-290	0,30	-30
					50,20	1,10	-4996	-109	0,01	-1
кор. панельных+грунтовка	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок "Алинекс-праймером"	м2	111,00	17,60	0,53	1954	58	0,11	12
					17,08	0,20	1896	22	0,00	0
кор.	СПрайс-лист	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	33,30	78,07	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. панельных+грунтовка "Версафикс"	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок	м2	111,00	17,60	0,53	1954	58	0,11	12
					17,08	0,20	1896	22	0,00	0
кор.	СПрайс-лист	Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	кг	55,50	281,92	--	15646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких-венецианская штукатурка	м2	111,00	300,87	3,31	33397	368	1,64	183
					297,56	0,90	33029	100	0,03	4
кор.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "DEKOruM-sTuCCO"	кг	266,40	1691,51	--	450617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс-лист	Стоимость колера	банка	14,43	108,43	--	1565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-180-7	Нанесение воска на стены	м2	111,00	133,79	2,91	14851	323	0,72	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					128,34	1,10	14246	122	0,01	1
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость воска"DEKOruM-lusTrAnT"	л	7,77	2038,48	--	15839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость колера	банка	14,43	108,43	--	1565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. 9	Е0113-44-	Полировка войлоком	м2	111,00	72,63	59,69	8061	6625	0,08	9
					12,94	22,50	1436	2497	0,11	12
кор. 3	Е0115-69-	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	302,12	10,53	0,44	3183	132	0,07	21
					10,10	0,17	3051	53	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость "Алинекс-праймер"	кг	90,64	78,07	--	7076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. 3	Е0115-69-	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Версафикс"	м2	302,12	10,53	0,44	3183	132	0,07	21
					10,10	0,17	3051	53	0,00	0
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	кг	151,06	281,92	--	42586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. 1	Е0115-55-	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню потолков гладких-венецианская штукатурка	м2	302,12	300,87	3,31	90900	1000	1,64	497
					297,56	0,90	89900	272	0,03	10
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость шпаклевки "DEKOruM-sTuCCO"	кг	725,09	1691,51	--	1226491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость колера	банка	39,28	108,43	--	4259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. -8	Е0115-180	Нанесение воска на потолок	м2	302,12	172,49	3,51	52113	1061	0,93	282
					166,12	1,32	50187	400	0,01	2
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость воска"DEKOruM-lusTrAnT"	л	21,15	2038,48	--	43111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость колера	банка	39,28	108,43	--	4259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0113-44-9	Полировка войлоком	м2	302,12	72,63	59,69	21941	18033	0,08	24
					12,94	22,50	3909	6798	0,11	34
736.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм	м2	-165,70	119,27	4,29	-19763	-710	0,52	-87
					84,79	1,64	-14050	-271	0,01	-1
737.	Е0115-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м2	-165,70	71,95	0,56	-11923	-93	0,29	-47
					47,09	0,23	-7803	-37	0,00	-0
738.	СПрайс	Обои флизелин	м2	-187,24	71,04	--	-13301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	-165,70	125,72	2,35	-20832	-389	0,27	-44
					44,77	0,90	-7418	-149	0,00	-1
кор.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	-62,71	826,03	6,06	-51800	-380	1,48	-93
					256,29	1,76	-16072	-111	0,01	-0
кор.	Е0111-40-1	Устройство галтелей	м	760,00	29,83	0,20	22669	152	0,10	79
					18,61	0,09	14141	66	0,00	0
кор.	СПрайс	Галтели	м	760,00	131,85	--	100207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутренняя отделка. 2 этаж 1914295

Раздел: Внутренняя отделка.3 этаж

кор.	Е0111-40-1	Устройство галтелей	м	96,00	29,83	0,20	2863	19	0,10	10
					18,61	0,09	1786	8	0,00	0
кор.	СПрайс	Галтели	м	96,00	131,85	--	12658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.3 этаж								15521
		Раздел: Оконные откосы								
кор.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-откосы оконные	м2	57,00	617,38	6,06	35190	345	1,48	84
					256,29	1,76	14608	100	0,01	0
кор.	С11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	59,85	236,00	--	14125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	57,00	64,60	1,46	3682	83	0,40	23
					63,13	0,56	3599	32	0,00	0
кор.	СЦена	Изоляция ТЕПЛО КНАУФ ДАЧА	м3	2,85	1969,93	--	5614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
754.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	57,00	340,54	7,65	19411	436	0,93	53
					162,60	2,90	9268	165	0,01	1
755.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	283,00	125,72	2,35	35579	665	0,27	75
					44,77	0,90	12670	255	0,00	1
		Итого по разделу: Оконные откосы								113601
		Раздел: Наружная отделка								
764.	Е0113-44-7	Очистка щетками пожарной лестницы	м2	148,00	69,86	--	10340	--	0,39	58
					69,86	--	10340	--	--	--
765.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	148,00	22,68	0,06	3357	9	0,03	5
					6,68	0,03	989	4	0,00	0
766.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 пожарной лесницы за 2 раза	м2	148,00	41,98	0,05	6212	7	0,05	7
					9,57	--	1416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружная отделка								19909
		Раздел: Воздухозаборная шахта								
771.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	26,80	3,35	3,35	90	90	--	--
					--	1,16	--	31	0,00	0
772.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,98	134,10	--	400	--	0,97	3
					134,10	--	400	--	--	--
773.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,80	21,55	4,52	577	121	0,11	3
					17,03	--	456	--	--	--
774.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,11	1148,44	121,34	124	13	0,90	0
					129,38	45,00	14	5	0,23	0
775.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	5,00	617,97	304,22	3090	1521	0,77	4
					122,91	106,35	615	532	0,42	2
776.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,32	10800,00	--	14310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
777.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,32	205,00	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
778.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	4,18	8879,09	351,42	37119	1469	5,08	21
					784,01	132,19	3278	553	0,64	3
779.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,90	267,92	5,24	241	5	0,44	0
					66,76	1,97	60	2	0,01	0
780.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаметов	м2	5,21	252,00	4,77	1313	25	0,24	1
					42,95	1,80	224	9	0,01	0
781.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2,00	128,52	83,04	257	166	0,17	0
					27,43	29,81	55	60	0,13	0
782.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,08	26900,00	--	2206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15 /ГОСТ 948-84)			--	--	--	--	--	--
783.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	134,37	46,85	269	94	0,47	1
					74,52	13,51	149	27	0,05	0
784.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	1,98	1660,00	--	3287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
785.	С143017-8-А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	-1,98	45,00	--	-89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
786.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по уклону от 0 до 30 мм	м2	1,98	192,14	19,92	380	39	0,28	1
					39,85	7,45	79	15	0,04	0
787.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	1,98	66,12	0,29	131	1	0,33	1
					58,99	0,11	117	--	0,00	0
788.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,65	77,64	3,28	50	2	0,08	0
					12,09	1,24	8	1	0,01	0
789.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	0,65	398,97	18,45	259	12	0,42	0
					60,29	6,93	39	5	0,03	0
790.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 100 мм	м2	0,65	725,80	11,73	472	8	0,17	0
					27,21	4,37	18	3	0,02	0
791.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	6,97	290,41	4,23	2023	29	0,75	5
					134,55	0,90	937	6	0,06	0
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта								66781
		Раздел: Пандус в осях 10-13								
811.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,80	39,73	37,82	1343	1278	0,01	0
					1,87	11,00	63	372	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
812.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-в резерв и лишний	т	60,84	76,60	--	4660	--	0,32	20
					15,32	--	932	--	--	--
813.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,01	262,72	--	266	--	1,85	2
					262,72	--	266	--	--	--
819.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,85	1148,44	121,34	976	103	0,90	1
					129,38	45,00	110	38	0,23	0
820.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6,00	431,63	215,86	2590	1295	0,55	3
					87,72	75,26	526	452	0,30	2
821.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	617,97	304,22	2472	1217	0,77	3
					122,91	106,35	492	425	0,42	2
823.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1,76	10800,00	--	18986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
824.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1,59	10475,00	--	16676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
826.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-заделки	м3	0,50	11452,09	108,25	5726	54	3,52	2
					564,08	40,90	282	20	0,20	0
827.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,80	8968,16	419,80	43047	2015	5,22	25
					804,71	157,50	3863	756	0,76	4
828.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	14,22	792,94	14,01	11276	199	0,23	3
					36,23	5,26	515	75	0,03	0
829.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,12	252,00	4,77	8598	163	0,24	8
					42,95	1,80	1466	61	0,01	0

Итого по разделу: Пандус в осях 10-13 116617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10633650	145082		9147
							1611526	52498		353
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1610898		
		Всего накладных расходов:						1610898		
		Итого с накладными						12244548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						734673		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12979221		
		Итого с временными					- 1,44 %	13166122		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	13455777		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	13508441		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	13640102		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,3756	32402923		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	648058		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33050981		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3966118		
		Итого с НДС						37017099		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.№2-1-2

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт								
1.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,80	164,61	0,09	132	--	0,74	1
					124,20	0,02	99	--	0,00	0
2.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,00	22,68	0,06	748	2	0,03	1
					6,68	0,03	220	1	0,00	0
3.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	33,00	44,73	0,05	1476	2	0,04	1
					7,20	--	238	--	--	--
4.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	30,00	115,45	12,41	3464	372	0,39	12
					66,24	4,79	1987	144	0,02	1
5.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,	м	15,00	144,34	14,35	2165	215	0,51	8
					89,01	5,35	1335	80	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60мм								
6.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	3,30	10300,00	--	33990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	32,00	12,96	--	415	--	0,06	2
					12,66	--	405	--	--	--
8.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25,00	13,10	--	328	--	0,06	1
					12,66	--	317	--	--	--
		Итого по разделу: Индивидуальный тепловой пункт								42717
		Раздел: Отопление								
9.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3133,53	154,72	3134	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
10.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2350,50	12,96	--	30468	--	0,06	139
					12,66	--	29763	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								45301
		Раздел: Вентиляция								
12.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	9,00	1435,03	69,75	12915	628	6,59	59
					1084,03	26,58	9756	239	0,13	1
13.	СПрайс	Клапан дымоудаления КД-2 с декоративной решеткой	шт	9,00	47422,27	--	426800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0120-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом	шт	2,00	1526,34	171,85	3053	344	5,24	10
					831,36	64,97	1663	130	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметром до 5600 мм								
15.	Ц0111-1-9	Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг-люк	шт	2,00	1396,86 372,09	90,39 2,36	2794 744	181 5	2,63 0,01	5 0
дымоудаления с электродвигателем										
16.	СПрайс	Стеновой люк дымоудаления ORI 70/SI 990x1990	шт	2,00	304464,67 --	-- --	608929 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								1054491
		Раздел: Воздухораспределительные устройства								
17.	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100x400 мм	шт	10,00	274,08 214,63	21,20 8,86	2741 2146	212 89	1,29 0,04	13 0
18.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200x200 мм	шт	15,00	274,08 214,63	21,20 8,86	4111 3219	318 133	1,29 0,04	19 1
19.	СПрайс	Воздухоприточные решетки регулируемые АМН 150x150	шт	10,00	616,99 --	-- --	6170 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Воздухоприточные решетки регулируемые АМН 200x200	шт	15,00	758,53 --	-- --	11378 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	24,00	400,00 277,12	37,38 14,77	9600 6651	897 354	1,68 0,07	40 2
22.	СПрайс	Воздухоприточные решетки регулируемые 4АПН 600x600	шт	24,00	4139,25 --	-- --	99342 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	шт	65,00	353,08 214,63	21,20 8,86	22950 13951	1378 576	1,29 0,04	84 3
24.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	шт	6,00	388,08 214,63	21,20 8,86	2328 1288	127 53	1,29 0,04	8 0
25.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	400,00 277,12	37,38 14,77	1200 831	112 44	1,68 0,07	5 0
26.	СПрайс	Воздухоприточные решетки	шт	3,00	994,87	--	2985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулируемые РП200х200			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздухораспределительные устройства								162805
		Раздел: Воздуховоды								
27.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	5,00	1163,68	9,12	5818	46	0,59	3
					97,81	2,95	489	15	0,01	0
28.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	1,00	1545,01	16,18	1545	16	0,93	1
					157,58	5,91	158	6	0,03	0
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	135,90	5,17	0,03	703	4	0,03	3
					5,02	--	683	--	--	--
30.	СЦена	Стоимость "NATiOnAlfArErETArdAnT d."	кг	113,50	495,23	--	56208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	3884,23	7,06	7768	14	1,28	3
					211,92	2,95	424	6	0,01	0
32.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	42,75	278,58	116,03	11910	4960	0,68	29
					115,92	43,60	4956	1864	0,21	9
33.	С11031-31-6	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	м2	42,75	883,00	--	37748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Воздуховоды								121700
		Раздел: Теплоснабжение приточных систем								
34.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3721,56	157,72	7443	315	15,70	31
					2678,84	59,06	5358	118	0,29	1
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	538,49	51,50	1077	103	1,78	4
					307,01	20,67	614	41	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Ц0112-790 -3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм-с эл.приводом	шт	1,00	880,92	62,58	881	63	5,25	5
					812,44	16,59	812	17	0,10	0
37.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	230,00	66,79	230	67	0,91	1
					157,58	23,62	158	24	0,12	0
38.	СПрайс	Насос циркуляционный DAB VA 65/130 M	шт	1,00	12913,01	--	12913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Смесительный узел SMEX40-1,0	компл	1,00	52956,12	--	52956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение приточных систем								75500

ИТОГО:		1502516	10532	505
		90893	3997	19
Накладные расходы :				
На монтажные работы			1278	
На общестроительные работы			10348	
На сантехнические работы			94123	
Всего накладных расходов:			105749	
Итого с накладными			1608265	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			59960	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1668225	
Итого с временными	- 1,44 %		1683479	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %		1707119	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		1711417	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		1722162	
Пересчет в текущих ценах К=2,3756		4091212		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	81824		

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами												4173036				
			Налог на добавленную стоимость										12 %		500764				
			Итого с НДС												4673800				

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.№2-1-3

А К Т N19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.-пожарных шкафов	шт	35,00	185,32	29,84	6486	1044	0,78	27
					115,40	11,27	4039	395	0,06	2
2.	СПрайс	Пожарный шкаф ШПК-315	шт	35,00	5735,64	--	200747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Огнетушители ОП-10	шт	75,00	2502,82	--	187712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	73,74	98,02	10,59	7228	781	0,32	24
					55,89	3,94	4121	290	0,02	1
5.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	96,54	116,10	13,00	11208	1255	0,40	39
					68,57	4,79	6620	462	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	1,78	7605,00 ---	-- ---	13570 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	257,18	12,73 12,29	-- --	3275 3162	-- --	0,06 --	15 --
		Итого по разделу: Водопровод В1								430227
		Раздел: Установка пожаротушения								
8.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	6282,00 4770,00	508,00 58,50	12564 9540	1016 117	28,00 0,34	56 1
9.	СПрайсНормальновсасывающая установка пожаротушения KHD-40-160NB/A-NL-SI-G-5.5/2		шт	2,00	281880,61 ---	-- ---	563761 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Установка пожаротушения								576325
		Раздел: Горячее водоснабжение								
10.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	134,54	91,37 48,60	8,47 3,15	12293 6539	1140 424	0,28 0,02	38 2
11.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,38	7605,00 ---	-- ---	2859 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								15152
		Раздел: Канализация К1								
146.	Ц0107-220 -1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	компл	1,00	11952,00 7335,00	1309,00 248,00	11952 7335	1309 248	43,00 1,44	43 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	СПрайс	Насосная установка Wilo-DrAinLiФТ КН 32-0.4	шт	1,00	34995,05	--	34995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								46947

ИТОГО:	1068650	6545	241
	41356	1936	10

Накладные расходы :

На монтажные работы		13964
На общестроительные работы		21399
На сантехнические работы		3642
Всего накладных расходов:		39006
Итого с накладными		1107655

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		32634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1140289
Итого с временными	- 1,44 %	1148591
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	1161457
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1163796
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1169644
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	2778636
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	55573
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2834209
Налог на добавленную стоимость	12 %	340105
Итого с НДС		3174314

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.№2-1-4

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
1.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90	5,40	334	11	1,00	2
					158,00	2,30	316	5	0,01	0
2.	СПрайс	Счетчик активной электроэнергии трехфазный СА4У-Э720-ТХ, 5А	шт	2,00	3559,57	--	7119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	493,60	18,60	2962	112	2,00	12
					347,00	4,50	2082	27	0,03	0
4.	СПрайс	Трансформатор тока Т-0,66 150/5	шт	6,00	685,84	--	4115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование								14530
		Раздел: Осветительное оборудование								
5.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	213,00	197,28	71,95	42020	15325	0,63	135
					99,88	44,92	21274	9567	0,20	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс	Светильник с лампой накаливания MD160	шт	213,00	1833,32	--	390497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	18,00	212,07	7,88	3817	142	0,56	10
					87,46	3,12	1574	56	0,02	0
8.	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	488,00	438,21	111,23	213846	54278	1,85	904
					297,56	62,71	145210	30603	0,28	137
9.	СПрайс	Светодиодный светильник ЖКХ LC	шт	18,00	1034,36	--	18618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, PRB/S 4X18, код 15441830	шт	133,00	4496,76	--	598069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, PRB/S 4X36, код 1043000250	шт	10,00	9032,39	--	90324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, с блоком аварийного бесперебойного питания INVERLUX PRB/S 4X18, код 15441831	шт	23,00	11522,40	--	265015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, PRB/R 4X18, код 10441830	шт	276,00	4089,20	--	1128620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, с блоком аварийного бесперебойного питания INVERLUX PRB/R 4X18, код 10441831	шт	25,00	9413,11	--	235328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, OPL/S 4X18, код 1057000250	шт	21,00	3489,00	--	73269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	5,00	283,46	81,70	1417	408	1,09	5
					174,40	43,07	872	215	0,20	1
17.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, OPL/S 2X36, код 105700080	шт	5,00	3654,75	--	18274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-595	Светильник с ртутными лампами на	шт	44,00	758,30	283,00	33365	12452	2,48	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА			441,00	81,00	19404	3564	0,47	21
19.	СПрайс	Светильник для натриевых ламп в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой, защитным стеклом LB/R 1x250, код 97025001	шт	34,00	8216,91	--	279375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Светильник для натриевых ламп в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой, защитным стеклом LB/S 1X250, код 97525001	шт	10,00	11390,69	--	113907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1912,00	82,00	--	156784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	50,00	101,00	--	5050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Лампа натриевая ДНаТ-250	шт	44,00	390,37	--	17176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Лампа энергосберегающая MAsTEr PL	шт	213,00	293,39	--	62491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Зажигающее устройство для ламп ДНаТ-250	шт	5,00	517,69	--	2588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	48,00	191,40	7,00	9187	336	1,00	48
					162,00	2,30	7776	110	0,01	1
27.	СПрайс	Блок аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами INVERLUX	шт	48,00	6651,78	--	319286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	52,00	50,40	--	2621	--	0,23	12
					35,71	--	1857	--	--	--
29.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	163,00	39,82	--	6491	--	0,22	35
					33,90	--	5526	--	--	--
30.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220-С56-124	шт	52,00	182,00	--	9464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220-С16-122	шт	163,00	156,00	--	25428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	74,00	39,12	--	2895	--	0,22	16
					33,90	--	2509	--	--	--
33.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	13,00	82,57	--	1073	--	0,39	5
					61,58	--	801	--	--	--
34.	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	61,00	171,00	--	10431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	13,00	226,00	--	2938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	13,00	105,00	--	1365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	9,00	228,80	13,20	2059	119	1,00	9
					205,00	2,30	1845	21	0,01	0
38.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	9,00	4720,00	--	42480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	13,00	843,50	19,50	10966	253	3,00	39
					479,00	2,30	6227	30	0,01	0
40.	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2/ЯП-643	шт	13,00	3420,00	--	44460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,	1000шт	0,31	16300,00	--	4988	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3-КМ205			--	--	--	--	--	--
42.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3-КМ206	1000шт	1,02	60400,00	--	61548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	5,00	782,90	17,90	3914	90	3,00	15
					387,00	2,30	1935	11	0,01	0
44.	СПрайс	Пускатель магнитный 4 величины, ПМЛ 4220-50УХЛ4	шт	1,00	5121,02	--	5121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Пускатель магнитный 1 величины, ПМЛ 1230-1,6УХЛ4	шт	4,00	2133,50	--	8534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	45,00	--	45	--	--	--
					45,00	--	45	--	--	--
47.	СПрайс	Реле промежуточное ПЭ37	шт	1,00	381,08	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	25,00	467,40	9,40	11685	235	2,00	50
					263,00	--	6575	--	--	--
49.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	25,00	97,70	1,60	2442	40	1,00	25
					85,50	--	2138	--	--	--
50.	СПрайс	Пост кнопочный КП101, корпус на 1 место	шт	25,00	79,41	--	1985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Кнопка SW2C-10D С подсветкой красная	шт	25,00	100,11	--	2503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
53.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер,	шт	1,00	38300,00	--	38300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А			--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
55.	СПрайс	Пускатель магнитный 1 величины, ПМЛ 150104Б	шт	1,00	801,25	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1,00	45,00	--	45	--	--	--
					45,00	--	45	--	--	--
57.	СПрайс	Реле тепловое РТЛ 1005	шт	1,00	408,30	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2,00	514,00	105,00	1028	210	2,00	4
					254,00	20,30	508	41	0,12	0
59.	ТПрайс	Щит управления вентиляторами ACV-V11-UPP	компл	2,00	67201,81	--	134404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
61.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный АЕ-2026, 1,6А	шт	1,00	580,69	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5,00	97,70	1,60	488	8	1,00	5
					85,50	--	428	--	--	--
63.	СПрайс	Кнопка управления КЕ-011	шт	3,00	108,88	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Арматура светосигнальная АМЕ	шт	2,00	43,55	--	87	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
66.	СПрайс	Устройство сигнальное светозвуковое УСС-1	шт	1,00	580,69	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Осветительное оборудование								4525053
		Раздел: Дымоудаление								
191.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
68.	СПрайс	Щит управления RZN 4404 в комплекте с дымовым датчиком и кнопкой проветривания	компл	1,00	50810,64	--	50811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
70.	СПрайс	Кнопка аварийного открывания RT 45	шт	1,00	5806,93	--	5807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
72.	СПрайс	Погодный датчик-датчик ветра	шт	1,00	3992,26	--	3992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые;	шт	2,00	1648,60	1,60	3297	3	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля			1523,00	--	3046	--	--	--
74.	СПрайс	Источник бесперебойного питания ДПК-3/3-30/380	шт	1,00	415195,49	--	415195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Источник бесперебойного питания ДПК-3/3-40/380	шт	1,00	476712,66	--	476713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дымоудаление								957776
		Раздел: Заземление								
76.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,40	218,93	--	1182	--	1,54	8
					218,93	--	1182	--	--	--
77.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,40	134,10	--	724	--	0,97	5
					134,10	--	724	--	--	--
78.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
79.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	61,90	3,30	2228	119	0,14	5
					23,00	0,40	828	14	0,00	0
80.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	128,00	88,90	3,10	11379	397	0,16	20
					27,90	0,30	3571	38	0,00	0
		Итого по разделу: Заземление								17495

ИТОГО: 5514850 84898 1521

242588 44355 202

Накладные расходы :

На монтажные работы	269310
На общестроительные работы	1939
Всего накладных расходов:	271249
Итого с накладными	5786099

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %		291353
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6077452
Итого с временными	- 1,44 %	6151572
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	6266442
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	6287327
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	6339541
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	15060377
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	301208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		15361585
Налог на добавленную стоимость	12 %	1843390
Итого с НДС		17204975

Принял:

Технадзор Харенко О.Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.2-1-5

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телевидение								
1.	Ц0110-399-1	Телевидение: шкаф питания ПТС на полу	шт	1,00	2299,00 / 1980,00	-- / --	2299 / 1980	-- / --	12,00 / --	12 / --
2.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1,00	1034,60 / 1024,00	-- / --	1035 / 1024	-- / --	5,00 / --	5 / --
3.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	3,00	1114,80 / 1103,00	-- / --	3344 / 3309	-- / --	6,00 / --	18 / --
4.	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	шт	2,00	465,70 / 461,00	-- / --	931 / 922	-- / --	3,00 / --	6 / --
5.	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	шт	7,00	189,40 / 187,00	-- / --	1326 / 1309	-- / --	1,00 / --	7 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	м	223,00	80,78	8,65	18014	1929	0,33	73
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			53,05	5,41	11830	1206	0,02	5
7.	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	м	20,00	89,54	9,30	1791	186	0,37	7
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			60,03	5,66	1201	113	0,02	0
8.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	243,00	18,72	2,43	4550	591	0,09	23
					15,34	1,44	3728	351	0,01	2
9.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-трубостойка	т	0,01	16234,07	5027,99	206	64	64,97	1
			10453,50	1339,83		132	17	4,76	0	
10.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	4,00	107,30	--	429	--	1,00	4
					99,00	--	396	--	--	--
11.	СПрайс	Шкаф для слаботочных сетей ЩМП-0,4	шт	1,00	1535,07	--	1535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Оборудование телевизионное,усилитель ZA824M	шт	1,00	3620,26	--	3620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Антенна телевизионная АТКГ 4.2.6-12.1	шт	2,00	1179,53	--	2359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Антенна телевизионная АТКГ 5.1.21-60.1	шт	1,00	1482,58	--	1483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-169	Радио и телевизионные башни, отдельно стоящие или обьединеные в системы, в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п. при массе 1 м ствола до 500 кг	т	0,01	121900,00	--	1543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151605-7 0	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	1000м	0,25	90300,00	--	22382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Коробка антенная АК-2	шт	3,00	500,85	--	1503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	38,64	650,00	--	25119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-3 5	Муфта, d-20 мм	10шт	3,70	80,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-3 7	Муфта, d-32 мм	10шт	0,60	131,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ин тернет	Коробка для радиорозетокNOrMKAsАшт	4,00	15,61	--	62	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ин тернет	Розетка TV скрытой установки ТР-001	шт	4,00	15,61	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								93967
		Раздел: Часофикация								
23.	Ц0110-694 -1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
24.	Ц0110-695 -1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	29,00	279,70	--	8111	--	2,00	58
			275,00	--	7975	--	--	--		
25.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30,00	92,40	--	2772	--	0,50	15
			90,00	--	2700	--	--	--		
26.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	390,00	72,90	--	28431	--	0,33	129
					53,30	--	20787	--	--	--
27.	СПрайс	Часы первичные Дихрон-СЧК	шт	1,00	14657,22	--	14657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс	Часы вторичные ЧВМП-56А	шт	29,00	2294,40	--	66538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,03	24200,00	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,32	20800,00	--	6641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Часофикация								128466
		Раздел: Телефонизация								
31.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	8,00	978,90	--	7831	--	7,00	56
					947,00	--	7576	--	--	--
32.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	8,00	107,30	--	858	--	1,00	8
					99,00	--	792	--	--	--
33.	ТПрайс	Телефонный аппарат Panasonic	шт	8,00	688,28	--	5506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Розетка телефонная ТР4-20	шт	8,00	64,11	--	513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
36.	С151802-1 3	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	м	9,00	80,78	8,65	727	78	0,33	3
		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами			53,05	5,41	477	49	0,02	0
38.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	9,00	18,72	2,43	169	22	0,09	1
					15,34	1,44	138	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
многожильного в общей оплетке		суммарным сечением до 16 мм2								
39.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	141,00	72,10	--	10166	--	0,38	54
					60,80	--	8573	--	--	--
40.	С151606-3	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,15	20800,00	--	3182	--	--	--
5					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								30181
		Раздел: Молниезащита								
41.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,40	218,93	--	1839	--	1,54	13
					218,93	--	1839	--	--	--
42.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,40	134,10	--	1126	--	0,97	8
					134,10	--	1126	--	--	--
43.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60,00	61,90	3,30	3714	198	0,14	8
					23,00	0,40	1380	24	0,00	0
44.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	330,10	24,10	2971	217	0,70	6
					116,00	2,50	1044	22	0,01	0
45.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	200,00	84,60	2,80	16920	560	0,17	34
					32,40	0,20	6480	40	0,00	0
		Итого по разделу: Молниезащита								26570
ИТОГО:							279183	3844		557
							87947	1835		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	74729
На общестроительные работы	3016
На металломонтажные работы	121
Всего накладных расходов:	77866
Итого с накладными	357049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		21093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		378142
Итого с временными	- 1,44 %	383508
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	391824
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	393336
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	397116
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	943399
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	18868
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		962267
Налог на добавленную стоимость	12 %	115472
Итого с НДС		1077739

Принял:

Технадзор Каленко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского,119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.2-1-7

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Автоматика приточно-вытяжной установки								
1.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	7,00	845,67 / 648,00	1,58 / --	5920 / 4536	11 / --	4,00 / --	28 / --
2.	Ц0112-790 -1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм-с электроприводом	шт	1,00	640,10 / 630,00	5,40 / 2,30	640 / 630	5 / 2	3,75 / 0,01	4 / 0
3.	Ц0134-163 -2	Термостат водяной 1ТЖ-0-03	шт	1,00	2344,33 / 2295,00	7,99 / --	2344 / 2295	8 / --	13,00 / --	13 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т и частотным преобразователем	1насос	1,00	3586,49	150,21	3586	150	14,95	15
					2551,28	56,25	2551	56	0,28	0
5.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
6.	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	3,00	710,00	230,00	2130	690	2,00	6
					306,00	49,50	918	149	0,29	1
7.	СПрайс	Автоматика к приточно-вытяжной установке ПВ-1	компл	1,00	154183,00	--	154183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автоматика приточно-вытяжной установки								170049

ИТОГО:		170049	931	68
		11191	221	1
Накладные расходы :				
На монтажные работы			7192	
На сантехнические работы			3004	
Всего накладных расходов:			10196	
Итого с накладными			180245	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			10815	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			191060	
Итого с временными	- 1,44 %		193811	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %		198075	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		198850	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		200788	
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756258	476997		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	9540		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		486537		
Налог на добавленную стоимость	12 %	58384		
Итого с НДС		544921		

45770

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Технадзор Харенко В.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга отдела культуры и развития языков акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Лок.см.2-1-8

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 205год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0112-591-1	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм	м	32,00	269,40	26,60	8621	851	1,35	43
					232,00	1,50	7424	48	0,01	0
2.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	32,00	149,00	--	4768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	108,60	48,90	3258	1467	0,22	7
					39,60	12,20	1188	366	0,07	2
4.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	30,00	10,60	0,10	318	3	0,06	2
					8,80	0,10	264	3	0,00	0
5.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70	2,10	5540	420	0,10	20
				19,70	0,50	3940	100	0,00	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/кабель-канал	м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	0,22	44
					39,60	12,20	7920	2440	0,07	14
7.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	10,00	702,30	--	7023	--	4,00	40
					648,00	--	6480	--	--	--
8.	Ц0110-667 -5	Прибор ПС на 1 луч	шт	2,00	1139,50	1,60	2279	3	6,00	12
					1080,00	--	2160	--	--	--
9.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	3,00	369,90	1,60	1110	5	2,00	6
					347,00	--	1041	--	--	--
10.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
11.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,00	1526,20	--	6105	--	9,00	36
					1440,00	--	5760	--	--	--
12.	Ц0110-386 -15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	шт	10,00	611,00	--	6110	--	2,00	20
					389,00	--	3890	--	--	--
13.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов/резистор	шт	3,00	108,50	1,60	326	5	1,00	3
					101,00	--	303	--	--	--
14.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	10,00	241,70	91,00	2417	910	0,82	8
					131,00	25,70	1310	257	0,15	1
		Итого по разделу: Монтажные работы								69901
		Раздел: Материалы,неучтенные ценником								
15.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ	шт	2,00	12850,07	--	25700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Аккумуляторная батарея 4,5А.ч. 12В	шт	4,00	847,48	--	3390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212-45	шт	3,00	394,26	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	2,00	504,81	--	1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Резистор 2,2 кОм	шт	3,00	54,44	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс	Модуль пожаротушения ТРВ "Тайфун" МУПТВ-60-г-гв	шт	2,00	89438,35	--	178877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Насадок-распылитель для "Тайфуна" МУПТВ-60	шт	4,00	1159,12	--	4636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Световое табло "ВЫХОД"	шт	2,00	829,06	--	1658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Световое табло "ГАЗ НЕ ВХОДИ"	шт	2,00	773,79	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Световое табло "ГАЗ УХОДИ"	шт	2,00	773,79	--	1548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Световое табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"	шт	3,00	773,79	--	2321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Световое табло "ПОЖАР"	шт	1,00	515,86	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Считыватель брелковТОuСНМЕМОrУшт	4,00	963,59	--	3854	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Провод ПВС 3х1,5 мм2	м	30,90	37,24	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Труба гофрированная ПВХ 16 мм	м	30,30	5,73	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Кабель контрольный огнестойкий	м	204,00	32,83	--	6697	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КСПВЭВнг-LS 1х2х0,75 мм2			--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Кабель-канал 15х10	м	202,00	13,25	--	2676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151802-1 3	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	10,00	526,00	--	5260	--	--	--
		Итого по разделу: Материалы,неучтенные ценником			--	--	--	--	--	--
										242361

ИТОГО:

		312264	13444	243
Накладные расходы :		41968	3214	19
На монтажные работы			41805	
Всего накладных расходов:			41805	
Итого с накладными			354069	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			8970	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			363039	
Итого с временными	- 1,44 %		365321	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %		368857	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		369500	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		371107	
Пересчет в текущих ценах	К=2,3756	881611		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	17632		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		899243		
Налог на добавленную стоимость	12 %	107909		
Итого с НДС		1007152		

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оснанян Г.Н.