Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-1

А К Т N28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
1	E0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/-кор	9,33	2057,85	13,9	19200	130	4203	2,46	23
т.ч.	п-3.3 К=1,28, К=1,04			411,84	5,24	3842	49	108	0,03	-
2	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм-кор м2	42	236	-	9912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство проема 3 этажа-кор.смета								
3	E0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м2	1,368	2975,47	1238,47	4070	1694	2715	10,6	15
				1737	468	2376	640	90	2,28	3
4	E0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами м3	0,30352	40878,13	3209,4	12407	974	9118	179,48	54
				32166	1212,75	9763	368	90	5,92	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,1728	71560 --	- -	12366 -	- -	- -	- -	- -
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,06908	61060 --	- -	4218 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0515	65660 --	- -	3381 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,01014	42500 --	- -	431 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0015717	149300 --	- -	235 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,09	1071,33 222,01	6,15 2,34	3310 686	19 7	590 85,05	1,32 0,01	4 -
11	СПрайс-Стоимость огнебиозащитного средства ТХЭФ-пт (трихлорэтилфосфат) стр.86	Кровля-кор.смета кг	2550,87	-192,35 --	- -	-490671 -	- -	- -	- -	- -
12	САкт №6	-Стоимость огнебиозащитного средства "Оберег-ОБ Эконом" кг	2550,87	192,35 --	- -	490671 -	- -	- -	- -	- -

Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0107-60-3	-Установка металлических	51	-4003,64	-8,2	-204186	-418	-7482	-0,66	-33
т.ч.		ограждений с поручнями из								
	п-1.25	поливинилхлорида-п493		-113,33	-3,1	-5780	-158	126	-0,02	-1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м								
14	E0113-26-6	-Окраска металлических	51	-41,98	-0,05	-2141	-3	-395	-0,05	-2
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза-п494		-9,57	-	-488	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=2									
15	E0113-44-7	-Очистка щетками пожарных	36,2625	-69,86	-	-2533	-	-2052	-0,39	-14
т.ч.		лестниц лист АС-127-п495								
	п-1.25			-69,86	-	-2533	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
16	E0113-45-1	-Обезжиривание поверхностей	36,2625	-25,42	-0,14	-922	-5	-497	-0,1	-4
т.ч.		аппаратов и трубопроводов								
	п-1.25	диам. до 500 мм бензином-п496		-16,85	-0,06	-611	-2	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
17	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	36,2625	-22,68	-0,06	-822	-2	-197	-0,03	-1
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз-п497		-6,68	-0,03	-242	-1	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
18	E0113-26-6	-Окраска металлических	36,2625	-41,98	-0,05	-1522	-2	-281	-0,05	-2
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза-п498		-9,57	-	-347	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=2									
					Ограждения на лестничных клетках					
19	E0107-60-4	-Установка металлических	104,71	-103,2	-7,36	-10806	-771	-11259	-0,48	-50
т.ч.		ограждений без								
	п-1.25	поручня-перебор в пред.акте		-82,55	-2,79	-8643	-292	126	-0,01	-1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м								
20	СПрайс-Стоимость ограждения из		160	-3938,17	-	-630108	-	-	-	-
		нержавеющей стали-перебор в								
пред.акте			-	-	-	-	-	-	-	
		м								
21	СПрайс-Стоимость ограждения из		55,29	5549,67	-	306841	-	-	-	-
		нержавеющей стали-кор								
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Окна					
22	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из	4,02	-510,22	-23,76	-2051	-95	-1121	-1,5	-6
	Изм. и	ПХВ профилей поворотных								
	доп. вып.	/откидных,		-250,39	-7,73	-1007	-31	108	-0,04	-
	2 СН РК	поворотно-откидных/,								
	8.02-01-20	одностворчатых площадью								
	02, СН РК	проема до 2 м2 О-8-п500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
23	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	2,312	-460,21	-24,15	-1064	-56	-554	-1,28	-3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 О-4, О-7, О-10-п501 м2		-213,7	-7,99	-494	-18	108	-0,04	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
24	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из	5,0853	527,24	24,73	2681	126	1590	1,68	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 /четырехстворчатые/ О-2-п503 м2		281,23	8,22	1430	42	108	0,04	-
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
25	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /четырехстворчатые/ О-6-п504 м2	0,1506	-379,3 -196,66	-23,6 -8,22	-57 -30	-4 -1	-33 108	-1,18 -0,04	- -
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
26	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /шестистворчатые/ О1, О-5, О-9-п505 м2	10,757	-379,3 -196,66	-23,6 -8,22	-4080 -2115	-254 -88	-2380 108	-1,18 -0,04	-13 -
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
27	СЦена-Блоки	оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: шестиэлементные с двумя поворотными створками О-1-п506	4,413	-6757,21 -	- -	-29820 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СЦена-Блоки	м2 оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементные с одной поворотно-откидной створкой О-2-п507	1,7147	-7562,74	-	-12968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СЦена-Блоки	м2 оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: шестиэлементные с двумя поворотными створками О-5-п508	0,2384	-6422,08	-	-1531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СЦена-Блоки	м2 оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементные с одной поворотно-откидной створкой О-6-п509	0,1506	-6091,61	-	-917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СЦена-Блоки	м2 оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: шестиэлементные с двумя поворотными створками О-9-п510	6,1056	-6327,2	-	-38631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка О-4, О-7-п512	0,7564	-13916	-	-10526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12061-182 Изм. и доп.вып.16	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	4,02	-6618	-	-26604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные О-8-п513								
		м2								
34	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка О-10-п514	1,5556	-11270	-	-17532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Витражи					
35	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в	10,8836	1112,25	36,06	12105	392	9510	5,73	62
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пластиковой или алюминиевой обвязке-п518		1066,05	12,69	11602	138	81	0,05	1
		м2								
36	СЦена-Витражи ВИ-4 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с дверями входными двупольными, с фурнитурой /стоимость с доставкой/-п522		10,8836	14743,85	-	160466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Двери					
37	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	6,07	365,39	103,92	2218	631	1286	0,92	6
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каменных стенах, площадь проема более 3 м2-п530		159,65	36,46	969	221	108	0,15	1
		м2								
38	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	14,65	-527,93	-39,21	-7734	-574	-3276	-1,14	-17
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема более 3 м2-п531		-192,26	-14,82	-2817	-217	108	-0,07	-1
		м2								
39	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	19,58	446,86	128,16	8750	2509	4631	1,03	20
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каменных стенах, площадь проема до 3 м2-п532		174,4	44,59	3415	873	108	0,17	3
		м2								
40	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	25,65	-671,57	-39,81	-17226	-1021	-6495	-1,32	-34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2-п533		-219,42	-15,05	-5628	-386	108	-0,07	-2
41	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-п534	м2 6,83	-412,01	-38,61	-2814	-264	-1736	-1,41	-10
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-220,72	-14,6	-1508	-100	108	-0,07	-
42	С12063-11	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П; ДН 24-19П; ДН 25-15-п535	м2 11,01	-5070	-	-55821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П-п536	м2 4,1	-5610	-	-23001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние/ДГ 19-12-п537	м2 2,23	-3540	-	-7894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние; ДГ 19-8; ДГ 20-8; ДГ 19-6; ДГ 20-6; ДГ 20-7; ДГ 21-6-п538	м2 4,73	-4250	-	-20103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние; ДГ 19-10; ДГ 20-10; ДГ 19-9; ДГ 20-9-п539	м2 6,11	4010	-	24501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние/ДГ 21-15; ДГ 21-14-п540	м2 13,12	3540	-	46445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние-п541	м2 18,62	-3900	-	-72618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с	м2 8,88	-3660	-	-32501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние-п542		-	-	-	-	-	-	-
50	С12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние; ДГ 25-15-п543	5,23	3760 -	- -	19665 -	- -	- -	- -	- -
51	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние; ДГ 23-12-п544	9,32	3760 -	- -	35043 -	- -	- -	- -	- -
52	С12064-2	м2 -Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП-п545	0,26	-12300 -	- -	-3198 -	- -	- -	- -	- -
53	С12062-14	м2 -Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние/ДО 21-14-п546	8,52	3900 -	- -	33228 -	- -	- -	- -	- -
54	С12064-6	м2 -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П-п547	6,83	-12300 -	- -	-84009 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0115-202-1	м2 -Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапикахпо замазке-п548	4,875	-766,66 -134,33	-3,04 -1,15	-3737 -655	-15 -6	-624 94,5	-0,84 -0,01	-4 -
56	С11011-788	м2 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание-п549	2	-2980 -	- -	-5960 -	- -	- -	- -	- -
57	С11011-790	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание-п550	9	-1960 -	- -	-17640 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение-п551	24	-1500 -	- -	-36000 -	- -	- -	- -	- -
59	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	3	844	-	2532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни-п553		-	-	-	-	-	-	-
шт										
60	E0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,2693	17023,17	1416,44	4584	381	3343	94,42	25
т.ч.		люков, лазов для автокоптилок								
	п-1.25	и пароварочных камер-п554		14826,38	497,81	3993	134	81	2,44	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	т								
61	С12022-3	-Двери стальные утепленные	2	40600	-	81200	-	-	-	-
	прим.	двупольные 2ДСУ 2.0х2.4								
огрунтованные и			-	-	-	-	-	-	-	
		окрашенные-п555								
шт										
62	С12022-1	-Двери распашные для	2	-25100	-	-50200	-	-	-	-
		овощехранилищ ДРО-1.0х2.1								
огрунтованные и			-	-	-	-	-	-	-	
		окрашенные-п556								
шт										
63	С12022-2	-Двери стальные утепленные	2	37400	-	74800	-	-	-	-
	прим.	двупольные 2ДСУ 2.0х2.1								
огрунтованные и			-	-	-	-	-	-	-	
		окрашенные-кор								
шт										
				Полы подвала. Тип пола 2 S=106,19м2						
64	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	106,19	-1815,21	-19	-192757	-2018	-24511	-1,23	-131
	Изм. и	растворе из сухой смеси с								
	доп. вып.	приготовлением раствора в		-199,3	-9,21	-21163	-978	110,7	-0,05	-5
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	одноцветных с красителем								
	02, СН РК	плиток/из керамогранита/-п567								
	8.02-06-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-03-20									
	02									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
65	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	113,6233	-264,86	-0,4	-30094	-45	-6039	-0,27	-31
т.ч.		плиток керамических-п568								
	п-1.25			-47,87	-0,14	-5440	-16	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
				Полы 1 этажа.Тип пола 5 S=518,41м2						
66	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	13,54	-1815,21	-19	-24578	-257	-3125	-1,23	-17
	Изм. и	растворе из сухой смеси с								
	доп. вып.	приготовлением раствора в		-199,3	-9,21	-2698	-125	110,7	-0,05	-1
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	одноцветных с красителем								
	02, СН РК	плиток/из керамогранита/-п583								
	8.02-06-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
67	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических-п584	14,4878	-264,86	-0,4	-3837	-6	-770	-0,27	-4
т.ч.				-47,87	-0,14	-694	-2	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
68	Е0111-31-4	-Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2-кор	18,8	5268,9	20,56	99055	387	13300	4,03	76
т.ч.				631,35	7,71	11869	145	110,7	0,04	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
69	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2-кор	6	5436,18	20,36	32617	122	3093	2,55	15
т.ч.				457,99	7,63	2748	46	110,7	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
					Полы 1 этажа.Тип пола 11 S=60,02м2/лестничная площадка/					
70	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/из керамогранита/-п612	23	-1815,21	-19	-41750	-437	-5309	-1,23	-28
				-199,3	-9,21	-4584	-212	110,7	-0,05	-1
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
71	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических-п613	24,61	-264,86	-0,4	-6518	-10	-1308	-0,27	-7
т.ч.				-47,87	-0,14	-1178	-3	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
72	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2-кор	35,1	5436,18	20,36	190810	715	18092	2,55	90
т.ч.				457,99	7,63	16075	268	110,7	0,04	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
					Полы 1 этажа.Тип пола 12 S=418,66м2					
73	Е0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий-кор	430	1221,63	4,65	525301	2000	35206	0,47	203
				72,23	1,73	31059	744	110,7	0,01	4
		м2								
					Устройство подиума на сцене-кор					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из доски	0,85	19007,72	316,57	16157	269	3311	22,5	19
				3487,5	119,25	2964	101	108	0,58	-
		м3								
75	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами OSB	19,64	129,31	4,32	2540	85	2612	0,75	15
				121,5	1,64	2386	32	108	0,01	-
		м2								
76	СЦена	-OSB плита	20,0328	402	-	8053	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Внутренняя отделка.Подвал					
77	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	3,6	368,32	5,08	1326	18	549	0,86	3
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков-п693		160,17	1,21	577	4	94,5	0,06	-
		м2								
78	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	3,6	209,03	2,91	752	10	322	0,56	2
т.ч.				93,41	1,1	336	4	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами-п694								
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка.1 этаж								
79	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	22,09	374,77	2,76	8279	61	7692	2,02	45
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плит-кор		367,43	1,04	8116	23	94,5	0,01	-
		м2								
80	СЦена-Потолок "Даймонд"-кор		22,09	2394,83	-	52902	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе-низ лестничных маршей-кор	52,11	907,09	3,58	47269	186	16030	1,87	98
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05			324,35	1,17	16902	61	94,5	0,01	-
		м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
82	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	30,02	199,41	4,93	5986	148	3384	0,64	19
т.ч.										
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	3525	56	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2 мм-708								
83		м2 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными	396,57	131,71	2,91	52232	1155	19224	0,3	119
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	19907	436	94,5	0,01	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску-п709								
84		м2 Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов	418,66	-10,53	-0,44	-4410	-183	-4064	-0,07	-29
т.ч.		и плит под окраску или								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оклейку обоями потолков сборных панельных-перебор		-10,1	-0,18	-4227	-73	94,5	-	-
85		м2 СПрайс-лист-Стоимость "Алинекс-праймер"-перебор	125,598	-78,07 -	- -	-9805 -	- -	- -	- -	- -
86		кг Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов	418,66	-10,53	-0,44	-4410	-183	-4064	-0,07	-29
т.ч.		и плит под окраску или								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка-перебор		-10,1	-0,18	-4227	-73	94,5	-	-
87		м2 СПрайс-лист-Стоимость специальной грунтовки штукатурку -перебор	209,33	-270,64 -	- -	-56653 -	- -	- -	- -	- -
88		кг Е0115-55-1 -Высококачественная штукатурка	418,66	-300,87	-3,31	-125964	-1386	-118082	-1,64	-688
т.ч.		декоративным раствором по								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	камню потолков гладких-перебор		-297,56	-0,9	-124578	-377	94,5	-0,03	-14
89		м2 СПрайс-лист-Стоимость шпаклевки -перебор	1004,784	-1623,85 -	- -	-1631614 -	- -	- -	- -	- -
кг		- - -	-	-	-	-				
					Венецианская штукатурка потолков-зал №14-кор					
90		Е0115-69-3 -Отделка из сборных элементов	68	10,53	0,44	716	30	660	0,07	5
т.ч.		и плит под окраску или								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оклейку обоями потолков сборных панельных-кор		10,1	0,18	687	12	94,5	-	-
91		м2 СПрайс-лист-Стоимость "Алинекс-праймер"-кор	20,4	78,07 -	- -	1593 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
92	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов	68	10,53	0,44	716	30	660	0,07	5
т.ч.		и плит под окраску или								
	п-1.25	оклейку обоями потолков		10,1	0,18	687	12	94,5	-	-
	К=1,15 и	сборных панельных+грунтовка								
	К=1,25	"Версафикс"-кор								
		м2								
93	СПрайс-лист	-Стоимость специальной	34	281,92	-	9585	-	-	-	-
		грунтовки под венецианскую								
		штукатурку "Версафикс"-кор		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
94	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка	68	300,87	3,31	20459	225	19179	1,64	112
т.ч.		декоративным раствором по								
	п-1.25	камню потолков		297,56	0,9	20234	61	94,5	0,03	2
	К=1,15 и	гладких-венецианская								
	К=1,25	штукатурка-кор								
		м2								
95	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки	163,2	1691,51	-	276054	-	-	-	-
		"Dekorum-stucco"-кор								
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
96	СПрайс-лист	-Стоимость колера-кор	8,84	108,43	-	959	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0115-180-8	-Нанесение воска на	68	172,49	3,51	11729	239	10760	0,93	64
		потолок-кор								
т.ч.				166,12	1,32	11296	90	94,5	0,01	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
98	СПрайс-лист	-Стоимость	4,76	2038,48	-	9703	-	-	-	-
		воска"Dekorum-lustrant"-кор								
				-	-	-	-	-	-	-
		л								
99	Е0113-44-9	-Полировка войлоком-кор	68	72,63	59,69	4939	4059	1952	0,08	5
т.ч.										
	п-1.25	м2		12,94	22,5	880	1530	81	0,11	8
	К=1,15 и									
	К=1,25									
100	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	12,94	119,27	4,29	1543	55	1057	0,52	7
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	1097	21	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм								
		стен-1мм-п715								
		м2								
101	Е0115-251-4	-Оклейка стен простыми и	21,24	-71,95	-0,56	-1528	-12	-950	-0,29	-6
	Изм. и	средней плотности обоями по								
	доп. вып.	листовым		-47,09	-0,23	-1000	-5	94,5	-	-
	1 СН РК	материалам,гипсобетонным и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	гипсолитовым поверхностям-п716 м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
102	СПрайс-Обои ТДС стр.3	флизелин (под покраску)-п717 м2	142,061	-71,04 -	- -	-10091 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	12,94	125,72	2,35	1627	30	558	0,27	3
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	579	12	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку-п718								
		м2								
104	Е0162-16-3 К=2	-Окраска лаком деревянных поручней, балясины , стойки, шары за 2 раза-кор	38,86	684,3 368,78	0,28 0,1	26592 14331	11 4	12192 85,05	2,28 -	89 -
		м2								
105	Е0111-40-1	-Устройство галтелей-перебор	690	-29,83 -18,61	-0,2 -0,09	-20581 -12839	-138 -60	-14279 110,7	-0,1 -	-71 -
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
106	СПрайс-Галтели-перебор		690	-131,85	-	-90977	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
				Внутренняя отделка.2 этаж						
107	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	36,74	119,27	4,29	4382	158	3001	0,52	19
т.ч.				84,79	1,64	3115	60	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм-п729								
		м2								
108	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	179,47	131,71	2,91	23638	523	8700	0,3	54
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	9009	197	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску-п730								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0115-251-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям-п737	0,99	71,95	0,56	71	1	44	0,29	-
				47,09	0,23	47	-	94,5	-	-
		м2								
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
110	СПрайс-Обои ТДС стр.3	флизелин (под покраску)-п738	1,1187	71,04	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
111	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку-п739	63,7	125,72	2,35	8008	150	2749	0,27	17
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	2852	57	94,5	-	-
		м2								
112	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"	21,18	17,6	0,53	373	11	346	0,11	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			17,08	0,2	362	4	94,5	-	-
		м2								
113	СПрайс-лист-	Стоимость "Алинекс-праймер"	6,354	78,07	-	496	-	-	-	-
кг	-	-	-	-	-	-				
114	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Версафикс"	21,18	17,6	0,53	373	11	346	0,11	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			17,08	0,2	362	4	94,5	-	-
		м2								
115	СПрайс-лист-	Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	10,59	281,92	-	2986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
116	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка Венецианская штукатурка стен и потолков-кор	21,18	300,87	3,31	6372	70	5974	1,64	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		декоративным раствором по								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	камню стен гладких-венецианская штукатурка		297,56	0,9	6302	19	94,5	0,03	1
		м2								
117		СПрайс-лист-Стоимость шпаклевки "Dekorum-stucco"	50,832	1691,51	-	85983	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
118		СПрайс-лист-Стоимость колера	2,7534	108,43	-	299	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
119		Е0115-180-7-Нанесение воска на стены	21,18	133,79	2,91	2834	62	2591	0,72	15
т.ч.		м2		128,34	1,1	2718	23	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
120		СПрайс-лист-Стоимость воска"Dekorum-lustrant"	1,4826	2038,48	-	3022	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
121		СПрайс-лист-Стоимость колера	2,7534	108,43	-	299	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
122		Е0113-44-9 -Полировка войлоком	21,18	72,63	59,69	1538	1264	608	0,08	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,94	22,5	274	477	81	0,11	2
123	Изм. и доп. вып. 11, 12	Е0115-36-1 -Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-кор	291,94	826,03	6,06	241150	1768	71192	1,48	432
				256,29	1,76	74821	515	94,5	0,01	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
124		Е0111-40-1 -Устройство галтелей-перебор	760	-29,83	-0,2	-22669	-152	-15728	-0,1	-79
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		-18,61	-0,09	-14141	-67	110,7	-	-
125		СПрайс-Галтели-перебор	760	-131,85	-	-100207	-	-	-	-
м		- - - - - - -								
				Внутренняя отделка.3 этаж						
126		Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание	18,66	119,27	4,29	2226	80	1524	0,52	10
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-1мм-п749		84,79	1,64	1582	31	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
127	Е0115-251-4-	Оклейка стен простыми и	18,66	71,95	0,56	1343	10	834	0,29	5
	Изм. и	средней плотности обоями по		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	листовым материалам,		47,09	0,23	879	4	94,5	-	-
	1 СН РК	гипсобетонным и гипсолитовым								
	8.02-02-20	поверхностям-п750								
	02, СН РК									
	8.02-03-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
128	СПрайс-Обои	флизелин (под	21,0858	71,04	-	1498	-	-	-	-
	ТДС	покраску)-п751		---	---	---	---	---	---	---
	стр.3			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
129	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска	18,66	125,72	2,35	2346	44	805	0,27	5
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	835	17	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под								
	К=1,25	окраку-п752								
		м2								
130	Е0111-40-1 -	Устройство галтелей-перебор	96	-29,83	-0,2	-2863	-19	-1987	-0,1	-10
т.ч.				---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	м		-18,61	-0,09	-1786	-8	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
131	СПрайс-Галтели-перебор		96	-131,85	-	-12658	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
м	-	-	-	-	-	-	-			
					Наружная отделка					
132	Е0115-180-1-	Огрунтовка стен	144,74	27,11	1,49	3924	215	3581	0,16	23
		"Бетоноконтакт"-кор		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.				25,62	0,56	3709	81	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	прим									
133	СЦена-Грунтовка стен		36,185	99,02	-	3583	-	-	-	-
		"Бетоноконтакт"-кор		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
134	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание	144,74	124	4,29	17947	621	11821	0,52	76
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	12272	237	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 10мм стен-шпаклевка "Магма"-кор								
135		м2								
	Е0115-51-1	-Штукатурка под "Шубу" стен	144,74	127,68	2,45	18481	354	17206	0,7	102
т.ч.		фасада-кор		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25			125,24	0,56	18127	81	94,5	0,03	5
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	прим									
136	СЦена-Штукатурка "Скала"-кор		43,422	14,36	-	624	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
кг		- -	-	-	-	-	-			
137	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по	144,74	75,78	2,06	10968	299	1718	0,07	10
		подготовленной поверхности		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		поливинилацетатная-кор		11,78	0,79	1704	114	94,5	-	1
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
138	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алюминиевыми	71,88	-138,92	-1,27	-9986	-91	-2973	-0,27	-19
	Изм. и	панелями с устройством		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	несущего каркаса, устройство		-43,57	-0,2	-3132	-14	94,5	-	-
	10	теплоизоляционного слоя 100								
т.ч.		мм-п757								
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
139	СЦена-Утеплитель "Техниколь		6,03792	-7070	-	-42688	-	-	-	-
		Оптима"-п758		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
140		м3								
	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	71,88	-3213,98	-4,99	-231021	-359	-36595	-3,11	-223
	Изм. и	искусственными плитами на		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	металлическом каркасе-п759		-537,22	-1,52	-38616	-110	94,5	-0,01	-
	6 СН РК									
	8.02-05-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
141	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	11,76	2078,91	3,2	24448	38	5995	3,11	37
т.ч.		бетонной поверхности		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	керамическими отдельными		538,2	1,21	6329	14	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	плитками на цементном								
	К=1,25	растворе стен цоколя								
		керамогранитом-п762								
142		м2								
	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	235	-3213,98	-4,99	-755285	-1172	-119642	-3,11	-730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	искусственными плитами на металлическом каркасе-цоколя-кор		-537,22	-1,52	-126247	-358	94,5	-0,01	-1
		м2								
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
					Воздухозаборная шахта					
143	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-п767	19,4187925	-27,84	-26,18	-541	-508	-150	-0,01	-
				-1,66	-7,2	-32	-140	87,3	-0,03	-
		м3								
144	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/-п768	0,4002075	-262,72	-	-105	-	-107	-1,85	-1
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			-262,72	-	-105	-	101,7	-	-
		м3								
145	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-кор	7,2	218,93	-	1576	-	1603	1,54	11
				218,93	-	1576	-	101,7	-	-
		м3								
146	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - лишний грунт-п769	3,053	-39,74	-37,82	-121	-115	-34	-0,01	-
				-1,87	-11	-6	-34	87,3	-0,04	-
		м3								
147	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1-п770	4,88	-35,53	-35,53	-173	-173	-31	-	-
				-	-7,11	-	-35	90	-0,15	-1
		т								
148	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	26,7984223	-3,35	-3,35	-90	-90	-27	-	-
				-	-1,16	-	-31	87,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м-п771								
149	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-кор м3	4,22	134,1	-	566	-	576	0,97	4
			134,1	-	566	-	101,7	-	-	
150	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п773 м3	19,6	-21,55	-4,52	-422	-89	-291	-0,11	-2
				-17,03	-	-334	-	87,3	-	-
151	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты-п774 м3	0,108	-1148,44	-121,34	-124	-13	-20	-0,9	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-129,38	-45	-14	-5	106,2	-0,23	-
152	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т-п775 шт	5	-617,97	-304,22	-3090	-1521	-1444	-0,77	-4
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-122,91	-106,35	-615	-532	126	-0,42	-2
153	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100-п776 м3	1,325	-10800	-	-14310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов-п777	1,325	-205	-	-272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	E0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом м3	0,5	-267,92	-5,24	-134	-3	-36	-0,44	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стен, фундаментов-п779		-66,76	-1,97	-33	-1	106,2	-0,01	-
156	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	3,41	-252	-4,78	-859	-16	-162	-0,24	-1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаметов-п780		-42,95	-1,8	-146	-6	106,2	-0,01	-
157	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т-п781 м2	2	-128,52	-83,04	-257	-166	-144	-0,17	-
т.ч.				-27,43	-29,81	-55	-60	126	-0,13	-
	п-1.25	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
158	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)-п782	0,082	-26900	-	-2206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
159	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий	2	-134,37	-46,85	-269	-94	-222	-0,47	-1
т.ч.		площадью до 1 м2, при массе								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м-п783		-74,52	-13,51	-149	-27	126	-0,05	-
шт										
160	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см-п784	1,98	-1660	-	-3287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
161	С143017-8-А К=4	-Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов-п785	1,98	-45	-	-89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
162	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	1,98	-192,14	-19,93	-380	-39	-100	-0,28	-1
т.ч.		цементно-песчаных стяжек								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 15 мм по уклону от 0 до 30 мм-п786		-39,85	-7,45	-79	-15	107,1	-0,04	-
		м2								
163	Е0106-36-4	-Железнение поверхности-п787	1,98	-66,12	-0,29	-131	-1	-111	-0,33	-1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-59	-0,11	-117	-	94,5	-	-
164	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем-п788	0,65	-77,64	-3,28	-50	-2	-10	-0,08	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-12,09	-1,24	-8	-1	110,7	-0,01	-
165	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	0,65	-398,97	-18,45	-259	-12	-48	-0,42	-
т.ч.		толщиной 30 мм-п789								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-60,29	-6,93	-39	-5	110,7	-0,03	-
166	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	0,65	-725,8	-11,73	-472	-8	-23	-0,17	-
т.ч.		изменения толщины бетонных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=14	покрытий до 100 мм-п790 м2		-27,21	-4,37	-18	-3	110,7	-0,02	-
167	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	6,966	-290,41	-4,23	-2023	-29	-892	-0,75	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен-п791		-134,55	-0,9	-937	-6	94,5	-0,06	-
168	Е0115-38-1	м2 -Облицовка стен фасадов зданий	11,6	3213,98	4,99	37282	58	5906	3,11	36
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	искусственными плитами на металлическом каркасе-кор		537,22	1,52	6232	18	94,5	0,01	-
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
169	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,01	21639,74	395,71	216	4	45	25,88	-
т.ч.		из брусьев-кор								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			4010,63	149,06	40	1	108	0,73	-
		м3								
170	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	1,5	1501,76	5,76	2253	9	174	0,65	1
	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-кор		108,31	0,24	162	-	107,1	0,01	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
					Пандус в осях 10-13					
171	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	22,45	39,74	37,82	892	849	252	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки-п814		1,87	11	42	247	87,3	0,04	1
		м3								
172	С010333-А10-1	-Перевозка грузов	40,41	76,6	-	3095	-	557	0,32	13
		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-п815		15,32	-	619	-	90	-	-
		т								
173	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	20,2	6,48	6,48	131	131	37	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	42	87,3	0,01	-
перемещении 2 группы грунтов		до 5 м-п816								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-п817	м3 2,25 134,1	134,1 - 302	- 302 -	302 - 101,7	- 101,7 -	307 - -	0,97	2
175	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п818	м3 22,45	21,55 17,03	4,52 -	484 382	101 -	334 87,3	0,11 -	2 -
176	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т-п820	м3 6	-431,63 -87,72	-215,86 -75,26	-2590 -526	-1295 -452	-1232 126	-0,55 -0,3	-3 -2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	и	шт							
177	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т-п821	4	-617,97 -122,91	-304,22 -106,35	-2472 -492	-1217 -425	-1155 126	-0,77 -0,42	-3 -2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	и	шт							
178	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/-п823	1,758	-10800 -	- -	-18986 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м3							
179	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/-п824	1,592	-10475 -	- -	-16676 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		м3							
180	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов-заделки-п826	0,5	-11452,1 -564,08	-108,25 -40,9	-5726 -282	-54 -20	-286 94,5	-3,52 -0,2	-2 -
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	и	м3							
181	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских-кор	7,651	10893,32 168,19	125,81 47,54	83345 1287	963 364	1560 94,5	1,12 0,23	9 2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	и	м3							
182	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-кор	21,3	257,95 60,03	12,44 4,67	5494 1279	265 100	1526 110,7	0,41 0,02	9 -
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	и	м2							
183	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	21,3	414,95	8,38	8838	178	245	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	стяжки-кор м2		7,25	3,12	154	67	110,7	0,02	-
184	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	1,7	8968,16	419,8	15246	714	1737	5,22	9
т.ч.		при высоте этажа до 4 м-п827								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	1368	268	106,2	0,76	1
185	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток-из керамогранита-п839 м2	21,3	1815,21	19	38664	405	4916	1,23	26
				199,3	9,21	4245	196	110,7	0,05	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Пандус в осях 4-5-с п.840 по п.853								
186	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	17,6	-218,93	-	-3853	-	-3919	-1,54	-27
				-218,93	-	-3853	-	101,7	-	-
187	E0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях м3	17,6	-855,87	-0,05	-15063	-1	-14056	-5,13	-90
				-785,25	-0,02	-13820	-	101,7	-	-
188	E0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой м3	5	-112,5	-	-563	-	-491	-0,83	-4
				-112,5	-	-563	-	87,3	-	-
189	C010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	9	-76,6	-	-689	-	-124	-0,32	-3
				-15,32	-	-138	-	90	-	-
190	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,6	-134,1	-	-1690	-	-1718	-0,97	-12
				-134,1	-	-1690	-	101,7	-	-
191	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12,6	-21,55	-4,52	-271	-57	-187	-0,11	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-17,03	-	-215	-	87,3	-	-
		м3								
192	E0108-3-1	-Устройство песчаного	0,22	-1148,44	-121,34	-253	-27	-41	-0,9	-
т.ч.		основания под фундаменты								
	п-1.25			-129,38	-45	-28	-10	106,2	-0,23	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
193	E0106-1-20	-Устройство ленточных	2,7	-11967,13	-389,15	-32311	-1051	-1669	-3,24	-9
т.ч.		фундаментов бетонных								
	п-1.25			-507,15	-147,01	-1369	-397	94,5	-0,72	-2
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
194	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	1,6	-8968,16	-419,8	-14349	-672	-1635	-5,22	-8
т.ч.		при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25			-804,71	-157,5	-1288	-252	106,2	-0,76	-1
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
195	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	3	-792,94	-14,01	-2379	-42	-132	-0,23	-1
т.ч.		оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25	фундаментов гидроизолом		-36,23	-5,26	-109	-16	106,2	-0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
196	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,15	-252	-4,78	-1550	-29	-292	-0,24	-1
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		-42,95	-1,8	-264	-11	106,2	-0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
197	E0108-7-5	-Кладка перегородок	3	-1226,48	-42,96	-3679	-129	-744	-1,39	-4
	Изм. и	неармированных толщиной в 1/2								
	доп.вып.8	кирпича при высоте этажа до 4		-217,35	-16,09	-652	-48	106,2	-0,08	-
	СН РК	м								
	8.02-05-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-06-20									
	04, СН РК									
	8.02-17-20									
	06									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
198	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	0,28	-11515,11	-245,78	-3224	-69	-107	-2,06	-1
т.ч.		железобетонных плоских								
	п-1.25			-313,09	-92,84	-88	-26	94,5	-0,45	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
199	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0705	-65900	-	-4646	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля								
	доп.вып.9	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
200	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	3,5	257,95	12,44	903	44	251	0,41	1
т.ч.		толщиной 20 мм-кор								
	п-1.25			60,03	4,67	210	16	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
201	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	3,5	248,97	5,03	871	18	24	0,03	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки-кор		4,35	1,87	15	7	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=6									
202	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	3,5	1815,21	19	6353	67	808	1,23	4
	Изм. и	растворе из сухой смеси с								
	доп. вып.	приготовлением раствора в		199,3	9,21	698	32	110,7	0,05	-
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	одноцветных с красителем								
	02, СН РК	плиток-из керамогранита-п856								
	8.02-06-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-03-20									
	02									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
					Входные группы					
203	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	161,6	257,95	12,44	41684	2010	11575	0,41	66
т.ч.		толщиной 20 мм-п857								
	п-1.25			60,03	4,67	9701	755	110,7	0,02	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
204	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	161,6	1815,21	19	293337	3070	37300	1,23	199
	Изм. и	растворе из сухой смеси с								
	доп. вып.	приготовлением раствора в		199,3	9,21	32206	1489	110,7	0,05	7
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	одноцветных с красителем								
	02, СН РК	плиток-п858								
	8.02-06-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-03-20									
	02									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
205	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и	0,0543	4243,5	-	230	-	187	23	1
т.ч.		многопролетных одноэтажных								
	п-1.25	производственных зданий без		4243,5	-	230	-	81	3,65	-
	К=1,15 и	фонарей пролетом до 24 м,								
	К=1,25	высотой до 15 м, без								
		кранов-мет.каркас-кор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
206	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля-кор	0,0543	147100	-	7988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
207	Е0115-39-2	-Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля-кор	66,15	878,2	6,58	58093	435	14492	1,38	91
	Изм. и доп. вып. 10, 12			231,24	0,59	15297	39	94,5	-	-
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
208	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	31,5	198,71	5,51	6259	174	5174	1,02	32
т.ч.				163,79	2,11	5160	67	99	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	акустическими-фронтон, колонны-кор								
		м2								
209	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	58,25	234,41	5,64	13654	328	11225	1,2	70
т.ч.		акустическими		192,51	2,14	11214	125	99	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
210	СЦена-Металлосайдинг-кор		92,4425	520,46	-	48113	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым	72	299,86	2,45	21590	176	8559	0,7	51
т.ч.				125,24	0,56	9017	40	94,5	0,03	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	раствором по камню стен/ремонт крылец по дефектной ведомости/-п859								
		м2								
212	Е0115-51-1	-Штукатурка под "Шубу" стен фасада-кор	72	127,68	2,45	9193	176	8559	0,7	51
т.ч.				125,24	0,56	9017	40	94,5	0,03	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
	прим									
213	СЦена-Штукатурка "Скала"-кор		21,6	14,36	-	310	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
214	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	72	75,78	2,06	5456	149	855	0,07	5
т.ч.		поливинилацетатная-кор		11,78	0,79	848	57	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
215	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без	59,9	103,2	7,36	6181	441	6441	0,48	29
т.ч.				82,55	2,79	4945	167	126	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и	поручня-пандусы в осях "4-5" и "10-13"-п863								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		м								
216	СПрайс-Стоимость ограждения из нержавеющей стали-п864		59,9	5549,67	-	332425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Покрытие из брусчатки-кор					
217	Е0111-25-1 -Разборка покрытий из брусчатки		100	141,93	17,01	14193	1701	14534	0,76	76
	к=0,8			124,92	6,38	12492	638	110,7	0,03	3
		м2								
218	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований		10	1002,1	85,16	10021	852	485	0,17	2
т.ч.	п-1.25	из песка		24,59	15,95	246	160	119,7	0,05	1
	К=1,15 и К=1,25	м3								
219	Е0111-25-1 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому		174	1450,29	26,58	252351	4624	36508	1,09	190
т.ч.	п-1.25	подстилающему слою с заполнением швов песком		179,57	9,96	31246	1733	110,7	0,05	8
	К=1,15 и К=1,25	м2								
					Установка внутренних лесов в фойе 2этажа, зале и сцене-кор					
220	Е0108-36-1 -Установка и разборка инвентарных лесов внутренних,		625,06	213,01	1,52	133143	950	74307	0,7	439
трубчатых при высоте			111,38	0,56	69619	350	106,2	-	2	
		помещений до 6 м-потолок зала и фойе 2 этажа								
		м2								
221	Е0108-36-1 -Установка и разборка инвентарных лесов внутренних,		1157,83	213,01	1,52	246628	1760	137643	0,7	813
трубчатых при высоте			111,38	0,56	128959	648	106,2	-	3	
		помещений до 6 м-стены сцены, зала и фойе 2 этажа								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-584513	21339			1587
			Тенге			244056	8218			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			714366	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-45756	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252043	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178267	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			314765	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2406	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			270892	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40634	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59115	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044373	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1761
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	292677	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			8909	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-1307096	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-78426	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость прочих работ -	Тенге			-1385522	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			-332240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1763
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	292936	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-562122	25545			1818
			----			---	---			---
			Тенге			281493	9398			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			614267	-	-		-
		Материалы -	Тенге			306691	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-281797	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			297009	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			292063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54380	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960710	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318603	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8625	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			152372	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18054	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-1307096	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-78426	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость прочих работ -	Тенге			-1385522	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-272441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2015
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336657	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овчаренко Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-2(ОВ)

А К Т N29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный тепловой пункт								
1	Е0116-15-3 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм-п9	9	-1000,45	-116,04	-9004	-1044	-5949	-3,08	-28
т.ч.				-530,36	-43,45	-4773	-391	115,2	-0,21	-2
2	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм-п10	1шт 2	-10400	-	-20800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
3	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм-п11	шт 7	-5190	-	-36330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5	шт 2	-311	-	-622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм-п12								
шт										
5	СПрайс ЗАО УЦСК стр.21	-Клапаны обратные подъемные 16кч9п для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/,Dy 80 мм-п29	2	-14427,05	-	-28854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
6	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе-п32	25	-195,35	-27,4	-4884	-685	-3233	-1,03	-26
				-159,65	-	-3991	-	81	-	-
шт										
7	СПрайс-Отборное устройство-п33 ООО"УЦСК" стр.12	шт	25	-1704,42	-	-42611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм-п35	2	-328	-	-656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
9	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном-п34	1	55,62	2,02	56	2	55	0,26	-
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				47,97	-	48	-	115,2	-	-
10	СПрайс ООО"УЦСК" стр.12	-Манометр 6 атм.МПЗ-У-п36 шт	1	1187,28	-	1187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т-п38 1насос	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
12	СПрайс-Циркуляционный насос UPS Grundfos 40-60/2 F-п39 стр.13		1	45395,68	-	45396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-93454	-1573			-38
			Тенге			-6089	-333			-2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-4884	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-208	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-3991	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			-136	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-3233	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-8604	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4476	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-88571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2431	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-83290	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-96853	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2851	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-105456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7327	-		-

РАЗДЕЛ 2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	96	-354,25	-5,1	-34008	-489	-7050	-0,35	-34
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		-61,83	-1,92	-5936	-184	115,2	-0,01	-1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм-п69								
		м								
14	СПрайс	-Клапан балансировочный ручной	17	-3221,38	-	-54763	-	-	-	-
ООО"Данфос		USV-1 диам.15мм-п81								
	с"			-	-	-	-	-	-	-
	стр.28	шт								
15	СПрайс	-Клапан балансировочный ручной	1	-3754,14	-	-3754	-	-	-	-
ООО"Данфос		USV-1 диам.20мм-п82								
	с"			-	-	-	-	-	-	-
	стр.28	шт								
16	СЦена-прайс-Кран поворотный диам.20мм		18	438,44	-	7892	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
17	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	-3133,53	-154,72	-3134	-155	-3094	-15,4	-15
т.ч.		центробежных с								
	п-1.25	электродвигателем, массой		-2627,81	-57,94	-2628	-58	115,2	-0,28	-
	К=1,15 и	агрегата до 0,1 т-п83								
	К=1,25									
		1насос								
18	С131004-1	-Насосы сетевые фекальные для	1	-11700	-	-11700	-	-	-	-
		взвешенных веществ, марка								
		"ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч,		-	-	-	-	-	-	-
		напор 10 м, двигатель								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин-п84								
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-99467	-644			-49
			Тенге			-8564	-242			-1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-107359	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-27934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-8806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-70218	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-268	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-10144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7050	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		-124553	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10327	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7892	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость прочих работ -	Тенге		8365	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-116188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10327	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
19		Е0118-6-2 -Установка стальных радиаторов	10,24	254,63	23,96	2607	245	1467	0,7	7
т.ч.										
		п-1.25 1кВт		115,41	8,99	1182	92	115,2	0,04	-
		К=1,15 и К=1,25								
20		СПрайс-Алюминиевые радиаторы	64	451,9	-	28922	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
21		Е0118-22-5 -Установка кранов	24	66,28	-	1591	-	737	0,14	3
т.ч.		воздушных-п65								
		п-1.25		26,65	-	640	-	115,2	-	-
		К=1,15 и К=1,25 комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33120	245			11
			Тенге			1821	92			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1913	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28922	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			60	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37443	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2244	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
22	СПрайс-Воздушная система		2	-22653,62	-	-45307	-	-	-	-
	Группа компаний Афалина	электрическая "МАКАР" тип ТЗ-7.5		-	-	-	-	-	-	-
стр.19		компл								
23	СПрайс-Воздушная система	электрическая КЭВ-9П201Е	2	22653,62	-	45307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
компл										
24	Е0120-33-1 -Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т-п125		1	-1747,63	-332,24	-1748	-332	-1359	-5,96	-6
т.ч.				-1055,39	-124,57	-1055	-125	115,2	-0,61	-1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
25	СПрайс-Вентилятор крышный VRK	40/31-4D-п126	1	-38999,01	-	-38999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	Е0120-24-4 -Установка узлов прохода	вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм-п134	2	-877,42	-87,28	-1755	-175	-1618	-4,37	-9
				-669,76	-32,44	-1340	-65	115,2	-0,15	-
шт										
27	СПрайс-Узел прохода УП2-19 Ду800 с	кольцом для сбора конденсата-п135	2	-25535,07	-	-51070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-93572	-507			-15
			Тенге			-2395	-189			-1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-93572	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2584	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-90069	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-85	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-2977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5793	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-102342	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-102342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3031	-		-

РАЗДЕЛ 5. Воздухораспределительные устройства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2-п147	16	-394,01	-36,67	-6304	-587	-5278	-1,65	-26
т.ч.										
	п-1.25			-271,84	-14,48	-4349	-232	115,2	-0,06	-1
	К=1,15 и									
	К=1,25	шт								
29	СПрайс-Арктос стр.20	Воздухоприточные решетки регулируемые 4АПН 600х600-п148	16	-4139,25	-	-66228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
30	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	65	-348,59	-20,79	-22658	-1352	-16416	-1,27	-82
т.ч.		/Р/ номер 150 размером		-210,54	-8,69	-13685	-565	115,2	-0,04	-3
	п-1.25	150х150 мм-п149								
	К=1,15 и									
	К=1,25	шт								
31	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	65	269,59	20,79	17523	1352	16416	1,27	82
т.ч.		/Р/ номер 150 размером		210,54	8,69	13685	565	115,2	0,04	3
	п-1.25	150х150 мм								
	К=1,15 и									
	К=1,25	шт								
32	СЦена-	Пластмассовые решетки 100х100	23	173,48	-	3990	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
33	СЦена-	Пластмассовые решетки 120х120	24	208,18	-	4996	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
34	СЦена-	Пластмассовые решетки 150х150	18	277,58	-	4996	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-63684	-587			-26
			Тенге			-4349	-232			-1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-63684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-6503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-52245	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			-144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-5278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-73100	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-73100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5373	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Воздуховоды								
35		E0120-21-1 -Установка зонтов над шахтами	2	-1161,64	-8,95	-2323	-18	-228	-0,58	-1
т.ч.		из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		-95,94	-2,9	-192	-6	115,2	-0,01	-
	К=1,15 и	периметром 1000 мм-п161								
	К=1,25									
шт										
36		E0120-21-2 -Установка зонтов над шахтами	1	-1541,7	-15,87	-1542	-16	-185	-0,91	-1
т.ч.		из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		-154,58	-5,79	-155	-6	115,2	-0,03	-
	К=1,15 и	периметром 1300 мм-п162								
	К=1,25									
шт										
37		СЦена-Стоимость "Nationalfare retardant d."-п164	113,5	-495,23	-	-56208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38		СЦена-Стоимость огнезащитного состава "Армофайер"-п164	113,5	495,23	-	56208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-3865	-34			-2
			Тенге			-346	-12			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-3865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-3485	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-358	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-412	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4534	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-4534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-420	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Теплоснабжение приточныхсиситем								
39	СПрайс-Насос циркуляционный DAB VA 65/130 М-п172	1	-12913,01	-	-12913	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
40	СПрайс-Насос циркуляционный WILO STAR RS 25/7-п172	1	12913,01	-	12913	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-	-			-	
		Тенге			-	-			-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-	-	-		-	
		РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы и арматура								
41	Ц0112-790-1-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм-с электроприводом-П183	1	659,16	5,56	659	6	528	3,86	4	
			648,9	2,37	649	2	81	0,01	-	
шт										
42	СПрайс-Регулирующий вентиль Летекс 3-хходов.VRG-П184 стр.30	1	5971,18	-	5971	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
43	СПрайс-Сервопривод ARA 659-П185 Летекс стр.30 шт	1	15433,21	-	15433	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
44	Ц0111-350-7-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм-п188	2	-1786,66	-7,22	-3573	-14	-2527	-10,3	-21	
			-1557,36	-2,32	-3115	-5	81	-0,01	-	
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс-Погружной датчик температуры Арктос TG-D170-п189 стр.83		2	-3994,82	-	-7990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10501	-9			-17
		Тенге				-2466	-2			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				21404	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге				21404	-	-	-	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				-2914	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-439	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-2468	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				-72	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				-1999	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-295	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				-5208	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-18
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-2768	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-7990	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-7990	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-479	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-8469	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-18
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-2768	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				-310422	-3108			-136
		Тенге				-22388	-918			-4
	Стоимость оборудования -	Тенге				21404	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге				21404	-	-	-	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				-7798	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-647	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-6459	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				-208	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				-5232	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-785	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-782	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				-13812	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-45
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-7244	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-331921	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-38687	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-16847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-274890	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-534	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-19407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-372408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19758	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7892	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8365	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-356449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-27002	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-3(ВК)

А К Т N29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	E0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-диам.15мм-п55	2	-13594,06	-1,96	-27188	-4	-143	-0,35	-1				
т.ч.				-62,1	-	-124	-	115,2	-	-				
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран												
2	E0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре-п56	8	-68,18	-	-545	-	-627	-0,39	-3				
т.ч.				-68,02	-	-544	-	115,2	-	-				
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м												
3	СПрайс-Гибкая подводка L 0,5м-п57 ЗАО УЦСК		16	-110,01	-	-1760	-	-	-	-				
	стр.104	шт		-	-	-	-	-	-	-				
4	С130810-66	-Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм-п58	38	-184	-	-6992	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С130804-62	-Угольник прямой, d-20 мм-п59	3,8	-226	-	-859	-	-	-	-				
		10шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	С130804-52	-Тройник прямой, d-20 мм-п60	1,9	-112	-	-213	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
7	E0116-20-1	-Установка кранов пожарных	1	-11862,87	-28,86	-11863	-29	-222	-1,04	-1
т.ч.		диам. 50 мм-п62								
	п-1.25			-181,13	-11,25	-181	-11	115,2	-0,05	-
	К=1,15 и	1кран								
	К=1,25									
8	СПрайс-Нормальновсасывающая		-281880,61	-	-563761	-	-	-	-	
ТОО"Силуми		установка пожаротушения	2							
	н-Восток"	KHD-40-160NB/A-NL-SI-G-5.5/2-п		-	-	-	-	-	-	-
	стр.36	73								
шт										
9	СПрайс-Нормальновсасывающая		2 281880,61	-	563761	-	-	-	-	
		установка пожаротушения VSC								
		15-2-п73		-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание	8	12,73	-	102	-	113	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	98	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100 мм-п89								
		м								
11	E0116-29-3	-Гидравлическое испытание	8	13,36	-	107	-	113	0,06	-
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	98	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 200-п90 мм								
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-49211	-33			-4
	Тенге	-653	-11			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-49211	-	-		-
Материалы -	Тенге	-38710	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-664	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-9824	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	8	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-765	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-115	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-2999	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-52975	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-779	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-52975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-779	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация К3(в тепловом узле ОВ/в насосной)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	41,82	-266,28	-17,65	-11136	-738	-5878	-0,64	-27
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		-115,4	-6,61	-4826	-277	115,2	-0,03	-1
	К=1,15 и	диам. до 40 мм-п124								
	К=1,25									
		м								
13	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	10	-642,28	-17,65	-6423	-177	-1406	-0,64	-6
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварныхтруб		-115,4	-6,61	-1154	-66	115,2	-0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм-п125								
	К=1,25									
		м								
14	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые	4	-471	-	-1884	-	-	-	-
		15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа								
		/16 кгс/см2/, Dy 25 мм-п126		-	-	-	-	-	-	-
шт										
15	С130903-26	-Клапаны обратные подъемные	6	-340	-	-2040	-	-	-	-
муфтовые 16кч11р		для воды, Ру								
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25		-	-	-	-	-	-	-
		мм-п127								
шт										
16	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые	2	-328	-	-656	-	-	-	-
		15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа								
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм-п129		-	-	-	-	-	-	-
шт										
17	E0118-22-2	-Установка манометров с	2	-54,17	-1,96	-108	-4	-107	-0,25	-1
т.ч.		трехходовым краном-п130								
	п-1.25			-46,58	-	-93	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
18	С130904-61	-Краны регулирующие	2	-278	-	-556	-	-	-	-
		трехходовые КРТПп латунные,								
Dy 15 мм-п131		-	-	-	-	-	-	-	-	
шт										
19	СПрайс	-Манометр 6 атм.МПЗ-У-п132	2	-981,22	-	-1962	-	-	-	-
	УЦСК"									
	стр.77	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	3,28	-45,36	-0,13	-149	-	-36	-0,07	-
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз-2		-13,36	-0,05	-44	-	81	-	-
	К=1,15 и	раза-п133								
	К=1,25									
	К=2	м2								
21	E0113-26-6	-Окраска металлических	3,28	-41,98	-0,05	-138	-	-25	-0,05	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза-п134		-9,57	-	-31	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс-Вакуумный клапан д.50мм-п135 ТД"ТенхноО пт"	шт	1	-132,65 - -	- -	-133 - -	- -	- -	- -	- -
	стр.106									
23	Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм-кор	м	28	636,63 122,13	0,8 0,31	17826 3420	22 9	3950 115,2	0,67 -	19 -
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
24	СЦена-Обратный клапан д.50мм-кор	шт	1	2109,61 - -	- -	2110 - -	- -	- -	- -	- -
25	СЦена-Полуотвод д.50мм-кор	шт	4	816,09 - -	- -	3264 - -	- -	- -	- -	- -
26	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм-кор	м	3,5	301,48 188,55	5,28 1,98	1055 660	18 7	768 115,2	1,05 0,01	4 -
27	СЦена-Обратный клапан д.32мм-кор	шт	2	1526,69 - -	- -	3053 - -	- -	- -	- -	- -
28	СЦена-Отвод д.32мм-кор	шт	2	551,72 - -	- -	1103 - -	- -	- -	- -	- -
29	СЦена-Тройник д.32мм-кор	шт	1	374,73 - -	- -	375 - -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		3602	-878			-11
				Тенге		-2069	-327			-2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-286	-	-		-
	Материалы -			Тенге		-211	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-75	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-61	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	-9	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		-21	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-368	-	-	-	
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	-85	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		3888	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4085	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-2321	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2674	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-2673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	-401	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		73	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2722	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2806	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Приборы								
30	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
т.ч.		непосредственно								
	п-1.25	присоединенным-п138		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	комплект								
31	Ц0107-220-1	-Насосные агрегаты лопастные	1	-11952	-1309	-11952	-1309	-6142	-43	-43
		центробежные одноступенчатые								
		и многоступенчатые, объемные,		-7335	-248	-7335	-248	81	-1,44	-1
		поршневые, приводные на								
		отдельных фундаментных								
плитах, масса 0.9 т-п146										
компл										
32	СПрайс-Насосная установка		1	-34995,05	-	-34995	-	-	-	-
	WILOWilo-DrainLiФt КН 32-0.4-п147									
	стр.109			-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-37753	-1260			-40
			Тенге			-6890	-228			-1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-11952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-3308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-7583	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-921	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1086	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			-19180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-8504	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-25801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	465	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-34995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			535	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1516	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-26781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	545	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-45961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-7959	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-83362	-2171			-56
			Тенге			-9612	-567			-3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-11952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-3308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-7583	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-921	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1086	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-19180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-8504	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-286	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-75	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-61	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-21	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-368	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-85	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-71124	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-25925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2520	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-42144	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4442	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-78469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2956	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-98017	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-11544			-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО [illegible]анян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-4(эл.)

А К Т N31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Осветительное оборудование								
1	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	65	-197,28	-71,95	-12823	-4677	-9148	-0,63	-41
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	крючках для помещений с нормальными условиями среды-п75		-99,88	-44,92	-6492	-2920	97,2	-0,2	-13
2	СПрайс-Светильник с лампой накаливания MD160-п76		213	-1833,32	-	-390497	-	-	-	-
Светотехника-1 стр.87			шт	-	-	-	-	-	-	-
3	СЦена-Светильник НПП 1106-кор		127	493,92	-	62728	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
4	СЦена-Светильник НСП 02-100-003-кор		21	249,82	-	5246	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	118	283,46	81,7	33448	9641	24942	1,09	128
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемых на штырях-п86		174,4	43,07	20579	5082	97,2	0,2	23
6	СЦена-Светильник ЛПО 2х18-кор		60	492,12	-	29527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		СЦена-Светильник ЛПО 2х36-кор	45	663,07	-	29838	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		СЦена-Светильник ЛСП 2х36-кор	16	612,07	-	9793	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		СЦена-Светильник ЛСП 2х18-кор	2	612,07	-	1224	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Е0121-18-2 -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	281	-438,21	-111,23	-123137	-31255	-98402	-1,85	-520
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемых на штырях-п78 шт		-297,56	-62,71	-83615	-17622	97,2	-0,28	-79
11		СЦена-Светильник ЛПО 4х18-кор	207	1951,66	-	403994	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Е0121-17-5 -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания-п77	12	212,07	7,88	2545	95	1057	0,56	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		87,46	3,12	1049	37	97,2	0,02	-
13		СЦена-Светодиодный светильник ЖКХ LC-п79	18	-1034,36	-	-18618	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		СЦена-Светильник NBL-PR1-12-4K-кор	30	4030	-	120900	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		СПрайс-Светильник с люминесцентными Световые лампами в комплекте с технологии электронным ПРА, PRB/S 4х18, код 15441830-п80	133	-4496,76	-	-598069	-	-	-	-
	стр.68 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		СПрайс-Светильник с люминесцентными Световые лампами в комплекте с технологии электронным ПРА, PRB/S 4х36, код 1043000250-п81	10	-9032,39	-	-90324	-	-	-	-
	стр.68 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		СПрайс-Светильник с люминесцентными Световые лампами в комплекте с технологии электронным ПРА, с блоком аварийного бесперебойного питания INVERLUX PRB/S 4х18, код 15441831-п82	23	-11522,4	-	-265015	-	-	-	-
	стр.68 шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		СПрайс-Светильник с люминесцентными Световые лампами в комплекте с технологии электронным ПРА, PRB/R 4х18, код 10441830-п83	276	-4089,2	-	-1128620	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.68									
19	СПрайс-Световые технологии	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, с блоком аварийного бесперебойного питания INVERLUX PRB/R 4x18, код 10441831-п84	25 шт	-9413,11	-	-235328	-	-	-	-
	стр.68			-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-Световые технологии	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, OPL/S 4x18, код 1057000250-п85	21 шт	-3489	-	-73269	-	-	-	-
	стр.68			-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-Световые технологии	Светильник с люминесцентными лампами в комплекте с электронным ПРА, OPL/S 2x36, код 105700080-п87	5 шт	-3654,75	-	-18274	-	-	-	-
	стр.68			-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-595-2-колоннах и фермах, включая	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, установку ПРА-п88	34 -441	-758,3 -81	-283 -14994	-25782 -2754	-9622 85,5	-15175 -0,47	-2,48 -16	-84
23	СПрайс-ТОО"Светотехника-1"	Светильник для натриевых ламп в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой, защитным стеклом LB/R 1x250, код 97025001-п89	34 шт	-8216,91	-	-279375	-	-	-	-
	стр.87			-	-	-	-	-	-	-
24	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20-п91	958 шт	-82	-	-78556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36-п92	14 шт	101	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-Светотехника-1	Лампа натриевая ДНаТ-250-п93	44 шт	-390,37	-	-17176	-	-	-	-
	стр.62			-	-	-	-	-	-	-
27	СЦена-Master PL-п94	Лампа энергосберегающая	42 шт	-293,39	-	-12322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СПрайс-Зажигающее устройство для ламп ДНаТ-250-п95		5	-517,69	-	-2588	-	-	-	-
Световые технологии				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-80-4 -Прибор измерения и защиты, блок-контакты-п96		48	-191,4	-7	-9187	-336	-6743	-1	-48
				-162	-2,3	-7776	-110	85,5	-0,01	-1
30	СПрайс-Блок аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами INVERLUX-п97		48	-6651,78	-	-319286	-	-	-	-
Световые технологии				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-17-7 -Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12 ламп накаливания-кор		24	610,77	132,51	14659	3180	11239	2,31	55
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			395,89	85,91	9501	2062	97,2	0,37	9
32	СЦена-Люстра 55206/12+6-кор		2	104846,32	-	209693	-	-	-	-
33	СЦена-Люстра 55206/12+8+6-кор		1	112767,08	-	112767	-	-	-	-
34	СЦена-Люстра 4636/8+4-кор		1	23230,02	-	23230	-	-	-	-
35	СЦена-Люстра 4636/6-кор		2	17546,56	-	35093	-	-	-	-
36	СЦена-Люстра 8517/6-кор		4	13532,05	-	54128	-	-	-	-
37	СЦена-Люстра 8717/10-кор		5	31935,64	-	159678	-	-	-	-
38	СЦена-Люстра 182/600-кор		1	17862,31	-	17862	-	-	-	-
39	СЦена-Люстра 6678/9-кор		1	15110,79	-	15111	-	-	-	-
40	СЦена-Люстра MS950986-кор		1	11863,1	-	11863	-	-	-	-
41	СЦена-Люстра 4469/9 -кор		6	15697,18	-	94183	-	-	-	-
42	Е0121-17-5 -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания-п77		25	212,07	7,88	5302	197	2201	0,56	14
т.ч.	п-1.25			87,46	3,12	2186	78	97,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 шт								
43		СЦена-Бра В8776-кор	9	3897,23	-	35075	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
44		СЦена-Бра 7178/1-кор	16	3193,56	-	51097	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
45		Е0121-18-14-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой	340	388,01	88,63	131924	30134	94198	1,38	469
т.ч.		устанавливаемых в подвесных		231,32	53,71	78650	18262	97,2	0,24	80
	п-1.25	потолках-кор								
		К=1,15 и К=1,25 шт								
46		СЦена-Софиты 10219-кор	20	299,96	-	5999	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
47		СЦена-Софиты YES-5052,YES-5054, YES-5051-кор	20	676,6	-	13532	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
48		СЦена-Софиты 9018/110-кор	6	475,88	-	2855	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
49		СЦена-Софиты 019-кор	32	304,47	-	9743	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
50		СЦена-Светодитодная лента-кор	170	434,94	-	73940	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
51		СЦена-Споты 18w-кор	77	1226,91	-	94472	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
52		СЦена-Споты 15w-кор	72	1071,29	-	77133	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
53		СЦена-Споты 9w-кор	46	596,8	-	27453	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
54		СЦена-Споты 6w-кор	32	517,38	-	16556	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
55		СЦена-Споты 3w-кор	30	216,51	-	6495	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
56		СЦена-Подсветка 2083/2-кор	3	3067,26	-	9202	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
57		СЦена-Подсветка 2083/4-кор	2	4420,47	-	8841	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
58		СЦена-Лампа светодиодная 94129-кор	20	525,49	-	10510	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СЦена-Лампа	светодиодная LED 7вт-кор	27	473,62	-	12788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
60	СЦена-Лампа	светодиодная LED 10вт-кор	9	523,24	-	4709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
61	СЦена-Лампа	светодиодная 94382-кор	6	405,96	-	2436	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
62	СЦена-Лампа	светодиодная 94255-кор	2	231,43	-	463	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
63	СЦена-Лампочки	G.U45w-кор	6	312,63	-	1876	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
64	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа	18	-50,4	-	-907	-	-625	-0,23	-4
т.ч.				-35,71	-	-643	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при скрытой проводке-п98 шт								
65	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа	23	-39,82	-	-916	-	-758	-0,22	-5
т.ч.				-33,9	-	-780	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	при скрытой проводке-п99 шт								
66	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220-С56-124-п100	18	-182	-	-3276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
67	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220-С16-122-п101	23	-156	-	-3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
68	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке-п102	52	39,12	-	2034	-	1714	0,22	11
т.ч.				33,9	-	1763	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
69	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических-п103	13	-82,57	-	-1073	-	-778	-0,39	-5
т.ч.				-61,58	-	-801	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
70	С151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К-п104	11	171	-	1881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151801-156-	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К-п105	15	226	-	3390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
72	С151801-144-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ-п106	13	-105	-	-1365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
73	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором-п107	2	-228,8	-13,2	-458	-26	-354	-1	-2
				-205	-2,3	-410	-5	85,5	-0,01	-
шт										
74	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-п108	2	-4720	-	-9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
75	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10-п109	5	-843,5	-19,5	-4218	-98	-2058	-3	-15
				-479	-2,3	-2395	-12	85,5	-0,01	-
шт										
76	С151803-195-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2/ЯП-643-п110	5	-3420	-	-17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
77	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ-КМ205-п111	0,032	-16300	-	-522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1000шт										
78	С151803-52 -	Коробкиответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ-КМ206-п112	0,479	-60400	-	-28932	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А-п113 1000шт	3	-782,9	-17,9	-2349	-54	-999	-3	-9
				-387	-2,3	-1161	-7	85,5	-0,01	-
80	СПрайс-ООО"Электромодуль" стр.90	Пускатель магнитный 4 величины, ПМЛ 4220-50УХЛ4-п114 шт	1	-5121,02	-	-5121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс-ООО"Электромодуль" стр.90	Пускатель магнитный 1 величины, ПМЛ 1230-1,6УХЛ4-п115 шт	2	-2133,5	-	-4267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Ц0110-309-2-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле-п116 шт	1	-45	-	-45	-	-38	-	-
				-45	-	-45	-	85,5	-	-
83	СПрайс-Ирбис-3 стр.73	Реле промежуточное ПЭ37-п117 шт	1	-381,08	-	-381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста-п118 шт	5	-467,4	-9,4	-2337	-47	-1124	-2	-10
				-263	-	-1315	-	85,5	-	-
85	Ц0108-81-1 -	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов-п119 шт	5	-97,7	-1,6	-489	-8	-366	-1	-5
				-85,5	-	-428	-	85,5	-	-
86	СПрайс-ЕКF стр.72	Пост кнопочный КП101, корпус на 1 место-п120 шт	5	-79,41	-	-397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-Светотехника-1 стр.59	-Кнопка SW2C-10D с подсветкой красная-п121 шт	5	-100,11	-	-501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или ШАП	1	-1299,3	-68,3	-1299	-68	-283	-2	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм-п186		-317	-13,5	-317	-14	85,5	-0,08	-
шт										
89	СПрайс-Шкаф НЭМЗ стр.70	автоматического ввода резервного питания ЯА 8311-1674 УХЛ4-п187	1	-11464,8	-	-11465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-1740061	-2944			-66
				Тенге		-7442	2079			5
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		-1740061	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15278	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-5363	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-1744953	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-1499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-104494	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -		Тенге		-1846053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-5588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-1846053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-5588	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы по сцене-кор								
90	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	75	108,6	48,9	8145	3668	3322	0,22	17
				39,6	12,2	2970	915	85,5	0,07	5
91	СЦена-Труба гофрированная д.25мм	м	75	11,35	-	851	-	-	-	-
м				-	-	-				
92	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1130	2	8
				317	13,5	1268	54	85,5	0,08	-
шт										
93	СЦена-Щит ЩРН-18		1	1411,18	-	1411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт	-	- -	-	-	-	-				
94	СЦена-Щит ЩРНМ-2		2	3643,24	-	7286	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
95	СЦена-Щит ЩРНМ-3		1	9951,26	-	9951	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
96	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	3921	1	20
				227	2,3	4540	46	85,5	0,01	-
шт										
97	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1178	2	8
				340	4,5	1360	18	85,5	0,03	-
шт										
98	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	381	2	2
				441	4,5	441	4	85,5	0,03	-
шт										
99	СЦена-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29, 25А		20	134,12	-	2682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
100	СЦена-Выключатель автоматический ВА 99, 250/220А		1	1767,45	-	1767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
101	СЦена-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63, 50А		4	875,99	-	3504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
102	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1085	10,73	1,02	11642	1108	10352	0,06	63
т.ч.				9,19	0,63	9970	681	97,2	-	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м								
103	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1000	12,7	1,37	12703	1368	11118	0,07	67
т.ч.				10,61	0,82	10615	823	97,2	-	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м								
104	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные	2050	18,72	2,43	38381	4984	33446	0,09	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		15,34	1,44	31449	2960	97,2	0,01	13
105	E0121-4-4	-Затягивание в проложенные	м 1050	25,18	3,6	26439	3780	22982	0,13	133
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2		20,47	2,05	21494	2150	97,2	0,01	10
106	E0121-4-5	-Затягивание в проложенные	м 70	26,97	4,33	1888	303	1568	0,13	9
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2		20,68	2,36	1447	165	97,2	0,01	1
107	С151601-126	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	м 0,05	44700	-	2235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С151608-9 прим	-Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,35 мм2-ШВВП 2х0,75	1000м 0,085	12200	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м 1	25484	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км 1	6846	-	6846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С151601-128	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	км 0,04	79000	-	3160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С151607-142- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 1000м	1,05	41826 --	- -	43917 -	- -	- -	- -	- -
113	С151607-140- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	2	27900 --	- -	55800 -	- -	- -	- -	- -
114	С151601-585- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м	0,03	1279100 --	- -	38373 -	- -	- -	- -	- -
115	Ц0110-669-6-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля-п204 шт	2	-1648,6 -1523	-1,6 -	-3297 -3046	-3 -	-2467 81	-8 -	-16 -
116	СПрайс-Источник бесперебойного 380vA стр.74	питания ДПК-3/3-30/380-п205 шт	-415195,49 1	- -	-415195 -	- -	- -	- -	- -	- -
117	СПрайс-Источник бесперебойного 380vA стр.75	питания ДПК-3/3-40/380-п206 шт	-476712,66 1	- -	-476713 -	- -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			-572024 --- 82507	15890 --- 7817			504 --- 36
	Стоимость оборудования -		Тенге			-883954	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			-883954	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			311930	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17181	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90324	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196352	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			86929	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13039	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			422791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-461163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103363	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-2312085	12946			438
			Тенге			75065	9896			41
		Стоимость оборудования -	Тенге			-883954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-883954	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1428131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1548600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-80562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1423262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97776	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-2307217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97776	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫП» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-5(слабые токи)

А К Т N32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение								
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования:	3	-1114,8	-	-3344	-	-3008	-6	-18
		антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная-п3	шт	-1103	-	-3309	-	90,9	-	-
2	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения:	2	-465,7	-	-931	-	-838	-3	-6
		разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу-п4	шт	-461	-	-922	-	90,9	-	-
3	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/-п5	5	-189,4	-	-947	-	-850	-1	-5
			-187	-	-935	-	90,9	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-349-7-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная-п10	шт	2	-107,3	-	-215	-	-180	-1	-2
				-99	-	-198	-	90,9	-	-
5	СПрайс-Антенна телевизионная АТКГ ООО"Зэтрон 4.2.6-12.1-п13	шт	2	-1179,53	-	-2359	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
6	СПрайс -Антенна телевизионная АТКГ ООО"Зэтрон 5.1.21-60.1-п14	шт	1	-1482,58	-	-1483	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
7	С12021-169 -Радио и телевизионные башни, отдельно стоящие или обьединеные в системы, в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п. при массе 1 м ствола до 500 кг-п15	т	0,01266	-121900	-	-1543	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
8	СПрайс -Коробка антенная АК-2-п17 ООО"Зэтрон	шт	3	-500,85	-	-1503	-	-	-	-
	"			-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
9	СПрайс-инте-Коробка для радиорозетокNorm рнет kasa-п21	шт	2	-15,61	-	-31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-инте-Розетка TV скрытой установки рнет TP-001-п22	шт	2	-15,61	-	-31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-12387	-				-31
	Тенге	-5364	-				-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-10844	-	-			-
Материалы -	Тенге	-73	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-5364	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-5407	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	-4876	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			-2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-731	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-943	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-16663	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			-33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-6095	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-1543	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-1543	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-93	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге			-1636	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-18299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-6095	-		-

РАЗДЕЛ 2. Часофикация

Монтажные работы

11	Ц0110-694-1-	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1-п23	1	-589,3	-	-589	-	-471	-3	-3
				-581	-	-581	-	81	-	-
шт										
12	Ц0110-695-1-	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене-п24	29	-279,7	-	-8111	-	-6460	-2	-58
				-275	-	-7975	-	81	-	-
шт										
13	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене-п25	30	-92,4	-	-2772	-	-2187	-0,5	-15
			-90	-	-2700	-	81	-	-	
шт										
14	Ц0110-55-3 -	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг-п26	390	-72,9	-	-28431	-	-16837	-0,33	-129
				-53,3	-	-20787	-	81	-	-
м										
15	СПрайс ООО"ТД"Автоматика" г.С-Петербург стр.43	-Часы первичные Дихрон-СЧК-п27	1	-14657,22	-	-14657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс ООО"ТД"Автоматика" г.С-Петербург стр.43	-Часы вторичные ЧВМП-56А-п28	29	-2294,4	-	-66538	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С151803-51 -	Коробкиответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3-п29	0,03	-24200	-	-726	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
1000шт										
18	С151606-35 -	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм-п30	0,3193	-20800	-	-6641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1000м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс	-Часы на автономном источнике питания	30	1220,82	-	36624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-91841	-			-205
			Тенге			-32043	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-91841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-7861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-32043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-51938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-25955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3893	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7068	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-124864	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-35936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-124864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-35936	-		-

РАЗДЕЛ 3. Телефонизация

20	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная-п32	3	-107,3	-	-322	-	-270	-1	-3
				-99	-	-297	-	90,9	-	-
шт										
21	СПрайс 220VOLT Караганда стр.84	-Розетка телефонная ТР4-20-п34	3	-64,11	-	-192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-514	-			-3
			Тенге			-297	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-514	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-25	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-297	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-270	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-47	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-831	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-337	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-104743	-			-239
			Тенге			-37704	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-103200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-7959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-37704	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-57537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-31101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-4665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-142358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-42369	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1543	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1543	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-93	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1636	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-143994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-42369	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян А.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-6(пож.сигн.)

А К Т N33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-593-1-Световые настенные указатели-п8		5	-241,7	-91	-1209	-455	-705	-0,82	-4
				-131	-25,7	-655	-129	90	-0,15	-1
шт										
2	СПрайс-Световой указатель табло ОСБ- "ШЫҒУ/ВЫХОД"-п22 Казахстан стр.99	шт	5	-773,79	-	-3869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-Аккумуляторная батарея ОСБ- 4,5А.ч. 12В-п27 Казахстан стр.101	шт	3	-847,48	-	-2542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-Аккумуляторная батарея 12V/7АН-кор		16	847,48	-	13560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
5	Прайс Компания Безопаснос ть стр.57	-Комбинированная система оповещения Inter-M РАС-5000-п28	1	-196518,51	-	-196519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
6	Прайс	-Комбинированная система оповещения Соната К-120М-кор	4	49129,58	-	196518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	СПрайс-Настенный громкоговоритель Интэк- SWS-03-п31		80	-1582,41	-	-126593	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сигнал стр.54			-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Настенный громкоговоритель Соната-Т 100-3-кор шт	80	1582,41	-	126593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5940	-455			-4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-655	-129			-1
		Материалы -	Тенге			5940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-99	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-784	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7148	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-705	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-106	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5549	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-5
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	-889	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5549	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-5
						-	-889	-		-

Принял:

Техн. дир. Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-8(автом.пожаротуш.)

А К Т N34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная-п7	6	-702,3	-	-4214	-	-3927	-4	-24
				-648	-	-3888	-	101	-	-
шт										
2	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели-п14	2	-241,7	-91	-483	-182	-282	-0,82	-2
				-131	-25,7	-262	-51	90	-0,15	-
шт										
3	СПрайс ОСБ-Казахстан стр.99	-Световое табло "ВЫХОД"-п22 шт	1	-829,06	-	-829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс ОСБ-Казахстан стр.99а	-Световое табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"-п25 шт	1	-773,79	-	-774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10-п32	6	-526	-	-3156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-9456	-182			-26
			Тенге			-4150	-51			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-9456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4759	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-4209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-631	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-820	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-14485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4833	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-14485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4833	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №2-1-9(обруд.)

А К Т N35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
								Музыкальные инструменты						
1	Цена	-пианино	5	283541,81	-	1417709	-	-	-	-				
		шт	-	-	-	-	-	-						
2	5540-2	-Табурет для пианино	5	2258	-	11290	-	-	-	-				
		шт.		-	-	-	-	-	-	-				
								Мебель, оборудование, инвентарь, неучтенные типовым набором						
3	Ц0131-23-6	-Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	1	5376,41	4,7	5376	5	4455	29	29				
		компл		4950	-	4950	-	90	-	-				
4	Цена	-Дымоогнезащитная штора (с боковыми направляющими шинами), разм.13500х6500х250	1	2362848,45	-	2362848	-	-	-	-				
		компл		-	-	-	-	-	-	-				
								Установка кресел						
5	Сборник 1.3 таб.3А	-Установка кресел	527	759	-	399993	-	-	-	-				
		1 место		-	-	-	-	-	-	-				
		Мебель,оборудование, инвентарь, противопожарный						инвентарь						
6	Цена	-жалюзи вертикальные	58,42	1315,73	-	76865	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Цена	-придверные решетки	6	746,16	-	4477	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
8	Цена	-ширма трехстворчатая	3	5372,37	-	16117	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
9	Цена	-дорожки ковровые	40	1074,47	-	42979	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
10	Цена	-дорожки ковровые	40	1343,09	-	53724	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
11	Цена	-ковер 4000х5000	1	29846,51	-	29847	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
12	Цена	-ковер 2000х3000	2	8953,95	-	17908	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
13	Цена	-диспансер для туалетной бумаги	14	276,08	-	3865	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
14	Цена	-государственная символика Республики Казахстан	2	34572,2	-	69144	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
15	Цена	-компьютер персональный с монитором	2	56987,93	-	113976	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
16	Цена	-принтер	2	8849,49	-	17699	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
17	Цена	-копировальный аппарат	1	79341,96	-	79342	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
18	Цена	-музыкальный центр	2	11094,44	-	22189	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
19	Цена	-бытовой пылесос	2	33074,9	-	66150	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
20	Цена	-телевизор	2	36185,41	-	72371	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
21	Цена	-холодильник бытовой	1	31842,74	-	31843	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
22	Цена	-телефонные аппараты	10	1288,37	-	12884	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
23	Цена	-мини АТС	1	27359,3	-	27359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Цена	-факс-аппарат	шт - - - 1	- 8700,26	- -	- 8700	-	-	-	-
25	Цена	-электрополотенце-сушка для рук	шт - - - 9	- 3850,2	- -	- 34652	-	-	-	-
26	Цена	-стерилизатор УФ Germix	шт 3	- 19798,18	- -	- 59395	-	-	-	-
27	Цена	-микроволновая печь	шт - - - 2	- 6362,28	- -	- 12725	-	-	-	-
28	Цена	-чайно-столовый сервиз 12 персон	шт - - - 2	- 46013,36	- -	- 92027	-	-	-	-
29	Цена	-портьеры на витражи	компл. 240	- 2745,88	- -	- 659011	-	-	-	-
30	Цена	-комплект протокольной и дежурной одежды сцены	м2 1	- 1668292,88	- -	- 1668293	-	-	-	-
31	Цена	-пожарный щит металлический	комплект 7	- 2139	- -	- 14973	-	-	-	-
32	Цена	-ящик для песка	шт - - - 2	- 4725,7	- -	- 9451	-	-	-	-
33	Цена	-огнетушитель порошковый 10л	шт - - - 70	- 2711,06	- -	- 189774	-	-	-	-
34	Цена	-багор пожарный	шт - - - 5	- 696,42	- -	- 3482	-	-	-	-
35	Цена	-ведро пожарное	шт - - - 8	- 298,47	- -	- 2388	-	-	-	-
36	Цена	-карабины пожарные	шт - - - 8	- 596,93	- -	- 4775	-	-	-	-
37	Цена	-кассеты рукавные	шт - - - 8	- 970,01	- -	- 7760	-	-	-	-
38	Цена	-лестница-палка	шт - - - 8	- 12436,04	- -	- 99488	-	-	-	-
39	Цена	-лестница-штурмовка	шт - - - 4	- 13928,37	- -	- 55713	-	-	-	-
40	Цена	-лом пожарный	шт - - - 6	- 596,93	- -	- 3582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	шт Цена	- - - -пожарная каска	7	- 3258,24	- -	- 22808	-	-	-	-
42	шт Цена	- - - -рукава пожарные-20м	7	- 2735,93	- -	- 19152	-	-	-	-
43	шт Цена	- - - -стволы пожарные	7	- 497,44	- -	- 3482	-	-	-	-
44	шт Цена	- - - -топор пожарный поясной	7	- 1741,05	- -	- 12187	-	-	-	-
45	шт Цена	- - - -фонарь	7	- 5471,86	- -	- 38303	-	-	-	-
46	шт Цена	- - - -микрофон для стола заседаний	6	- 23628,48	- -	- 141771	-	-	-	-
47	шт Цена	- - - -пюпитер переносной	85	- 2487,21	- -	- 211413	-	-	-	-
48	шт Цена	- - - -микшерский пульт активный	1	- 158641,64	- -	- 158642	-	-	-	-
49	шт Цена	- - - -пассивная аккустическая система	2	- 103161,96	- -	- 206324	-	-	-	-
50	шт Цена	- - - -активный сценический монитор	2	- 34820,92	- -	- 69642	-	-	-	-
51	шт Цена	- - - -микрофон	4	- 84164,66	- -	- 336659	-	-	-	-
52	шт Цена	- - - -микрофонные стойки типа "журавль"	4	- 2551,88	- -	- 10208	-	-	-	-
53	шт Цена	- - - -аккустическая колонка	2	- 44421,55	- -	- 88843	-	-	-	-
54	шт Цена	- - - - пульт активный	1	- 51557,35	- -	- 51557	-	-	-	-
55	шт Цена	- - - -наушники	2	- 3118,96	- -	- 6238	-	-	-	-
56	шт Цена	- - - -звуковая карта	1	- 14177,09	- -	- 14177	-	-	-	-
57	шт Цена	- - - -студийный монитор	2	- 30149,95	- -	- 60300	-	-	-	-
	шт	- - - -		-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Цена	-цифровое фртепиано	2	149142,99	-	298286	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
59	Цена	-баян "этюд"шт	3	95837,13	-	287511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Цена	-зеркало 100х200	4	3089,11	-	12356	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
61	Цена	-зеркало 130х200	2,6	3089,11	-	8032	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
62	Цена	-зеркало 150х200	6	3089,11	-	18535	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
63	Цена	-шторы VIP-комната	2	26563,39	-	53127	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
64	Цена	-шторы раздевалка перед VIP-комнатой	1	19101,76	-	19102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
65	Цена	-шторы VIP-комната	1	30204,66	-	30205	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
66	Цена	-шторы приемная	1	17131,89	-	17132	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
67	Цена	-шторы малый зал	6	15520,18	-	93121	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
68	Цена	-жалюзи вертикальные	15,4	1315,73	-	20262	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Дополнительное оборудование					
69	Цена	-стул	16	8705,23	-	139284	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
70	Цена	-диван-кровать 3-хместный	1	71880,34	-	71880	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
71	Цена	-кресло для зрительного зала	48	11063,11	-	531029	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
72	Цена	-электрополотенце-сушка для рук	2	3850,2	-	7700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
73	Цена	-зеркало ЙОРК со светильником	1	8953,95	-	8954	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
74	Цена	-зеркало 90х60 Айна	1	3133,88	-	3134	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Цена	-жалюзи вертикальные	3,6	1315,73	-	4737	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Светодиодные экраны								
76	Цена	-светодиодные экраны	4	1038480,34	-	4153921	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Тактильная продукция								
77	Цена	-тактильная продукция	1	29030,7	-	29031	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15141187	5		29
	Тенге	4950	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	15135810	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	15135810	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5376	-	-	-
Материалы -	Тенге	422	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4950	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4455	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	668	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	590	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10421	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5618	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	15146232	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5618	-	-

Принял:

Техникалық бақылау

Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Оганян Г.Н.

Заказчик ГККП "Центр досуга" отдела культуры и развития языков акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по улице Маяковского, 119

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания. Локальная смета №5-1(наруж.сетителеф.)

А К Т N36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0110-890-1-7	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,073	38387	11520	2802	841	1642	114	8				
			18090	2362,98	1321	172	110	13,71	1					
2	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,07446 км	40600	-	3023	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-					
3	Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	1 1000м	1393,3	452	1393	452	1107	5	5				
				900	106	900	106	110	0,61	1				
4	СПрайс-Муфта разветвительная СвязьКомпл ВССК-2эп стр.85		1 шт	2114,09	-	2114	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		9333	1293			13				
				Тенге		2221	278			2				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		9333	-	-		-				
	Материалы -			Тенге		682	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2911	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2911	-		-

Принял:

Технадзор Харенко Е.Н.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оспанов Г.Н.