Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик:**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"**
Подрядчик:**ТОО "АРМ Ingeenering"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области	13 771 459,86									
В отчетном месяце:		12 295 946,30							1 475 513,56	13 771 459,86

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель Каиржан А.С. _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АРМ Ingeenering"

Директор Зарахов Р.А. _____

"АРМ Ingeenering"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области

Форма 2В

Акт №1 от 21 сентября 2021 года

приемки выполненных работ за сентябрь 2021года

Капитальный ремонт водопроводных сетей от территории ТОО "Интер трейд" до дома №2 по ул. Мира в г. Атбасар, Акмолинской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /1100х2х0,4/ НР = 0 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**									
			м3 грунта	**880**	199,43	199,43	175498	175498	–	–	189538
					–	61,41	–	54041	–	14040	

2 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8800	57		501600		–	–	541728
				–		–		–	40128	
3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	880	18,32	15,38	16122	13534	–	6070	23967
				2,94	6,64	2587	5843	–	1775	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /1100x1,5x2,6/ НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	4290	199,96	199,96	857828	857828	–	–	926454
				–	56,2	–	241098	–	68626	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	85,8	3788,93	–	325090	–	–	234065	603887
				3788,93	–	325090	–	–	44732	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	85,8	913,32	–	78363	–	–	56421	145567

				913,32	–	78363	–	–	10783		
7 1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4290**	16,24	16,24	69670	69670	–	21684	98662
				–	7,02	–	30116	–	7308	
8 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**4290**	179,3	81,56	769197	349892	–	427089	1291989
				97,74	40,53	419305	173874	–	95703	
	Итого по разделу 1					**3 821 792**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					825 345				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 466 422				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					504 972				
	- перевозка грузов, тенге					501 600				
	- накладные расходы, тенге					745 329				
	в т.ч. зарплата, тенге					67 080				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					283 095				
Раздел 2 Подземная прокладка трубопроводов										
9 1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;**	**км трубопровода**	**0,92**	324766,04	110617,04	298785	101768	–	227301	568173
				214149	35413,21	197017	32580	–	42087	

10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /1100х1,5х0,4/ НР = 99 %	м3 основания	660	3388,01	181,79	2236087	119981	1317690	825740	3306773
				1209,72	54,04	798415	35666	–	244946	
11 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,92	522916,06	158024,34	481083	145382	7339	371156	920418
				356915	50590,3	328362	46543	–	68179	
12 241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм К=1,010;	м	929,2	3280		3047776		3047776	–	3291598
				–		–		–	243822	
13 241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107		20428		20428	–	22062
				–		–		–	1634	
14 241-703-0126	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	215259		431		431	–	465
				–		–		–	34	
15 241-214-0212	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	3401		13604		13604	–	14692
				–		–		–	1088	

16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,18	237975,4	66867,4	42836	12036	–	34271	83275
				171108	21208,54	30799	3818	–	6168	
17 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,18	399682,4	111445,68	71943	20060	550	57118	139386
				285180	35347,56	51332	6363	–	10325	
18 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	181,8	1590		289062	289062	–	312187	
				–		–	–	23125		
19 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284	12284	–	13267	
				–		–	–	983		
20 241-703-0120	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	124384		249	249	–	269	
				–		–	–	20		

21 241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1412		5648		5648	–	6100
				–		–		–	452	
22 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	9104,35	4475,25	9104	4475	1104	5030	15265
				3525,54	1555,02	3526	1555	–	1131	
23 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	14639,33	7596,69	14639	7597	2032	7511	23922
				5010,23	2576,7	5010	2577	–	1772	
26 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2278,27	1410,65	6835	4232	–	3859	11550
				867,62	431,63	2603	1295	–	856	
27 241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	8425		16850		16850	–	18198
				–		–		–	1348	
28 241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	9139		9139		9139	–	9870

				–		–		–	731	
29	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**12**	1545,76	957,88	18549	11495	–	10465	31335
					587,88	293,02	7055	3516	–	2321	
30	241-208-0312	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт.**	**12**	5382		64584		64584	–	69751
					–		–		–	5167	
		Итого по разделу 2					**8 858 556**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 424 119				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					427 026				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					133 913				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 808 770				
		- накладные расходы, тенге					1 542 451				
		в т.ч. зарплата, тенге					146 439				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					656 189				
		Раздел 3 Колодцы									
31	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 0**	**м3 грунта**	**108**	151,49	151,49	16361	16361	–	–	17670
					–	42,58	–	4599	–	1309	

32 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	2,16	3788,93	–	8184	–	–	5892	15202
				3788,93	–	8184	–	–	1126	
33 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	4	2503,81	–	10015	–	–	7211	18604
				2503,81	–	10015	–	–	1378	
34 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,52	17602,02	8082,84	132367	60783	–	96784	247483
				9519,18	3481,11	71584	26178	–	18332	
35 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,52	25133,3	10103,53	189002	75979	23544	120980	334781
				11898,98	4351,39	89480	32722	–	24799	
36 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	20181		80724		80724	–	87182
				–		–		–	6458	
37 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	22540		270480		270480	–	292118
				–		–		–	21638	

38 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	19862		79448		79448	–	85804
				–		–		–	6356	
39 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4256		17024		17024	–	18386
				–		–		–	1362	
40 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	56,52	915,27	20,5	51731	1159	32348	17112	74351
				322,45	3,09	18225	175	–	5508	
41 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	32	595		19040		19040	–	20563
				–		–		–	1523	
43 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	913,32	–	1973	–	–	1421	3666
				913,32	–	1973	–	–	272	
44 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	36,92	36,92	3987	3987	–	1157	5556
				–	14,88	–	1607	–	412	
45 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12	120,13	35,08	1442	421	1	1112	2758

				84,99	13,59	1020	163	–	204	
46 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,2**	23934,84	1151,21	28722	1381	25588	1901	33073
				1460,7	279,93	1753	336	–	2450	

Итого по разделу 3	**1 257 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548 197
- накладные расходы, тенге	253 570
в т.ч. зарплата, тенге	22 821
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 127

Раздел 7 Прочие работы

96 1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**4600**	1,6	1,6	7360	7360	–	2153	10274
				–	0,65	–	2990	–	761	
97 412-101-0221	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**7000**	31		217000		–	–	234360
				–		–		–	17360	

Итого по разделу 7	**244 634**

в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 990
- перевозка грузов, тенге	217 000
- накладные расходы, тенге	2 153
в т.ч. зарплата, тенге	194
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 121

Итого по смете	**14 182 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 451 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 060 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	707 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 356 967
- перевозка грузов, тенге	718 600
- накладные расходы, тенге	2 543 503
в т.ч. зарплата, тенге	236 534
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 050 532

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**283 643,58**				
ИТОГО с непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**14 465 822,58**				
ИТОГО по акту с учетом понижающего	Тенге				**12 295 946,30**				
НДС 12%	Тенге				**1 475 513,56**				
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**13 771 459,86**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель:_____Каиржан А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АРМ Ingeenering"

Директор:_____Зарахов Р.А.