Счет-фактура № 31 от 29 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 29.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971140002736, 050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015109, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ026010131000142209, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-Д-382 от 26.04.2013 г. Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 971140002736, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП",050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" ,141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, р/н Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" -ЭС АО "ЕЭК"	раб.	1	178 053 809,82	178 053 809,82	12%	21 366 457,18	199 420 267,00		
Всего по счету:					**178 053 809,82**		**21 366 457,18**	**199 420 267,00**		

Руководитель: Мекебаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Трапезникова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Воронцова Е.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

застройщик)- **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

к -

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

ание строительства и его адрес: **Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-октябрь 2018 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25-Д-382	26.04.2013г.				

тыс.тенге

ленование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			ВСЕГО в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стройке	**1 608 946,284**		**496 188,738**	**489 362,159**	**0,000**	**6 826,579**		**0,000**	**172 387,101**	**1 608 946,284**
тчетный месяц		**178 053,810**	**63 797,472**	**62 916,639**	**0,000**	**880,833**		**0,000**	**21 366,457**	**199 420,267**
х ценах 2001 года	**496 188,738**	**63 797,472**	**63 797,472**	**62 916,639**	**0,000**	**880,833**		**0,000**		
на текущий уровень сметной стоимости от уровня цен 2001 года через индекс 08701783	1 408 391,357	174 562,559								
ьно-монтажные работы	1 389 021,064	172 152,425								**172 152,425**
ание	0,000	0,000								**0,000**
е входящие в СМР	19 370,295	2 410,134								**2 410,134**
адочные работы										**0,000**
боры, обязательные платежи 2%	28 167,825	3 491,251								**3 491,251**
й надзор										
	1 436 559,183	**178 053,810**								**178 053,810**
	172 387,101	**21 366,457**								**21 366,457**
ДС	**1 608 946,284**	**199 420,267**								**199 420,267**
сле:										

ик:
ество с ограниченной
енностью "ТПЭП"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Е. Аналкулов
(подпись) (ФИО)

р:
ество с ограниченной
енностью "Тараз-Технопроект"
Сартаев А.С.
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"
Дойнико А.Н
(подпись) (ФИО)

Денисов И.В.
инженер 1кат. СКС Дубкова И.

зчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
рядчик: ТОО "ТПЭП" г. Алматы 2-мкр 14А, БИН 971140002736

менование строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2018 года

п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
	E0133-11-11	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т**	**31,878**	**9851,39**	**6010,64**	**314043**	**191607**	**171639**	**21,90**	**698**
		1т		**3825,00**	**1302,84**	**121933**	**41532**	**105**	**4,99**	**159**
	E0133-11-12	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т**	**15,84**	**8946,90**	**5316,52**	**141719**	**84214**	**76316**	**19,60**	**310**
		1т		**3420,00**	**1168,53**	**54173**	**18510**	**105**	**4,43**	**70**
	E0133-11-4	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 7 т**	**35,796**	**12575,13**	**7404,63**	**450139**	**265056**	**252022**	**29,50**	**1056**
		1т		**5152,50**	**1552,73**	**184439**	**55582**	**105**	**6,06**	**217**
2	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т опоры металлические**	**80,374**	**128055,00**	**--**	**10292293**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	С12021-237	**Доплата за сталь С 245**	**71,944**	**1860,00**	**--**	**133816**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	С12021-237	**Доплата за сталь С255**	**4,416**	**3385,00**	**--**	**14948**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	С12021-237	**Доплата за оцинковку**	**80,374**	**30424,00**	**--**	**2445299**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**1,9**	**154700,00**	**--**	**293930**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**14086186**	**540877**			**2065**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**293930**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**293930**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17636**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311566				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13792256				
Материалы -		Тенге			4479				
Всего заработная плата -		Тенге				476168			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12886355				
	Накладные расходы -	Тенге			499977				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							250
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74997			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857534				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15149767				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2761
	Сметная заработная плата -	Тенге				551165			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15461332				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2761
	Сметная заработная плата -	Тенге				551165			
	РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода и троса								
6	Е0133-17-3	**Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км**	0,222	75949,18	46539,43	16861	10332	8831	152,40	34
		1км		26865,00	11019,81	5964	2446	105	45,16	10
7	Е0133-17-4	**Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км**	8,222	64267,84	37543,46	528282	308607	283278	136,80	1124
		1км		23814,00	9007,03	195751	74038	105	37,28	306
6	Е0133-19-15	**Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 напряжением ВЛ 220 кВ**	1	68746,37	35202,87	68746	35203	38834	164,40	164
		переход		27540,00	9444,63	27540	9445	105	38,68	39
7	Е0133-19-15 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	**Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами**	1	9930,54	4224,34	9931	4224	4660	19,73	20
		переход		3304,80	1133,36	3305	1133	105	4,64	5
0	Е0133-18-2	**Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км**	1,906	9454,97	4119,09	18021	7851	11761	27,72	53
		1км		4779,00	1097,69	9109	2092	105	4,21	8
	Производство работ вдоль действующих ВЛ (СН РК 8.02-05-2002 Общие полож. по применению сметных норм и расценок на строительные работы прил.4 п.4)								
4	Е0133-17-4	**Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км**	4,508	64267,84	37543,46	289719	169246	155355	136,80	617
		1км		23814,00	9007,03	107354	40604	105	37,28	168
5	Е0133-20-13	**Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи,небольшие речки, напряжением ВЛ 220 кВ /3 провода/**	1	40530,23	21890,25	40530	21890	22480	95,52	96

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переход		15660,00	5749,27	15660	5749	105	23,50	23
Е0133-20-13 т.ч. п-1,9 и п-3.10 К=0,24	Добавлять на каждое последующее препятствие между промежуточными опорами	1	10502,05	5253,66	10502	5254	5395	22,92	23
	переход		3758,40	1379,83	3758	1380	105	5,64	6
С151607-471 Изм. и доп. вып. 29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/64 мм2 ГОСТ 839-80	61,529	289370,00	--	17804647	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
С11011-194 Изм. и доп. вып. 24	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм	196,32	990,00	--	194357	--	--	--	--
	10м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18981596	562607			2130
		Тенге			368441	136887			565
Стоимость монтажных работ -		Тенге			18787239				
Материалы -		Тенге			51545				
Всего заработная плата -		Тенге				505328			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17804647				
	Накладные расходы -	Тенге			530594				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79589			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1159070				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20476903				
	Сметная заработная плата -	Тенге				584917			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194357				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194357				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11661				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206018				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20682921				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2961
	Сметная заработная плата -	Тенге				584917			
	РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование								
2 С151804-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	1995	973,00	--	1941135	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
3 С151804-1096 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-93	2	1083,00	--	2166	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
4 С151804-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	657	1049,00	--	689193	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
5 С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	120	134,00	--	16080	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	142,00	--	1704	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	5	190,00	--	950	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	39	368,00	--	14352	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	5	283,00	--	1415	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	459,00	--	4131	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1382 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-16-20 ГОСТ Р 51177-98	30	825,00	--	24750	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	6	1041,00	--	6246	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	183,00	--	1098	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	123	310,00	--	38130	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	66	406,00	--	26796	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1533 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-25-1А ГОСТ Р 51177-98	3	633,00	--	1899	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1493 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	6	1084,00	--	6504	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
TOO"VALSA LTd"	Коромысла универсальные типа 2КУ-30-2 ГОСТ Р 51177-98	3	7860,48	--	23581	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1669 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-2 ГОСТ Р 51177-98	111	210,00	--	23310	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	2	199,00	--	398	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	2	985,00	--	1970	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1703 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98	114	194,00	--	22116	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	2	473,00	--	946	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	36	298,00	--	10728	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98	39	1322,00	--	51558	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98	36	798,00	--	28728	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	3	2232,00	--	6696	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1709 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-25/16-2 ГОСТ Р 51177-98	3	1085,00	--	3255	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1446 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98	33	1972,00	--	65076	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1421 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	121	804,00	--	97284	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1731 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	5	954,00	--	4770	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1742 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	124	1756,00	--	217744	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С151804-1849 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	30	1834,00	--	55020	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1937 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные прессуемые САС-400-3 ГОСТ Р 51177-98	18	1927,00	--	34686	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1937 Изм. и доп. вып. 25	Корпус зажима САС-400-3 ГОСТ Р 51177-98	12	1927,00	--	23124	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-2,4-3,2-13-550/3 с глухим креплением на проводе	120	3251,23	--	390147	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-1,2-1,6-11-450/3 с глухим креплением на проводе	59	2330,52	--	137501	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1 с глухим креплением на трос	12	2142,07	--	25705	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	13,1302	1100,25	--	14447	--	15169	6,71	88
	1т		1100,25	--	14447	--	105	--	--
С010332-А33-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 33 км,класс груза 2	13,1302	271,26	--	3562	--	--	--	--
	т		54,25	--	712	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4018900	--			88
		Тенге			15159	--			--
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4000892				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4000892				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240054				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4240946				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18008				
Всего заработная плата -		Тенге				15159			
Транспортные расходы -		Тенге			3562				
	Накладные расходы -	Тенге			15169				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2275			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1991				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35168				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
	Сметная заработная плата -	Тенге				17434			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4276113				
	Сметная заработная плата -	Тенге				17434			

РАЗДЕЛ 6.Подвеска кабеля OPGW

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовых линиях, масса 1 м до 2 кг	22130	47,80	19,60	1057814	433748	703511	0,15	3320
	м		24,30	4,60	537759	101796	110	0,03	590
Ц38-1-23ОБЩ.ПОЛОЖЕНИЯ прилож.2	Перемещение кабеля на высоту 25м	11,83955	1502,00	264,00	17783	3126	22187	8,80	104
	т		1238,00	171,00	14657	2025	133	0,99	12
Ц38-1-23ОБЩ.ПОЛОЖЕНИЯ прилож.2	Перемещение кабеля на высоту свыше 25м на следующие 5м	11,83955	412,20	83,20	4880	985	6067	2,80	33
	т		329,00	56,30	3895	667	133	0,33	4
Е23-3-26-5	Установка гасителей вибрации и защитных прутков	470	82,24	--	38652	--	51407	0,43	202
	шт		82,24	--	38652	--	133	--	--
С2004-25	Вышки телескопические, 25 м	576	1123,00	1123,00	646848	646848	16333	--	--
	маш-ч		--	236,30	--	136109	12	1,37	789
"PrYsMiAn"	Волоконно-оптический кабель 24ов OPGW 33D53z	22,249	593966,25	--	13215155	--	--	--	--
	км		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Подвесное неизолированное крепление кабеля А-10.002FO	66	13871,82	--	915540	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Подвесное двойное неизолированное крепление кабеля А-11.004FO	2	38084,46	--	76169	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Натяжное двойное неизолированное крепление кабеля А-11.001FO	2	32787,95	--	65576	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Натяжное двойное неизолированное крепление кабеля А-11.003FO	5	35814,53	--	179073	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Зажим для крепления троса к опоре А-20.003FO	102	2017,72	--	205807	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Зажим аккумулирующий А-20.500	40	3278,79	--	131152	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Защитные прутки для гасителей вибрации VPAM-FO	146	1639,40	--	239352	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
"PrYsMiAn"	Гаситель вибрации для троса	324	5044,30	--	1634353	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	28	199,00	--	5572	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	2	123,00	--	246	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	14	275,00	--	3850	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	491,00	--	982	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	14	985,00	--	13790	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	2	242,00	--	484	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	14	473,00	--	6622	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1417 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-2В ГОСТ Р51177-98	67	295,00	--	19765	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	28	310,00	--	8680	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
С151804-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	67	459,00	--	30753	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18518898	1084707			3659
		Тенге			594963	240596			1395
Стоимость монтажных работ -		Тенге			17872050				
Материалы -		Тенге			86307				
Всего заработная плата -		Тенге				699451			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16752921				
	Накладные расходы -	Тенге			783172				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							392
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117476			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119313				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19774535				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4657
	Сметная заработная плата -	Тенге				816926			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646848				
Всего заработная плата -		Тенге				136109			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			16333				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2450			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702972				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
	Сметная заработная плата -	Тенге				138559			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20477507				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5454
	Сметная заработная плата -	Тенге				955485			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**55605580**	**2188191**			**7942**
		Тенге			**1339108**	**493107**			**2407**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			40660181				
Материалы -		Тенге			137852				
Всего заработная плата -		Тенге				1204778			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38558460				
	Накладные расходы -	Тенге			1313766				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							657
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197065			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2518437				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44492384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7617
	Сметная заработная плата -	Тенге				1401843			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1153143				
Всего заработная плата -		Тенге				151268			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			488287				
Транспортные расходы -		Тенге			3562				
	Накладные расходы -	Тенге			31502				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4725			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71079				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1255724				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
	Сметная заработная плата -	Тенге				155993			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13792256				
Материалы -		Тенге			4479				
Всего заработная плата -		Тенге				476168			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12886355				
	Накладные расходы -	Тенге			499977				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							250
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74997			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857534				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15149767				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2761
	Сметная заработная плата -	Тенге				551165			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			60897874				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11271
	Сметная заработная плата -	Тенге				2109001			
	Всего	Тенге			60 897 874				
	из них								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМР	Тенге			60 897 874				
	Оборудование	Тенге							
	Временные здания и сооружения - 3,9 % x0,85	Тенге			2 018 765				
	Итого с временными	Тенге			62 916 639				
	Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			629 166				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			251 667				
	Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			63 797 472				
	Итого в текущих ценах 2018 г. K=2,736198701783	Тенге			174 562 559				
	Итого в текущих ценах	Тенге			174 562 559				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			3 491 251				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			178 053 810				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			21 366 457				
	Итого с НДС	Тенге			199 420 267				
	Всего по АКТУ:	**Тенге**			**199 420 267**				

Подрядчик:

арищество с аниченной етственностью ЭП"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) Е. Аитжанов (ФИО)

Технадзор:

арищество с аниченной етственностью раз-Технопроект"

(подпись) Сартаев А.С. (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

(подпись) Дайнеко А.Н. (ФИО)

Дешев Ш.В.
инж. 1 кат. СКС Дубкова Ю.