Счет-фактура № 6 от 14 апреля 2018 г.

Дата оборота по реализации: 14.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971140002736, 050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015109, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ026010131000142209, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-Д-382 от 26.04.2013 г. Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 971140002736, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП",050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" ,141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, р/н Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО"ЕЭК"	раб.	1	78 156 536,61	78 156 536,61	12%	9 378 784,39	87 535 321,00		
Всего по счету:					**78 156 536,61**		**9 378 784,39**	**87 535 321,00**		

Руководитель: Мекебаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Трапезникова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Островская Я.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

застройщик)- Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

к - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

ание строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-апрель 2018 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25-Д-382	26.04.2013г.				

тыс.тенге

ренование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: ВСЕГО в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: СМР	из них: Оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стройке	489 909,560		138 192,459	136 308,628	0,000	1 883,831		0,000	52 490,310	489 909,560
тчетный месяц		78 156,537	24 691,744	24 355,148	0,000	336,596		0,000	9 378,784	87 535,321
х ценах 2001 года	138 192,459	24 691,744	24 691,744	24 355,148	0,000	336,596		0,000		
на текущий уровень сметной стоимости от уровня цен 2001 года через индекс 05/775	428 842,404	76 624,057								
ьно-монтажные работы	422 996,451	75 579,522								75 579,522
ание	0,000	0,000								0,000
е входящие в СМР	5 845,953	1 044,534								1 044,534
адочные работы										0,000
боры, обязательные платежи 2%	8 576,846	1 532,480								1 532,480
й надзор										
	437 419,250	78 156,537								78 156,537
%	52 490,310	9 378,784								9 378,784
ДС	489 909,560	87 535,321								87 535,321
сле:										

ик:
ество с ограниченной
енностью "ТПЭП"
(подпись) (ФИО)

ор:
ество с ограниченной
енностью "Тараз-Технопроект"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"
(подпись) Дойнико А.Н. (ФИО)

Жантойрбаев
инж. 1 кат. СКС Дубкова

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "ТПЭП" г. Алматы 2-мкр 14А, БИН 971140002736

Наименование строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2018 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 4-4-1. 18/31 -СМ т.1 Строительство ВЛ 220 кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
8	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2380,6	20,36	19,25	48480	45835	13758	0,01	18
		м3		1,11	4,85	2645	11539	97	0,02	40
9	Е0101-163-7 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,4	442,53	--	18763	--	21202	2,94	125
		м3		442,53	--	18763	--	113	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2423	5,55	5,55	13460	13460	4239	--	--
		м3		--	1,80	--	4370	97	0,01	17
11	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2423	3,11	3,11	7538	7538	2374	--	--
		м3		--	1,01	--	2447	97	--	9
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2423	21,55	4,52	52206	10942	40026	0,11	262

	м3		17,03	--	41264	--	97	--	--
Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	100	7,91	7,91	791	791	249	--	--
	м3		--	2,57	--	257	97	0,01	1
Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100	7,32	7,32	732	732	231	--	--
	м3		--	2,38	--	238	97	0,01	1
Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1060	343,74	343,74	364364	364364	228106	--	--
	м3		--	221,85	--	235161	97	1,02	1081
Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1129	32,22	30,77	36377	34740	10694	0,01	11
	м3		1,42	8,34	1603	9421	97	0,03	32
С010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	2032,2	188,54	--	383151	--	--	--	--
	т		37,71	--	76630	--	--	--	--
Е0133-119-1 Изм. и доп. вып. 4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство банкеток	1129	115,69	58,88	130613	66475	90377	0,39	440
	м3		56,81	19,43	64138	21935	105	0,07	84
Е0101-142-2	Перемещение грунта 2-3 группы автомобилями-самосвалами на расстояние до 0,25 км для отсыпки насыпей в пределах болота	3000	119,73	85,46	359181	256383	79819	0,03	86
	м3		4,12	23,31	12360	69927	97	0,10	315
Е0101-143-2	Обкатка первого километра насыпей из грунтов 2-3 группы на болотах	0,75	109203,86	35178,86	81903	26384	58933	504,00	378
	км		74025,00	6982,60	55519	5237	97	31,37	24
С143008-31 Изм. и	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ	1500	763,00	--	1144500	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143008-75 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	1500	761,00	--	1141500	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	84	1107,72	100,89	93048	8475	16057	0,85	71

		м3		123,75	38,25	10395	3213	118	0,18	15
9	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2967,15	24,44	23,10	72510	68554	20578	0,01	28
		м3		1,33	5,82	3956	17258	97	0,02	60
0	Е0101-163-7 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,85	531,04	--	28065	--	31714	3,53	187
		м3		531,04	--	28065	--	113	--	--
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3020	6,67	6,67	20131	20131	6340	--	--
		м3		--	2,16	--	6536	97	0,01	25
2	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3020	3,73	3,73	11275	11275	3551	--	--
		м3		--	1,21	--	3660	97	--	14
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3020	25,86	5,42	78083	16366	59865	0,13	391
		м3		20,44	--	61717	--	97	--	--
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	107	9,49	9,49	1016	1016	320	--	--
		м3		--	3,08	--	330	97	0,01	1
5	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	107	8,79	8,79	940	940	296	--	--
		м3		--	2,85	--	305	97	0,01	1
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1130	412,49	412,49	466111	466111	291804	--	--
		м3		--	266,22	--	300829	97	1,22	1383
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	21	1152,65	121,07	24206	2542	4817	1,02	21
		м3		148,50	45,90	3119	964	118	0,22	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4578945	1423054			2018
			Тенге			380174	693628			3108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4578945				
	Материалы -		Тенге			55779				
	Всего заработная плата -		Тенге				1073802			
	Местные материалы -		Тенге			2413417				
	Транспортные расходы -		Тенге			383151				

		Накладные расходы -	Тенге			985350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5898152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5619
		Сметная заработная плата -	Тенге				1221604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5898152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5619
		Сметная заработная плата -	Тенге				1221604			
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
70	Е0113-24-1 К=2	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в два слоя**	1227	166,89	0,24	204774	294	17956	0,08	102
72	Е0133-1-8 т.ч. п-3.16 К=1,4	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах**	30	2966,81	1873,53	89004	56206	40043	4,84	145
		1м3		853,65	417,56	25610	12527	105	1,48	45
76	Е0133-1-12 т.ч. п-3.16 К=1,4	**Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в обводненных грунтах**	25,2	2257,08	1292,73	56878	32577	22409	3,40	86
		1м3		595,35	251,57	15003	6340	105	1,02	26
78	Е0133-1-16 т.ч. п-3.16 К=1,4	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в обводненных грунтах**	8	9089,96	5867,96	72720	46944	32951	16,10	129
		1м3		2803,50	1119,23	22428	8954	105	4,45	36
79	Е0133-1-8	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3**	30	2577,21	1605,88	77316	48176	34323	4,15	125
		1м3		731,70	357,91	21951	10737	105	1,27	38
84	Е0133-1-12 т.ч. п-3.16 К=1,4	**Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в обводненных грунтах**	14	2634,70	1551,28	36886	21718	14940	4,08	57
		1м3		714,42	301,88	10002	4226	105	1,23	17
86	Е0133-1-16	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3**	1,6	7851,18	5029,68	12562	8047	5649	13,80	22
		1м3		2403,00	959,34	3845	1535	105	3,82	6
87	Е0133-1-16 т.ч. п-3.16 К=1,4	**Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в обводненных грунтах**	4	10824,25	7041,55	43297	28166	19771	19,32	77
		1м3		3364,20	1343,08	13457	5372	105	5,34	21
89	АСПМК 519	**Фундаменты под опоры Ф5-Ам-Р**	24	104803,67	--	2515288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	АСПМК 519	**Пригрузочная плита ПЗ-Р**	56	32791,34	--	1836315	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	АСПМК 519	Ригели Р1-А	68	10897,36	--	741020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	АСПМК 519	Транспортные расходы на доставку ж/б из г. Талдыкорган до г.Павлодар (норма загрузки вагонов для фундамента Ф3-Ам-Р - 6 шт/ваг, количество фундаметов - 64 шт; н/з ваг. для фундамента Ф5-Ам-Р - 6шт/ваг, кол-во - 110шт; н/з ваг. для фундамента Ф5-4-Р - 6шт/ваг, кол-во - 460шт; н/з ваг. для фундамента Ф6-4-Р - 4шт/ваг, кол-во - 72шт; н/з ваг. для фундамента ФП6-4 - 4шт/ваг, кол-во - 72шт; н/з ваг. для плиты П3-Р - 40шт/ваг, кол-во - 116шт; н/з ваг. для ригеля Р1-А - 120шт/ваг, кол-во - 348шт)	6	110714,29	--	664286	--	18396	536,54	3219
		ваг.		25549,45	--	153297	--	12	--	--
96	С11011-624	Детали крепления ригелей	1,564	115400,00	--	180486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0133-30-18	Установка стальных балок металлических	2,428	10897,91	5308,91	26460	12890	17835	30,00	73
		1т		5589,00	1406,59	13570	3415	105	4,88	12
98	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,308	128055,00	--	295551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12021-237	Доплата за сталь С245	0,908	1860,00	--	1689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С12021-237	Доплата за сталь С255	1,4	3385,00	--	4739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-237	Доплата за оцинковку	2,308	30424,00	--	70219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,12	154700,00	--	18564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6948054	255019			4035
			Тенге			298990	53229			201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6549396				
		Материалы -	Тенге			219185				
		Всего заработная плата -	Тенге				335234			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5291673				
		Транспортные расходы -	Тенге			664286				
		Накладные расходы -	Тенге			206437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30966			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405350				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7161183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4254
		Сметная заработная плата -	Тенге				366199			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			398658				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			372197				
		Накладные расходы -	Тенге			17835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24990				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			441482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				19660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7602665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4348
		Сметная заработная плата -	Тенге				385860			
РАЗДЕЛ 3.Установка опор										
9	Е0133-11-11	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т**	7,53	9851,39	6010,64	74181	45260	40543	21,90	165
		1т		3825,00	1302,84	28802	9810	105	4,99	38
0	Е0133-11-12	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т**	22,397	8946,90	5316,52	200384	119074	107908	19,60	439
		1т		3420,00	1168,53	76598	26172	105	4,43	99
4	Е0133-11-11	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т**	25,159	11818,52	7212,77	297342	181466	162554	26,28	661
		1т		4590,00	1563,41	115480	39334	105	5,99	151
2	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т опоры металлические**	50,229	128055,00	--	6432075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-237	**Доплата за сталь С 245**	43,525	1860,00	--	80957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-237	**Доплата за сталь С255**	6,704	3385,00	--	22693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-237	**Доплата за оцинковку**	2,068	30424,00	--	62917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	2,728	154700,00	--	422022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7592569	345800			1265
			Тенге			220880	75316			287

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422022				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			422022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447343				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7170548				
		Материалы -	Тенге			5227				
		Всего заработная плата -	Тенге				296196			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6598641				
		Накладные расходы -	Тенге			311006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448893				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7930447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				342847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8377789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				342847			

РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода и троса

56	**Е0133-17-4**	**Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км**	**0,335**	**73471,46**	**43174,98**	**24613**	**14464**	**13277**	**157,32**	**53**
		1км		**27386,10**	**10358,09**	**9174**	**3470**	**105**	**42,88**	**14**
60	**Е0133-18-2**	**Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км**	**0,335**	**10789,68**	**4736,95**	**3615**	**1587**	**2377**	**31,88**	**11**
		1км		**5495,85**	**1262,34**	**1841**	**423**	**105**	**4,84**	**2**
70	**С151607-471 Изм. и доп. вып. 29**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/64 мм2 ГОСТ 839-80**	**1,627**	**289370,00**	**--**	**470805**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
171	**С11011-194 Изм. и доп. вып. 24**	**Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм**	**33,835**	**990,00**	**--**	**33497**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**532529**	**16050**			**63**
			Тенге			**11015**	**3893**			**16**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			499032				
		Материалы -	Тенге			1162				
		Всего заработная плата -	Тенге				14908			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			470805				
		Накладные расходы -	Тенге			15654				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30881				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			545567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17256			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33497				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			33497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2010				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35506				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			581074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17256			
РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование										
2	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	124	973,00	--	120652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С151804-1096 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-93 шт.	6	1083,00	--	6498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С151804-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93 шт.	389	1049,00	--	408061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	142,00	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	190,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	368,00	--	6624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1382 Изм.	Ушки двухлапчатые типа У2-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	825,00	--	14850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1531 Изм.	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	310,00	--	5580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С151804-1532 Изм.	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	37	406,00	--	15022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	199,00	--	1194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	С151804-1604 Изм.	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ шт.	6	985,00 --	-- --	5910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1674 Изм.	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р шт.	6	473,00 --	-- --	2838 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	298,00 --	-- --	5364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С151804-1606 Изм.	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ шт.	9	1322,00 --	-- --	11898 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С151804-1677 Изм.	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р шт.	18	798,00 --	-- --	14364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	2232,00 --	-- --	20088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
01	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	1972,00 --	-- --	35496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
02	С151804-1421 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	804,00 --	-- --	4824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
05	С151804-1742 Изм.	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	1756,00 --	-- --	10536 --	-- --	-- --	-- --	-- --
06	С151804-1849 Изм.	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	1834,00 --	-- --	33012 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-1,2-1,6-11-450/3 с глухим креплением на проводе шт.	6	2330,52 --	-- --	13983 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1 с глухим креплением на трос шт.	2	2142,07 --	-- --	4284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
217	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	8,8935	1100,25 1100,25	-- --	9785 9785	-- --	10274 105	6,71 --	60 --
218	С010332-А33-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 33 км,класс груза 2 т	8,8935	271,26 54,25	-- --	2412 482	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			755268 10268	-- --			60 --
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			743070				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			743070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44584				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			787654				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12198				
Всего заработная плата -	Тенге				10268			
Транспортные расходы -	Тенге			2412				
Накладные расходы -	Тенге			10274				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1541			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1348				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23820				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
Сметная заработная плата -	Тенге				11809			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			811475				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
Сметная заработная плата -	Тенге				11809			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20407365**	**2039924**			**7441**
	Тенге			**921326**	**826066**			**3612**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1242103				
Материалы -	Тенге			1162				
Всего заработная плата -	Тенге				14908			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1213875				
Накладные расходы -	Тенге			15654				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2348			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75465				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1333222				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
Сметная заработная плата -	Тенге				17256			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11596057				
Материалы -	Тенге			274965				
Всего заработная плата -	Тенге				1419303			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5747191				
Местные материалы -	Тенге			2413417				
Транспортные расходы -	Тенге			1049849				
Накладные расходы -	Тенге			1202061				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							601
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180309			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13566005				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9938
Сметная заработная плата -	Тенге				1599612			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7569205				
Материалы -	Тенге			5227				
Всего заработная плата -	Тенге				313181			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6970838				
Накладные расходы -	Тенге			328840				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49326			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473883				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8371928				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
		Сметная заработная плата -	Тенге				362507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23271155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11827
		Сметная заработная плата -	Тенге				1979376			
		Всего	Тенге			23 271 155				
		из них								
		СМР	Тенге			23 271 155				
		Оборудование	Тенге							
		Временные здания и сооружения - 3,9 % х0,85	Тенге			771 439				
		Итого с временными	Тенге			24 042 594				
		Зимние удорожания, (1,3 %)	Тенге			312 554				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			240 426				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге			96 170				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			24 691 744				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=2405/775	Тенге			76 624 057				
		Итого в текущих ценах	Тенге			76 624 057				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			1 532 480				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			78 156 537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			9 378 784				
		Итого с НДС	Тенге			87 535 321				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			87 535 321				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

(подпись) Сетаев (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) Сартаев А.С. (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

(подпись) Дойнеко А.Н. (ФИО)

инж. СКС Раскин В.З.

Денисов И.В.
инж. 1 кат. Дубкова И.