Счет-фактура № 25 от 27 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971140002736, 050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015109, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ026010131000142209, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-Д-382 от 26.04.2013 г. Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети", 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 971140002736, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП",050062, Республика Казахстан, Алматы, 2-ой микрорайон, дом № 14, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 980141004122, Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" ,141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 126

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740000838, Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, р/н Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

ИИК получателя: KZ736010111000023853, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" -ЭС АО "ЕЭК"	раб.	1	208 405 241,96	208 405 241,96	12%	25 008 629,04	233 413 871,00		
Всего по счету:					**208 405 241,96**		**25 008 629,04**	**233 413 871,00**		

Руководитель: Мекебаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Трапезникова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Волонцова Е.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

аказчик (застройщик)- **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

одрядчик - **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТПЭП"**

именование строительства и его адрес: **Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-сентябрь 2018 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-382	26.04.2013г.				

тыс.тенге

Наименование выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: ВСЕГО в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: СМР	из них: Оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
го по стройке	**1 409 526,017**		**432 391,267**	**426 445,521**	**0,000**	**5 945,746**		**0,000**	**151 020,644**	**1 409 526,017**
ч. за отчетный месяц		**208 405,242**	**74 672,524**	**73 641,543**	**0,000**	**1 030,981**		**0,000**	**25 008,629**	**233 413,871**
азовых ценах 2001 года	**432 391,267**	**74 672,524**	**74 672,524**	**73 641,543**	**0,000**	**1 030,981**		**0,000**		
ереход на текущий уровень сметной стоимости от ового уровня цен 2001 года через индекс ,736198701783	1 233 828,798	204 318,864								
оительно-монтажные работы	1 216 868,639	201 497,896								**201 497,896**
рудование	0,000	0,000								**0,000**
чие не входящие в СМР	16 960,160	2 820,969								**2 820,969**
коналадочные работы										**0,000**
оги, сборы, обязательные платежи 2%	24 676,574	4 086,377								**4 086,377**
орский надзор										
го	**1 258 505,373**	**208 405,242**								**208 405,242**
Г 12%	**151 020,644**	**25 008,629**								**25 008,629**
го с НДС	**1 409 526,017**	**233 413,871**								**233 413,871**
м числе:										

рядчик:
арищество с ограниченной
тственностью "ТПЭП"

(подпись) (ФИО)

адзор:
арищество с ограниченной
тственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО)

аказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
одрядчик: ТОО "ТПЭП" г. Алматы 2-мкр 14А, БИН 971140002736
аименование строительства и его адрес: Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана. Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Промышленная" - ЭС АО "ЕЭК"

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 4-3-1. 18/31 -СМ т.1 Переустройство ВЛ 220 кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	996,255	18,51	17,50	18444	17438	5234	0,01	7
		м3		1,01	4,41	1006	4390	97	0,02	15
2	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	17,745	402,30	--	7139	--	8067	2,68	47
		м3		402,30	--	7139	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	1000	5,55	5,55	5555	5555	1749	--	--
		м3		--	1,80	--	1804	97	0,01	7
4	Е0101-27-7	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1000	3,11	3,11	3111	3111	980	--	--
		м3		--	1,01	--	1010	97	--	4
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1000	21,55	4,52	21546	4516	16519	0,11	108
		м3		17,03	--	17030	--	97	--	--
6	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	14	7,91	7,91	111	111	35	--	--
		м3		--	2,57	--	36	97	0,01	--
7	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	14	7,32	7,32	103	103	32	--	--

			м3		--	2,38	--	33	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**56008**	**30833**			**162**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**25175**	**7273**			**26**
		Всего заработная плата -		Тенге			**56008**				
		Накладные расходы -		Тенге				**32448**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			**32617**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							**16**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				**4892**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5317**				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			**93942**				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							**205**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**37340**			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			**93942**				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							**205**
				Тенге				**37340**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	**Е0113-24-1 К=2**	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в два слоя**	**м2**	**114,4**	**166,89**	**0,24**	**19092**	**27**	**1674**	**0,08**	**9**
					16,16	**0,10**	**1849**	**11**	**90**	--	--
9	**Е0133-1-8**	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3**	**1м3**	**13,6**	**2187,61**	**1338,23**	**29752**	**18200**	**12966**	**3,46**	**47**
					609,75	**298,26**	**8293**	**4056**	**105**	**1,06**	**14**
11	**АСПМК 519**	**Фундаменты под опоры Ф3-Ам-Р**	**шт**	**8**	**67411,13**	--	**539289**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	**АСПМК 519**	**Транспортные расходы на доставку ж/б из г. Талдыкорган до г.Павлодар (норма загрузки вагонов для фундамента Ф3-Ам-Р - 6 шт/ваг, количество фундаметов - 16 шт; н/з ваг. для ригеля Р1-А - 120шт/ваг, кол-во - 4шт)**	**ваг.**	**2**	**106456,04**	--	**212912**	--	**5110**	**447,12**	**894**
					21291,21	--	**42582**	--	**12**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**801045**	**18227**			**951**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**52724**	**4068**			**14**
		Материалы -		Тенге			**801045**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**20475**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56791**			
		Транспортные расходы -		Тенге			**539289**				
		Накладные расходы -		Тенге			**212912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			**19750**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч							**10**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				**2963**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49248**				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			**870043**				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							**975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**59754**			
				Тенге			**870043**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				59754			
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
20	Е0133-11-11	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т**	15,06	9851,39	6010,64	148362	90520	81087	21,90	330
		1т		3825,00	1302,84	57605	19621	105	4,99	75
22	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т опоры металлические**	14,494	128055,00	--	1856029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-237	**Доплата за сталь С 245**	13,002	1860,00	--	24184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-237	**Доплата за сталь С255**	0,616	3385,00	--	2085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-237	**Доплата за оцинковку**	0,566	30424,00	--	17220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	0,852	154700,00	--	131804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2179684**	**90520**			**330**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**57605**	**19621**			**75**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**131804**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**131804**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7908**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**139713**				
		Материалы -	Тенге			**2047880**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**237**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**77225**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1899518**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**81087**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**41**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**12163**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**127738**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2256705**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**446**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**89388**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2396417**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**446**
							89388			
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода и троса								
27	Е0133-17-3	**Демонтаж проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км**	0,279	22021,33	13961,83	6144	3895	3330	45,72	13

30	Е0133-17-3	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км		8059,50	3305,94	2249	922	105	13,55	4
			1км	0,279	75949,18	46539,43	21190	12985	11098	152,40	43
32	Е0133-18-1	Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км		26865,00	11019,81	7495	3075	105	45,16	13
			1км	0,279	3153,83	1509,53	880	421	597	9,54	3
34	Е0133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км		1644,30	394,12	459	110	105	1,52	--
			1км	0,279	11069,64	5031,76	3088	1404	1991	31,80	9
37	С151607-36 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2 ГОСТ 839-80	т		5481,00	1313,75	1529	367	105	5,05	1
			т	0,4	208806,00	--	83522	--	--	--	--
39	С11011-194 Изм. и доп. вып. 24	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм	10м		--	--	--	--	--	--	--
			10м	0,0623	990,00	--	62	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			114886	18705			67
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			11732	4473			18
		Материалы -		Тенге			114825				
		Всего заработная плата -		Тенге			865				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16205			
		Накладные расходы -		Тенге			83522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			17016				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2552			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7910				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			139750				
		Сметная заработная плата -		Тенге							94
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18758			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			65				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			139816				
		Сметная заработная плата -		Тенге							94
		РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование						18758			
	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	32	973,00	--	31136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

41	С151804-1096 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-93 шт.	2	1083,00 --	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С151804-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160 Д 112W ГОСТ 6490-93 шт.	204	1049,00 --	-- --	213996 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	142,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	190,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	368,00 --	-- --	4416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С151804-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	405,00 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
)	С151804-1382 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	825,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	310,00 --	-- --	1860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
:	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	406,00 --	-- --	9744 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	199,00 --	-- --	398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	985,00 --	-- --	1970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	473,00 --	-- --	946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С151804-1662 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	--	1301,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --

53	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	298,00 --	-- --	3576 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	1322,00 --	-- --	11898 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	798,00 --	-- --	9576 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	2232,00 --	-- --	6696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1972,00 --	-- --	23664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С151804-1421 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	804,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С151804-1742 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	1756,00 --	-- --	3512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С151804-1893 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	633,00 --	-- --	1266 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С151804-2014 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	155,00 --	-- --	310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С151804-1846 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1574,00 --	-- --	18888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С151804-1931 Изм. и доп. вып. 25	Корпус соединительного зажима САС-330-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	1434,00 --	-- --	8604 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			367604	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			367604				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367604				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			389660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			389660				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			3519228	158286			1510

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			147235	35435			134
		Материалы -	Тенге			482429				
		Всего заработная плата -	Тенге			865				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16205			
		Накладные расходы -	Тенге			451126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17016				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2552			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			29967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			529411				
		Сметная заработная плата -	Тенге							94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18758			
		Материалы -	Тенге			988919				
		Всего заработная плата -	Тенге			20475				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				89239			
		Транспортные расходы -	Тенге			671155				
		Накладные расходы -	Тенге			212912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			52367				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7855			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1103763				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1180
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				97094			
		Материалы -	Тенге			2047880				
		Всего заработная плата -	Тенге			237				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77225			
		Накладные расходы -	Тенге			1899518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			81087				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							41
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12163			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			127738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2256705				
		Сметная заработная плата -	Тенге							446
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				89388			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3889878				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1719
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета 4-4-1. 18/31 -СМ т.1 Строительство ВЛ 220 кВ					205240			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**м3**	**5492,97**	**32,60**	**30,83**	**179081**	**169353**	**50791**	**0,01**	**68**
					1,77	**7,76**	**9728**	**42634**	**97**	**0,03**	**148**

16	Е0101-163-9 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,525	1017,36	--	76836	--	86825	6,11	461
		м3		1017,36	--	76836	--	113	--	--
17	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5308	7,57	7,57	40196	40196	12659	--	--
		м3		--	2,46	--	13050	97	0,01	50
18	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5308	3,28	3,28	17410	17410	5483	--	--
		м3		--	1,06	--	5652	97	--	22
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5308	25,65	5,38	136130	28537	104365	0,13	685
		м3		20,27	--	107593	--	97	--	--
20	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	97	10,93	10,93	1061	1061	334	--	--
		м3		--	3,55	--	344	97	0,01	1
		Производство работ вдоль действующих ВЛ (СН РК 8.02-05-2002 Общие полож. по применению сметных норм и расценок на строительные работы прил.4 п.4)								
9	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	473,505	24,44	23,10	11571	10940	3284	0,01	4
		м3		1,33	5,82	631	2754	97	0,02	10
1	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	637	6,67	6,67	4246	4246	1337	--	--
		м3		--	2,16	--	1379	97	0,01	5
2	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	637	3,73	3,73	2378	2378	749	--	--
		м3		--	1,21	--	772	97	--	3

63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	637	25,86	5,42	16470	3452	12627	0,13	83
					20,44	--	13018	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			485379	277573			1300
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207806	66586			239
		Всего заработная плата -		Тенге			485379				
		Накладные расходы -		Тенге				274392			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			278454				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							139
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				41768			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45830				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			809663				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				316161			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			809663				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1679
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов						316161			
71	Е0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	1м3	27,88	2187,61	1338,23	60991	37310	26581	3,46	96
					609,75	298,26	17000	8315	105	1,06	30
72	Е0133-1-8 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах	1м3	1,8	2966,81	1873,53	5340	3372	2403	4,84	9
					853,65	417,56	1537	752	105	1,48	3
75	Е0133-1-3 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах	1м3	50,12	2724,11	1728,03	136532	86609	61976	4,52	227
					796,95	380,72	39943	19081	105	1,33	67
77	Е0133-1-16	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3	1м3	3,2	6612,40	4191,40	21160	13412	9415	11,50	37
					2002,50	799,45	6408	2558	105	3,18	10
0	Е0133-1-8 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах	1м3	9,56	3512,24	2248,23	33577	21493	15313	5,81	56
					1024,38	501,08	9793	4790	105	1,78	17
3	Е0133-1-3 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах	1м3	4,36	3229,10	2073,63	14079	9041	6470	5,43	24
					956,34	456,86	4170	1992	105	1,60	7
8	АСПМК 519	Фундаменты под опоры Ф3-Ам-Р		8	67411,13	--	539289	--	--	--	--

89	АСПМК 519	Фундаменты под опоры Ф5-Ам-Р	шт		--	--	--	--	--	--	--
				12	104803,67	--	1257644	--	--	--	--
90	АСПМК 519	Фундаменты под опоры Ф5-4-Р	шт		--	--	--	--	--	--	--
				28	72665,74	--	2034641	--	--	--	--
94	АСПМК 519	Ригели Р1-А	шт		--	--	--	--	--	--	--
				16	10897,36	--	174358	--	--	--	--
95	АСПМК 519	Транспортные расходы на доставку ж/б из г. Талдыкорган до г.Павлодар (норма загрузки вагонов для фундамента Ф3-Ам-Р - 6 шт/ваг, количество фундаметов - 64 шт; н/з ваг. для фундамента Ф5-Ам-Р - 6шт/ваг, кол-во - 110шт; н/з ваг. для фундамента Ф5-4-Р - 6шт/ваг, кол-во - 460шт; н/з ваг. для фундамента Ф6-4-Р - 4шт/ваг, кол-во - 72шт; н/з ваг. для фундамента ФП6-4 - 4шт/ваг, кол-во - 72шт; н/з ваг. для плиты П3-Р - 40шт/ваг, кол-во - 116шт; н/з ваг. для ригеля Р1-А - 120шт/ваг, кол-во - 348шт)	ваг.		--	--	--	--	--	--	--
				8	110714,29	--	885714	--	24527	536,54	4292
96	С11011-624	Детали крепления ригелей	т		25549,45	--	204396	--	12	--	--
				0,336	115400,00	--	38774	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5202099	171238			4740
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283246	37489			133
		Материалы -		Тенге			5202099				
		Всего заработная плата -		Тенге			21591				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				320735			
		Транспортные расходы -		Тенге			4044706				
		Накладные расходы -		Тенге			885714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			146684				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							73
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				22003			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320927				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			5669710				
		Сметная заработная плата -		Тенге							4947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				342737			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			5669710				
		Сметная заработная плата -		Тенге							4947
								342737			
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор									
99	Е0133-11-11	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т	1т								
				47,608	9851,39	6010,64	469005	286155	256333	21,90	1043
100	Е0133-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т			3825,00	1302,84	182101	62026	105	4,99	238
				17,209	8946,90	5316,52	153967	91492	82912	19,60	337

16	Е0133-11-4	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 7 т	1т	69,516	3420,00	1168,53	58855	20109	105	4,43	76
					15086,55	8885,55	1048757	617688	587312	35,40	2461
22	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т опоры металлические	1т	129,284	6183,00	1863,28	429817	129528	105	7,27	506
					128055,00	--	16555463	--	--	--	--
23	С12021-237	Доплата за сталь С 245	т	116,514	--	--	--	--	--	--	--
					1860,00	--	216716	--	--	--	--
24	С12021-237	Доплата за сталь С255		6,394	--	--	--	--	--	--	--
					3385,00	--	21644	--	--	--	--
25	С12021-237	Доплата за оцинковку		129,284	--	--	--	--	--	--	--
					30424,00	--	3933336	--	--	--	--
26	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	6,254	--	--	--	--	--	--	--
					154700,00	--	967494	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23366382	995335			3841
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			670773	211663			819
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			967494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			967494				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58050				
		Материалы -		Тенге			1025543				
		Всего заработная плата -		Тенге			22398888				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5622				
		Накладные расходы -		Тенге				882436			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			20727159				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			926557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							463
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				138984			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1399527				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			24724972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге							5123
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				1021419			
		Сметная заработная плата -		чел.-ч			25750515				
				Тенге							5123
								1021419			

РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода и троса

	Е0133-17-4	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	1км	17,486	64267,84	37543,46	1123788	656485	602604	136,80	2392
					23814,00	9007,03	416412	157497	105	37,28	652

141	Е0133-19-3	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги напряжением ВЛ 220 кВ	2	126036,14	58753,66	252072	117507	142524	313,20	626
		переход		51300,00	16568,65	102600	33137	105	67,86	136
142	Е0133-19-3 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами	2	19599,43	7050,44	39199	14101	17103	37,58	75
		переход		6156,00	1988,24	12312	3976	105	8,14	16
146	Е0133-19-15	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 напряжением ВЛ 220 кВ	1	68746,37	35202,87	68746	35203	38834	164,40	164
		переход		27540,00	9444,63	27540	9445	105	38,68	39
170	С151607-471 Изм. и доп. вып. 29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/64 мм2 ГОСТ 839-80	85,874	289370,00	--	24849359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26333164	823296			3258
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			558864	204055			843
		Материалы -	Тенге			26333164				
		Всего заработная плата -	Тенге			101645				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				762919			
		Накладные расходы -	Тенге			24849359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			801065				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							401
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				120160			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1628054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			28762283				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				883079			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			28762283				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4501
							883079			

РАЗДЕЛ 5.Линейное оборудование

2	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	2791	973,00	--	2715643	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151804-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	807	1049,00	--	846543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	174	134,00	--	23316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

76	C151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	C151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	3	190,00	--	570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	C151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	46	368,00	--	16928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	C151804-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	459,00	--	4131	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	C151804-1382 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-16-20 ГОСТ Р 51177-98	28	825,00	--	23100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	C151804-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	18	1041,00	--	18738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	C151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	183,00	--	1098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	C151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	171	310,00	--	53010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	C151804-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	92	406,00	--	37352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	C151804-1533 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-25-1А ГОСТ Р 51177-98	9	633,00	--	5697	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	C151804-1493 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	6	1084,00	--	6504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	ТОО"VALSA LTd"	Коромысла универсальные типа 2КУ-30-2 ГОСТ Р 51177-98	9	7860,48	--	70744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	C151804-1669 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-2 ГОСТ Р 51177-98	165	210,00	--	34650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

94	С151804-1703 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	168	194,00 --	-- --	32592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	298,00 --	-- --	13708 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	40	1322,00 --	-- --	52880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	798,00 --	-- --	36708 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	2232,00 --	-- --	13392 --	-- --	-- --	-- --	-- --
00	С151804-1709 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-25/16-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	1085,00 --	-- --	9765 --	-- --	-- --	-- --	-- --
01	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	1972,00 --	-- --	90712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
02	С151804-1421 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98 шт. шт.	169	804,00 -- --	-- -- --	135876 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
05	С151804-1742 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	169	1756,00 --	-- --	296764 --	-- --	-- --	-- --	-- --
06	С151804-1849 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	37	1834,00 --	-- --	67858 --	-- --	-- --	-- --	-- --
07	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные прессуемые САС-400-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	22	1927,00 --	-- --	42394 --	-- --	-- --	-- --	-- --
0	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 25	Корпус зажима САС-400-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	1927,00 --	-- --	23124 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-2,4-3,2-13-550/3 с глухим креплением на проводе шт.	78	3251,23 --	-- --	253596 --	-- --	-- --	-- --	-- --

213	ТОО"VALSA LTd"	Гасители вибрации ГВУ-1,2-1,6-11-450/3 с глухим креплением на проводе	475	2330,52	--	1106999	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6034534**	--			--
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6034534**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6034534**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**362072**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**6396606**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**61421558**	**2267441**			**13139**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**1720689**	**519793**			**2034**
		Материалы -	Тенге			**32367698**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**101645**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**762919**			
		Накладные расходы -	Тенге			**30883893**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**801065**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**401**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**120160**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1990126**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**35158889**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**4501**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**883079**			
		Материалы -	Тенге			**6654972**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**21591**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**595127**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**5012200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**885714**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**425138**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**213**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**63771**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**424807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7504917**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**6625**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**658898**			
		Материалы -	Тенге			**22398888**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**5622**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**882436**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20727159**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**926557**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**463**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**138984**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1399527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**24724972**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**5123**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1021419**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**67388778**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**16250**
							2563396			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**64940786**	**2425727**			**14649**
Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			**1867924**	**555228**			**2168**
Материалы -		Тенге			**32850127**				
Всего заработная плата -		Тенге			**102511**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**779124**			
	Накладные расходы -	Тенге			**31335020**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**818080**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**409**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**122712**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2020092**				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**35688300**				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							**4595**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**901836**			
Материалы -		Тенге			**7643891**				
Всего заработная плата -		Тенге			**42066**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**684367**			
Транспортные расходы -		Тенге			**5683355**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1098626**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**477505**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**239**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**71626**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**487284**				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**8608680**				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							**7805**
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**755992**			
Материалы -		Тенге			**24446768**				
Всего заработная плата -		Тенге			**5859**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**959661**			
	Накладные расходы -	Тенге			**22626677**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**1007644**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**504**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**151147**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1527265**				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**26981676**				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							**5569**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1110808**			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			**71278656**				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							**17969**
	Всего	Тенге				**2768636**			
	из них				**71 278 656**				
	СМР	Тенге							
	Оборудование	Тенге			**71 278 656**				
	Временные здания и сооружения - 3,9 % х0,85	Тенге							
	Итого с временными	Тенге			**2 362 887**				
	Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			**73 641 543**				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**736 415**				
	Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**294 566**				
	Итого в текущих ценах 2018 г. К=2,736198701783	Тенге			**74 672 524**				
	Итого в текущих ценах	Тенге			**204 318 864**				
		Тенге			**204 318 864**				

	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**4 086 377**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**208 405 242**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**25 008 629**				
	Итого с НДС	Тенге			**233 413 871**				
	Всего по АКТУ:	**Тенге**			**233 413 871**				

Подрядчик:

оварищество с граниченной ответственностью ГПЭП"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

оварищество с граниченной ответственностью Гараз-Технопроект"

(подпись) Сартаев А.С. (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) Айтбеков Б.Д. (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

(подпись) Дабнеко А.Н. (ФИО)