Счет-фактура № 00000000015 от 20 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п. С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22/1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за апрель месяц 2015 года	тг.	1	27 699 795,54	27 699 795,54	12%	3 323 975,46	31 023 771,00		
Всего по счету:					**27 699 795,54**		**3 323 975,46**	**31 023 771,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	31 023,771	10 861,900	31 023,771	10 861,900	31 023,771	10 861,900
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**31 023,771**	**10 861,900**	**31 023,771**	**10 861,900**	**31 023,771**	**10 861,900**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор _____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за апрель месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мсет	**10 384 275**			**10 384 275**
		ИТОГО:	**10 384 275**	-		**10 384 275**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	186 917			186 917
		ИТОГО:	**10 571 192**	-	-	**10 571 192**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	142 711			142 711
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			105 712	105 712
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			42 285	42 285
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			315 756	
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**10 713 903**	-	**463 753**	**10 861 900**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	27 399 950	-	1 186 010	28 585 960
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			571 719	571 719
		ИТОГО:	27 399 950	-	1 757 730	**29 157 680**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			3 498 922	3 498 922
		ВСЕГО:	**27 399 950**	-	**5 256 651**	**32 656 601**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**31 023 771**

Утверждаю_____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:"Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	476	27,84	26,18	13249	12459	4091	0,01	5
		м3		1,66	7,20	790	3427	97	0,03	12
2	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	833	45,00	--	37485	--	7497	0,19	157
		т		9,00	--	7497	--	100	--	--
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1614	32,32	30,77	52170	49663	15288	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2292	13469	97	0,03	46
4	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2089,5	45,00	--	94027	--	18806	0,19	395
		т		9,00	--	18806	--	100	--	--
5	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	420	122,18	--	51316	--	57987	0,89	372
		м3		122,18	--	51316	--	113	--	--
6	C143008-92	Песок природный	420	1450,00	--	609000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			857248	62122			945
			Тенге			80700	16896			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857248				
		Всего заработная плата -	Тенге				97596			
		Местные материалы -	Тенге			609215				
		Транспортные расходы -	Тенге			131513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			103668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1018570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				113146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1018570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				113146			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев ГПС	476	2960,20	--	1409055	--	277957	3,10	1476
		м3		474,75	--	225981	--	123	--	--
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	45,64	4209,27	100,89	192111	4605	8725	0,85	39
		м3		123,75	38,25	5648	1746	118	0,18	8
9	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	456,4	385,45	25,04	175921	11428	17756	0,14	65
		м2		22,25	9,38	10155	4281	123	0,05	21
10	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	456,4	71,74	3,11	32740	1419	2324	0,02	9
		м2		2,97	1,17	1356	534	123	0,01	3
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	25	408,67	272,99	10217	6825	8056	0,83	21
		шт		135,68	94,48	3392	2362	140	0,36	9
13	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	75	626,36	424,53	46977	31840	36889	1,21	91
		шт		201,83	149,49	15137	11212	140	0,61	46
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	94,25	20900,00	--	1969825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	18,6	15100,00	--	280860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,766	14600,00	--	98784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	118,968	14100,00	--	1677449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,74	10598,72	353,46	29040	968	2067	3,60	10
		м3		585,00	133,52	1603	366	105	0,65	2
19	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,49	9733,87	86,60	33971	302	1917	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1712	114	105	0,16	1
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	248,486621	131,00	--	32552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	630,59	245,44	3,82	154772	2409	28863	0,21	134
		м2		37,35	1,44	23553	908	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6145181	60388			1856
			Тенге			288850	21725			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6145181				
	Материалы -		Тенге			139338				
	Всего заработная плата -		Тенге				310576			
	Местные материалы -		Тенге			5656605				
		Накладные расходы -	Тенге			385278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57792			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6922286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				368367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6922286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2143
		Сметная заработная плата -	Тенге				368367			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение и ворота								
22	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	428	1619,78	133,05	693266	56945	70256	0,44	190
		м		73,26	43,99	31355	18828	140	0,22	92
23	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	504	1191,71	2,09	600622	1053	64298	0,82	413
		м		141,11	0,64	71119	323	90	--	1
		Сети 10кВ								
24	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
25	75-4-3 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	685200,00	--	685200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
27	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	19200,00	--	76800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	5	60,40	15,60	302	78	202	0,24	1
		м		38,70	3,80	194	19	95	0,02	--
29	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,135	804100,00	--	108554	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,2	218,93	--	5517	--	6234	1,54	39
		м3		218,93	--	5517	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2193035	72647			682
			Тенге			114836	22587			111
	Стоимость оборудования -		Тенге			685200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			685200				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125319				
	Материалы -		Тенге			1224				
	Всего заработная плата -		Тенге				7211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108554				
		Накладные расходы -	Тенге			6850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			140099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8238			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781894				
	Материалы -		Тенге			605325				
	Всего заработная плата -		Тенге				58771			
	Местные материалы -		Тенге			76800				
		Накладные расходы -	Тенге			79715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				70728			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			600622				
	Материалы -		Тенге			528449				
	Всего заработная плата -		Тенге				71442			
		Накладные расходы -	Тенге			64298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				81087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2443419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				160053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9195463	195158			3484
			Тенге			484387	61208			263
	Стоимость оборудования -		Тенге			685200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			685200				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125319				
	Материалы -		Тенге			1224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108554				
		Накладные расходы -	Тенге			6850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1028			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			140099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8238			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7784323				
	Материалы -		Тенге			744663				
	Всего заработная плата -		Тенге				466943			
	Местные материалы -		Тенге			6342620				
	Транспортные расходы -		Тенге			131513				
		Накладные расходы -	Тенге			568660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8854162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3575
		Сметная заработная плата -	Тенге				552242			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			600622				
	Материалы -		Тенге			528449				
	Всего заработная плата -		Тенге				71442			
		Накладные расходы -	Тенге			64298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				81087			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10384275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4067
		Сметная заработная плата -	Тенге				641566			

Утверждаю _____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Счет-фактура № 00000000017 от 4 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за май месяц 2015 года	тг.	1	9 715 816,96	9 715 816,96	12%	1 165 898,04	10 881 715,00		
Всего по счету:					**9 715 816,96**		**1 165 898,04**	**10 881 715,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ахметова

Заказчик: Г Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	41 905,486	14 605,784	41 905,486	14 605,784	10 881,715	3 743,884
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**41 905,486**	**14 605,784**	**41 905,486**	**14 605,784**	**10 881,715**	**3 743,884**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за май месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мсет	**3 315 877**	**275 493**		**3 591 370**
		ИТОГО:	**3 315 877**	**275 493**		**3 591 370**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	59 686			59 686
		ИТОГО:	**3 375 563**	**275 493**	**-**	**3 651 056**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	45 570			45 570
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			33 756	33 756
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			13 502	13 502
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			176 725	
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 421 133**	**275 493**	**223 983**	**3 743 884**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	8 749 274	704 551	572 818	10 026 643
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			200 533	200 533
		ИТОГО:	8 749 274	704 551	773 351	**10 227 176**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 227 261	1 227 261
		ВСЕГО:	**8 749 274**	**704 551**	**2 000 612**	**11 454 437**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**10 881 715**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	955	6,48	6,48	6188	6188	1949	–	–
		м3		–	2,10	–	2009	97	0,01	8
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	239	134,10	–	32050	–	36216	0,97	232
		м3		134,10	–	32050	–	113	–	–
3	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1614	14,12	12,00	22786	19364	6834	0,01	20
		м3		1,62	2,75	2615	4430	97	0,01	20
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1375	21,55	4,52	29626	6210	22714	0,11	149
		м3		17,03	–	23416	–	97	–	–
		Фундаменты								
5	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	32	354,27	172,69	11337	5526	6115	0,48	15
		шт		76,28	60,21	2441	1927	140	0,24	8
6	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	61	507,65	243,37	30967	14846	16393	0,67	41
		шт		106,88	85,08	6520	5190	140	0,34	21
7	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	755,48	389,08	49862	25679	26872	0,94	62
		шт		153,90	136,92	10157	9037	140	0,55	37
8	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	102	1098,25	598,40	112021	61037	58504	1,18	120
		шт		195,53	214,16	19944	21844	140	0,91	93
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,007	73000,00	–	511	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00697	68200,00	--	475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01192	67700,00	--	807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02515	65900,00	--	1657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0045	50800,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,322129	8679,65	422,15	2796	136	3199	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2660	51	118	0,77	--
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322129	62000,00	--	19972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	136	713,66	11,21	97058	1525	5731	0,20	27
		м2		31,50	4,21	4284	573	118	0,02	3
		Стены								
17	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	60	2935,50	355,12	176130	21307	78216	6,04	362
		м3		972,00	132,75	58320	7965	118	0,65	39
18	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	35,04	15800,00	--	553632	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	20,9	8390,00	--	175351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	50	2535,06	337,41	126753	16871	46994	4,38	219
		м3		670,50	126,00	33525	6300	118	0,62	31
21	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	25	15800,00	--	395000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Котельная								
		Земляные работы								
22	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	178,092	28,89	27,85	5144	4959	1637	0,01	1
		м3		1,04	8,44	185	1502	97	0,03	6
23	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,508	294,75	--	1623	--	1835	1,89	10
		м3		294,75	--	1623	--	113	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	110,6553	6,48	6,48	717	717	226	--	--
		м3		--	2,10	--	233	97	0,01	1
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,4237	134,10	--	6360	--	7186	0,97	46
		м3		134,10	--	6360	--	113	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,6553	21,55	4,52	2384	500	1828	0,11	12
		м3		17,03	--	1884	--	97	--	--
27	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,5	218,93	--	328	--	371	1,54	2
		м3		218,93	--	328	--	113	--	--
		Фундаменты								
28	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	61,2	89,00	88,73	5447	5430	1476	--	--
		м3		0,25	24,61	15	1506	97	0,08	5
29	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	61,2	1940,00	--	118728	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,648	4209,27	100,89	23774	570	1080	0,85	5
		м3		123,75	38,25	699	216	118	0,18	1
31	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	56,4	66,04	15,09	3725	851	3202	0,24	14
		м2		40,50	5,65	2284	319	123	0,03	2
32	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	56,4	7,70	2,97	434	168	404	0,03	2
		м2		4,73	1,10	267	62	123	0,01	--
33	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
34	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4495	3003	3544	0,83	9
		шт		135,68	94,48	1492	1039	140	0,36	4
35	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	10	626,36	424,53	6264	4245	4918	1,21	12
		шт		201,83	149,49	2018	1495	140	0,61	6
36	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11,076	20900,00	--	231488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,076	131,00	--	1451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,144	9762,70	311,32	1406	45	84	2,82	--
		м3		441,00	117,61	64	17	105	0,57	--
39	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	46	354,27	172,69	16296	7944	8790	0,48	22
		шт		76,28	60,21	3509	2770	140	0,24	11
40	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	507,65	243,37	7615	3651	4031	0,67	10
		шт		106,88	85,08	1603	1276	140	0,34	5
41	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	9,668	15100,00	--	145987	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,468	14600,00	--	36033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,1	9762,70	311,32	10739	342	645	2,82	3
		м3		441,00	117,61	485	129	105	0,57	1
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,236	131,00	--	1734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,039032	5239,08	327,33	204	13	83	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	74	5	105	0,60	--
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,039032	62000,00	--	2420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	89,32	245,44	3,82	21923	341	4088	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3336	129	118	0,01	1
		Стены								
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10	7820,24	335,84	78202	3358	9744	4,54	45
		м3		699,75	126,00	6998	1260	118	0,61	6
		Наружные сети								
		Сети 10кВ								
49	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора анкерная концевая А10-1=2шт								
50	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
		Опора АтБ10-20								
53	СПрайс-лист	Крепление подкоса У52	1	786,12	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист	Траверс ТМ73	1	2443,87	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист	Траверс ТМ60	1	2443,87	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист	Накладка ОГ52	1	257,92	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист	Хомут Х51	2	229,65	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист	Изоляторы ШФ20	1	471,32	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Спиральная пружинная вязка	2	246,13	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Натяжная изоляторная подвеска	6	2066,82	--	12401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	3	34,91	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист	Дугозащитное устройство АМК 10-50/120	6	806,48	--	4839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора КтБ10-20								
64	СПрайс-лист	Крепление подкоса у52	1	786,12	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-лист	Траверс ТМ73	1	2443,87	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист	Траверс ТМ60	1	2443,87	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист	Накладка ОГ52	1	257,92	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист	Хомут Х51	2	229,65	--	459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист	Изоляторы ШФ20	1	471,32	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист	Спиральная пружинная вязка	2	246,13	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист	Натяжная изоляторная подвеска	6	2066,82	--	12401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	3	34,91	--	105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист	Дугозащитное устройство АМК 10-50/120	6	806,48	--	4839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления								
75	СПрайс-лист	Спиральная пружинная вязка	3	246,13	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	6	80,50	--	483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	1	34,91	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разъединитель КР-1=1шт								
78	СПрайс-лист	Хомут Х7	3	404,29	--	1213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист	Хомут Х8	1	404,29	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниямЗП1	4,5	78,30	2,10	352	9	277	0,39	2
		м		64,60	0,30	291	1	95	--	--
81	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00405	154700,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН РА1К 2,000	1	1571,41	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН РА2К 2,000	1	578,65	--	579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист	Вал привода РАЗК 2,000	2	1572,25	--	3144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН РА4К 2,000	1	558,60	--	559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист	КРОНШТЕЙН РА5К 2,000	1	547,43	--	547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Изоляторы ШФ20	4	472,02	--	1888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,04	759,00	--	30	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
89	290518-2120-3	Хомут для крепления моторного привода разъединителя на опоре	1	316,25	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
92	СПрайс-лист	рАЗЪЕДИНИТЕЛЬ рлнд-6-400у1 С ПРИВОДОМ 6у1	1	12868,72	--	12869	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
93	290518-1001	Зажим аппаратный прессуемый А1А-70	6	126,50	--	759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	290518-1115-1	Ошиновка ОРУ-35КВ ЛЭЗ.08.0028, сборка НР1	6	2012,50	–	12075	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	СПрайс-лист	Болт М12х40	0,58157	120,86	–	70	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
96	СПрайс-лист	Гайка М12	0,176	122,19	–	22	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
97	СПрайс-лист	Шайба М12	0,066	122,19	–	8	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
98	290518-1007	Зажим ашаратный прессуемый А2А-35	6	103,50	–	621	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Разъединитель КМ-1=1шт								
99	СПрайс-лист	Хомут Х7	2	404,29	–	809	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
100	СПрайс-лист	Хомут Х8	3	404,29	–	1213	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям3П1	2	78,30	2,10	157	4	123	0,39	1
		м		64,60	0,30	129	1	95	–	–
102	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0018	154700,00	–	278	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	СПрайс-лист	Кронштейн Р1	2	584,43	–	1169	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	СПрайс-лист	Кронштейн М1	1	1888,06	–	1888	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	СПрайс-лист	Скоба СК-7км-3	4	74,20	–	297	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	СПрайс-лист	Кронштейн Р4	1	508,32	–	508	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
107	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,034	44300,00	–	1506	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	3	80,50	–	242	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16
110	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1	494,60	--	495	--	398	2,00	2
		шт		419,00	--	419	--	95	--	--
112	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
113	СПрайс-лист	Муфта концевая КН-Тп-10	2	2,71	--	5	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	230214,38	--	1151	--	151	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	137	--	110	--	--
115	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	130	33,40	9,80	4342	1274	2458	0,11	14
		м		17,70	2,20	2301	286	95	0,01	2
116	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,07	41504,56	31105,06	2905	2177	1145	51,10	4
		1км		9157,50	6414,57	641	449	105	22,72	2
117	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20	0,21	55345,00	--	11622	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	23,2	122,18	--	2835	--	3203	0,89	21
		м3		122,18	--	2835	--	113	--	--
119	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,40	23,70	3240	2370	1378	0,06	6
		м		8,60	5,90	860	590	95	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**								
			0,8	**13800,00**	**--**	**11040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3016319**	**238803**			**1582**
			Тенге			**246398**	**76690**			**335**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**275493**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**275493**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94044**				
	Материалы -		Тенге			**6905**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18109**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**51673**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17312**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2597**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6681**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**118037**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20706**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2645877**				
	Материалы -		Тенге			**102172**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**304979**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**201422**				
	Местные материалы -		Тенге			**1892548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**370048**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**55507**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**180956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3196881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2000**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360486**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**905**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**905**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**959**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3591370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381192**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3016319**	**238803**			**1582**
			Тенге			**246398**	**76690**			**335**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**275493**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**275493**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94044**				
	Материалы -		Тенге			**6905**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				18109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51673				
		Накладные расходы -	Тенге			17312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			118037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				20706			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2645877				
	Материалы -		Тенге			102172				
	Всего заработная плата -		Тенге				304979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201422				
	Местные материалы -		Тенге			1892548				
		Накладные расходы -	Тенге			370048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3196881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2000
		Сметная заработная плата -	Тенге				360486			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			905				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			959				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3591370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2111
		Сметная заработная плата -	Тенге				381192			

Утверждаю_____Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____Камербиев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Счет-фактура № 00000000020 от 15 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за май месяц 2015 года	тг.	1	21 677 766,96	21 677 766,96	12%	2 601 332,04	24 279 099,00		
Всего по счету:					**21 677 766,96**		**2 601 332,04**	**24 279 099,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СК ЭНЕРГИЯ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	66 184,585	23 078,990	66 184,585	23 078,990	24 279,099	8 473,206
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**66 184,585**	**23 078,990**	**66 184,585**	**23 078,990**	**24 279,099**	**8 473,206**

Утверждаю _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор _____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за май месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мсет	**8 100 618**			**8 100 618**
		ИТОГО:	**8 100 618**	**-**		**8 100 618**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	145 811			145 811
		ИТОГО:	**8 246 429**	**-**	**-**	**8 246 429**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	111 327			111 327
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			82 464	82 464
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			32 986	32 986
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			274 390	
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**8 357 756**	**-**	**389 840**	**8 473 206**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	21 374 292	-	996 985	22 371 277
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			447 426	447 426
		ИТОГО:	21 374 292	-	1 444 410	**22 818 702**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			2 738 244	2 738 244
		ВСЕГО:	**21 374 292**	**-**	**4 182 654**	**25 556 947**
		ИТОГО с коэф. 0,95				**24 279 099**

Утверждаю_____ Аблуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Шырданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под перегородки								
1	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	19,5	10030,32	353,46	195591	6892	14712	3,60	70
		м3		585,00	133,52	11408	2604	105	0,65	13
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,5	131,00	--	2555	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	65000,00	--	2340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,36	45800,00	--	16488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
5	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	257	2935,50	355,12	754424	91266	335026	6,04	1552
		м3		972,00	132,75	249804	34117	118	0,65	167
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	102,8	15800,00	--	1624240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	20,9	8390,00	--	175351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	100	2535,06	337,41	253506	33741	93987	4,38	438
		м3		670,50	126,00	67050	12600	118	0,62	62
9	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	30	15800,00	--	474000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
10	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	216	104,86	66,43	22650	14350	14424	0,15	32
		шт		23,85	23,85	5152	5152	140	0,11	23
11	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	17,26	27500,00	--	474733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытия и перекрытия								
12	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	111	1447,05	373,54	160622	41463	93367	2,66	295
		шт		465,75	135,07	51698	14993	140	0,61	67
13	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	802,6	3290,00	--	2640554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	3	1211,87	475,71	3636	1427	2848	2,63	8
		шт		515,25	162,92	1546	489	140	0,64	2
15	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,94	15800,00	--	46452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Котельная								
		Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	15,78	713,66	11,21	11262	177	665	0,20	3
				31,50	4,21	497	66	118	0,02	--
		м2								
		Стены								
17	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	26	7820,24	335,84	203326	8732	25334	4,54	118
				699,75	126,00	18194	3276	118	0,61	16
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7061728	198047			2517
			Тенге			405348	73296			350
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7061728				
	Материалы -		Тенге			69454				
	Всего заработная плата -		Тенге				478644,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194179				
	Местные материалы -		Тенге			6194700				
		Накладные расходы -	Тенге			580364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87055,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8100618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3157
		Сметная заработная плата -	Тенге				565698,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8100618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3157
		Сметная заработная плата -	Тенге				565698,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7061728	198047			2517
			Тенге			405348	73296			350
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7061728				
	Материалы -		Тенге			69454				
	Всего заработная плата -		Тенге				478644,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194179				
	Местные материалы -		Тенге			6194700				
		Накладные расходы -	Тенге			580364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87055,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8100618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3157
		Сметная заработная плата -	Тенге				565698,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8100618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3157
		Сметная заработная плата -	Тенге				565698,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Утверждаю_____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Счет-фактура № 00000000029 от 3 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за июнь месяц 2015 года	тг.	1	10 737 385,71	10 737 385,71	12%	1 288 486,29	12 025 872,00		
Всего по счету:					**10 737 385,71**		**1 288 486,29**	**12 025 872,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Г Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	78 210,457	27 134,199	78 210,457	27 134,199	12 025,872	4 055,209
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**78 210,457**	**27 134,199**	**78 210,457**	**27 134,199**	**12 025,872**	**4 055,209**

Утверждаю_____Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**3 876 891**			**3 876 891**
		ИТОГО:	**3 876 891**	**-**		**3 876 891**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	69 784			69 784
		ИТОГО:	**3 946 675**	**-**	**-**	**3 946 675**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	53 280			53 280
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			39 467	39 467
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			15 787	15 787
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			277 632	
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 999 955**	**-**	**332 885**	**4 055 209**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	10 229 565	-	851 328	11 080 8[illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			221 618	221 61[illegible]
		ИТОГО:	10 229 565	-	1 072 946	**11 302 511**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 356 301	1 356 301
		ВСЕГО:	**10 229 565**	**-**	**2 429 247**	**12 658 812**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**12 025 872**

Утверждаю_____Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
2	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
		шт		201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
		Стены								
3	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	133,53	2935,50	355,12	391977	47419	174070	6,04	807
		м3		972,00	132,75	129791	17726	118	0,65	87
4	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	703,96	-38,93	--	-27405	--	-32338	-0,22	-154
		м2		-38,93	--	-27405	--	118	--	--
5	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	36,74	8390,00	--	308213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	61,07	2535,06	337,41	154816	20606	57398	4,38	267
		м3		670,50	126,00	40947	7695	118	0,62	38
7	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	25,21	15800,00	--	398264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	700	455,21	34,73	318647	24311	196596	1,43	1001
				225,00	13,01	157500	9107	118	0,06	44
		м2								
9	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	35,28	13800,00	--	486864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
10	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,0145	4781,15	475,40	69	7	65	28,29	--
				4137,75	128,67	60	2	105	0,49	--
		1т								
11	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0145	50800,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,846	72779,65	422,15	61572	357	8401	56,40	48
				8257,50	157,50	6986	133	118	0,77	1
		т								
		Внутренняя отделка								
13	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1000	293,18	4,07	293179	4065	143482	0,74	740
				135,68	0,97	135680	970	105	0,05	52
		м2								
		перемычки								
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	144	104,86	66,43	15100	9567	9616	0,15	21
				23,85	23,85	3434	3434	140	0,11	15
		шт								
15	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	393,51	250,96	3542	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2413857**	**114171**			**2754**
			Тенге			**450870**	**41813**			**248**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2413857**				
	Материалы -		Тенге			**131359**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**492684,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**308951**				
	Местные материалы -		Тенге			**1408505**				
		Накладные расходы -	Тенге			**566562**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**283**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**84984,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**178825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3159244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**577668,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3159244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**577668,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная								
		Стены								
16	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**10**	**7820,24**	**335,84**	**78202**	**3358**	**9744**	**4,54**	**45**
				699,75	**126,00**	**6998**	**1260**	**118**	**0,61**	**6**
		м3								
17	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича**	**72**	**-38,93**	**--**	**-2803**	**--**	**-3307**	**-0,22**	**-16**
				-38,93	**--**	**-2803**	**--**	**118**	**--**	**--**
		м2								
18	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**4,25**	**7779,06**	**337,41**	**33061**	**1434**	**3994**	**4,38**	**19**
				670,50	**126,00**	**2850**	**536**	**118**	**0,62**	**3**
		м3								
19	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**15**	**104,86**	**66,43**	**1573**	**997**	**1002**	**0,15**	**2**
				23,85	**23,85**	**358**	**358**	**140**	**0,11**	**2**
		шт								
20	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	**0,631**	**27500,00**	**--**	**17353**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								
		Покрытие и перекрытие								
21	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**8**	**1447,05**	**373,54**	**11576**	**2988**	**6729**	**2,66**	**21**
				465,75	**135,07**	**3726**	**1081**	**140**	**0,61**	**5**
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			64,8	3290,00	--	213192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0055	175710,10	1826,10	966	10	68	42,70	--
		т		8100,00	690,75	45	4	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353121	8787			72
			Тенге			11172	3238			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353121				
	Материалы -		Тенге			3216				
	Всего заработная плата -		Тенге				14410,00			
	Местные материалы -		Тенге			329945				
		Накладные расходы -	Тенге			18229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17144,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			393631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17144,00			
		РАЗДЕЛ 3.Тепломеханическая часть								
24	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
25	С131203-16	Баки для хранения воды вместимостью до 1м3	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14706	330			13
			Тенге			2183	124			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14706				
	Материалы -		Тенге			93				
	Всего заработная плата -		Тенге				2306,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2749,00			
		РАЗДЕЛ 4.Топливоснабжение								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,28	813,73	49,10	6738	407	999	0,26	2
		м2		79,66	18,40	660	152	123	0,04	--
27	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,54	10253,15	95,97	15790	148	1307	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1188	56	105	0,18	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,4	245,44	3,82	3780	59	705	0,21	3
		м2		37,35	1,44	575	22	118	0,01	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,54	131,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,54	268,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,54	186,00	--	286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0117-7-3	Установка баков металлических для воды массой 1 т	2	4871,77	729,52	9744	1459	10719	24,00	48
		бак		3915,00	272,25	7830	545	128	1,34	3
33	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т	1,49	159500,00	--	237336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**274288**	**2072**			**61**
			Тенге			**10253**	**775**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27208**				
	Материалы -		Тенге			**12535**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2654,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**17308**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3010**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**452,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32031**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3105,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**237336**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**237336**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14240**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**251576**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9744**				
	Материалы -		Тенге			**455**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8375,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10719**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1608,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1228**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9982,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**305298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13087,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3055972**	**125360**			**2900**
			Тенге			**474479**	**45949**			**267**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2794186**				
	Материалы -		Тенге			**147110**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**509747,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**308951**				
	Местные материалы -		Тенге			**1755758**				
		Накладные расходы -	Тенге			**587802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**294**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**88170,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**202919**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3584906**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3396
		Сметная заработная плата -	Тенге				597918,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			237336				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14240				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251576				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24450				
	Материалы -		Тенге			548				
	Всего заработная плата -		Тенге				10681,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12100				
		Накладные расходы -	Тенге			13671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2051,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2287				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12731,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3876891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3468
		Сметная заработная плата -	Тенге				610649,00			

Утверждаю_____Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Счет-фактура № 00000000043 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за июнь месяц 2015 года	тг.	1	9 059 390,18	9 059 390,18	12%	1 087 126,82	10 146 517,00		
Всего по счету:					**9 059 390,18**		**1 087 126,82**	**10 146 517,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	88 356,974	30 789,921	88 356,974	30 789,921	10 146,517	3 655,722
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**88 356,974**	**30 789,921**	**88 356,974**	**30 789,921**	**10 146,517**	**3 655,722**

Утверждаю _____ Аблуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор _____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**3 341 790**			**3 341 790**
		ИТОГО:	**3 341 790**	-		**3 341 790**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	60 152			60 152
		ИТОГО:	**3 401 942**	-	-	**3 401 942**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	45 926			45 926
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			34 019	34 019
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			13 608	13 608
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			160 226	160 226
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 447 868**	-	**207 853**	**3 655 722**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	8 817 648	-	531 568	9 349 2[illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			186 984	186 98[illegible]
		ИТОГО:	8 817 648	-	718 552	**9 536 200**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 144 344	1 144 344
		ВСЕГО:	**8 817 648**	-	**1 862 896**	**10 680 544**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**10 146 517**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
1	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**171,92**	**455,21**	**34,73**	**78260**	**5971**	**48284**	**1,43**	**246**
		м2		**225,00**	**13,01**	**38682**	**2237**	**118**	**0,06**	**11**
2	**С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	**8,66**	**13800,00**	**--**	**119577**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0107-44-5**	**Укладка ригелей, масса до 1 т**	**6**	**634,64**	**292,42**	**3808**	**1755**	**3366**	**1,62**	**10**
		шт		**297,00**	**103,75**	**1782**	**623**	**140**	**0,45**	**3**
4	**С143015-32**	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/**	**0,912**	**20900,00**	**--**	**19061**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**20,03**	**131,00**	**--**	**2624**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
6	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**75**	**1447,05**	**373,54**	**108529**	**28015**	**63086**	**2,66**	**200**
				465,75	**135,07**	**34931**	**10130**	**140**	**0,61**	**45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	583,4	3290,00	--	1919386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	4	1211,87	475,71	4847	1903	3798	2,63	11
		шт		515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
9	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,191	175710,10	1826,10	33561	349	2351	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1547	132	140	3,37	1
		МУ1=1ШТ								
10	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,05	14737,82	383,89	15475	403	2690	14,20	15
		м3		2295,00	145,01	2410	152	105	0,71	1
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1474	48300,00	--	7118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0442	47400,00	--	2095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1261	41200,00	--	5197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ2=2ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,54	14737,82	383,89	7958	207	1383	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1239	78	105	0,71	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0074	50600,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0254	53000,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ3=1шт								
17	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,45	14737,82	383,89	6632	173	1153	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1033	65	105	0,71	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0061	50600,00	--	310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0208	53000,00	--	1101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ4=1шт								
20	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,166	14731,53	383,89	2445	64	425	14,20	2
				2295,00	145,01	381	24	105	0,71	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0621	48300,00	–	3001	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0113	47400,00	–	533	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Внутренняя отделка								
23	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1400	293,18	4,07	410451	5692	200875	0,74	1036
		м2		135,68	0,97	189952	1358	105	0,05	72
		ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ								
24	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,541	13711,47	5475,87	7418	2962	3210	28,90	16
		т		5040,00	1552,87	2727	840	90	5,46	3
25	С12021-146	Косоуры	0,493	108500,00	–	53491	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,048	154400,00	–	7411	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2822010	47493			1557
			Тенге			276745	16291			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2753690				
	Материалы -		Тенге			105043				
	Всего заработная плата -		Тенге				289469,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21077				
	Местные материалы -		Тенге			2309022				
		Накладные расходы -	Тенге			327412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3265969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1841
		Сметная заработная плата -	Тенге				338581,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			68320				
Материалы -			Тенге			1729				
Всего заработная плата -			Тенге				3567,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			60902				
		Накладные расходы -	Тенге			3210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4292				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			75821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4048,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3341790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1861
		Сметная заработная плата -	Тенге				342629,00			

Утверждаю_____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"