Счет-фактура № 00000000049 от 17 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за июль месяц 2015 года	тг.	1	16 783 084,82	16 783 084,82	12%	2 013 970,18	18 797 055,00		
Всего по счету:					**16 783 084,82**		**2 013 970,18**	**18 797 055,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	107 154,029	37 562,373	107 154,029	37 562,373	18 797,055	6 772,452
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**107 154,029**	**37 562,373**	**107 154,029**	**37 562,373**	**18 797,055**	**6 772,452**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июль месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**6 196 984**			**6 196 984**
		ИТОГО:	**6 196 984**	-		**6 196 984**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	111 546			111 546
		ИТОГО:	**6 308 530**	-	-	**6 308 530**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	85 165			85 165
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			63 085	63 085
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			25 234	25 234
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			290 438	290 438
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**6 393 695**	-	**378 757**	**6 772 452**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	16 351 363	-	968 642	17 320 005
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			346 400	346 400
		ИТОГО:	16 351 363	-	1 315 042	**17 666 405**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			2 119 969	2 119 969
		ВСЕГО:	**16 351 363**	-	**3 435 010**	**19 786 374**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**18 797 055**

Утверждаю _____ Абдиев А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Монолитная балка МБ-2а								
1	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,52	16056,04	407,30	24405	619	4052	14,40	22
		м3		2385,00	153,86	3625	234	105	0,75	1
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	131,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1295	62000,00	--	8030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,68	45800,00	--	77032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ1а=1шт								
5	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,842	14731,53	383,89	12404	323	2157	14,20	12
		м3		2295,00	145,01	1932	122	105	0,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,148	48300,00	--	7148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0442	47400,00	--	2095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	41200,00	--	1854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
		МУ2=4шт								
10	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,54	14731,53	383,89	7955	207	1383	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1239	78	105	0,71	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	50600,00	--	378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0254	53000,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУ3=2шт								
13	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,45	14731,53	383,89	6629	173	1153	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1033	65	105	0,71	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	50600,00	--	316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0207	53000,00	--	1099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ6=1шт								
16	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,625	14731,53	383,89	9207	240	1601	14,20	9
		м3		2295,00	145,01	1434	91	105	0,71	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,136	48300,00	--	6569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0298	47400,00	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0245	41200,00	--	1009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ5=5шт								
20	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,76	14731,53	383,89	11196	292	1947	14,20	11
		м3		2295,00	145,01	1744	110	105	0,71	1
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3107	48300,00	--	15007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0563	47400,00	--	2666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ5а=2шт								
23	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,132	14731,53	383,89	1945	51	338	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	303	19	105	0,71	--
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1243	48300,00	--	6004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0348	47400,00	--	1650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,026	93997,62	304,24	2444	8	906	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	860	3	105	0,56	--
		МУ7=1шт								
27	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	14,06	14731,53	383,89	207125	5397	36022	14,20	200
		м3		2295,00	145,01	32268	2039	105	0,71	10
28	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,813	48300,00	--	39268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,178	47400,00	--	8437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,167	41200,00	--	6880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
31	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,08	2909,72	365,89	6052	761	3170	6,66	14
		м3		1154,25	137,25	2401	285	118	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
		1000шт	0,8403	13800,00	--	11596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,92	72779,65	422,15	212663	1234	29015	56,40	165
		т		8257,50	157,50	24128	460	118	0,77	2
34	Е0110-14-1	Установка стропил	25,27	21304,82	334,28	538373	8447	106847	22,10	558
		м3		3397,50	126,00	85855	3184	120	0,62	16
		Продухи								
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,902	8679,65	422,15	7829	381	8957	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7448	142	118	0,77	1
36	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,2517	53600,00	--	13491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
		т	0,6514	45300,00	--	29506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
38	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
		м2	9,72	5369,00	--	52187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
			97,2	5369,00	--	521867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
40	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	5,04	5369,00	--	27060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,6	5206,00	--	34360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
42	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	65,3	2860,00	--	186758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Двери								
43	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	25,92	12700,00	--	329184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Внутренняя отделка								
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	520,56	293,18	4,07	152617	2116	74691	0,74	385
				135,68	0,97	70630	505	105	0,05	27
		м2								
		Наружная отделка								
45	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1073,44	237,30	1,96	254727	2103	123250	0,61	656
				108,90	0,45	116898	483	105	0,03	28
		м2								
		Лестница внутренняя								
46	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30,4	205,41	12,56	6244	382	7863	1,08	33
				180,00	4,75	5472	144	140	0,02	1
		м								
47	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	30,4	1250,00	--	38000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
48	Е0107-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в зданиидо 5 т	2	1217,27	388,39	2435	777	1537	2,41	5
				414,00	134,98	828	270	140	0,55	1
		шт								
49	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	7,8	3050,00	--	23790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
50	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1129	175710,10	1826,10	19838	206	1389	42,70	5
				8100,00	690,75	914	78	140	3,37	--
		т								
51	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15	952,48	4,92	14287	74	3070	1,15	17
				193,05	1,87	2896	28	105	0,01	--
		м2								
52	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	15	133,23	1,19	1998	18	602	0,22	3
				37,80	0,45	567	7	105	--	--
		м2								
53	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	10139,71	260,48	3549	91	259	3,94	1
				614,25	89,46	215	31	105	0,35	--
		м3								
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0061	93997,62	304,24	573	2	213	198,00	1
				33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
		1т								
		Лестница наружная (2шт)								
55	С12021-146	Косоуры	1,2	108500,00	--	130363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,06	154400,00	--	163639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
				104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
		шт								
58	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4
				201,83	149,49	605	448	140	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
59	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,85	20900,00	--	59565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
60	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,85	174,00	--	496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,85	131,00	--	373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
62	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	354,27	172,69	2126	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
		шт								
63	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	755,48	389,08	2266	1167	1221	0,94	3
				153,90	136,92	462	411	140	0,55	2
		шт								
64	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,63	14100,00	--	22969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
65	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,17	15100,00	--	17667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,84	131,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
67	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,29	10090,87	86,60	2926	25	159	3,06	1
				490,50	32,72	142	9	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	54	8674,57	66,01	468427	3565	12513	1,35	73
				195,75	24,93	10571	1346	105	0,12	7
		м3								
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	55,38	131,00	--	7254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
70	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,5	7793,84	335,84	136392	5877	17052	4,54	79
				699,75	126,00	12246	2205	118	0,61	11
		м3								
71	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0332	70437,87	304,24	2337	10	341	58,00	2
				9675,00	114,75	321	4	105	0,56	--
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3980842	37447			2336
			Тенге			388077	13368			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3686840				
	Материалы -		Тенге			752286				
	Всего заработная плата -		Тенге				401445,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1382614				
	Местные материалы -		Тенге			1127605				
		Накладные расходы -	Тенге			445124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66769,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2672
		Сметная заработная плата -	Тенге				468214,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			294002				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			311642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4691524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2672
		Сметная заработная плата -	Тенге				468214,00			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная								
		Фундаменты под оборудование								
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	--	788	--	891	1,54	6
				218,93	--	788	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,54	134,10	--	207	--	233	0,97	1
				134,10	--	207	--	113	--	--
		м3								
74	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,1	2103,25	--	2314	--	645	2,99	3
				477,00	--	525	--	123	--	--
		м3								
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,5	1618,19	49,10	8900	270	1472	0,26	1
				199,15	18,40	1095	101	123	0,04	--
		м2								
76	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	5,5	66,04	15,09	363	83	312	0,24	1
				40,50	5,65	223	31	123	0,03	--
		м2								
77	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	5,5	7,70	2,97	42	16	39	0,03	--
				4,73	1,10	26	6	123	0,01	--
		м2								
78	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,94	10710,91	260,48	52912	1287	3650	3,94	19
				614,25	89,46	3034	442	105	0,35	2
		м3								
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,94	131,00	--	647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,82	245,44	3,82	2165	34	404	0,21	2
				37,35	1,44	329	13	118	0,01	--
		м2								
		Монолитный участок МУ-1,МУ-2								
81	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	12109,25	269,20	14531	323	1806	8,21	10
				1332,00	101,70	1598	122	105	0,50	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0239	50600,00	--	1211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0824	53000,00	--	4368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,06	172169,94	1216,94	10330	73	538	31,40	2
		т		5940,00	459,00	356	28	140	2,25	--
		Кровля								
85	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	79,81	175,68	0,99	14021	79	1137	0,07	6
		м2		11,59	0,38	925	30	119	--	--
86	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	79,81	189,45	4,72	15120	377	6901	0,40	32
		м2		70,88	1,78	5657	142	119	0,01	1
87	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	9,86	5089,00	--	50201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,2	5510,42	245,72	28654	1278	2938	2,71	14
		м3		382,50	92,25	1989	480	119	0,45	2
89	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	79,81	182,78	15,94	14587	1272	3857	0,24	19
		м2		34,65	5,96	2765	476	119	0,03	2
90	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	79,81	29,56	0,70	2359	56	76	--	--
		м2		0,55	0,25	44	20	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	79,81	1108,69	9,15	88484	730	4641	0,26	21
		м2		45,45	3,42	3627	273	119	0,02	1
		Проемы								
		Оконные								
92	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	4,5	5990,00	--	26955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	3,2	1270,00	--	4064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дверные								
94	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверных блоков	0,135	14806,01	1133,15	1999	153	1615	82,10	11
		т		12892,50	398,25	1740	54	90	1,95	--
95	С12022-1	Металлическая дверь	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	4,24	1661,89	4,64	7050	20	1016	1,31	6
		м2		197,78	1,76	839	7	120	0,01	--
		Внутренняя отделка								
97	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	65	209,01	2,00	13585	130	7297	0,59	39
		м2		106,65	0,27	6932	18	105	0,04	3
98	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	128,2	196,81	2,00	25231	257	12636	0,57	73
		м2		93,60	0,27	12000	35	105	0,04	5
99	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	201,8	17,43	0,12	3518	24	2920	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2771	10	105	--	--
100	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,2	587,21	6,33	1879	20	1059	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1001	8	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружная отделка								
101	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**128,58**	**237,30**	**1,96**	**30512**	**252**	**14763**	**0,61**	**79**
				108,90	**0,45**	**14002**	**58**	**105**	**0,03**	**3**
		м2								
102	**Е0115-157-1**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	**90,01**	**10,56**	**0,90**	**950**	**81**	**666**	**0,04**	**4**
				6,71	**0,34**	**604**	**31**	**105**	**–**	**–**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**478147**	**6815**			**373**
			Тенге			**63079**	**2383**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**425948**				
	Материалы -		Тенге			**132671**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63667,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**86799**				
	Местные материалы -		Тенге			**112416**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69897**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10485,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**525596**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74152,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**52199**				
	Материалы -		Тенге			**105**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1794,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**50200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1615**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**242,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3229**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57042**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2036,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**582639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**430**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76188,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные инженерные сети								
		Резервуар 50м3								
103	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**38,5**	**28,00**	**27,85**	**1078**	**1072**	**321**	**0,01**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,16	8,44	6	325	97	0,03	1
		м3								
104	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	114	28,00	27,85	3192	3174	951	0,01	1
				0,16	8,44	18	962	97	0,03	4
		м3								
105	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	10	39,15	--	392	--	442	1,81	18
				39,15	--	392	--	113	--	--
		м3								
		Водопонижение								
106	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	14	1087,54	75,71	15226	1060	828	2,55	36
				63,45	21,04	888	295	70	0,11	2
		шт								
107	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	14	207,09	191,90	2899	2687	588	0,65	9
				15,19	44,82	213	627	70	0,16	2
		шт								
108	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	19	115,57	100,95	2196	1918	465	0,34	6
				6,95	28,00	132	532	70	0,11	2
		м								
109	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	19	67,76	63,34	1287	1203	310	0,23	4
				4,42	18,88	84	359	70	0,08	1
		м								
110	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
111	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	14,58	11374,69	936,14	165843	13649	9207	10,45	152
				274,05	327,38	3996	4773	105	1,30	19
		м3								
112	Е0106-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	20	10622,27	818,10	212445	16362	7658	3,43	69
				83,36	281,32	1667	5626	105	1,06	21
		м3								
113	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	4104,08	100,89	8208	202	134	0,85	2
				18,56	38,25	37	77	118	0,18	--
		м3								
114	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2	415,24	7,14	830	14	14	0,14	--
				3,32	2,68	7	5	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
115	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,9	9929,65	210,97	98304	2089	1525	3,06	30
				70,54	76,19	698	754	105	0,34	3
		м3								
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,9	131,00	--	1297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Армирование конструкции								
117	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900,00	--	163898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683324	43430			328
			Тенге			8138	14335			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			677094				
	Материалы -		Тенге			51105				
	Всего заработная плата -		Тенге				22473,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163898				
	Местные материалы -		Тенге			410456				
		Накладные расходы -	Тенге			22444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				25839,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			748114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				25839,00			
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка								
118	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5000	0,20	0,20	1014	1014	341	--	--
				--	0,07	--	352	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
119	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1194	39,82	37,82	47544	45153	14903	0,01	16
				1,87	11,00	2233	13132	97	0,04	45
		м3								
120	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1970,1	19,70	19,70	38811	38811	7762	–	–
				–	3,94	–	7762	100	0,08	163
		т								
121	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1194	7,91	7,91	9445	9445	2974	–	–
				–	2,57	–	3066	97	0,01	12
		м3								
122	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1194	7,32	7,32	8744	8744	2754	–	–
				–	2,38	–	2839	97	0,01	11
		м3								
123	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1194	14,12	12,00	16856	14325	5055	0,01	15
				1,62	2,75	1934	3278	97	0,01	15
		м3								
124	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1194	18,22	18,22	21755	21755	7333	–	–
				–	6,33	–	7559	97	0,02	25
		м3								
125	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1194	2,66	2,66	3180	3180	1081	–	–
				–	0,93	–	1114	97	–	1
		м3								
126	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	1,41	-15800,00	–	-22316	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000шт								
127	Сирайс	Дугозащитное устройство АМК 10-50/120	3	-806,48	–	-2419	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			122614	142427			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**4167**	**39102**			**272**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-2419**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-2419**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-145**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-2565**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**125034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43270,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**-21560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42204**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6331,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**177272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49600,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**174708**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49600,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5264928**	**230118**			**3067**
			Тенге			**463461**	**69188**			**464**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-2419**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-2419**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-145**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**-2565**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4914916**				
	Материалы -		Тенге			**936063**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**530855,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1633311**				
	Местные материалы -		Тенге			**1628917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**579669**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**290**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**86950,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**329675**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5824261**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**617805,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**346201**				
	Материалы -		Тенге			**105**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1794,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**344202**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1615**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20869				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2036,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6604				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6196984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3821
		Сметная заработная плата -	Тенге				619842,00			

Утверждаю_____ Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000060 от 18 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за август месяц 2015 года	тг.	1	14 452 711,61	14 452 711,61	12%	1 734 325,39	16 187 037,00		
Всего по счету:					**14 452 711,61**		**1 734 325,39**	**16 187 037,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	123 341,066	43 394,453	123 341,066	43 394,453	16 187,037	5 832,080
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**123 341,066**	**43 394,453**	**123 341,066**	**43 394,453**	**16 187,037**	**5 832,080**

Заказчик_____ Абдуов А.
Начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за август месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**5 269 492**			**5 269 492**
		ИТОГО:	**5 269 492**	-		**5 269 492**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	94 851			94 851
		ИТОГО:	**5 364 343**	-	-	**5 364 343**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	72 419			72 419
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			53 643	53 643
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			21 457	21 457
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			320 218	320 218
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**5 436 761**	-	**395 319**	**5 832 080**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	13 904 083	-	1 010 996	14 915 079
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			298 302	298 302
		ИТОГО:	13 904 083	-	1 309 298	**15 213 380**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			1 825 606	1 825 606
		ВСЕГО:	**13 904 083**	-	**3 134 903**	**17 038 986**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**16 187 037**

Заказчик_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Фундамент под перегородки								
1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27,4	761,36	261,86	20861	7175	20171	3,44	94
		м3		499,50	99,00	13686	2713	123	0,48	13
2	С11011-476	Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм	30,14	1690,00	--	50937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Подпольные каналы								
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	67,06	749,35	24,55	50252	1646	4044	0,26	18
		м2		39,83	9,20	2671	617	123	0,04	3
4	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	9,96	14333,82	1588,34	142765	15820	28548	13,20	131
		м3		2187,00	542,77	21783	5406	105	2,00	20
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,11	131,00	--	1324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0205	58600,00	--	1199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0532	64100,00	--	3410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-22	Устройство монолитных участков	0,07	10598,72	353,46	742	25	53	3,60	--
		м3		585,00	133,52	41	9	105	0,65	--
9	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0016	58600,00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,6	23400,00	--	60840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,06	245,44	3,82	16459	256	3069	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2505	97	118	0,01	--
		Перемычки								
12	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	20900,00	--	1672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытия и перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1447,05	373,54	8682	2241	5047	2,66	16
				465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
		шт								
15	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	112,77	37,48	226	75	212	0,41	1
				64,80	10,81	130	22	140	0,04	–
		шт								
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,158	23400,00	–	3697	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
		МУ1=1шт								
17	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,547	5510,42	245,72	3014	134	309	2,71	1
				382,50	92,25	209	50	119	0,45	–
		м3								
		МУ1а=1шт								
18	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,71	5510,42	245,72	3912	174	401	2,71	2
				382,50	92,25	272	65	119	0,45	–
		м3								
		МУ6=1шт								
19	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,475	5510,42	245,72	2617	117	268	2,71	1
				382,50	92,25	182	44	119	0,45	–
		м3								
		Кровля								
20	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	635,04	207,95	1,19	132053	756	20744	0,16	98
				27,00	0,45	17146	286	119	–	1
		м2								
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	635,04	182,78	15,94	116069	10123	30689	0,24	154
				34,65	5,96	22004	3785	119	0,03	18
		м2								
22	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	635,04	59,11	1,40	37537	889	1209	0,01	6
				1,10	0,50	699	318	119	–	–
		м2								
23	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	635,04	148,03	4,93	94002	3131	23502	0,19	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,25	1,85	18575	1175	119	0,01	6
24	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	193,2	7530,00	--	1454796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-50-3	Подшивка из досок толщ.25 мм сплошного	97,9	340,17	8,39	33303	821	5527	0,27	26
		м2		43,88	3,17	4296	310	120	0,02	2
26	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1180	20,48	0,91	24169	1074	7108	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5522	401	120	--	2
27	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1431	41008,57	2434,57	5870	348	6587	170,00	24
		т		31950,00	920,25	4573	132	140	4,49	1
28	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0944	49389,00	--	4662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0487	53000,00	--	2583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	43	112,77	37,48	4849	1612	4552	0,41	18
		шт		64,80	10,81	2786	465	140	0,04	2
31	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,68	23400,00	--	39195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы ТД742								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,27	183,02	2,62	3527	50	273	0,07	1
				10,51	0,99	203	19	123	--	--
		м2								
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,54	9509,28	--	14663	--	1075	3,66	6
				567,00	--	874	--	123	--	--
		м3								
		ТД507								
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	341,91	235,97	9,95	80681	3402	23526	0,36	122
				52,20	3,74	17848	1279	123	0,02	6
		м2								
35	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	341,91	234,01	4,69	80010	1604	2591	--	2
				4,41	1,75	1508	598	123	--	--
		м2								
36	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП	341,91	713,68	118,54	244014	40530	70808	0,69	237
				123,98	44,39	42390	15177	123	0,22	74
		м2								
		ТД541								
37	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	247,53	183,02	2,62	45303	649	3501	0,07	17
				10,51	0,99	2602	245	123	--	1
		м2								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,86	9509,28	--	188854	--	13851	3,66	73
				567,00	--	11261	--	123	--	--
		м3								
		ТД375								
39	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,87	183,02	2,62	13154	188	1017	0,07	5
				10,51	0,99	755	71	123	--	--
		м2								
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,75	9509,28	--	54678	--	4010	3,66	21
				567,00	--	3260	--	123	--	--
		м3								
		Тип1								
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,25	4870,80	--	40165	--	5386	3,24	27
				531,00	--	4379	--	123	--	--
		м3								
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
				52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип3								
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	132,12	1498,70	49,10	198009	6487	15935	0,26	35
		м2		79,66	18,40	10525	2431	123	0,04	6
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,12	235,97	9,95	31176	1315	9091	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6897	494	123	0,02	2
45	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132,12	66,86	1,34	8834	177	286	–	1
		м2		1,26	0,50	166	66	123	–	–
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,57	5975,36	261,86	63160	2768	7781	3,44	36
		м3		499,50	99,00	5280	1046	123	0,48	5
		Наружная отделка								
47	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	621,77	150,62	0,62	93650	385	50852	0,44	270
		м2		69,08	0,23	42952	143	118	–	1
		Проемы								
		оконные								
48	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,72	348,93	18,88	3392	183	2071	1,02	10
		м2		171,01	6,57	1662	64	120	0,03	–
49	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	97,2	346,04	18,87	33635	1834	16660	0,82	79
		м2		136,44	6,39	13262	621	120	0,03	3
50	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,04	427,50	19,32	2155	97	1163	1,11	6
		м2		185,83	6,39	937	32	120	0,03	–
51	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	65,3	231,16	5,58	15095	364	7536	0,59	38
		м2		94,05	2,12	6141	138	120	0,01	1
		Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	543,07	119,58	1,42	64940	771	40982	0,45	244
		м2		71,33	0,54	38737	293	105	–	1
		Лестница наружная								
53	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,26	13711,47	5475,87	31006	12383	13418	28,90	65
		т		5040,00	1552,87	11397	3512	90	5,46	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3672363	121343			2163
			Тенге			352205	43587			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3641357				
	Материалы -		Тенге			674216				
	Всего заработная плата -		Тенге				380883,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1517681				
	Местные материалы -		Тенге			1017460				
		Накладные расходы -	Тенге			452793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4339800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2502
		Сметная заработная плата -	Тенге				448802,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31006				
	Материалы -		Тенге			7226				
	Всего заработная плата -		Тенге				14909,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16921,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4386889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2586
		Сметная заработная плата -	Тенге				465724,00			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация								
		Водопровод холодной воды В1								
54	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	24	965,42	12,21	23170	293	2995	0,56	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				92,93	4,57	2230	110	128	0,02	1
		м								
55	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
				76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			64754	913			39
			Тенге			6847	342			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64754				
	Материалы -		Тенге			56994				
	Всего заработная плата -		Тенге				7189,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8570,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			78394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8570,00			
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование								
56	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	1471	26,92	–	39599	–	39320	0,15	224
				24,75	–	36407	–	108	–	–
		м								
57	С151607-117	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	0,06	10001,00	–	600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
58	С151607-119	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	0,486	16322,00	–	7932	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								
59	С151607-121	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2**	0,105	25484,00	–	2676	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,28	37410,00	--	10475	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,248	61302,00	--	15203	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,065	162386,00	--	10555	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,049	47878,00	--	2346	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,17	29956,00	--	5093	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,004	330600,00	--	1322	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151601-331	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	0,004	260500,00	--	1042	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
67	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	350	175,20	75,70	61320	26495	31022	0,44	154
		м		72,70	20,60	25445	7210	95	0,12	42
68	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,35	60500,00	--	21175	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4100	47,20	14,80	193520	60680	119187	0,16	656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26,30	4,30	107830	17630	95	0,02	102
		м								
70	С151607-176	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
			4,1	47878,00	--	196300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**569158**	**87175**			**1034**
			Тенге			**169682**	**24840**			**144**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**569158**				
	Материалы -		Тенге			**37582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**194522,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**274719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**189529**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28429,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45521**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**804209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222952,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**804209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222952,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4306276**	**209432**			**3236**
			Тенге			**528734**	**68769**			**336**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**569158**				
	Материалы -		Тенге			**37582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**194522,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**274719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**189529**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28429,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45521**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**804209**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222952,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3641357**				
	Материалы -		Тенге			**674216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**380883,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1517681**				
	Местные материалы -		Тенге			**1017460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**452793**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245649				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4339800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2502
		Сметная заработная плата -	Тенге				448802,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			31006				
Материалы -			Тенге			7226				
Всего заработная плата -			Тенге				14909,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2665				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16921,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			64754				
Материалы -			Тенге			56994				
Всего заработная плата -			Тенге				7189,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4437				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			78394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8570,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5269492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3904
		Сметная заработная плата -	Тенге				697245,00			

Заказчик_____ Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор_____ Ширдалов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Счет-фактура № 00000000069 от 10 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за сентябрь месяц 2015 года	тг.	1	23 862 859,82	23 862 859,82	12%	2 863 543,18	26 726 403,00		
Всего по счету:					**23 862 859,82**		**2 863 543,18**	**26 726 403,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	150 067,469	53 023,796	150 067,469	53 023,796	26 726,403	9 629,343
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**150 067,469**	**53 023,796**	**150 067,469**	**53 023,796**	**26 726,403**	**9 629,343**

Заказчик _____ Абдуов А.
Начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор _____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**7 507 664**	**1 355 117**		**8 862 781**
		ИТОГО:	**7 507 664**	**1 355 117**		**8 862 781**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	135 138			135 138
		ИТОГО:	**7 642 802**	**1 355 117**	**-**	**8 997 919**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	103 178			103 178
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			76 428	76 428
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			30 571	30 571
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			421 247	421 247
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**7 745 980**	**1 355 117**	**528 246**	**9 629 343**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	19 809 724	3 465 603	1 350 947	24 626 274
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			492 525	492 525
		ИТОГО:	19 809 724	3 465 603	1 843 473	**25 118 800**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			3 014 256	3 014 256
		ВСЕГО:	**19 809 724**	**3 465 603**	**4 857 729**	**28 133 056**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**26 726 403**

Заказчик_____ Аблуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК "Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание								
		Кровля								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	248,16	185,95	1,19	46144	295	8106	0,16	38
		м2		27,00	0,45	6700	112	119	--	1
2	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	204,96	148,03	4,93	30339	1010	7585	0,19	38
		м2		29,25	1,85	5995	379	119	0,01	2
3	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой+Рубероид РКП-350Б	70,4	42,58	0,99	2998	70	1003	0,07	5
		м2		11,59	0,38	816	27	119	--	--
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	163,2	103,08	0,99	16823	162	2325	0,07	11
		м2		11,59	0,38	1891	62	119	--	--
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой+толь	147,5	54,58	0,99	8051	146	2101	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1710	56	119	--	--
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	354	970,64	8,20	343605	2903	116280	1,71	605
		м2		272,95	3,08	96624	1090	119	0,02	5
		Полы								
		ТД742								
7	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,49	543,90	23,26	7337	314	4475	1,57	21
		м2		261,00	8,71	3521	117	123	0,04	1
		ТД541								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	198,02	443,57	13,43	87838	2659	17449	0,45	89
		м2		66,60	5,04	13188	998	123	0,02	5
		ТД375								
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,5	938,02	11,72	53932	674	12452	1,06	61
		м2		171,68	4,39	9871	252	123	0,02	1
		ТД339								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,27	235,97	9,95	7614	321	2220	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1684	121	123	0,02	1
		Тип 1								
11	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	98,95	322,71	3,10	31932	307	6824	0,30	29
		м2		54,90	1,17	5432	116	123	0,01	1
12	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	98,95	244,17	2,19	24161	217	4839	0,21	21
		м2		38,93	0,83	3852	82	123	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,95	235,97	9,95	23350	985	6809	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5165	370	123	0,02	2
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,92	9509,28	--	75313	--	5523	3,66	29
		м3		567,00	--	4491	--	123	--	--
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,92	5975,36	261,86	47325	2074	5830	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3956	784	123	0,48	4
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,95	235,97	9,95	23350	985	6809	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5165	370	123	0,02	2
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	98,95	382,80	14,76	37879	1461	7056	0,36	36
		м2		52,43	5,54	5188	548	123	0,03	3
18	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	98,95	189,57	2,68	18759	265	944	0,04	4
		м2		6,76	1,00	669	99	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,95	235,97	9,95	23350	985	6809	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5165	370	123	0,02	2
		Тип2								
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	4870,80	--	5830	--	782	3,24	4
		м3		531,00	--	636	--	123	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,91	235,97	9,95	5641	238	1645	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1248	89	123	0,02	--
22	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	23,91	322,71	3,10	7714	74	1649	0,30	7
		м2		54,90	1,17	1312	28	123	0,01	--
23	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	23,91	244,17	2,19	5837	52	1169	0,21	5
		м2		38,93	0,83	931	20	123	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,91	235,97	9,95	5641	238	1645	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1248	89	123	0,02	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,91	9509,28	--	18186	--	1334	3,66	7
		м3		567,00	--	1084	--	123	--	--
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,91	5975,36	261,86	11427	501	1408	3,44	7
		м3		499,50	99,00	955	189	123	0,48	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,91	235,97	9,95	5641	238	1645	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1248	89	123	0,02	--
28	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	23,91	382,80	14,76	9151	353	1705	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1253	132	123	0,03	1
29	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	23,91	189,57	2,68	4532	64	228	0,04	1
		м2		6,76	1,00	162	24	123	--	--
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,91	235,97	9,95	5641	238	1645	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1248	89	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,24	938,02	11,72	9610	120	2219	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1759	45	123	0,02	--
		Тип3								
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	118,91	235,97	9,95	28059	1183	8182	0,36	42
		м2		52,20	3,74	6207	445	123	0,02	2
33	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	118,91	200,58	4,02	23851	478	772	0,03	3
		м2		3,78	1,50	449	178	123	--	--
		Тип4								
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,11	235,97	9,95	18667	787	5443	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4129	296	123	0,02	1
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,11	235,97	9,95	18667	787	5443	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4129	296	123	0,02	1
36	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	79,11	66,86	1,34	5289	106	171	0,01	1
		м2		1,26	0,50	100	40	123	--	--
37	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,9	938,02	11,72	31802	397	7342	1,06	36
		м2		171,68	4,39	5820	149	123	0,02	1
		Окно								
38	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,94	472,81	19,00	2809	113	1596	1,30	8
		м2		217,73	6,18	1293	37	120	0,03	--
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	48,72	231,16	5,58	11262	272	5622	0,59	29
		м2		94,05	2,12	4582	103	120	0,01	1
		Двери								
40	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	25,2	5960,00	--	150192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,32	6010,00	--	25963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	18	3500,00	--	63000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	131,3	6290,00	--	825877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	21,84	4250,00	--	92820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
45	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	665,96	119,58	1,42	79635	946	50255	0,45	300
		м2		71,33	0,54	47503	360	105	--	2
46	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	2482,48	101,63	1,19	252294	2954	158351	0,37	919
		м2		60,30	0,45	149693	1117	105	--	5
47	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	119,14	1022,61	2,10	121833	250	41756	2,00	238
		м2		333,00	0,79	39673	94	105	--	--
		Наружная отделка								
48	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	621,77	173,10	1,88	107631	1169	51589	0,47	291
		м2		78,30	0,72	48685	448	105	--	2
		Лестница наружная-1 шт								
49	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,975	10688,59	257,71	10421	251	743	4,05	4
		м3		634,50	91,69	619	89	105	0,40	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9896	131,00	--	130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1166	65900,00	--	7682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,013	70437,87	304,24	913	4	133	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	125	1	105	0,56	--
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0119	175710,10	1826,10	2091	22	146	42,70	1
		т		8100,00	690,75	96	8	140	3,37	--
54	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,81	9644,81	196,62	7812	159	295	1,79	1
		м3		272,25	74,27	221	60	105	0,36	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8222	131,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0507	41200,00	--	2087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,297	65900,00	--	19572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2915412	27825			3156
			Тенге			507494	10471			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2915412				
	Материалы -		Тенге			1114582				
	Всего заработная плата -		Тенге				517965,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1187193				
	Местные материалы -		Тенге			597663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			580351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87053,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3705510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				605017,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3705510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3496
		Сметная заработная плата -	Тенге				605017,00			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
		Силовое электрооборудование								
58	75-6-41	**Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	75-6-54	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60**	1	75600,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
60	С151803-156	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6**	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151803-156	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6**	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-158	**Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4**	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-159	**Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4**	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели								
65	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	243	73,10	20,80	17763	5054	6418	0,14	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,40	4,40	5686	1069	95	0,03	6
66	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0225	52100,00	--	1172	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0315	83600,00	--	2633	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,027	60500,00	--	1634	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0765	125400,00	--	9593	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0855	248700,00	--	21264	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324739	5054			34
			Тенге			5686	1069			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			196300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			196300				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			128439				
	Материалы -		Тенге			7023				
	Всего заработная плата -		Тенге				6755,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110676				
		Накладные расходы -	Тенге			6418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				963,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7718,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			339248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7718,00			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод холодной воды В1								
71	Е0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	8	1550,07	19,03	12401	152	1271	0,69	6
		м		117,00	7,13	936	57	128	0,03	--
72	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	15	1082,42	12,21	16236	183	1872	0,56	8
		м		92,93	4,57	1394	69	128	0,02	--
73	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
74	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
75	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
76	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
77	Е0116-16-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм**	134	322,61	5,38	43230	721	26243	0,90	121
		1шт		150,75	2,25	20201	302	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	12	6420,00	--	77040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3850,00	--	19250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	111	3580,00	--	397380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63,00	--	1134	--	130	--	--
83	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	18	285,00	--	5130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кран поливочный								
84	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	5071,57	1,57	20286	6	276	0,30	1
		1кран		54,00	--	216	--	128	--	--
		Кран противопожарный								
85	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	15493,47	23,09	61974	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
		Оборудование								
86	СПрайс	Аристон 150л	5	16745,75	--	83729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
87	СПрайс	Аристон 100л	6	11521,45	--	69129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	СПрайс	Аристон 15л	1	7771,86	--	7772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	18	2940,00	--	52920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	23	1700,00	--	39100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**975879**	**1828**			**185**
			Тенге			**31573**	**650**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1333				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				1134,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1355,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			974546				
	Материалы -		Тенге			156753				
	Всего заработная плата -		Тенге				31088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			776229				
		Накладные расходы -	Тенге			39793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5969,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1075199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				37057,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1078175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				38412,00			

РАЗДЕЛ 4.Канализация К1 и К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	245	748,88	1,43	183476	350	32276	0,56	137
		м		102,38	0,54	25083	132	128	--	1
92	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	75	620,54	0,64	46541	48	10219	0,58	44
		м		106,20	0,25	7965	19	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**230016**	**398**			**181**
			Тенге			**33048**	**151**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**230016**				
	Материалы -		Тенге			**196570**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33199,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**42495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6374,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16351**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**288862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39573,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**288862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39573,00**			
		РАЗДЕЛ 5.Система отопления								
93	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	30	268,16	4,08	8045	122	2124	0,31	9
		м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	--
94	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	140	266,16	4,08	37263	571	9910	0,31	43
		м		53,77	1,53	7527	215	128	0,01	1
95	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	6	424,16	4,08	2545	24	425	0,31	2
		м		53,77	1,53	323	9	128	0,01	--
96	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	285	124,13	14,54	35378	4145	39694	0,57	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,36	5,45	29458	1553	128	0,03	8
97	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	80	127,00	--	10160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	130	171,00	--	22230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	75	305,00	--	22875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	627,13	14,54	4390	102	975	0,57	4
		м		103,36	5,45	724	38	128	0,03	--
101	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	78,6	4331,44	35,77	340451	2812	12586	0,70	55
		1кВт		111,70	13,40	8780	1053	128	0,07	5
102	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	408,00	--	13056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
104	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	139,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
106	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
		1шт								
107	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	228,00	--	912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
109	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	65	482,27	40,42	31348	2627	23138	1,51	98
				261,88	16,22	17022	1054	128	0,07	5
		1шт								
110	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	350,00	--	5600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
111	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	49	377,00	--	18473	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
112	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	--	565	--	267	0,12	1
				23,18	--	209	--	128	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			562565	10646			384
			Тенге			67226	4066			19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562565				
	Материалы -		Тенге			385007				
	Всего заработная плата -		Тенге				71292,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99686				
	Сдача и испытание -		Тенге			2268				
		Накладные расходы -	Тенге			91254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13688,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			693048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				84980,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			693048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				84980,00			
		РАЗДЕЛ 6.Котельная								
113	СПрайс	**Ящик распределительный ЯРВ-100**	1	3351,59	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс	**Щиток с автоматическими выключателями (ЩРН-9 265x310x120)**	1	1239,39	--	1239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**9311**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9311				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9870				
		РАЗДЕЛ 7.На сборный железобетонный колодец 50 м3								
		Резервуар емк. 50м3								
116	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	37	20,12	--	744	--	841	0,97	36
		м3		20,12	--	744	--	113	--	--
		Водопонижение								
117	Е0106-33-2	**Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм**	14,58	11374,69	936,14	165843	13649	9207	10,45	152
		м3		274,05	327,38	3996	4773	105	1,30	19
118	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	3,6	12724,22	241,10	45807	868	1071	8,06	29
		м3		192,38	91,08	693	328	105	0,44	2
119	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	63,29	131,00	--	8291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2	8793,28	--	17587	--	209	3,66	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		85,05	--	170	--	123	--	--
121	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	2	8270,00	--	16540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,94	168,50	9,95	664	39	56	0,36	1
		м2		7,83	3,74	31	15	123	0,02	--
123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2	250,59	18,42	501	37	49	0,42	1
		м2		12,89	6,91	26	14	123	0,03	--
124	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4	172,17	9,05	689	36	54	0,25	1
		м2		7,63	3,40	31	14	123	0,02	--
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	168,50	9,95	844	50	71	0,36	2
		м2		7,83	3,74	39	19	123	0,02	--
126	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,01	164,47	3,35	824	17	11	--	--
		м2		0,47	1,25	2	6	123	--	--
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	168,50	9,95	1011	60	85	0,36	2
		м2		7,83	3,74	47	22	123	0,02	--
128	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	1,02	9113,73	152,15	9296	155	164	3,90	4
		м3		95,18	57,49	97	59	105	0,28	--
		Армирование конструкции								
129	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,519	53000,00	--	27507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0561	52400,00	--	2940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0656	47400,00	--	3109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,13	67600,00	--	76388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	50600,00	--	2176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	45800,00	--	321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0015	32300,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011	45300,00	--	498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
137	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	1887,26	6,95	3775	14	178	2,65	5
				67,33	2,25	135	5	128	0,01	--
		шт								
138	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	212,24	16,15	212	16	53	1,36	1
				34,09	6,75	34	7	130	0,03	--
		шт								
139	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00	--	3089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
140	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	1682,88	1,57	1683	2	76	2,36	2
				59,06	--	59	--	128	--	--
		1сальник								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			390387	14942			245
			Тенге			6103	5261			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381840				
	Материалы -		Тенге			31330				
	Всего заработная плата -		Тенге				11166,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112987				
	Местные материалы -		Тенге			217532				
		Накладные расходы -	Тенге			11872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				12946,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3089				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3274				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5457				
	Материалы -		Тенге			5248				
	Всего заработная плата -		Тенге				198,00			
		Накладные расходы -	Тенге			254				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				236,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			426663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				13183,00			
		РАЗДЕЛ 8.Наружный водопровод и канализция								
		Земляные работы								
141	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	197,25	23,36	22,08	4608	4355	1308	0,01	2
		м3		1,28	5,56	252	1096	97	0,02	4
142	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,27	25,70	24,29	315	298	90	0,01	--
		м3		1,41	6,11	17	75	97	0,02	--
143	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,48	302,12	--	1958	--	2212	1,54	10
		м3		302,12	--	1958	--	113	--	--
144	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	172,8	6,48	6,48	1120	1120	353	--	--
		м3		--	2,10	--	364	97	0,01	1
145	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,2	134,10	--	5793	--	6546	0,97	42
		м3		134,10	--	5793	--	113	--	--
146	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	172,8	21,55	4,52	3723	780	2855	0,11	19
		м3		17,03	--	2943	--	97	--	--
147	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	18,75	289,15	289,15	5421	5421	3394	--	--
		м3		--	186,62	--	3499	97	0,86	16
		Водопровод В1								
148	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,7	1901,20	152,52	10837	869	1562	1,02	6
		м3		153,68	57,15	876	326	130	0,28	2
149	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,028	58881,69	25695,31	1649	719	1452	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	926	191	130	26,38	1
150	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,029	47611,09	17877,09	1381	518	1297	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	861	136	130	18,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С130804-94 6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,28	468,00	--	13235	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-99 9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,29	66,00	--	1933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,028	8287,75	--	232	--	292	51,50	1
		км		8032,50	--	225	--	130	--	--
154	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,029	8097,13	--	235	--	303	51,50	1
		км		8032,50	--	233	--	130	--	--
155	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	552,00	--	3312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
157	С130904-98 8	Кран шаровой из штампованной латуни типа HErz никелированный с рычажной рукояткой д25	2	1226,00	--	2452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С130904-98 9	Кран шаровой из штампованной латуни типа HErz никелированный с рычажной рукояткой д32	2	1818,00	--	3636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
160	СПрайс	Задвижка SIGMETEX диам.100	2	14863,27	--	29727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	137	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
162	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	285120,61	30429,76	570	61	122	205,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		35550,00	11495,25	71	23	130	56,14	--
163	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	2	772,00	--	1544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-338 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 д110,Ри10	3	552,00	--	1656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	СПрайс	Компресорная муфта д32	1	387,53	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0006	147942,61	97234,98	89	58	56	296,00	--
		км		49950,00	21436,60	30	13	130	91,71	--
167	С130804-117 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 12 мм	0,6	2429,00	--	1457	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,36	38531,41	2104,76	52403	2862	5279	13,90	19
		м3		2362,50	623,48	3213	848	130	2,48	3
169	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
170	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
171	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6	9509,28	--	5706	--	418	3,66	2
				567,00	--	340	--	123	--	--
		м3								
172	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,017	10139,72	260,48	172	4	13	3,94	--
				614,25	89,46	10	2	105	0,35	--
		м3								
173	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0016	138200,00	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
174	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
		шт								
175	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
				247,50	--	495	--	120	--	--
		шт								
176	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	2	359,00	--	718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
177	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	904,00	--	1808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
178	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0315	247994,13	49389,75	7817	1557	3337	312,70	10
				62775,00	18657,00	1979	588	130	91,12	3
		т								
179	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,001	51857,62	9152,23	52	9	23	76,70	--
				13905,00	3458,25	14	3	130	16,89	--
		км								
180	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		врезка								
181	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,0336	10139,72	260,48	341	9	25	3,94	--
				614,25	89,46	21	3	105	0,35	--
		м3								
182	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 30град.110х6,6	1	642,74	--	643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
183	СПрайс	Полуотвод полиэтиленовый 32х3	2	220,30	--	441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			222582	19114			142
			Тенге			22808	7346			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147130				
	Материалы -		Тенге			64959				
	Всего заработная плата -		Тенге				29073,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3831				
	Местные материалы -		Тенге			37627				
		Накладные расходы -	Тенге			33674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5051,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				34125,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2941				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2941				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3117				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72511				
	Материалы -		Тенге			720				
	Всего заработная плата -		Тенге				1080,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70618				
		Накладные расходы -	Тенге			1382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			273097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				35412,00			
		РАЗДЕЛ 9.Технологическое оборудование								
184	5302-75	Электроплита секционная модулированная (16,8кВт,3Ф 380/220В)	1	132233,00	--	132233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
185	5302-73	Котел пищевой электрический 1110х970х840 КПЭМ-100	1	175082,00	--	175082	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	5302-75	Сковорода электрическая 1050x840x860 Н12 квт ЭСК-90-0,47-70(применительно)	1	132233,00	--	132233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	5302-81	Шкаф холодильный Н0,3 1900x800x640 кВт ЭСК-90-0,47-70(применительно)	1	102424,00	--	102424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	5302-111	Машина гладильная 1378x450x983,Н 3,2квт ВГ-1218(применительно)	1	175695,00	--	175695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	5302-80	Шкаф холодильный Н0,5 1900x1900x800 квт ЭСК-90-0,47-70(применительно)	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	5302-67	Ванна моечная 573x500x640(применительно)	2	5862,00	--	11724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	5302-66	Ванна моечная 1120x500x604(применительно)	2	10258,00	--	20516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	5302-66	Ванна моечная 1550x800x700(применительно)	1	10258,00	--	10258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	5302-104	Стол производственный 1500x600x900	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	5302-103	Стол производственный 1200x600x900(применительно)	3	8600,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	5302-76	Мясорубка электрическая Н1,1 квт (применительно)	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	5302-109	Шкаф для хлеба 1000x600x1800(применительно)	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	5302-94	Полка для посуды навесная 800x300x600(применительно)	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	5302-104	Стол производственный 1200x600x860	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
199	СП.РК 5.3 п.98 с.11	Стол производственный (применительно)	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Наружная канализация К1								
		Земляные работы								
200	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190,5	23,36	22,08	4450	4206	1264	0,01	2
				1,28	5,56	244	1059	97	0,02	4
		м3								
201	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,38	25,70	24,29	190	179	54	0,01	--
				1,41	6,11	10	45	97	0,02	--
		м3								
202	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,12	302,12	--	1849	--	2089	1,54	9
				302,12	--	1849	--	113	--	--
		м3								
203	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	163,2	6,48	6,48	1057	1057	333	--	--
				--	2,10	--	343	97	0,01	1
		м3								
204	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,8	134,10	--	5471	--	6183	0,97	40
				134,10	--	5471	--	113	--	--
		м3								
205	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	163,2	21,55	4,52	3516	737	2696	0,11	18
				17,03	--	2779	--	97	--	--
		м3								
206	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	13,5	289,15	289,15	3903	3903	2444	--	--
				--	186,62	--	2519	97	0,86	12
		м3								
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
207	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,5	1901,20	152,52	12358	991	1782	1,02	7
				153,68	57,15	999	371	130	0,28	2
		м3								
208	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,065	78245,00	36133,62	5086	2349	4349	247,00	16
				41850,00	9612,90	2720	625	130	37,30	2
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С130809-23 12	Двухслойные гофрированные полипропиленевые трубы диам.160	65,65	618,00	--	40572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
210	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,065	4194,00	--	273	--	327	24,70	2
				3870,00	--	252	--	130	--	--
		км								
211	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,32	28075,54	2538,55	121286	10967	20195	15,87	69
				2645,33	950,63	11428	4107	130	4,64	20
		м3								
212	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
213	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,56	24717,30	1686,97	38559	2632	5068	11,16	17
				1867,05	631,80	2913	986	130	3,09	5
		м3								
214	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
215	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стяжки из угольника	0,0279	45000,00	--	1255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
216	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019	50600,00	--	94	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	СІ2041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм								
		т	0,0123	50000,00	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
218	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	3	9509,28	--	28528	--	2092	3,66	11
				567,00	--	1701	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1489540	27022			190
			Тенге			30366	10055			46
	Стоимость оборудования -		Тенге			1158817				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1158817				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228492				
	Материалы -		Тенге			26989				
	Всего заработная плата -		Тенге				40421,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1965				
	Местные материалы -		Тенге			142151				
		Накладные расходы -	Тенге			48874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7331,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				47752,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65360				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			40572				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2434				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			43006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1561190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				47752,00			
		РАЗДЕЛ 10.Сети теплоснабжения								
		Земляные работы								
219	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			199,95	30,83	29,14	6165	5827	1751	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,69	7,34	338	1467	97	0,03	5
		м3								
220	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	6,18	302,12	--	1868	--	2111	2,13	13
				302,12	--	1868	--	113	--	--
		м3								
221	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	70	2,80	2,80	196	196	66	--	--
				--	0,97	--	68	97	--	--
		м3								
222	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3
				17,03	--	511	--	97	--	--
		м3								
223	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	70	122,18	--	8553	--	9664	0,89	62
				122,18	--	8553	--	113	--	--
		м3								
		Трубопроводы								
224	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	193004,14	47716,89	18528	4581	12063	440,00	42
				79650,00	17008,50	7646	1633	130	88,36	8
		км								
225	С130801-51 Изм. и доп,вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	96,96	662,00	--	64188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
226	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	62566,88	6788,50	1001	109	1003	253,00	4
				45675,00	2565,00	731	41	130	12,52	--
		км								
227	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
				48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
		км								
228	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	180453,40	29493,95	2887	472	967	203,00	3
				35325,00	11142,00	565	178	130	54,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
229	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205,00	1
				35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
		км								
230	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	6,02	204,00	--	1229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
231	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	10,04	326,00	--	3273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
232	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5,02	987,00	--	4955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Канал 70х51								
233	Е0123-1-1	Устройство песчаного оснований под трубопроводы	4,7	1901,20	152,52	8936	717	1288	1,02	5
				153,68	57,15	722	269	130	0,28	1
		м3								
234	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,04	1986,57	564,43	17969	5105	9655	3,33	30
				567,00	195,49	5129	1768	140	0,75	7
		м3								
235	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	5,73	24500,00	--	140385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,31	24100,00	--	79892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота 70х51=3шт								
237	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,81	1986,57	564,43	3606	1024	1937	3,33	6
		м3		567,00	195,49	1029	355	140	0,75	1
238	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,66	24500,00	--	16170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,16	24100,00	--	27836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,762	9733,95	86,60	7417	66	419	3,06	2
		м3		490,50	32,72	374	25	105	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			417475	18439			176
			Тенге			27888	5881			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408018				
	Материалы -		Тенге			19285				
	Всего заработная плата -		Тенге				33769,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64188				
	Местные материалы -		Тенге			278219				
		Накладные расходы -	Тенге			42070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6310,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				40080,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			487118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				40080,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7537908**	**125268**			**4692**
			Тенге			**732191**	**44950**			**203**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1355117				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1355117				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			137750				
	Материалы -		Тенге			7023				
	Всего заработная плата -		Тенге				6755,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119987				
		Накладные расходы -	Тенге			6418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				963,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7718,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4082226				
	Материалы -		Тенге			1257165				
	Всего заработная плата -		Тенге				633528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1370165				
	Местные материалы -		Тенге			1273191				
		Накладные расходы -	Тенге			718316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107747,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5088574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4433
		Сметная заработная плата -	Тенге				741275,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6392				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1916213				
	Материалы -		Тенге			744297				
	Всего заработная плата -		Тенге				136858,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1017650				
	Сдача и испытание -		Тенге			2268				
		Накладные расходы -	Тенге			175178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26277,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125483				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2216874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				163134,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			40572				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2434				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			43006				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8862781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5345
		Сметная заработная плата -	Тенге				912128,00			

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____Кажербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"