Счет-фактура № 00000000077 от 26 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 18 от 17.03.2015г. Строительства детского сада на 90 мест в н.п.С.Сейф

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Строительство детского сада на 90 мест в населенном пункте С.Сейфуллина Сырдарьинского района" за сентябрь месяц 2015 года	тг.	1	71 723 646,43	71 723 646,43	12%	8 606 837,57	80 330 484,00		
Всего по счету:					**71 723 646,43**		**8 606 837,57**	**80 330 484,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: №18 от 17.03.2015 г
Наименование стройки: "Строительство детского сада на 90 мест в п.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад на 90 мест в п.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г	242 524,160	83 010,829	230 397,953	230 397,953	81 966,328	230 397,953	81 966,328	80 330,484	28 942,532
	ИТОГО:	**242 524,160**	**83 010,829**	**230 397,953**	**230 397,953**	**81 966,328**	**230 397,953**	**81 966,328**	**80 330,484**	**28 942,532**

Заказчик _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор _____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Детский сад на 90 мест	**18 845 492**	**8 350 689**		**27 196 181**
		ИТОГО:	**18 845 492**	**8 350 689**		**27 196 181**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	339 219			339 219
		ИТОГО:	**19 184 711**	**8 350 689**	-	**27 535 400**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	258 994			258 994
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			191 847	191 847
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			76 739	76 739
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			879 553	879 553
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**19 443 704**	**8 350 689**	**1 148 139**	**28 942 532**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	49 725 719	21 356 219	2 936 274	74 018 21[illegible]
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 480 364	1 480 3[illegible]
		ИТОГО:	49 725 719	21 356 219	4 416 638	**75 498 575**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			9 059 829	9 059 829
		ВСЕГО:	**49 725 719**	**21 356 219**	**13 476 467**	**84 558 405**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**80 330 484**

Заказчик _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. С. Сейфуллина Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Подпольные каналы								
1	Е0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	130	112,77	37,48	14661	4872	13761	0,41	53
				64,80	10,81	8424	1405	140	0,04	5
		шт								
		Приямки ПР-1-4шт, ПР-2-2шт								
		Приямки ПР-1-4шт,ПР-2-2шт								
2	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,224	8674,57	66,01	1943	15	52	1,35	--
				195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
		м3								
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,2285	131,00	--	30	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	6,02	12063,03	954,99	72619	5749	8887	6,51	39
				1075,50	330,44	6475	1989	105	1,34	8
		м3								
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	6,29	131,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
6	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,102	53600,00	--	5467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0016	42800,00	–	70	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Каркас КР-1								
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	65900,00	–	281	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0004	65000,00	–	23	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	5,94	4023,28	221,40	23898	1315	5859	4,87	29
		м2		812,25	84,38	4825	501	110	0,41	2
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300,00	–	77	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0489	69100,00	–	3376	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0006	47400,00	–	28	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
14	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	248,16	182,78	15,94	45357	3956	11993	0,24	60
		м2		34,65	5,96	8599	1479	119	0,03	7
15	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	248,16	59,11	1,40	14669	347	472	0,01	2
		м2		1,10	0,50	273	124	119	--	--
16	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	826	958,63	8,20	791827	6773	271321	1,71	1412
		м2		272,95	3,08	225457	2544	119	0,02	12
17	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	61	373,65	1,24	22792	76	11157	0,97	59
		м2		153,23	0,47	9347	29	119	--	--
18	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
19	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	8,6	3960,00	--	34056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,43	591,06	8,20	10302	143	4964	1,48	26
		м2		236,25	3,08	4118	54	119	0,02	--
21	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	4,17	382,25	1,65	1594	7	149	0,22	1
		м2		33,30	0,63	139	3	105	--	--
22	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	8,6	83,52	0,05	718	--	587	0,36	3
		м2		65,03	0,02	559	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,95	373,65	1,24	5212	17	2551	0,97	14
				153,23	0,47	2138	7	119	--	--
		м2								
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,162	22471,28	316,57	3640	51	701	22,50	4
				3487,50	119,25	565	19	120	0,58	--
		м3								
26	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	22471,28	316,57	18786	265	3618	22,50	19
				3487,50	119,25	2916	100	120	0,58	--
		м3								
27	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	25,12	573,75	28,11	14412	706	4049	0,78	20
				123,75	10,58	3109	266	120	0,05	1
		м3								
28	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	37	210,03	7,39	7771	273	8245	1,16	43
				184,50	2,77	6827	102	119	0,02	1
		м								
29	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,49	375,50	30,89	184	15	120	1,23	1
				191,93	11,68	94	6	120	0,06	--
		м2								
30	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,49	12300,00	--	6027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Полы								
		ТД742								
31	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	20,62	29,81	0,22	615	5	471	0,10	2
				18,50	0,09	381	2	123	--	--
		м								
		ТД541								
32	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	49,51	443,57	13,43	21961	665	4363	0,45	22
				66,60	5,04	3297	250	123	0,02	1
		м2								
33	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	247,53	769,78	4,90	190543	1213	18374	0,38	95
				58,50	1,85	14481	458	123	0,01	2
		м2								
34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	266	109,84	0,46	29217	122	3998	0,08	20
				12,04	0,18	3203	48	123	--	--
		м								
35	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	26,6	167,96	1,88	4468	50	2207	0,47	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				78,30	0,72	2083	19	105	--	--
		м2								
		ТД375								
36	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,37	938,02	11,72	13479	168	3112	1,06	15
				171,68	4,39	2467	63	123	0,02	--
		м2								
37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	76,9	139,15	0,32	10700	25	3948	0,24	18
				41,63	0,11	3201	8	123	--	--
		м								
		ТД507								
38	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	341,91	769,78	4,90	263194	1675	25380	0,38	131
				58,50	1,85	20002	633	123	0,01	3
		м2								
39	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	366	109,84	0,46	40201	168	5501	0,08	28
				12,04	0,18	4407	66	123	--	--
		м								
40	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	36,6	167,96	1,88	6147	69	3037	0,47	17
				78,30	0,72	2866	26	105	--	--
		м2								
		ТД339								
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,58	235,97	9,95	845	36	246	0,36	1
				52,20	3,74	187	13	123	0,02	--
		м2								
42	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,85	938,02	11,72	33628	420	7764	1,06	38
				171,68	4,39	6155	157	123	0,02	1
		м2								
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38,4	139,15	0,32	5343	12	1971	0,24	9
				41,63	0,11	1599	4	123	--	--
		м								
		Тип1								
44	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	65,97	322,71	3,10	21289	205	4550	0,30	20
				54,90	1,17	3622	77	123	0,01	--
		м2								
45	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	65,97	244,17	2,19	16108	144	3226	0,21	14
				38,93	0,83	2568	55	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,97	235,97	9,95	15567	656	4539	0,36	23
				52,20	3,74	3444	247	123	0,02	1
		м2								
47	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,28	9509,28	--	50209	--	3682	3,66	19
				567,00	--	2994	--	123	--	--
		м3								
48	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,28	5975,36	261,86	31550	1383	3887	3,44	18
				499,50	99,00	2637	523	123	0,48	3
		м3								
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,97	235,97	9,95	15567	656	4539	0,36	23
				52,20	3,74	3444	247	123	0,02	1
		м2								
50	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	65,97	382,80	14,76	25253	974	4704	0,36	24
				52,43	5,54	3459	365	123	0,03	2
		м2								
51	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	65,97	189,57	2,68	12506	177	630	0,04	3
				6,76	1,00	446	66	123	--	--
		м2								
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,97	235,97	9,95	15567	656	4539	0,36	23
				52,20	3,74	3444	247	123	0,02	1
		м2								
53	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	164,92	925,06	4,90	152560	808	12242	0,38	63
				58,50	1,85	9648	305	123	0,01	1
		м2								
54	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	176,5	109,84	0,46	19387	81	2653	0,08	14
				12,04	0,18	2125	32	123	--	--
		м								
55	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	17,65	167,96	1,88	2964	33	1464	0,47	8
				78,30	0,72	1382	13	105	--	--
		м2								
		Тип2								
56	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,51	4870,80	--	2484	--	333	3,24	2
				531,00	--	271	--	123	--	--
		м3								
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	235,97	9,95	2416	102	705	0,36	4
				52,20	3,74	535	38	123	0,02	--
		м2								
58	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	10,24	322,71	3,10	3304	32	706	0,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		54,90	1,17	562	12	123	0,01	--
59	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	10,24	244,17	2,19	2500	22	501	0,21	2
		м2		38,93	0,83	399	8	123	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	235,97	9,95	2416	102	705	0,36	4
		м2		52,20	3,74	535	38	123	0,02	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,822	9509,28	--	7817	--	573	3,66	3
		м3		567,00	--	466	--	123	--	--
62	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,822	5975,36	261,86	4912	215	605	3,44	3
		м3		499,50	99,00	411	81	123	0,48	--
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	235,97	9,95	2416	102	705	0,36	4
		м2		52,20	3,74	535	38	123	0,02	--
64	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,24	382,80	14,76	3920	151	730	0,36	4
		м2		52,43	5,54	537	57	123	0,03	--
65	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,24	189,57	2,68	1941	27	98	0,04	--
		м2		6,76	1,00	69	10	123	--	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,24	235,97	9,95	2416	102	705	0,36	4
		м2		52,20	3,74	535	38	123	0,02	--
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,91	938,02	11,72	22428	280	5178	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4105	105	123	0,02	1
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,54	139,15	0,32	5084	12	1876	0,24	9
		м		41,63	0,11	1521	4	123	--	--
		Тип3								
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,21	235,97	9,95	3117	131	909	0,36	5
		м2		52,20	3,74	690	49	123	0,02	--
70	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,21	200,58	4,02	2650	53	86	0,03	--
				3,78	1,50	50	20	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
71	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	132,12	938,02	11,72	123931	1548	28613	1,06	140
				171,68	4,39	22682	580	123	0,02	3
		м2								
72	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	141,4	139,15	0,32	19676	45	7260	0,24	33
				41,63	0,11	5886	16	123	--	--
		м								
		Тип4								
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,9	235,97	9,95	7999	337	2333	0,36	12
				52,20	3,74	1770	127	123	0,02	1
		м2								
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,9	235,97	9,95	7999	337	2333	0,36	12
				52,20	3,74	1770	127	123	0,02	1
		м2								
75	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,9	66,86	1,34	2267	45	73	0,01	--
				1,26	0,50	43	17	123	--	--
		м2								
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	79,11	938,02	11,72	74207	927	17133	1,06	84
				171,68	4,39	13582	347	123	0,02	2
		м2								
77	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	121	139,15	0,32	16837	39	6212	0,24	29
				41,63	0,11	5037	13	123	--	--
		м								
		Тип5								
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
				52,20	3,74	4060	291	123	0,02	1
		м2								
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
				52,20	3,74	4060	291	123	0,02	1
		м2								
80	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,78	200,58	4,02	15601	313	505	0,03	2
				3,78	1,50	294	117	123	--	--
		м2								
81	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Полимерцементная шпаклевка керамзитобетонной стяжки, толщина 1 мм	77,78	121,37	0,73	9440	57	3360	0,25	20
				41,33	0,21	3215	16	104	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	77,78	673,81	2,96	52409	230	3279	0,19	15
		м2		39,61	0,92	3081	72	104	--	--
83	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	83,22	123,31	0,16	10262	13	1663	0,09	7
		м		16,18	0,07	1346	6	123	--	--
		Тип6,6а-16,24-53,81								
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,81	235,97	9,95	12698	535	3702	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2809	201	123	0,02	1
85	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,24	925,06	4,90	15023	80	1206	0,38	6
		м2		58,50	1,85	950	30	123	0,01	--
86	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	17,21	109,84	0,46	1890	8	259	0,08	1
		м		12,04	0,18	207	3	123	--	--
87	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,72	167,96	1,88	289	3	143	0,47	1
		м2		78,30	0,72	135	1	105	--	--
88	Е0111-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	37,57	936,94	11,75	35201	441	5808	0,78	29
		м2		121,28	4,41	4556	166	123	0,02	1
89	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	39,82	139,15	0,32	5541	13	2044	0,24	9
		м		41,63	0,11	1658	4	123	--	--
		Проемы								
		Оконные								
90	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,66	472,81	19,00	312	13	177	1,30	1
		м2		217,73	6,18	144	4	120	0,03	--
91	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,41	251,84	5,58	1362	30	624	0,59	3
		м2		94,05	2,12	509	11	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,59	373,65	1,24	7320	24	3583	0,97	19
		м2		153,23	0,47	3002	9	119	--	--
		Дверные								
93	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	25,92	328,76	20,41	8521	529	4086	0,74	19
		м2		124,24	7,13	3220	185	120	0,03	1
94	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	47,52	323,70	83,13	15382	3951	9580	0,80	38
		м2		138,83	29,17	6597	1386	120	0,12	6
95	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	153,84	398,40	102,53	61290	15773	34581	0,90	138
		м2		151,65	35,67	23330	5487	120	0,14	21
97	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	56	1380,00	--	77280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
99	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	73,99	119,58	1,42	8848	105	5584	0,45	33
		м2		71,33	0,54	5278	40	105	--	--
100	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	1214,22	23,54	0,16	28585	194	20169	0,10	123
		м2		15,75	0,07	19124	85	105	--	--
101	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	69,1	325,41	2,33	22486	161	5957	0,49	34
		м2		81,23	0,88	5613	61	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	438,08	101,63	1,19	44522	521	27944	0,37	162
		м2		60,30	0,45	26416	197	105	--	1
103	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	2920,56	23,54	0,16	68755	467	48513	0,10	295
		м2		15,75	0,07	45999	204	105	--	1
104	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	277,99	1022,61	2,10	284275	584	97430	2,00	556
		м2		333,00	0,79	92571	220	105	--	1
105	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	151,2	848,65	6,33	128316	957	50032	1,79	271
		м2		312,75	2,39	47288	361	105	0,01	2
		Наружная отделка								
106	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	70,2	1769,27	2,56	124203	180	34568	2,70	190
		м2		468,00	0,97	32854	68	105	--	--
107	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	621,77	173,10	1,88	107631	1169	51589	0,47	291
		м2		78,30	0,72	48685	448	105	--	2
108	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	621,77	150,62	0,62	93650	385	50852	0,44	270
		м2		69,08	0,23	42952	143	118	--	1
		Лестницы								
		Крыльцо Кр-1								
109	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,5	9644,81	196,62	33757	688	1273	1,79	6
		м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
110	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0448	29400,00	--	1316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,1	235,97	9,95	2383	100	695	0,36	4
				52,20	3,74	527	38	123	0,02	--
		м2								
112	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,1	66,86	1,34	675	14	22	0,01	--
				1,26	0,50	13	5	123	--	--
		м2								
113	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,6	304,60	11,72	2620	101	1862	1,06	9
				171,68	4,39	1476	38	123	0,02	--
		м2								
114	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	8,77	1350,00	--	11842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
115	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,0515	22247,56	8912,18	1146	459	563	54,30	3
				10170,00	1974,78	524	102	90	7,58	--
		т								
116	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0515	133700,00	--	6886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0515	18000,00	--	927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Крыльцо с пандусом КрП-2								
118	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,3	9644,81	196,62	41473	845	1565	1,79	8
				272,25	74,27	1171	319	105	0,36	2
		м3								
119	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,064	29400,00	--	1882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,67	235,97	9,95	4406	186	1285	0,36	7
				52,20	3,74	975	70	123	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0111-11-2 К-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,67	66,86	1,34	1248	25	40	0,01	--
				1,26	0,50	24	9	123	--	--
		м2								
122	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14,4	304,60	11,72	4386	169	3119	1,06	15
				171,68	4,39	2472	63	123	0,02	--
		м2								
123	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	14,69	1350,00	--	19829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
124	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,135	22247,56	8912,18	3003	1203	1476	54,30	7
				10170,00	1974,78	1373	267	90	7,58	1
		т								
125	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,135	133700,00	--	18050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,135	18000,00	--	2430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Крыльцо Кр-3								
127	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,15	9644,81	196,62	49671	1013	1874	1,79	9
				272,25	74,27	1402	382	105	0,36	2
		м3								
128	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,054	29400,00	--	1586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	235,97	9,95	6371	269	1858	0,36	10
				52,20	3,74	1409	101	123	0,02	--
		м2								
130	Е0111-11-2 К-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	66,86	1,34	1805	36	58	0,01	--
				1,26	0,50	34	13	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
131	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27	304,60	11,72	8224	316	5847	1,06	29
				171,68	4,39	4635	119	123	0,02	1
		м2								
132	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	27,54	1350,00	--	37179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Лестница внутренняя								
133	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0048	89308,57	2434,57	429	12	221	170,00	1
				31950,00	920,25	153	4	140	4,49	--
		т								
134	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	388,44	24,15	3884	241	2530	1,03	10
				171,90	8,83	1719	88	140	0,04	--
		шт								
135	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Лестница наружная (2шт)								
136	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	8,78	10689,02	257,71	93796	2261	6691	4,05	36
				634,50	91,69	5568	805	105	0,40	3
		м3								
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,91	131,00	--	1167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2331	65900,00	--	15358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
139	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0259	70437,87	304,24	1823	8	266	58,00	2
				9675,00	114,75	250	3	105	0,56	--
		1т								
140	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0238	175710,10	1826,10	4182	43	293	42,70	1
				8100,00	690,75	193	16	140	3,37	--
		т								
141	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,29	9644,81	196,62	70311	1433	2652	1,79	13
				272,25	74,27	1985	541	105	0,36	3
		м3								
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,4	131,00	--	969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1013	41200,00	--	4174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
144	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,594	65900,00	--	39145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
145	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	20,4	4260,72	7,69	86919	157	9208	1,74	35
				319,50	2,90	6518	59	140	0,01	--
		м								
		Разные работы ограждение радиаторов-95м								
146	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,42	22541,72	316,57	32009	450	6146	22,50	32
				3487,50	119,25	4952	169	120	0,58	1
		м3								
147	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	47,83	622,52	4,64	29775	222	3433	0,36	17
				58,05	1,76	2777	84	120	0,01	--
		м2								
148	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	35,91	541,36	4,32	19440	155	5306	0,75	27
				121,50	1,64	4363	59	120	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	31,35	622,52	4,64	19516	145	2250	0,36	11
				58,05	1,76	1820	55	120	0,01	--
		м2								
150	Е0115-166-1	Улучшенная окраска стен деревянных белилами	178,13	205,34	1,61	36578	287	16695	0,53	95
				88,65	0,61	15791	109	105	--	1
		м2								
		Водосточные трубы								
151	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3526	93997,62	304,24	33144	107	12288	198,00	70
				33075,00	114,75	11662	40	105	0,56	--
		т								
152	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	17,63	42,36	0,09	747	2	44	0,01	--
				2,75	0,05	48	1	90	--	--
		м2								
153	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	27,68	210,03	7,39	5814	205	6169	1,16	32
				184,50	2,77	5107	77	119	0,02	--
		м								
154	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1744	67180,00	--	11716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лист АС-50.Обшивка стен венткамеры								
155	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,22	7627,27	378,22	16933	840	8232	20,04	44
				3566,25	141,75	7917	315	100	0,69	2
		м3								
156	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	2,22	6730,00	--	14941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
157	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,22	133,23	1,19	2960	26	892	0,22	5
				37,80	0,45	840	10	105	--	--
		м2								
158	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,064	53000,00	--	3392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
159	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22,22	1140,96	4,92	25352	109	4548	1,15	26
				193,05	1,87	4290	42	105	0,01	--
		м2								
		Стремянки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0428	13711,47	5475,87	587	234	254	28,90	1
				5040,00	1552,87	216	66	90	5,46	--
		т								
161	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0428	133700,00	--	5722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
162	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,40	0,07	178	--	136	0,65	1
				108,00	0,02	130	--	105	--	--
		м2								
		Ограждения лестниц .ол-1,ол-2,ол-3 с поручнями								
163	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,305	22247,56	8912,18	6786	2718	3334	54,30	17
				10170,00	1974,78	3102	602	90	7,58	2
		т								
164	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	618,11	693,00	--	428350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
165	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,031	172800,00	--	5357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
166	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Крепление хомут	0,034	49389,00	--	1679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
167	С12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	496	34,00	--	16864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
168	С12031-182	Монтажные детали алюминиевые М-01	80	191,00	--	15280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
169	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,18	148,40	0,07	1362	1	1041	0,65	6
				108,00	0,02	991	--	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабины санузлов								
170	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,50	--
				3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
		м3								
171	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0								
			12,4	693,00	--	8593	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
172	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	61,38	541,36	4,32	33228	265	9070	0,75	46
				121,50	1,64	7458	101	120	0,01	--
		м2								
173	СПрайс-лист	Ручка для дверей кабины санузлов	18	553,07	--	9955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
174	СПрайс-лист	Навес для дверей	36	855,53	--	30799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
175	СПрайс-лист	Защелка	18	449,37	--	8089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Вентиляционная шахта								
176	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов,заслонок,обрамлений окон,амбразур,горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0255	9883,80	2860,42	252	73	162	36,30	1
				6300,00	736,43	161	19	90	3,51	--
		т								
177	С12021-237	Стоимость металлоконструкции(Рамки РМ-1, РМ-2)	0,0255	154400,00	--	3940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
178	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	1,3	55,36	--	72	--	71	0,32	--
				51,75	--	67	--	105	--	--
		м2								
179	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	28,34	182,78	15,94	5179	452	1369	0,24	7
				34,65	5,96	982	169	119	0,03	1
		м2								
180	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике								
			28,34	808,89	7,62	22921	216	1455	0,24	7
				40,28	2,86	1141	81	119	0,01	--
		м2								
181	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	31,36	-207,95	-1,19	-6521	-37	-1024	-0,16	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-27,00	-0,45	-847	-14	119	--	--
		Отмостка-141м2								
182	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	21,15	4870,80	--	103017	--	13814	3,24	69
		м3		531,00	--	11231	--	123	--	--
183	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	141	401,08	5,88	56552	830	1626	0,05	6
		м2		7,02	1,65	990	233	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5345211	85010			6174
			Тенге			1000897	30009			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4800497				
	Материалы -		Тенге			3807202				
	Всего заработная плата -		Тенге				1019150,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329600				
	Местные материалы -		Тенге			994133				
		Накладные расходы -	Тенге			1168546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175282,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6327186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6828
		Сметная заработная плата -	Тенге				1194431,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			544714				
	Материалы -		Тенге			19474				
	Всего заработная плата -		Тенге				11757,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			509042				
		Накладные расходы -	Тенге			11646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1747,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			589742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13504,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6916928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6898
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207935,00			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод холодной воды В1								
184	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	4	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
		шт		126,00	--	504	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	4	6270,00	--	25080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кран противопожарный								
186	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	4	332,30	23,87	1329	95	525	0,68	3
				100,35	9,02	401	36	120	0,04	--
		шт								
187	290518-4149 -1	Шкаф пожарного крана КНГ-19/206,564	4	20036,45	--	80146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
188	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,04	2080,00	--	83	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
189	Прайс	Огнетушитель порошковый(ОПУ-8)	8	1361,58	--	10893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водомерный узел-1компл								
190	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
				2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
		1узел								
191	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
192	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
193	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
194	С130801-40	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	0,2	207,00	--	41	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С130801-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-40 мм	0,2	413,00	--	83	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	С130801-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-50 мм	0,29	529,00	--	153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С130801-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-100 мм	2,47	1394,00	--	3443	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	С130902-15 6	Затвор дисковый поворотный чугунный типа WAfEr T+130 C ,PN 16,DN 100 мм ГОСТ 13547-79	2	5301,00	--	10602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Прайс-лист	Затвор дисковый поворотный с электроприводом д-100 мм	1	39029,06	--	39029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,69	10,99	--	8	--	9	0,05	--
		м		10,69	--	7	--	128	--	--
201	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,47	11,13	--	27	--	34	0,05	--
		м		10,69	--	26	--	128	--	--
202	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,4	21,80	0,05	684	2	165	0,03	1
		м2		5,81	0,02	182	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	20,3	39,28	0,02	797	--	57	0,02	--
				3,13	--	64	--	90	--	--
		м2								
205	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	--	1956	--	2436	0,05	9
				10,69	--	1903	--	128	--	--
		м								
206	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	47	11,13	--	523	--	643	0,05	2
				10,69	--	502	--	128	--	--
		м								
207	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,202	8097,13	--	1636	--	2109	51,50	10
				8032,50	--	1623	--	130	--	--
		км								
208	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,015	8170,63	--	123	--	157	51,50	1
				8032,50	--	120	--	130	--	--
		км								
209	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	--	66	--	84	51,50	--
				8032,50	--	64	--	130	--	--
		км								
210	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
				254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
		1шт								
211	С130902-15 3	Затвор дисковый поворотный, чугунный типа WAFEr T до+130 С ,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 13547-79	13	2987,00	--	38831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водопровод горячей воды ТЗ								
212	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	56	329,67	4,19	18462	235	4403	0,34	19
				59,85	1,58	3352	88	128	0,01	--
		м								
213	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
				254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	72	3580,00	--	257760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,3	148,40	0,07	1825	1	1395	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1328	--	105	--	--
216	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	56	10,99	--	615	--	766	0,05	3
		м		10,69	--	599	--	128	--	--
217	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,056	8097,13	--	453	--	585	51,50	3
		км		8032,50	--	450	--	130	--	--
		Оборудование								
218	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	12	1512,32	97,07	18148	1165	21600	7,87	94
		комплект		1370,25	36,00	16443	432	128	0,18	2
219	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		комплект		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	--
220	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	18	4106,62	39,24	73919	706	9279	2,22	40
		комплект		387,00	15,75	6966	283	128	0,07	1
221	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	15	12095,38	47,75	181431	716	5314	1,55	23
		комплект		258,75	18,00	3881	270	128	0,09	1
222	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	31	5930,28	21,53	183839	667	14106	1,95	60
		комплект		346,50	9,00	10742	279	128	0,04	1
223	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	3	15266,57	93,94	45800	282	2013	2,90	9
		комплект		488,25	36,00	1465	108	128	0,17	1
224	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
225	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	21	9183,78	61,65	192859	1295	11007	2,26	47
				387,00	22,50	8127	473	128	0,11	2
		комплект								
226	Е0117-1-11	Установка транов диам. 50 мм	4	1412,70	6,95	5651	28	426	0,46	2
				81,00	2,25	324	9	128	0,01	--
		комплект								
		Обогрев пола Т11 и Т21								
227	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	250	364,67	4,19	91168	1048	19658	0,34	84
				59,85	1,58	14963	395	128	0,01	2
		м								
228	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	42	471,67	4,19	19810	176	3302	0,34	14
				59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
		м								
229	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		1шт								
230	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
		1шт								
231	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	16	3580,00	--	57280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
232	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	5690,00	--	22760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
233	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,25	21,80	0,05	899	2	216	0,03	1
				5,81	0,02	240	1	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	**Е0113-26-21**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**41,25**	**19,64**	**0,02**	**810**	**1**	**116**	**0,02**	**1**
				3,13	**--**	**129**	**--**	**90**	**--**	**--**
		м2								
235	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**26,68**	**148,40**	**0,07**	**3959**	**2**	**3026**	**0,65**	**17**
				108,00	**0,02**	**2881**	**1**	**105**	**--**	**--**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1526339**	**11060**			**637**
			Тенге			**111109**	**4294**			**20**
	Стоимость оборудования -		Тенге			39029				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39029				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92729				
	Материалы -		Тенге			6481				
	Всего заработная плата -		Тенге				7521,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80146				
	Местные материалы -		Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			8435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8787,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1394581				
	Материалы -		Тенге			829145				
	Всего заработная плата -		Тенге				107881,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450832				
	Местные материалы -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			138088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20713,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1624629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							681
		Сметная заработная плата -	Тенге				128595,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1770892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				137381,00			

РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 и К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	245	11,13	--	2727	--	3352	0,05	12
		м		10,69	--	2619	--	128	--	--
237	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	75	10,99	--	824	--	1026	0,05	4
		м		10,69	--	802	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3551**	**--**			**16**
			Тенге			**3421**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3551				
	Материалы -		Тенге			80				
	Всего заработная плата -		Тенге				3421,00			
	Местные материалы -		Тенге			50				
		Накладные расходы -	Тенге			4379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				657,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4078,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4078,00			
		РАЗДЕЛ 4.Система отопления								
238	Е0118-17-1	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм**	2	1584,47	38,10	3169	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
239	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	468	11,31	--	5293	--	6596	0,05	24
		м		11,01	--	5153	--	128	--	--
240	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	161	148,40	0,07	23893	11	18261	0,65	104
		м2		108,00	0,02	17388	3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	250	220,11	5,31	55029	1328	10578	0,24	60
				40,28	2,03	10070	508	100	0,01	3
		м								
242	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	136	244,59	5,47	33265	744	5845	0,24	33
				40,95	2,03	5569	276	100	0,01	1
		м								
243	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	75	279,12	6,01	20934	451	3493	0,26	20
				44,33	2,25	3325	169	100	0,01	1
		м								
244	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
				29,93	2,48	210	17	100	0,01	--
		м								
245	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,007	179500,00	--	1262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
246	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	205	200,00	--	41000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Тепловой узел								
247	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
		1шт								
248	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
249	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
250	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15011,34	160,26	30023	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
				41,72	--	83	--	128	--	--
		комплект								
252	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	--	646	--	712	0,32	3
				55,62	--	556	--	128	--	--
		комплект								
253	С131205-4	Термометры прямые в оправе	10	352,00	--	3520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
254	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
		1шт								
255	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
256	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
257	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1шт								
258	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
259	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270,00	--	5080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
260	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	198,00	--	1584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
261	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	228,00	--	1824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
262	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00	--	3280	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
265	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	940,29	21,42	2821	64	547	0,75	2
		м		134,42	8,02	403	24	128	0,04	--
266	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,45	--	34	--	42	0,05	--
		м		11,01	--	33	--	128	--	--
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов								
267	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,46	100,70	0,07	147	--	92	0,37	1
		м2		60,30	0,02	88	--	105	--	--
268	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6
		шт		133,00	--	1330	--	90	--	--
270	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	10	200,00	69,60	2000	696	1173	1,00	10
		шт		128,00	2,30	1280	23	90	0,01	--
271	СПрайс-лист	Бобышка для термометра	10	593,51	--	5935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	СПрайс-лист	Отборное устройство для манометра	10	388,65	--	3886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
273	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	--
		шт								
274	С131301-34	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 из разнородных металлов N 5В1 с электродвигателем АИМ80В4								
			1	48900,00	--	48900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
275	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	5	207,10	0,57	1036	3	455	0,39	2
				70,88	0,24	354	1	128	--	--
		шт								
276	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм								
			1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2
				382,73	9,45	383	9	128	0,04	--
		шт								
277	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000								
			1	40500,00	--	40500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
278	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	2	904,10	44,49	1808	89	1984	4,35	9
				758,36	16,54	1517	33	128	0,08	--
		м2								
279	С131309-7	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯУ	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
280	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование								
			28	107,97	1,26	3023	35	338	0,05	1
				8,96	0,47	251	13	128	--	--
		кг								
281	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,11	5
				819,79	44,89	820	45	128	0,22	--
		шт								
282	С131302-63	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2	1	20400,00	--	20400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
283	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм								
			1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
		шт								
284	Е0120-53-10	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс. м3-час	1	62843,20	6893,57	62843	6894	68019	283,50	284
				50557,50	2582,21	50558	2582	128	12,61	13
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	СПрайс-лист	Воздухообмен компакт 1109	1	60911,29	--	60911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
286	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	8	1566,50	270,95	12532	2168	10620	5,28	42
				935,55	101,59	7484	813	128	0,49	4
		шт								
287	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
288	С131301-72	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2A с электродвигателем 4АМ80А2	7	19200,00	--	134400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
289	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	1	39791,85	16,96	39792	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		шт								
290	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	27	320,85	16,96	8663	458	6695	1,12	30
				186,64	7,09	5039	191	128	0,03	1
		шт								
291	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	34	355,85	16,96	12099	577	8431	1,12	38
				186,64	7,09	6346	241	128	0,03	1
		шт								
292	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	530	8,75	0,59	4639	312	5050	0,04	22
				7,23	0,21	3834	111	128	--	1
		кг								
293	75-2-А26	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт	5	68400,00	--	342000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
294	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,49	1144,51	11,11	5139	50	1395	1,48	7
				238,61	4,16	1071	19	128	0,02	--
		м2								
295	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,81	1144,51	11,11	29540	287	8020	1,48	38
		м2		238,61	4,16	6159	107	128	0,02	1
297	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,6	1169,91	13,82	21760	257	6310	1,62	30
		м2		259,88	5,18	4834	96	128	0,03	--
298	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1598	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1224	24	128	0,03	--
299	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,8	1309,04	7,30	3665	20	3488	6,04	17
		м2		970,99	2,36	2719	7	128	0,01	--
300	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	2,8	2070,00	--	5796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5068,98	127,82	10138	256	1131	2,10	4
		шт		394,54	47,25	789	95	128	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1257214	16794			896
			Тенге			154537	6040			29
	Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6368				
	Материалы -		Тенге			2874				
	Всего заработная плата -		Тенге				2633,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2988,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135329				
	Материалы -		Тенге			99879				
	Всего заработная плата -		Тенге				37622,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			38496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				43397,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			773517				
	Материалы -		Тенге			258067				
	Всего заработная плата -		Тенге				120322,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			443889				
	Местные материалы -		Тенге			24				
	Сдача и испытание -		Тенге			5822				
		Накладные расходы -	Тенге			154012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55652				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			983180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата -	Тенге				143423,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1518698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				189809,00			
		РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов								
302	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**								
			2	**269,29**	**4,16**	**539**	**8**	**144**	**0,31**	**1**
				54,81	**1,56**	**110**	**3**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
303	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
			2	**346,29**	**4,16**	**693**	**8**	**144**	**0,31**	**1**
				54,81	**1,56**	**110**	**3**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
304	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**								
			20	**126,42**	**14,83**	**2528**	**297**	**2840**	**0,58**	**12**
				105,37	**5,55**	**2107**	**111**	**128**	**0,03**	**1**
		м								
305	**С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм**								
			20	**171,00**	**--**	**3420**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			38496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5774,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				43397,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			773517				
	Материалы -		Тенге			258067				
	Всего заработная плата -		Тенге				120322,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			443889				
	Местные материалы -		Тенге			24				
	Сдача и испытание -		Тенге			5822				
		Накладные расходы -	Тенге			154012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55652				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			983180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата -	Тенге				143423,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1518698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				189809,00			
		РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов								
302	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**								
			2	**269,29**	**4,16**	**539**	**8**	**144**	**0,31**	**1**
				54,81	**1,56**	**110**	**3**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
303	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
			2	**346,29**	**4,16**	**693**	**8**	**144**	**0,31**	**1**
				54,81	**1,56**	**110**	**3**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
304	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**								
			20	**126,42**	**14,83**	**2528**	**297**	**2840**	**0,58**	**12**
				105,37	**5,55**	**2107**	**111**	**128**	**0,03**	**1**
		м								
305	**С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм**								
			20	**171,00**	**--**	**3420**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
306	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
307	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	488,14	41,20	1953	165	1452	1,54	6
				266,96	16,54	1068	66	128	0,07	--
		1шт								
308	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
309	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
310	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	53,43	4872	53	200	0,79	1
				137,03	18,90	137	19	128	0,09	--
		1фильтр								
311	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	610,18	51,50	610	52	454	1,54	2
				333,70	20,67	334	21	128	0,07	--
		1шт								
312	23071-11943	Клапан регул-й с МИМППХ-200-6-02-2 2545П1 ДУ20, РУ6	1	15503,96	--	15504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
313	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--
				5,81	0,02	20	--	90	--	--
		м2								
314	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,5	19,64	0,02	69	--	10	0,02	--
				3,13	--	11	--	90	--	--
		м2								
315	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	220,11	5,31	880	21	169	0,24	1
				40,28	2,03	161	8	100	0,01	--
		м								
316	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	244,59	5,47	4892	109	860	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,95	2,03	819	41	100	0,01	--
		м								
317	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	114,31	6,39	2744	153	778	0,19	5
				29,93	2,48	718	60	100	0,01	--
		м								
318	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	179500,00	--	2513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
		Магистральные от ввода до узла управления								
319	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	74	801,76	15,99	59330	1183	11564	0,66	49
				116,10	5,99	8591	443	128	0,03	2
		м								
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,80	0,05	567	1	136	0,03	1
				5,81	0,02	151	1	90	--	--
		м2								
321	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26	19,64	0,02	511	1	73	0,02	--
				3,13	--	81	--	90	--	--
		м2								
322	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	74	108,45	9,39	8025	695	4662	0,35	26
				59,40	3,60	4396	266	100	0,02	1
		м								
323	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
324	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	74	114,31	6,39	8459	473	2398	0,19	14
				29,93	2,48	2215	184	100	0,01	1
		м								
325	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,041	179500,00	--	7360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	74	10,99	--	813	--	1013	0,05	4
		м		10,69	--	791	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			145866	3220			125
			Тенге			21820	1225			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15504				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16434				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50895				
		Материалы -	Тенге			16636				
		Всего заработная плата -	Тенге				9131,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24673				
		Накладные расходы -	Тенге			9105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10497,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79466				
		Материалы -	Тенге			56324				
		Всего заработная плата -	Тенге				13914,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8128				
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Сдача и испытание -	Тенге			212				
		Накладные расходы -	Тенге			17810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2671,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16585,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			183147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				27083,00			
		РАЗДЕЛ 6.Силовое электрооборудование								
327	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	3	7410,00	2137,00	22230	6411	15165	28,00	84
				4860,00	460,99	14580	1383	95	2,67	8
		шт								
329	Прайс-лист	ЩРН-1х12УХЛ ЩС-1	3	1138,15	--	3414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
330	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
				227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
		шт								
331	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
				340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
		шт								
332	Прайс-лист	Автомат АЕ2066, IP 100 А	1	2023,52	--	2024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
333	Прайс-лист	Автомат АЕ2046, IP 16 А	7	1047,37	--	7332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
334	Прайс-лист	Автомат АЕ2046, IP 20 А	1	1047,37	--	1047	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
335	Прайс-лист	Автомат АЕ2046, IP 25 А	2	1047,37	--	2095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
336	Прайс-лист	Автомат АЕ2046, IP 31,5 А	2	1047,37	--	2095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
337	Прайс-лист	Автомат АЕ2044, IP 25 А	3	430,47	--	1291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
338	Прайс-лист	Автомат АЕ2044, IP 16 А	4	430,47	--	1722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
339	Прайс-лист	Автомат АЕ2056, IP 31,5 А	1	1309,22	--	1309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
340	Прайс-лист	Автомат АЕ1031 IP 25 А	12	108,23	--	1299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
341	Прайс-лист	Автомат АЕ2066 IP 20 А	1	2023,52	--	2024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
342	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
				349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
		шт								
343	75-6-25	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	48300,00	--	48300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
344	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
345	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
				387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
		шт								
346	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ 212002	1	900,74	--	901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
347	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45,00	--	45	--	45	--	--
				45,00	--	45	--	101	--	--
		шт								
348	СПрайс-лист	Реле промежуточное ПЭ37-22УЗ	1	616,34	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
349	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
				227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
		шт								
350	Прайс-лист	Выключатели автоматические АП 50Б-2МТ,6,3А	1	41,89	--	42	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
351	Прайс-лист	Выключатели автоматические АП 50Б-2МТ	1	1403,48	--	1403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
				57,80	0,10	116	--	95	--	--
		шт								
353	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	22	64,00	1,00	1408	22	1227	0,36	8
				58,50	0,20	1287	4	95	--	--
		шт								
354	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	24	68,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
355	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,80	14,80	3593	89	1655	2,00	12
				288,00	2,30	1728	14	95	0,01	--
		шт								
356	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	6	418,00	--	2508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабели и провода								
357	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	104	34,20	1,20	3557	125	2312	0,14	15
				23,20	0,20	2413	21	95	--	--
		м								
358	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,3	664,00	--	199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
359	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	7,1	664,00	--	4714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
360	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777,00	--	2331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
361	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	104	8,50	0,10	884	10	721	0,05	5
				7,30	--	759	--	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	40	191,00	--	7640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
372	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	117	14,60	0,20	1708	23	1323	0,07	8
		м		11,80	0,10	1381	12	95	--	--
373	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,117	61302,00	--	7172	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	27	73,10	20,80	1974	562	713	0,14	4
		м		23,40	4,40	632	119	95	0,03	1
375	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0025	52100,00	--	130	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
376	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0035	83600,00	--	293	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
377	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,003	60500,00	--	182	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
378	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0085	125400,00	--	1066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
379	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0095	248700,00	--	2363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
380	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	47,00	0,20	329	1	303	0,29	2
				45,50	0,10	319	1	95	--	--
		шт								
381	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
382	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	10	244,00	--	2440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
383	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	10	505,00	--	5050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
384	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,001	26100,00	--	26	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
385	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
386	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,90	--	374	--	171	1,00	2
				90,00	--	180	--	95	--	--
		ввод								
387	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	2	418,00	--	836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55,00	7,60	1375	190	572	0,13	3
				23,20	0,90	580	22	95	0,01	--
		м								
		Электроосвещение								
389	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	5	1135,10	42,10	5676	211	2662	3,00	15
				556,00	4,50	2780	23	95	0,03	--
		шт								
390	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
		шт								
391	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	128	467,80	183,00	59878	23424	34753	1,46	187
				234,00	51,80	29952	6630	95	0,30	38
		шт								
392	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	128	2940,00	--	376320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
393	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	64	342,80	134,00	21939	8576	11905	0,99	63
				158,00	37,80	10112	2419	95	0,22	14
		шт								
394	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	44	1440,00	--	63360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
395	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	20	2740,00	--	54800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
396	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	67	313,00	131,00	20971	8777	9923	0,75	50
				119,00	36,90	7973	2472	95	0,21	14
		шт								
397	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	18	871,00	--	15678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
398	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	27	214,00	--	5778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ГУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	22	342,00	--	7524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения	6	133,20	4,10	799	25	654	0,71	4
		шт		114,00	0,70	684	4	95	--	--
401	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	6	970,00	--	5820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	18	241,70	91,00	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131,00	25,70	2358	463	95	0,15	3
403	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	18	457,00	--	8226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	8	269,90	98,00	2159	784	1148	0,76	6
		шт		122,00	29,00	976	232	95	0,17	1
405	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	8	3300,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,80	13,20	915	53	788	1,00	4
		шт		205,00	2,30	820	9	95	0,01	--
408	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	24	24,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
410	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	41	24,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
411	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	26	39,00	--	1014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
412	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	600	82,00	--	49200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
413	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99,00	--	4752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
414	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	648	14,00	--	9072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
415	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,70	0,20	1568	5	1375	0,34	9
				57,80	0,10	1445	3	95	--	--
		шт								
416	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	1,00	192	3	167	0,36	1
				58,50	0,20	176	1	95	--	--
		шт								
417	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	68,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
418	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	3	90,00	--	270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
419	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	140	47,00	0,20	6580	28	6065	0,29	41
				45,50	0,10	6370	14	95	--	--
		шт								
420	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	134,80	3,60	1078	29	876	0,68	5
				115,00	0,20	920	2	95	--	--
		шт								
421	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	140	156,00	--	21840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
				19,70	0,50	197	5	95	--	--
		м								
424	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	48,70	2,60	487	26	275	0,17	2
				28,80	0,20	288	2	95	--	--
		м								
425	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	1,6	650,00	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
426	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	40	509,00	--	20360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
427	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,4	24200,00	--	9680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
428	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,14	28100,00	--	3934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1076478	57921			671
			Тенге			112712	15582			90
	Стоимость оборудования -		Тенге			89432				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			89432				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			968466				
	Материалы -		Тенге			38186				
	Всего заработная плата -		Тенге				128294,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			759648				
		Накладные расходы -	Тенге			121882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18282,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1155769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
		Сметная заработная плата -	Тенге				146576,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18580				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1264895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
		Сметная заработная плата -	Тенге				146576,00			
		РАЗДЕЛ 7.Слабые токи								
		Телефонизация								
429	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
				947,00	--	3788	--	90	--	--
		шт								
430	СПрайс лист	Телефонный аппарат	4	728,62	--	2914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
431	Ц0110-55-8	Провод одопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	60	43,80	--	2628	--	1323	0,15	9
				24,50	--	1470	--	90	--	--
		м								
432	С151607-291	Провода телефонные распределительные одопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2								
			0,06	2980,00	--	179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
433	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
434	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
				25,90	0,20	78	1	95	--	--
		м								
435	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм								
			0,3	1440,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телевидение								
436	Ц0110-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270,00	128,00	3270	128	2529	14,00	14
				2475,00	29,30	2475	29	101	0,17	--
		устройс								
437	Прайс-лист	Антенна офсетная с подставкой РАСЕ 0,6 м	1	768,07	--	768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
438	Прайс-лист	Тюнер	1	3246,86	--	3247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
439	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	156	27,70	2,10	4321	328	2994	0,10	16
				19,70	0,50	3073	78	95	--	--
		м								
440	Прайс-лист	Кабель коаксиальный RG-11 ARION BE 690	6	31,77	--	191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
441	Прайс-лист	Кабель коаксиальный RG-6 ARION BE 690	150	13,27	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
442	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
				25,90	0,20	78	1	95	--	--
		м								
443	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,303	2150,00	--	651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Пожарная сигнализация								
444	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
		шт								
445	Прайс-лист	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации (Гранит-16)	1	5963,04	--	5963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
446	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	53	457,50	1,60	24248	85	20845	2,00	106
				437,00	--	23161	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
447	Прайс-лист	Тепловой пожарный извещатель (ИП-101-1В)	53	192,02	--	10177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
448	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	66	457,50	1,60	30195	106	25958	2,00	132
				437,00	--	28842	--	90	--	--
		шт								
449	Прайс-лист	Дымовой пожарный извещатель	66	290,47	--	19171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
450	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	5	860,30	1,60	4302	8	3726	5,00	25
				828,00	--	4140	--	90	--	--
		шт								
451	Прайс-лист	Ручной пожарный извещатель (ИПР-3СУ)	5	335,16	--	1676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
452	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
				347,00	--	347	--	90	--	--
		шт								
453	Прайс-лист	Оповещатель свето-звуковой выносной (Бия-С)	1	1183,60	--	1184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
454	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	9	3220,00	--	28980	--	16038	25,00	225
				1980,00	--	17820	--	90	--	--
		шт								
455	Прайс-лист	Пьезосирена со стробо лампой	9	523,69	--	4713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
456	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	650	72,90	--	47385	--	31181	0,33	215
				53,30	--	34645	--	90	--	--
		м								
457	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,65	2980,00	--	1937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
458	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	77	26,92	--	2073	--	2058	0,15	12
				24,75	--	1906	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
459	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,077	10100,00	--	778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
460	Прайс-лист	Нагрузочное сопротивление 2,7 кОм (МЛТ)	10	6,98	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3	34,20	1,20	103	4	67	0,14	--
		м		23,20	0,20	70	1	95	--	--
462	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	0,303	508,00	--	154	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
463	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
		м		25,90	0,20	78	1	95	--	--
464	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,303	2150,00	--	651	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Автоматизация								
465	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
466	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
467	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Ц0111-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, массой до 80 кг	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
				715,50	--	716	--	90	--	--
		комплект								
469	СПрайс-лист	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4-1Р54 для воздуха	1	1589,91	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
470	Ц0111-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, массой до 80 кг	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
				715,50	--	716	--	90	--	--
		комплект								
471	СПрайс-лист	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4-1Р54 для воды	1	1684,18	--	1684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
472	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
				48,80	0,50	244	2	95	--	--
		м								
473	СПрайс-литс	Металлорукав РЗ-Ц-12-18	5	20,25	--	101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
474	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,30	--	1405	--	1309	4,00	8
				648,00	--	1296	--	101	--	--
		шт								
475	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
476	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	5	200,00	69,60	1000	348	586	1,00	5
				128,00	2,30	640	12	90	0,01	--
		шт								
477	2308-6056	Клапаны избыточного давления одностороннего действия КИД-100У4 ОСТ95-238-79	5	7664,75	--	38324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
478	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	1	83,20	2,60	83	3	29	0,15	--
				29,90	0,50	30	1	95	--	--
		шт								
479	2405-1731	ПРОФИЛИ ЗЕТ-ОБРАЗНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 160У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1	28,52	--	29	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	1	20,50	--	21	--	15	1,00	1
				15,80	--	16	--	95	--	--
		зажим								
481	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
482	СПрайс-лист	Блок зажимов Б324-УП16-В-В-Уз10	2	62,54	--	125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
483	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	125,60	64,10	2261	1154	978	0,26	5
				41,40	15,80	745	284	95	0,09	2
		м								
484	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	18	47,00	--	846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
485	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	81	52,00	1
				8280,00	270,01	83	3	95	1,57	--
		т								
486	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
				722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
		шт								
487	Прайс-лист	Щит шкафной малогабаритный 600х400х250мм	1	6689,99	--	6690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
488	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
		шт								
489	С151801-115	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 16	1	3170,00	--	3170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
490	ПРайс-лист	Тумблер ТП1-2	1	322,54	--	323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	i10108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	4
				85,50	--	342	--	95	--	--
		шт								
492	1504-18011	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц,220В,номинальный ток 10А,количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76								
			4	142,60	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
493	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
				131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
		шт								
494	16022-30088	Табло выносное световое ДВ5.142.002	2	641,70	--	1283	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
495	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	4	3104,10	34,10	12416	136	6449	10,00	40
				1688,00	9,00	6752	36	95	0,05	--
		шт								
496	Прайс-лист	Реле РПУ2-М9-6440УЗБ	2	512,30	--	1025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
497	Прайс-лист	Реле РПУ2-М9-6220УЗБ	2	4239,90	--	8480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
498	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,80	--	113	--	91	0,60	1
				101,00	--	101	--	90	--	--
		шт								
499	Прайс-лист	Реле времени комбинированное РКВ11-33	1	1745,62	--	1746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
500	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
				227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
		шт								
501	Прайс-лист	Автоматический выключатель А63-5	1	294,05	--	294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
502	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
				102,00	0,50	102	--	95	--	--
		комил								
503	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Электроаппаратура								
504	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
		шт								
505	С151801-115	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 16	1	3170,00	--	3170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
506	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	1	3104,10	34,10	3104	34	1612	10,00	10
				1688,00	9,00	1688	9	95	0,05	--
		шт								
507	Прайс-лист	Реле РПУ2-М9-6440УЗБ	1	512,30	--	512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
508	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
				263,00	--	263	--	95	--	--
		шт								
509	Прайс-лист	Пост управления ПКЕ-212-1У3	1	145,93	--	146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
510	Ц0108-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А	1	2283,90	69,90	2284	70	780	4,00	4
				808,00	13,50	808	13	95	0,08	--
		шт								
511	Прайс-лист	Пускатель магнитный 220в ПМА-0128У2	1	492,61	--	493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
512	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	22	72,90	--	1604	--	1055	0,33	7
				53,30	--	1173	--	90	--	--
		м								
513	Ц0110-55-8	Провод одиночный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	51	43,80	--	2234	--	1125	0,15	8
				24,50	--	1250	--	90	--	--
		м								
514	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,022	67900,00	--	1494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
515	С151607-166	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	0,02	19310,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
516	С151607-115	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2**	0,01	6846,00	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
517	С151607-134	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2**	0,021	6822,00	--	143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**326059**	**2814**			**927**
			Тенге			**145373**	**547**			**3**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**83427**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**83427**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**208045**				
		Материалы -	Тенге			**42861**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**145919,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16997**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132889**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19933,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20456**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**361389**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165853,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1889**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1889**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**113**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2002**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**32698**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**32698**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1962**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**34660**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**481479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165853,00**			

РАЗДЕЛ 8.Технологическое оборудование