Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета № 2-1-1а**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы(вывоз лишнего грунта из территории). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	6861,353	**364,16**	**2498597**	✓
			Накладные расходы			***60,80***	***417199***	
			Сметная прибыль			***26,97***	***185081***	
2	2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	12007,368	**86,40**	**1037437**	✓
			Сметная прибыль			***6,40***	***76847***	
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	7495,353	**269,32**	**2018635**	✓
			Накладные расходы			***43,40***	***325270***	
			Сметная прибыль			***19,95***	***149529***	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	231,815	**3820,76**	**885709**	✓
			Накладные расходы			***1480,91***	***343298***	
			Сметная прибыль			***283,02***	***65608***	
5	5	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	**м2 уплотненной поверхности основания**	2878,448	**1507,35**	**4338839**	✓

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***259,34***	***746509***
			Сметная прибыль			***111,66***	***321395***
6	6	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**4793,541**	**616,92**	**2957222**
			Накладные расходы			***108,76***	***521323***
			Сметная прибыль			***45,70***	***219053***
7	7	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2396,870**	**25,88**	**62043**
			Накладные расходы			***5,38***	***12899***
			Сметная прибыль			***1,92***	***4596***
8	8	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2396,775**	**22,89**	**54857**
			Накладные расходы			***4,76***	***11405***
			Сметная прибыль			***1,70***	***4063***
9	9	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**798,925**	**1661,14**	**1327126**
			Накладные расходы			***643,85***	***514390***
			Сметная прибыль			***123,05***	***98306***
10	10	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2396,775**	**272,59**	**653341**
			Накладные расходы			***88,78***	***212780***
			Сметная прибыль			***20,19***	***48396***
11	11	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2396,775**	**109,80**	**263161**
			Накладные расходы			***19,18***	***45980***
			Сметная прибыль			***8,13***	***19493***
			Раздел: 14. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ НА ОТМ. - 3.170(КЖ1,лист-7)				
12	12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**108,800**	**17001,02**	**1849711**
			Накладные расходы			***1412,68***	***153700***
			Сметная прибыль			***1259,33***	***137016***
13	13	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**550,000**	**28282,47**	**15555359**
			Накладные расходы			***4390,65***	***2414856***
			Сметная прибыль			***2095,00***	***1152249***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,425	233935,56	2204852
			Сметная прибыль			*17328,56*	*163322*
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,756	231914,88	871054
			Сметная прибыль			*17178,88*	*64522*
16	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,368	222797,52	4315067
			Сметная прибыль			*16503,52*	*319635*
17	17	2113-0201-0312 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	3458,000	213,84	739459
			Сметная прибыль			*15,84*	*54775*
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1017,600	1241,82	1263681
			Накладные расходы			*269,91*	*274661*
			Сметная прибыль			*91,99*	*93606*
			Раздел: 15. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ(КЖ1,лист-10)				
19	19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Бетон В25. Устройство	м3	220,500	45041,24	9931593
			Накладные расходы			*10335,65*	*2279011*
			Сметная прибыль			*3336,39*	*735674*
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,279	233935,56	1001036
			Сметная прибыль			*17328,56*	*74151*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,356	231914,88	4256937
			Сметная прибыль			*17178,88*	*315329*
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,278	222797,52	284642
			Сметная прибыль			*16503,52*	*21085*
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,053	611279,01	32417
			Накладные расходы			*67351,12*	*3572*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*2401*
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	668,711	1241,82	830422
			Накладные расходы			*269,91*	*180492*
			Сметная прибыль			*91,99*	*61513*
			Раздел: 16. ПРИЯМОК ШАХТЫ ЛИФТА(КЖ1,лист-11)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	6,710	28851,96	193597
			Накладные расходы			*4687,46*	*31453*
			Сметная прибыль			*2137,18*	*14340*
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	233935,56	12380
			Сметная прибыль			*17328,56*	*917*
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,872	231914,88	202234
			Сметная прибыль			*17178,88*	*14980*
28	28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	976889,68	12504
			Накладные расходы			*228639,52*	*2927*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*926*
			Раздел: 17. КОЛОННЫ(КЖ1,лист-12)				
29	29	1107-0502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	37,000	28162,77	1042023
			Накладные расходы			*11654,58*	*431219*
			Сметная прибыль			*2086,13*	*77187*
30	30	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	55,250	102999,60	5690728
			Сметная прибыль			*7629,60*	*421535*
			Раздел: 21. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				
31	63	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,800	50806,17	243870
			Накладные расходы			*11694,81*	*56135*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*18064*
32	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	233935,56	17110
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1267*
33	65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	231914,88	35457
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2626*
34	66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,330	222797,52	73623
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5454*
35	67	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,630	50806,17	235233
			Накладные расходы			*11694,81*	*54147*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*17425*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	233935,56	16951
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1256*
37	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	231914,88	38145
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2826*
38	70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	222797,52	71306
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5282*
39	71	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,520	50806,17	178838
			Накладные расходы			*11694,81*	*41166*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*13247*
40	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	233935,56	14539
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1077*
41	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350	231914,88	81249
			Сметная прибыль			*17178,88*	*6018*
42	74	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,520	50806,17	178838
			Накладные расходы			*11694,81*	*41166*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*13247*
43	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	233935,56	14539
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1077*
44	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350	231914,88	81249
			Сметная прибыль			*17178,88*	*6018*
45	77	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,800	50806,17	243870
			Накладные расходы			*11694,81*	*56135*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*18064*
46	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	233935,56	17281
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1280*
47	79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	231914,88	36030
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2669*
48	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,299	222797,52	66507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16503,52***	***4926***
49	81	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,810	50806,17	244378
			Накладные расходы			***11694,81***	***56252***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***18102***
50	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	233935,56	17281
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1280***
51	83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	231914,88	35233
			Сметная прибыль			***17178,88***	***2610***
52	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	222797,52	66155
			Сметная прибыль			***16503,52***	***4900***
53	85	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,760	50806,17	292644
			Накладные расходы			***11694,81***	***67362***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***21677***
54	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24776
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1835***
55	87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,453	231914,88	105078
			Сметная прибыль			***17178,88***	***7784***
56	88	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,760	50806,17	292644
			Накладные расходы			***11694,81***	***67362***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***21677***
57	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	233935,56	21197
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1570***
58	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,436	231914,88	101057
			Сметная прибыль			***17178,88***	***7486***
59	91	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,000	50806,17	203225
			Накладные расходы			***11694,81***	***46779***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***15054***
60	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	233935,56	21793
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1614***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,585	222797,52	130243
			Сметная прибыль			*16503,52*	*9648*
62	94	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,000	50806,17	203225
			Накладные расходы			*11694,81*	*46779*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*15054*
63	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	233935,56	21793
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1614*
64	96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	231914,88	41740
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3092*
65	97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,239	222797,52	53215
			Сметная прибыль			*16503,52*	*3942*
66	98	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,730	50806,17	189507
			Накладные расходы			*11694,81*	*43622*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*14038*
67	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	233935,56	17866
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1323*
68	100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,541	222797,52	120591
			Сметная прибыль			*16503,52*	*8933*
69	101	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,800	50806,17	193063
			Накладные расходы			*11694,81*	*44440*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*14301*
70	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	233935,56	14167
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1049*
71	103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	231914,88	29861
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2212*
72	104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251	222797,52	55858
			Сметная прибыль			*16503,52*	*4138*
73	105	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,760	50806,17	191031

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***11694,81***	***43972***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***14150***
74	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24895
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1844***
75	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207	231914,88	47937
			Сметная прибыль			***17178,88***	***3551***
76	108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	222797,52	71306
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5282***
77	109	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,760	50806,17	191031
			Накладные расходы			***11694,81***	***43972***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***14150***
78	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24895
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1844***
79	111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207	231914,88	47937
			Сметная прибыль			***17178,88***	***3551***
80	112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	222797,52	71306
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5282***
81	113	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,900	50806,17	248950
			Накладные расходы			***11694,81***	***57305***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***18441***
82	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	233935,56	26201
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1941***
83	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260	231914,88	60384
			Сметная прибыль			***17178,88***	***4473***
84	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	222797,52	67909
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5030***
85	117	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,760	50806,17	292644
			Накладные расходы			***11694,81***	***67362***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***21677***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24895
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1844*
87	119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,200	231914,88	46383
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3436*
88	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	222797,52	70524
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5224*
89	121	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,900	50806,17	248950
			Накладные расходы			*11694,81*	*57305*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*18441*
90	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	233935,56	26201
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1941*
91	123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253	231914,88	58774
			Сметная прибыль			*17178,88*	*4354*
92	124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347	222797,52	77331
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5728*
93	125	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,760	50806,17	292644
			Накладные расходы			*11694,81*	*67362*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*21677*
94	126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24895
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1844*
95	127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	231914,88	41902
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3104*
96	128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349	222797,52	77750
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5759*
97	129	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,760	50806,17	292644
			Накладные расходы			*11694,81*	*67362*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*21677*
98	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	233935,56	24895

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1844***
99	131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	231914,88	41902
			Сметная прибыль			***17178,88***	***3104***
100	132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349	222797,52	77750
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5759***
101	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	233935,56	26201
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1941***
102	135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	231914,88	58937
			Сметная прибыль			***17178,88***	***4366***
103	136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347	222797,52	77331
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5728***
104	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	233935,56	15891
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1177***
105	139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162	231914,88	37640
			Сметная прибыль			***17178,88***	***2788***
106	140	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304	222797,52	67710
			Сметная прибыль			***16503,52***	***5016***
107	142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	233935,56	18565
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1375***
108	143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	231914,88	52867
			Сметная прибыль			***17178,88***	***3916***
109	144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	222797,52	62920
			Сметная прибыль			***16503,52***	***4661***
110	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	233935,56	36316
			Сметная прибыль			***17328,56***	***2690***
111	147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	231914,88	49036
			Сметная прибыль			***17178,88***	***3632***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,758	222797,52	168823
			Сметная прибыль			*16503,52*	*12505*
113	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	233935,56	16504
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1223*
114	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	231914,88	23725
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1757*
115	152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,338	222797,52	75301
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5578*
116	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	233935,56	16504
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1223*
117	155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	231914,88	34727
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2572*
118	156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	222797,52	60899
			Сметная прибыль			*16503,52*	*4511*
119	158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	233935,56	16504
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1223*
120	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	231914,88	23725
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1757*
121	160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,338	222797,52	75301
			Сметная прибыль			*16503,52*	*5578*
122	162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	233935,56	16504
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1223*
123	163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	231914,88	34727
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2572*
124	164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	222797,52	60899
			Сметная прибыль			*16503,52*	*4511*
125	165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,048	233935,56	11201

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17328,56***	***830***
126	166	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,163	222797,52	36222
			Сметная прибыль			***16503,52***	***2683***
127	167	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,015	233935,56	3603
			Сметная прибыль			***17328,56***	***267***
128	168	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,052	222797,52	11476
			Сметная прибыль			***16503,52***	***850***
			ИТОГО:				**74 511 814,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**9 948 930,00**
			Сметная прибыль				**5 519 394,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 117 677,00**
			Итого с временными				**75 629 491,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**1 020 998,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**76 650 489,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 533 010,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**78 183 499,00**
			НДС		**12 %**		**9 382 020,00**
			Итого с НДС				**87 565 519,00**
			Итого с тендерной скидкой				**78 808 967,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***