Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-1б. КЖ выше отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 21. КОЛОННЫ(КЖ2,лист-3)				
1	2	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	12,000	35641,39	427697
			Накладные расходы			*14682,22*	*176187*
			Сметная прибыль			*2640,10*	*31681*
2	3	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	9,690	102999,60	998066
			Сметная прибыль			*7629,60*	*73931*
			Раздел: 22. РИГЕЛЯ(КЖ2,лист-6)				
3	4	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	188,000	7442,23	1399140
			Накладные расходы			*3100,16*	*582829*
			Сметная прибыль			*551,28*	*103640*
4	5	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	140,000	11146,13	1560459
			Накладные расходы			*4627,62*	*647867*
			Сметная прибыль			*825,64*	*115590*
5	6	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	129,670	70196,76	9102414
			Сметная прибыль			*5199,76*	*674253*
			Раздел: 23. УЗЛЫ 1,2(КЖ2,лист-12)				
6	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,000	46673,05	466730

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***10242,43***	***102424***
			Сметная прибыль			***3457,26***	***34573***
7	8	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	120,000	528,12	63374
			Сметная прибыль			***39,12***	***4694***
8	9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,800	258569,28	465425
			Сметная прибыль			***19153,28***	***34476***
9	10	2113-0201-0312 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	3328,000	213,84	711660
			Сметная прибыль			***15,84***	***52716***
10	11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,720	46673,05	33605
			Накладные расходы			***10242,43***	***7375***
			Сметная прибыль			***3457,26***	***2489***
11	12	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,200	528,12	3802
			Сметная прибыль			***39,12***	***282***
12	13	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	258569,28	4871
			Сметная прибыль			***19153,28***	***361***
13	14	2113-0201-0312 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	249,600	213,84	53374
			Сметная прибыль			***15,84***	***3954***
			Раздел: 24. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ И КАРКАС РИГЕЛЕЙ(КЖ2,лист-25)				
14	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,122	41202,96	46230
			Накладные расходы			***17569,77***	***19713***
			Сметная прибыль			***3052,07***	***3424***
15	16	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	4,296	33768,30	145082
			Накладные расходы			***14456,73***	***62112***
			Сметная прибыль			***2501,36***	***10747***
16	17	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	13,170	64103,16	844239
			Накладные расходы			***26737,15***	***352128***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***4748,38***	***62536***
17	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,112	233935,56	260136
			Сметная прибыль			***17328,56***	***19269***
18	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,048	222797,52	2684265
			Сметная прибыль			***16503,52***	***198834***
19	20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,235	148477,52	34922
			Накладные расходы			***59683,50***	***14038***
			Сметная прибыль			***10998,33***	***2587***
20	21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,235	258569,28	60815
			Сметная прибыль			***19153,28***	***4505***
21	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,129	153481,05	19867
			Накладные расходы			***67351,12***	***8718***
			Сметная прибыль			***11368,97***	***1472***
22	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,896	41202,96	119304
			Накладные расходы			***17569,77***	***50874***
			Сметная прибыль			***3052,07***	***8837***
23	24	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	8,071	33768,30	272536
			Накладные расходы			***14456,73***	***116677***
			Сметная прибыль			***2501,36***	***20188***
24	25	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	29,421	64103,16	1885977
			Накладные расходы			***26737,15***	***786633***
			Сметная прибыль			***4748,38***	***139702***
25	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,178	233935,56	509493
			Сметная прибыль			***17328,56***	***37740***
26	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	231914,88	26197
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1941***
27	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	27,130	222797,52	6044515
			Сметная прибыль			***16503,52***	***447742***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,300	148477,52	44615
			Накладные расходы			*59683,50*	*17934*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*3305*
29	30	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,300	258569,28	77695
			Сметная прибыль			*19153,28*	*5755*
30	31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,653	41202,96	26897
			Накладные расходы			*17569,77*	*11470*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*1992*
31	32	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,503	33768,30	84530
			Накладные расходы			*14456,73*	*36189*
			Сметная прибыль			*2501,36*	*6261*
32	33	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	8,166	64103,16	523474
			Накладные расходы			*26737,15*	*218339*
			Сметная прибыль			*4748,38*	*38776*
33	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,653	233935,56	152713
			Сметная прибыль			*17328,56*	*11312*
34	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,513	222797,52	1673949
			Сметная прибыль			*16503,52*	*123996*
35	36	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,140	148477,52	20763
			Накладные расходы			*59683,50*	*8346*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*1538*
36	37	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,140	258569,28	36158
			Сметная прибыль			*19153,28*	*2678*
37	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,496	41202,96	61626
			Накладные расходы			*17569,77*	*26279*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*4565*
38	39	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	8,071	33768,30	272536
			Накладные расходы			*14456,73*	*116677*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2501,36***	***20188***
39	40	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	26,603	64103,16	1705344
			Накладные расходы			***26737,15***	***711292***
			Сметная прибыль			***4748,38***	***126322***
40	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,820	233935,56	425650
			Сметная прибыль			***17328,56***	***31530***
41	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	231914,88	26197
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1941***
42	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,671	222797,52	5496557
			Сметная прибыль			***16503,52***	***407152***
43	44	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,255	148477,52	37820
			Накладные расходы			***59683,50***	***15203***
			Сметная прибыль			***10998,33***	***2801***
44	45	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,255	258569,28	65863
			Сметная прибыль			***19153,28***	***4879***
45	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,276	41202,96	11372
			Накладные расходы			***17569,77***	***4849***
			Сметная прибыль			***3052,07***	***842***
46	47	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,055	33768,30	35619
			Накладные расходы			***14456,73***	***15249***
			Сметная прибыль			***2501,36***	***2638***
47	48	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,946	64103,16	188829
			Накладные расходы			***26737,15***	***78760***
			Сметная прибыль			***4748,38***	***13987***
48	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	233935,56	64566
			Сметная прибыль			***17328,56***	***4783***
49	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,670	222797,52	594803
			Сметная прибыль			***16503,52***	***44059***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	51	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,057	148477,52	8457
			Накладные расходы			*59683,50*	*3400*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*626*
51	52	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,057	258569,28	14728
			Сметная прибыль			*19153,28*	*1091*
52	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,400	41202,96	57678
			Накладные расходы			*17569,77*	*24595*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*4272*
53	54	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,870	64103,16	183986
			Накладные расходы			*26737,15*	*76740*
			Сметная прибыль			*4748,38*	*13629*
54	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	233935,56	83843
			Сметная прибыль			*17328,56*	*6211*
55	56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,512	222797,52	559614
			Сметная прибыль			*16503,52*	*41453*
56	57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,046	148477,52	6794
			Накладные расходы			*59683,50*	*2731*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*503*
57	58	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	258569,28	11832
			Сметная прибыль			*19153,28*	*876*
58	59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,653	41202,96	26897
			Накладные расходы			*17569,77*	*11470*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*1992*
59	60	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,503	33768,30	84530
			Накладные расходы			*14456,73*	*36189*
			Сметная прибыль			*2501,36*	*6261*
60	61	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	8,166	64103,16	523474
			Накладные расходы			*26737,15*	*218339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***4748,38***	***38776***
61	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,653	233935,56	152713
			Сметная прибыль			***17328,56***	***11312***
62	63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,513	222797,52	1673949
			Сметная прибыль			***16503,52***	***123996***
63	64	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,140	148477,52	20768
			Накладные расходы			***59683,50***	***8348***
			Сметная прибыль			***10998,33***	***1538***
64	65	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,140	258569,28	36166
			Сметная прибыль			***19153,28***	***2679***
65	66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,496	41202,96	61626
			Накладные расходы			***17569,77***	***26279***
			Сметная прибыль			***3052,07***	***4565***
66	67	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	8,071	33768,30	272536
			Накладные расходы			***14456,73***	***116677***
			Сметная прибыль			***2501,36***	***20188***
67	68	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	26,603	64103,16	1705344
			Накладные расходы			***26737,15***	***711292***
			Сметная прибыль			***4748,38***	***126322***
68	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,820	233935,56	425650
			Сметная прибыль			***17328,56***	***31530***
69	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	231914,88	26197
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1941***
70	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,671	222797,52	5496557
			Сметная прибыль			***16503,52***	***407152***
71	72	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,255	148477,52	37820
			Накладные расходы			***59683,50***	***15203***
			Сметная прибыль			***10998,33***	***2801***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	73	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,255	258569,28	65863
			Сметная прибыль			*19153,28*	*4879*
			Раздел: 28. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6.520,(КЖ2,лист-55)				
73	191	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84,500	12019,33	1015633
			Накладные расходы			*4614,01*	*389884*
			Сметная прибыль			*890,32*	*75232*
74	192	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	537,815	8162,64	4389990
			Сметная прибыль			*604,64*	*325184*
75	193	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	92,890	8991,00	835174
			Сметная прибыль			*666,00*	*61865*
			Раздел: 29. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НА ОТМ.+6.520,(КЖ2,лист-58)				
76	194	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,930	30484,56	28351
			Накладные расходы			*5468,69*	*5086*
			Сметная прибыль			*2258,12*	*2100*
77	195	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	87,500	38929,42	3406324
			Накладные расходы			*7395,46*	*647103*
			Сметная прибыль			*2883,66*	*252320*
78	196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	268967,52	45316
			Сметная прибыль			*19923,52*	*3357*
79	197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,125	233935,56	263215
			Сметная прибыль			*17328,56*	*19497*
80	198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,236	231914,88	982445
			Сметная прибыль			*17178,88*	*72774*
81	199	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,454	222797,52	1215112
			Сметная прибыль			*16503,52*	*90008*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	976889,68	12504
			Накладные расходы			*228639,52*	*2927*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*926*
83	201	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ограничитель из ЭППП(прим)	м3	1,316	24369,12	32077
			Сметная прибыль			*1805,12*	*2376*
			Раздел: 30. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+8.590,(КЖ2,лист-59)				
84	202	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	178,000	12019,33	2139441
			Накладные расходы			*4614,01*	*821293*
			Сметная прибыль			*890,32*	*158477*
85	203	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1229,750	8162,64	10038007
			Сметная прибыль			*604,64*	*743556*
86	204	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	93,180	8991,00	837781
			Сметная прибыль			*666,00*	*62058*
			Раздел: 31. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НА ОТМ.+8.590,(КЖ2,лист-60/2)				
87	205	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,970	30484,56	60055
			Накладные расходы			*5468,69*	*10773*
			Сметная прибыль			*2258,12*	*4448*
88	206	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	11,764	38929,42	457949
			Накладные расходы			*7395,46*	*86997*
			Сметная прибыль			*2883,66*	*33922*
89	207	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,226	233935,56	520631
			Сметная прибыль			*17328,56*	*38565*
90	208	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,724	231914,88	2255182
			Сметная прибыль			*17178,88*	*167051*
91	209	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,025	222797,52	2456240
			Сметная прибыль			*16503,52*	*181944*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	210	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,100	976889,68	98002
			Накладные расходы			*228639,52*	*22937*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*7259*
93	211	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ограничитель из ЭППП(прим)	м3	2,745	24369,12	66896
			Сметная прибыль			*1805,12*	*4955*
			Раздел: 40. ЛЕСТНИЦА				
94	403	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,917	469640,16	430566
			Сметная прибыль			*34788,16*	*31894*
95	404	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,166	346074,12	57538
			Сметная прибыль			*25635,12*	*4262*
96	405	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	269423,28	11283
			Сметная прибыль			*19957,28*	*836*
97	406	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	258569,28	16031
			Сметная прибыль			*19153,28*	*1188*
98	411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	233935,56	4211
			Сметная прибыль			*17328,56*	*312*
99	412	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	231914,88	21424
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1587*
100	414	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,000	35,64	2281
			Сметная прибыль			*2,64*	*169*
101	416	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,001	469640,16	470016
			Сметная прибыль			*34788,16*	*34816*
102	417	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,166	346074,12	57538
			Сметная прибыль			*25635,12*	*4262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	418	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	269423,28	9403
			Сметная прибыль			*19957,28*	*697*
104	419	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080	258569,28	20582
			Сметная прибыль			*19153,28*	*1525*
105	424	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	233935,56	5334
			Сметная прибыль			*17328,56*	*395*
106	425	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	231914,88	23725
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1757*
107	427	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,000	35,64	2281
			Сметная прибыль			*2,64*	*169*
108	429	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,085	469640,16	509560
			Сметная прибыль			*34788,16*	*37745*
109	430	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,117	346074,12	40615
			Сметная прибыль			*25635,12*	*3009*
110	431	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	269423,28	9403
			Сметная прибыль			*19957,28*	*697*
111	432	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,065	258569,28	16807
			Сметная прибыль			*19153,28*	*1245*
112	437	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	233935,56	3930
			Сметная прибыль			*17328,56*	*291*
113	438	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	231914,88	27218
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2016*
114	440	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64,000	35,64	2281
			Сметная прибыль			*2,64*	*169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	442	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,080	5472,36	16855
			Сметная прибыль			*405,36*	*1249*
116	443	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,884	469640,16	415209
			Сметная прибыль			*34788,16*	*30756*
117	444	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,200	346074,12	69042
			Сметная прибыль			*25635,12*	*5114*
118	445	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	269423,28	3761
			Сметная прибыль			*19957,28*	*279*
119	446	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,118	258569,28	30537
			Сметная прибыль			*19153,28*	*2262*
120	451	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	233935,56	4211
			Сметная прибыль			*17328,56*	*312*
121	452	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	231914,88	20993
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1555*
122	454	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	44,000	35,64	1568
			Сметная прибыль			*2,64*	*116*
123	456	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,065	269654,40	556912
			Сметная прибыль			*19974,40*	*41253*
124	457	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,157	258569,28	40709
			Сметная прибыль			*19153,28*	*3015*
125	458	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	231914,88	9267
			Сметная прибыль			*17178,88*	*686*
			ИТОГО:				**85 476 211**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				-

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**7 426 419**
			Сметная прибыль				**6 331 571**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 282 143**
			Итого с временными				**86 758 354**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**1 171 238**
			Итого с зимними удорожаниями				**87 929 592**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 758 592**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**89 688 184**
			НДС		**12 %**		**10 762 582**
			Итого с НДС				**100 450 766**
			Итого с тендерной скидкой				**90 405 689,56**

м.п. ***Заказчик:*** *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. ***Технадзор:*** *ТОО "УКС"*

м.п. ***Авторский надзор:*** *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. ***Подрядчик:*** *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*