Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-8. Водопровод и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1, К3				
1	110	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	115,800	12662,31	1466295
			Накладные расходы			*1057,44*	*122451*
			Сметная прибыль			*937,95*	*108614*
2	111	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	183,500	9987,90	1832780
			Накладные расходы			*957,04*	*175616*
			Сметная прибыль			*739,84*	*135761*
3	118	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,000	579,96	44077
			Сметная прибыль			*42,96*	*3265*
4	121	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Цанга 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,160	15336,00	2454
			Сметная прибыль			*1136,00*	*182*
5	122	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки обыкновенные М8 L 1,0м	кг	29,760	425,52	12663
			Сметная прибыль			*31,52*	*938*
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2				
6	123	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	259,100	6750,38	1749023
			Накладные расходы			*1022,01*	*264802*
			Сметная прибыль			*500,03*	*129557*
7	124	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2816,18	14081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*775,59*	*3878*
			Сметная прибыль			*208,61*	*1043*
8	132	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	15,000	23366,95	350504
			Накладные расходы			*3576,86*	*53653*
			Сметная прибыль			*1730,88*	*25963*
9	133	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,000	579,96	57996
			Сметная прибыль			*42,96*	*4296*
			ИТОГО:				**5529874**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**620400,00**
			Сметная прибыль				**409620,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		
			Итого с временными				**5 612 822,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				**5 688 595,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**113 772,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 802 367,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 004 588,00**
			НДС		12 %		**720 551,00**
			Итого с НДС				**6 725 139,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 052 625,10**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*