Счет-фактура № 00000000053 от 27 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 66 от 15.06.2015г. Стр-во 5 2-комн и 5 3-комн домов в н.п. О.Малибаева

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сторительство 5 двухкомнатных и 5 трехкомнатных домов в н.п. О. Малибаева пос. Теренузек" за июль месяц 2015г.	тг.	1	8 207 329,46	8 207 329,46	12%	984 879,54	9 192 209,00		
Всего по счету:					**8 207 329,46**		**984 879,54**	**9 192 209,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Г. Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№ 66 от 15.06.2015 г
Наименование стройки: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п. О. Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1		105 712,711	36 189,142	101 167,064	9 192,209	3 277,931	9 192,209	3 277,931	9 192,209	3 277,931
	ИТОГО:	**105 712,711**	**36 189,142**	**101 167,064**	**9 192,209**	**3 277,931**	**9 192,209**	**3 277,931**	**9 192,209**	**3 277,931**

Утверждаю _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор _____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июль месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Строительство пяти 2-х комнатных домов - на 4 дома	2 551 032			2 551 032
		Строительство пяти 3-х комнатных домов - на 1 дом	609 645			609 645
		ИТОГО:	**3 160 677**	-	-	**3 160 677**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	37 928			37 928
		ИТОГО:	**3 198 605**	-	-	**3 198 605**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 1,08%	34 545			34 545
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			31 986	31 986
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			12 794	12 794
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 233 150**	-	**44 780**	**3 277 931**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,557	**8 267 165**	-	**114 504**	**8 381 668**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**167 633**	**167 633**
		ИТОГО:	**8 267 165**	-	**282 137**	**8 549 302**
	Решение правительства	НДС 12%			1 025 916	1 025 916
		ИТОГО:	**8 267 165**	-	**1 308 053**	**9 575 218**
		ИТОГО с коэф- 0,96				**9 192 209**

Утверждаю_____Жумабаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство пяти 2-х комнатных домов в н .п.О.Малибаева								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			27,5965	28,89	27,85	797	768	254	0,01	--
		м3		1,04	8,44	29	233	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			0,8535	262,72	--	224	--	253	1,85	2
		м3		262,72	--	224	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			10,15	6,48	6,48	66	66	21	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			10,15	3,20	3,20	32	32	10	--	--
		м3		--	1,04	--	11	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			4,35	134,10	--	583	--	659	0,97	4
		м3		134,10	--	583	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			10,15	21,55	4,52	219	46	168	0,11	1
		м3		17,03	--	173	--	97	--	--
		Фундамент								
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			12,6	2652,05	--	33416	--	7393	2,99	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		477,00	--	6010	--	123	--	--
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			36	385,45	25,04	13876	901	1401	0,14	5
		м2		22,25	9,38	801	338	123	0,05	2
9	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
			36	358,68	15,55	12912	560	917	0,10	4
		м2		14,85	5,85	535	211	123	0,03	1
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			16,2	10385,57	353,46	168246	5726	12222	3,60	58
		м3		585,00	133,52	9477	2163	105	0,65	11
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,28416	52400,00	--	14890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04466	29400,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			48,6	245,44	3,82	11928	186	2225	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1815	70	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			31,2	713,66	11,21	22266	350	1315	0,20	6
		м2		31,50	4,21	983	131	118	0,02	1
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			1,6	10030,32	353,46	16049	566	1207	3,60	6
		м3		585,00	133,52	936	214	105	0,65	1
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,031968	52400,00	--	1675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,00462	29400,00	--	136	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			18,1685	131,00	–	2380	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Стены								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			20	7793,84	335,84	155877	6717	19488	4,54	91
		м3		699,75	126,00	13995	2520	118	0,61	12
20	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			2	7781,46	337,41	15563	675	1880	4,38	9
		м3		670,50	126,00	1341	252	118	0,62	1
21	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м								
			1,37216	9251,23	367,45	12694	504	2292	7,46	10
		м3		1278,00	137,25	1754	188	118	0,67	1
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2312	44	118	0,77	–
23	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,28	29400,00	–	8232	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
			52,75	156,94	50,15	8278	2645	5840	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4855	985	100	0,09	5
25	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм								
			52,75	147,00	–	7754	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм								
			6,33	4660,00	–	29498	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			541336	19860			288
			Тенге			45822	7381			36

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	541336
Материалы -	Тенге	69763
Всего заработная плата -	Тенге	53203
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63498
Местные материалы -	Тенге	345841
Накладные расходы -	Тенге	60322
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			637758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				62251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			637758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				62251			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**541336**	**19860**			**288**
			Тенге			**45822**	**7381**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541336				
	Материалы -		Тенге			69763				
	Всего заработная плата -		Тенге				53203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63498				
	Местные материалы -		Тенге			345841				
		Накладные расходы -	Тенге			60322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			637758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				62251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			637758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				62251			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 - 4 дома:	**Тенге**			**2165344**	**79440**			**1152**
			Тенге			**183288**	**29524**			**144**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2165344				
	Материалы -		Тенге			279052				
	Всего заработная плата -		Тенге				212812			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253992				
	Местные материалы -		Тенге			1383364				
		Накладные расходы -	Тенге			241288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				249004			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2551032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				249004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2.Строительство пяти 3-х комнатных домов в н .п.О.Малибаева

Земляные работы

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			31,816	28,89	27,85	919	886	292	0,01	--
		м3		1,04	8,44	33	268	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			0,984	262,72	--	259	--	292	1,85	2
		м3		262,72	--	259	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			9,87	6,48	6,48	64	64	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			9,87	3,20	3,20	32	32	10	--	--
		м3		--	1,04	--	10	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			4,23	134,10	--	567	--	641	0,97	4
		м3		134,10	--	567	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			9,27	21,55	4,52	200	42	153	0,11	1
		м3		17,03	--	158	--	97	--	--

Фундамент

7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			18,6	2652,05	--	49328	--	10913	2,99	56
		м3		477,00	--	8872	--	123	--	--
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			53,142857	385,45	25,04	20484	1331	2068	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1182	498	123	0,05	2
9	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
			53,142857	358,68	15,55	19061	826	1353	0,10	5
		м2		14,85	5,85	789	311	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			18,5	10385,57	353,46	192133	6539	13957	3,60	67
		м3		585,00	133,52	10823	2470	105	0,65	12
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,31968	52400,00	--	16751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04466	29400,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			63,6	245,44	3,82	15610	243	2911	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2375	92	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			31,2	713,66	11,21	22266	350	1315	0,20	6
		м2		31,50	4,21	983	131	118	0,02	1
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			36,5	131,00	--	4782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			17,6	7793,84	335,84	137172	5911	17149	4,54	80
		м3		699,75	126,00	12316	2218	118	0,61	11
17	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
			44,28	156,94	50,15	6949	2221	4902	0,53	24
		м2		92,03	18,68	4075	827	100	0,09	4
18	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм								
			44,28	147,00	--	6509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм								
			5,3136	4660,00	--	24761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 - на 1 дом	Тенге			519160	18444			266
			Тенге			42432	6847			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519160				
		Материалы -	Тенге			85382				
		Всего заработная плата -	Тенге				49279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49335				
		Местные материалы -	Тенге			327511				
		Накладные расходы -	Тенге			55977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				57675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			609645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				57675			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2684504**	**97884**			**1418**
			Тенге			**225720**	**36371**			**177**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2684504				
		Материалы -	Тенге			364434				
		Всего заработная плата -	Тенге				262091			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			303327				
		Местные материалы -	Тенге			1710875				
		Накладные расходы -	Тенге			297265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3160677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1743
		Сметная заработная плата -	Тенге				306679			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3160677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1743
		Сметная заработная плата -	Тенге				306679			

Утверждаю _____ Кумаев Б.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Шырданов К.
эксперт ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000061 от 21 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 66 от 15.06.2015г. Стр-во 5 2-комн и 5 3-комн домов в н.п. О.Малибаева

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сторительство 5 двухкомнатных и 5 трехкомнатных домов в н.п. О. Малибаева пос. Теренузек" за август месяц 2015г.	тг.	1	10 603 399,11	10 603 399,11	12%	1 272 407,89	11 875 807,00		
Всего по счету:					**10 603 399,11**		**1 272 407,89**	**11 875 807,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СК «Энергия»
Договор:№ 66 от .6.2015 г
Наименование стройки: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п. О. Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
	3-х комн									
	Дом №1	**8 662,474**	**2 965,467**	**8 289,99**	**1 772,905**	**632,215**	**1 772,905**	**632,215**		
	Дом №2	**8 662,474**	**2 965,467**	**8 289,99**	-	-				
	Дом №3	**8 662,474**	**2 965,467**	**8 289,99**	**1 147,62**	**410,52**	**1 147,620**	**410,523**	1 147,620	410,523
	Дом №4	**8 662,474**	**2 965,467**	**8 289,99**	**1 154,20**	**412,88**	**1 154,204**	**412,878**	1 154,204	412,878
	Дом №5	**8 662,474**	**2 965,467**	**8 289,99**	**606,77**	**217,05**	**606,774**	**217,053**	606,774	217,053
	2-х комн	-		-	-	-	-	-		
	Дом №6	**7 533,224**	**2 578,885**	**7 209,30**	**2 802,23**	**1 002,41**	**2 802,231**	**1 002,405**	2 802,231	1 002,405
	Дом №7	**7 533,224**	**2 578,885**	**7 209,30**	**3 255,26**	**1 162,39**	**3 255,263**	**1 162,388**	1 400,437	500,960
	Дом №8	**7 533,224**	**2 578,885**	**7 209,30**	**3 255,26**	**1 162,39**	**3 255,263**	**1 162,389**	1 400,437	500,960
	Дом №9	**7 533,224**	**2 578,885**	**7 209,30**	**3 255,26**	**1 162,39**	**3 255,263**	**1 162,389**	1 400,437	500,960
	Дом №10	**7 533,224**	**2 578,885**	**7 209,30**	**3 255,26**	**1 162,39**	**3 255,263**	**1 162,389**	1 400,437	500,960
	Сарай	-		-	-	-	-	-		
	Дом №1	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**66,36**	**23,74**	**66,360**	**23,738**	66,360	23,738
	Дом №2	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**66,36**	**23,74**	**66,360**	**23,738**	66,360	23,738
	Дом №3	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**66,36**	**23,74**	**66,360**	**23,738**	66,360	23,738
	Дом №4	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**66,36**	**23,74**	**66,360**	**23,738**	66,360	23,738
	Дом №5	**449,545**	**153,895**	**430,21**	-	-	-	-		
	Дом №6	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**148,90**	**53,26**	**148,895**	**53,261**	148,895	53,261
	Дом №7	**449,545**	**153,895**	**430,21**	**148,90**	**53,26**	**148,895**	**53,262**	148,895	53,262
	Дом №8	**449,545**	**153,895**	**430,21**	-	-				
	Дом №9	**449,545**	**153,895**	**430,21**	-	-				
	Дом №10	**449,545**	**153,895**	**430,21**	-	-	-	-		
	Наружное водоснабжение	**4 590,799**	**1 571,590**	**4 393,39**	-	-				
	Благоустройство	**9 777,512**	**3 347,183**	**9 357,08**	-	-				
	Уборная	**1 287,937**	**440,906**	**1 232,56**	-	-	-	-		
	ВЛ-10	**2 967,493**	**1 015,876**	**2 839,89**	-	-	-	-		
	ВЛ-0,4	**1 615,027**	**552,880**	**1 545,58**	-	-	-	-		
1	**Итого**	105 712,711	36 189,142	101 167,064	21 068,016	7 526,104	21 068,016	7 526,104	11 875,807	4 248,174

Заказчик _____ Адуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг-Строй ЛТД"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за август месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Строительство пяти 2-х комнатных домов - на 4 дома	4 096 214			4 096 214
		ИТОГО:	**4 096 214**	-	-	**4 096 214**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	49 155			49 155
		ИТОГО:	**4 145 369**	-	-	**4 145 369**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 1,08%	44 770			44 770
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			41 454	41 454
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			16 581	16 581
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**4 190 139**	-	**58 035**	**4 248 174**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,557	**10 714 184**	-	**148 396**	**10 862 580**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**217 252**	**217 252**
		ИТОГО:	**10 714 184**	-	**365 648**	**11 079 832**
	Решение правительства	НДС 12%			1 329 580	1 329 580
		ИТОГО:	**10 714 184**	-	**1 695 227**	**12 409 412**
		ИТОГО с коэф- 0,956				**11 875 807**

Заказчик_____ Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство пяти 2-х комнатных домов в н								
						Объемы работ на 5дома 2-х ком.				
		Дом №6(2-хком. дом)								
						Земляные работы				
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	27,6	28,89	27,85	797	768	254	0,01	--
		м3		1,04	8,44	29	233	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,8535	262,72	--	224	--	253	1,85	2
		м3		262,72	--	224	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	10,15	6,48	6,48	66	66	21	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	10,15	3,20	3,20	32	32	10	--	--
		м3		--	1,04	--	11	97	--	--
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,35	134,10	--	583	--	659	0,97	4
		м3		134,10	--	583	--	113	--	--

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,15	21,55	4,52	219	46	168	0,11	1
		м3		17,03	--	173	--	97	--	--
				Фундамент						
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,6	2652,05	--	33416	--	7393	2,99	38
		м3		477,00	--	6010	--	123	--	--
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	36	385,45	25,04	13876	901	1401	0,14	5
		м2		22,25	9,38	801	338	123	0,05	2
9	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	36	358,68	15,55	12912	560	917	0,10	4
		м2		14,85	5,85	535	211	123	0,03	1
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	16,2	10385,57	353,46	168246	5726	12222	3,60	58
		м3		585,00	133,52	9477	2163	105	0,65	11
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2842	52400,00	--	14890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0447	29400,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,6	245,44	3,82	11928	186	2225	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1815	70	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	31,2	713,66	11,21	22266	350	1315	0,20	6
		м2		31,50	4,21	983	131	118	0,02	1

15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,6	10030,32	353,46	16049	566	1207	3,60	6
		м3		585,00	133,52	936	214	105	0,65	1
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	52400,00	--	1675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0046	29400,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,17	131,00	--	2380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	39,6	7793,84	335,84	308636	13299	38586	4,54	180
		м3		699,75	126,00	27710	4990	118	0,61	24
20	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,48	7781,46	337,41	34861	1512	4211	4,38	20
		м3		670,50	126,00	3004	564	118	0,62	3
21	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,19	1075,91	34,37	29254	935	6477	1,21	33
		м2		189,00	12,87	5139	350	118	0,06	2
22	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1,37	9251,23	367,45	12694	504	2292	7,46	10
		м3		1278,00	137,25	1754	188	118	0,67	1
23	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	104,86	66,43	4299	2724	2738	0,15	6

		шт		23,85	23,85	978	978	140	0,11	4
24	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,31	27500,00	--	35998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	105,5	156,94	50,15	16557	5291	11680	0,53	56
		м2		92,03	18,68	9709	1971	100	0,09	10
26	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	105,5	147,00	--	15509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	12,66	4660,00	--	58996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дом №7(2-хком. дом)								
				Стены						
28	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,6	7793,84	335,84	152759	6582	19098	4,54	89
		м3		699,75	126,00	13715	2470	118	0,61	12
29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,48	7781,46	337,41	19298	837	2331	4,38	11
		м3		670,50	126,00	1663	312	118	0,62	2
30	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,19	1075,91	34,37	29254	935	6477	1,21	33
		м2		189,00	12,87	5139	350	118	0,06	2
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	104,86	66,43	4299	2724	2738	0,15	6
		шт		23,85	23,85	978	978	140	0,11	4
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,31	27500,00	--	35998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

33	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	52,75	156,94	50,15	8278	2645	5840	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4855	985	100	0,09	5
34	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	52,75	147,00	--	7754	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	6,33	4660,00	--	29498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля, перекрытия						
36	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	66,4	1378,77	46,12	91550	3062	19675	1,47	98
		м2		229,50	17,42	15239	1157	120	0,09	6
37	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	4,04	5161,10	--	20851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дом №8(2-хком. дом)								
				Стены						
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,6	7793,84	335,84	152759	6582	19098	4,54	89
		м3		699,75	126,00	13715	2470	118	0,61	12
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,48	7781,46	337,41	19298	837	2331	4,38	11
		м3		670,50	126,00	1663	312	118	0,62	2
40	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,19	1075,91	34,37	29254	935	6477	1,21	33
		м2		189,00	12,87	5139	350	118	0,06	2
41	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	104,86	66,43	4299	2724	2738	0,15	6
				23,85	23,85	978	978	140	0,11	4

		шт								
42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,31	27500,00	--	35998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	52,75	156,94	50,15	8278	2645	5840	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4855	985	100	0,09	5
44	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	52,75	147,00	--	7754	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	6,33	4660,00	--	29498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля, перекрытия						
46	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	66,4	1378,77	46,12	91550	3062	19675	1,47	98
		м2		229,50	17,42	15239	1157	120	0,09	6
47	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	4,04	5161,10	--	20851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дом №9(2-хком. дом)								
				Стены						
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,6	7793,84	335,84	152759	6582	19098	4,54	89
		м3		699,75	126,00	13715	2470	118	0,61	12
49	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,48	7781,46	337,41	19298	837	2331	4,38	11
		м3		670,50	126,00	1663	312	118	0,62	2
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,19	1075,91	34,37	29254	935	6477	1,21	33

		м2		189,00	12,87	5139	350	118	0,06	2
51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	104,86	66,43	4299	2724	2738	0,15	6
		шт		23,85	23,85	978	978	140	0,11	4
52	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,31	27500,00	--	35998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	52,75	156,94	50,15	8278	2645	5840	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4855	985	100	0,09	5
54	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	52,75	147,00	--	7754	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	6,33	4660,00	--	29498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля, перекрытия						
56	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	66,4	1378,77	46,12	91550	3062	19675	1,47	98
		м2		229,50	17,42	15239	1157	120	0,09	6
57	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	4,04	5161,10	--	20851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Дом №10(2-хком. дом)									
				Стены						
58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,6	7793,84	335,84	152759	6582	19098	4,54	89
		м3		699,75	126,00	13715	2470	118	0,61	12
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,48	7781,46	337,41	19298	837	2331	4,38	11
		м3		670,50	126,00	1663	312	118	0,62	2

60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,19	1075,91	34,37	29254	935	6477	1,21	33
		м2		189,00	12,87	5139	350	118	0,06	2
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	104,86	66,43	4299	2724	2738	0,15	6
		шт		23,85	23,85	978	978	140	0,11	4
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,31	27500,00	--	35998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	52,75	156,94	50,15	8278	2645	5840	0,53	28
		м2		92,03	18,68	4855	985	100	0,09	5
64	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	52,75	147,00	--	7754	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	6,33	4660,00	--	29498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля, перекрытия						
66	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	66,4	1378,77	46,12	91550	3062	19675	1,47	98
		м2		229,50	17,42	15239	1157	120	0,09	6
67	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	4,04	5161,10	--	20851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2415972	100606			1498
			Тенге			236212	37440			180
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2415972				
Материалы -			Тенге			372448				

	Всего заработная плата -		Тенге				273651,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324930				
	Местные материалы -		Тенге			1384911				
		Накладные расходы -	Тенге			318658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47799,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2898708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1837
		Сметная заработная плата -	Тенге				321450,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2898708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1837
		Сметная заработная плата -	Тенге				321450,00			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство пяти 3-х комнатных домов в н								
					Объемы работ на 2дома 3-х ком.					
		Дом №3(3-хком. дом)								
					Земляные работы					
68	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**31,82**	**28,89**	**27,85**	**919**	**886**	**292**	**0,01**	**--**
		м3		**1,04**	**8,44**	**33**	**268**	**97**	**0,03**	**1**
69	**Е0101-164-2 т.ч. п=1,55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**0,984**	**262,72**	**--**	**259**	**--**	**292**	**1,85**	**2**
		м3		**262,72**	**--**	**259**	**--**	**113**	**--**	**--**
70	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**9,87**	**6,48**	**6,48**	**64**	**64**	**20**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**21**	**97**	**0,01**	**--**
71	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**9,87**	**3,20**	**3,20**	**32**	**32**	**10**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,04**	**--**	**10**	**97**	**--**	**--**
72	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**4,23**	**134,10**	**--**	**567**	**--**	**641**	**0,97**	**4**
		м3		**134,10**	**--**	**567**	**--**	**113**	**--**	**--**
73	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**9,87**	**21,55**	**4,52**	**213**	**45**	**163**	**0,11**	**1**
				17,03	**--**	**168**	**--**	**97**	**--**	**--**

		м3								
				Фундамент						
74	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	18,6	2652,05	--	49328	--	10913	2,99	56
		м3		477,00	--	8872	--	123	--	--
75	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	53,14	385,45	25,04	20484	1331	2068	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1182	498	123	0,05	2
76	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	53,14	358,68	15,55	19061	826	1353	0,10	5
		м2		14,85	5,85	789	311	123	0,03	2
77	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	18,5	10385,57	353,46	192133	6539	13957	3,60	67
		м3		585,00	133,52	10823	2470	105	0,65	12
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3197	52400,00	--	16751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0447	29400,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,6	245,44	3,82	15610	243	2911	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2375	92	118	0,01	--
81	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	31,2	713,66	11,21	22266	350	1315	0,20	6
		м2		31,50	4,21	983	131	118	0,02	1
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,15	131,00	--	2639	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дом №4(3-хком. дом)								
				Земляные работы						
83	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,82	28,89	27,85	919	886	292	0,01	--
		м3		1,04	8,44	33	268	97	0,03	1
84	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,984	262,72	--	259	--	292	1,85	2
		м3		262,72	--	259	--	113	--	--
85	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,87	6,48	6,48	64	64	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
86	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9,87	3,20	3,20	32	32	10	--	--
		м3		--	1,04	--	10	97	--	--
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,23	134,10	--	567	--	641	0,97	4
		м3		134,10	--	567	--	113	--	--
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,87	21,55	4,52	213	45	163	0,11	1
		м3		17,03	--	168	--	97	--	--
				Фундамент						
89	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	18,6	2652,05	--	49328	--	10913	2,99	56
		м3		477,00	--	8872	--	123	--	--
90	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	53,14	385,45	25,04	20484	1331	2068	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1182	498	123	0,05	2
91	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	53,14	358,68	15,55	19061	826	1353	0,10	5
		м2		14,85	5,85	789	311	123	0,03	2

92	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	18,5	10385,57	353,46	192133	6539	13957	3,60	67
		м3		585,00	133,52	10823	2470	105	0,65	12
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3197	52400,00	--	16751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0447	29400,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,6	245,44	3,82	15610	243	2911	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2375	92	118	0,01	--
96	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	31,2	713,66	11,21	22266	350	1315	0,20	6
		м2		31,50	4,21	983	131	118	0,02	1
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,15	131,00	--	2639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
98	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,6	7793,84	335,84	137172	5911	17149	4,54	80
		м3		699,75	126,00	12316	2218	118	0,61	11
99	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	44,28	156,94	50,15	6949	2221	4902	0,53	24
		м2		92,03	18,68	4075	827	100	0,09	4
100	СН1011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	44,28	147,00	--	6509	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С11031-81	**Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм**	5,31	4660,00	--	24761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**858670**	**28761**			**428**
			Тенге			**68494**	**10648**			**51**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**858670**				
Материалы -			Тенге			**169437**				
Всего заработная плата -			Тенге				**79142,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**67399**				
Местные материалы -			Тенге			**532466**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89922**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13488,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56915**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1005507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92630,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1005507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92630,00**			

РАЗДЕЛ 3.Сарай

Объемы работ на 2дома 3-х комн и 2 дома 2-комн

Сарай дома №3

Земляные работы

102	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
103	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
104	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--

Фундамент

105	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
106	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
109	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		Сарай дома №4								
		Земляные работы								
110	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
111	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
				Фундамент						
113	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
114	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
117	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		Сарай дома №7								
		Земляные работы								
118	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
119	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
				Фундамент						
121	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
122	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--

125	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
126	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
127	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
128	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сарай дома №8								
		Земляные работы								
129	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
130	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
131	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
				Фундамент						
132	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
133	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2

		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
136	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
137	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
138	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
139	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		-3-х ком								
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,35	-131,00	--	-2142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155085	6121			134
			Тенге			20311	2290			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155085				
	Материалы -		Тенге			17799				
	Всего заработная плата -		Тенге				22601,00			
	Местные материалы -		Тенге			100231				
		Накладные расходы -	Тенге			26047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3907,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				26508,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			192000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				26508,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3429727	135488			2059
			Тенге			325017	50378			242
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3429727				

Материалы -			Тенге			559684			
Всего заработная плата -			Тенге				375395,00		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			392329			
Местные материалы -			Тенге			2017608			
		Накладные расходы -	Тенге			434626			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65194,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231861			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4096214			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2519
		Сметная заработная плата -	Тенге				440589,00		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4096214			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2519
		Сметная заработная плата -	Тенге				440589,00		

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Ширданов К.
эксперт ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000070 от 11 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 66 от 15.06.2015г. Стр-во 5 2-комн и 5 3-комн домов в н.п. О.Малибаева

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сторительство 5 двухкомнатных и 5 трехкомнатных домов в н.п. О. Малибаева пос. Теренузек" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	11 961 269,64	11 961 269,64	12%	1 435 352,36	13 396 622,00		
Всего по счету:					**11 961 269,64**		**1 435 352,36**	**13 396 622,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Сырдарьинский районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№ 66 от 15.06.2015 г
Наименование стройки: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п. О. Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1		105 712,711	36 189,142	101 167,064	34 464,638	12 318,300	34 464,638	12 318,300	13 396,622	4 792,195
	ИТОГО:	**105 712,711**	**36 189,142**	**101 167,064**	**34 464,638**	**12 318,300**	**34 464,638**	**12 318,300**	**13 396,622**	**4 792,195**

Заказчик _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Технадзор _____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№ 66 от 15.06.2015 г
Наименование стройки: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п. О. Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
	3-х комн									
	Дом №1								1 166,514	417,281
	Дом №2								1 975,160	706,548
	Дом №3								2 490,806	891,003
	Дом №4								2 577,513	922,019
	Дом №5								3 006,283	1 075,398
	2-х комн									
	Дом №7								429,356	153,588
	Дом №8								470,740	168,391
	Дом №10								405,258	144,968
	Сарай									
	Дом №1								66,360	23,738
	Дом №2								209,764	75,036
	Дом №3								143,407	51,299
	Дом №4								148,895	53,262
	Дом №5								209,764	75,036
	Дом №7								48,400	17,313
	Дом №8								48,400	17,313
1		105 712,711	36 189,142	101 167,064	34 464,638	12 318,300	34 464,638	12 318,300	13 396,622	4 792,195
	ИТОГО:	**105 712,711**	**36 189,142**	**101 167,064**	**34 464,638**	**12 318,300**	**34 464,638**	**12 318,300**	**13 396,622**	**4 792,195**

Заказчик _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Строительство домов	4 620 775			4 620 775
		ИТОГО:	**4 620 775**	**-**	**-**	**4 620 775**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	55 449			55 449
		ИТОГО:	**4 676 224**	**-**	**-**	**4 676 224**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 1,08%	50 503			50 503
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			46 762	46 762
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			18 705	18 705
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**4 726 728**	**-**	**65 467**	**4 792 195**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,557	**12 086 242**	**-**	**167 399**	**12 253 642**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**245 073**	**245 073**
		ИТОГО:	**12 086 242**	**-**	**412 472**	**12 498 715**
	Решение правительства	НДС 12%			1 499 846	1 499 846
		ИТОГО:	**12 086 242**	**-**	**1 912 318**	**13 998 560**
		ИТОГО с коэф- 0,956				**13 396 622**

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Парматанбетов К.
директор ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство пяти 3-х комнатных домов в н								
				Объемы работ на 1дом 3-х ком.						
		Дом № 1 (3-х комн)								
				Земляные работы						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,82	28,89	27,85	919	886	292	0,01	--
		м3		1,04	8,44	33	268	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,984	262,72	--	259	--	292	1,85	2
		м3		262,72	--	259	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,87	6,48	6,48	64	64	20	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9,87	3,20	3,20	32	32	10	--	--
		м3		--	1,04	--	10	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,23	134,10	--	567	--	641	0,97	4
		м3		134,10	--	567	--	113	--	--

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,87	21,55	52	213	45	163	0,11	1
				17,03	--	168	--	97	--	--
				Фундамент						
7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	18,6	2652,05	--	49328	--	10913	2,99	56
				477,00	--	8872	--	123	--	--
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	53,14	385,45	25,04	20484	1331	2068	0,14	8
				22,25	9,38	1182	498	123	0,05	2
9	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	53,14	358,68	15,55	19061	826	1353	0,10	5
				14,85	5,85	789	311	123	0,03	2
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	18,5	10385,57	353,46	192133	6539	13957	3,60	67
				585,00	133,52	10823	2470	105	0,65	12
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3197	52400,00	--	16751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0447	29400,00	--	1313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	63,6	245,44	3,82	15610	243	2911	0,21	13
				37,35	1,44	2375	92	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	36,5	713,66	11,21	26049	409	1538	0,20	7
				31,50	4,21	1150	154	118	0,02	1

15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,15	131,00	--	2639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Объемы работ на 2дома 3-х ком.						
	Дом №2 (3-х комн)									
				Стены						
16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44	7793,84	335,84	342929	14777	42873	4,54	200
		м3		699,75	126,00	30789	5544	118	0,61	27
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,87	7779,06	337,41	92362	4006	11159	4,38	52
		м3		670,50	126,00	7961	1496	118	0,62	7
18	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	44	106,09	66,43	4668	2923	2938	0,15	7
		шт		23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5
19	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,38	27500,00	--	37978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	110,7	156,94	50,15	17373	5552	12256	0,53	59
		м2		92,03	18,68	10188	2068	100	0,09	10
21	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	110,7	147,00	--	16273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	13,28	4660,00	--	61903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Дом №3 (3-х комн)									
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44	7793,84	335,84	342929	14777	42873	4,54	200
		м3		699,75	126,00	30789	5544	118	0,61	27
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,87	7779,06	337,41	92362	4006	11159	4,38	52
		м3		670,50	126,00	7961	1496	118	0,62	7
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	44	106,09	66,43	4668	2923	2938	0,15	7
				23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5

			шт							
26	С1[illegible]5-64	Перемычки из тяжелого бетона класса Р [illegible]ОСТ 948-84)	1,38	27500,00	--	37978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
27	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	110,7	156,94	50,15	17373	5552	12256	0,53	59
				92,03	18,68	10188	2068	100	0,09	10
			м2							
28	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	110,7	147,00	--	16273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
29	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	13,28	4660,00	--	61903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		Дом №4 (3-х комн)								
				Стены						
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44	7793,84	335,84	342929	14777	42873	4,54	200
				699,75	126,00	30789	5544	118	0,61	27
			м3							
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,87	7779,06	337,41	92362	4006	11159	4,38	52
				670,50	126,00	7961	1496	118	0,62	7
			м3							
32	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,52	1075,68	34,37	23143	739	5125	1,21	26
				189,00	12,87	4066	277	118	0,06	1
			м2							
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	44	104,86	66,43	4614	2923	2938	0,15	7
				23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5
			шт							
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,38	27500,00	--	37978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							

35	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(по[illegible]сткими из стеклянного штапельного волокна на си[illegible]тическом связующем)	110,7	156,94	50,15	17373	5552	12256	0,53	59
		м2		92,03	18,68	10188	2068	100	0,09	10
36	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	110,7	147,00	--	16273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	13,28	4660,00	--	61903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дом №5 (3-х комн)								
				Стены						
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44	7793,84	335,84	342929	14777	42873	4,54	200
		м3		699,75	126,00	30789	5544	118	0,61	27
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,87	7779,06	337,41	92362	4006	11159	4,38	52
		м3		670,50	126,00	7961	1496	118	0,62	7
40	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	44	104,86	66,43	4614	2923	2938	0,15	7
		шт		23,85	23,85	1049	1049	140	0,11	5
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,38	27500,00	--	37978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	110,7	156,94	50,15	17373	5552	12256	0,53	59
		м2		92,03	18,68	10188	2068	100	0,09	10
43	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	110,7	147,00	--	16273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	13,28	4660,00	--	61903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
		Дом №2 (3-х комн)								

45	E0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	84	1378,77	46,12	115817	3874	24890	1,47	123
				229,50	17,42	19278	1463	120	0,09	7
		м2								
46	C11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	5,3	5110,00	--	27083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Дом №3 (3-х комн)								
47	E0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	84	1378,77	46,12	115817	3874	24890	1,47	123
				229,50	17,42	19278	1463	120	0,09	7
		м2								
48	C11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	5,3	5110,00	--	27083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Дом №4 (3-х комн)								
49	E0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	84	1378,77	46,12	115817	3874	24890	1,47	123
				229,50	17,42	19278	1463	120	0,09	7
		м2								
50	C11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	5,3	5110,00	--	27083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Дом №5 (3-х комн)								
51	E0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	84	1378,77	46,12	115817	3874	24890	1,47	123
				229,50	17,42	19278	1463	120	0,09	7
		м2								
52	C11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	5,3	5110,00	--	27083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3233997	135641			1953
			Тенге			307345	50583			244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3233997				
	Материалы -		Тенге			606821				
	Всего заработная плата -		Тенге				357928,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439102				
	Местные материалы -		Тенге			1613559				
		Накладные расходы -	Тенге			415746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62362,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			218985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3868728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
		Сметная заработная плата -	Тенге				420290,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3868728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
		Сметная заработная плата -	Тенге				420290,00			
		РАЗДЕЛ 2.Сарай (3-х комн)								
		Дом №1(3-х комн)								
		Земляные работы								
53	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
				218,93	--	1708	--	113	--	--
		м3								
54	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
				262,72	--	359	--	113	--	--
		м3								
55	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
				134,10	--	52	--	113	--	--
		м3								
		Фундамент								
56	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
				112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
		м3								
57	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
				441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
		м3								
58	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
59	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
				37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
		м2								
60	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
				31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		м2								
		Дом №2(3-х комн)								

		Земляные работы								
61	E01 164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в шеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
62	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
		м3		262,72	--	359	--	113	--	--
63	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
		Фундамент								
64	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
		м3		112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
65	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
		м3		441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
		м2		37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
68	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
		м2		31,50	4,21	123	16	118	0,02	--
		Стены								
69	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
		Дом №3(3-х комн)								
		Стены								
70	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7	7212,24	335,84	41110	1914	5554	4,54	26
		м3		699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
		Дом №4(3-х комн)								

		Стены								
71	E0 -6-1	Кладка стен наружных простых при вы этажа до 4 м	5,7	7212,24	3[illegible],84	41110	1914	5554	4,54	26
				699,75	126,00	3989	718	118	0,61	3
		м3								
72	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
				23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
		шт								
73	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84)	0,04	27500,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Дом №5(3-х комн)								
		Земляные работы								
74	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
				218,93	--	1708	--	113	--	--
		м3								
75	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,36	262,72	--	359	--	405	1,54	2
				262,72	--	359	--	113	--	--
		м3								
76	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
				134,10	--	52	--	113	--	--
		м3								
		Фундамент								
77	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,65	2349,20	97,07	1527	63	114	0,78	1
				112,50	36,00	73	23	118	0,18	--
		м3								
78	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,975	9762,70	311,32	9519	304	572	2,82	3
				441,00	117,61	430	115	105	0,57	1
		м3								
79	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9945	131,00	--	130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
80	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,8	245,44	3,82	1914	30	357	0,21	2
				37,35	1,44	291	11	118	0,01	--
		м2								
81	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,9	713,66	11,21	2783	44	164	0,20	1
				31,50	4,21	123	16	118	0,02	--

		м2								
		Стены								
82	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**5,7**	**7212,24**	**335,84**	**41110**	**1914**	**5554**	**4,54**	**26**
				699,75	**126,00**	**3989**	**718**	**118**	**0,61**	**3**
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**219935**	**9243**			**165**
			Тенге			**25157**	**3465**			**17**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**219935**				
Материалы -			Тенге			**13894**				
Всего заработная плата -			Тенге				**28623,00**			
Местные материалы -			Тенге			**61064**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33286**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4993,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15193**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**268415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33616,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**268415**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33616,00**			

РАЗДЕЛ 3.Сарай (2-х комн)

		Дом №7(2-х комн)								
83	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**18,9**	**235,47**	**3,39**	**4450**	**64**	**2336**	**0,65**	**12**
				117,00	**0,72**	**2211**	**14**	**105**	**0,05**	**1**
		м2								
84	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**24,8**	**246,56**	**1,96**	**6115**	**49**	**2847**	**0,61**	**15**
				108,90	**0,45**	**2701**	**11**	**105**	**0,03**	**1**
		м2								
		Дом №8(2-х комн)								
85	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**18,9**	**235,47**	**3,39**	**4450**	**64**	**2336**	**0,65**	**12**
				117,00	**0,72**	**2211**	**14**	**105**	**0,05**	**1**
		м2								
86	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**24,8**	**246,56**	**1,96**	**6115**	**49**	**2847**	**0,61**	**15**
				108,90	**0,45**	**2701**	**11**	**105**	**0,03**	**1**
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**21130**	**225**			**55**
			Тенге			**9824**	**50**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21130**				
		Материалы -	Тенге			**532**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9874,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**6271**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10367**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1555,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1890**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11429,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**33387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11429,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство пяти 2-х комнатных домов в н								
				Объемы работ на 2дома 2-х ком.						
		Дом №7 (2-х комн)								
		Внутренняя отделка								
87	**E0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**168,54**	**293,18**	**4,07**	**49412**	**685**	**24183**	**0,74**	**125**
		м2		**135,68**	**0,97**	**22868**	**163**	**105**	**0,05**	**9**
		Наружняя отделка								
88	**E0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**117,75**	**237,30**	**1,96**	**27942**	**231**	**13520**	**0,61**	**72**
		м2		**108,90**	**0,45**	**12823**	**53**	**105**	**0,03**	**3**
		Дом №8 (2-х комн)								
		Внутренняя отделка								
89	**E0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**168,54**	**293,18**	**4,07**	**49412**	**685**	**24183**	**0,74**	**125**
		м2		**135,68**	**0,97**	**22868**	**163**	**105**	**0,05**	**9**
		Наружняя отделка								
90	**E0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**117,75**	**237,30**	**1,96**	**27942**	**231**	**13520**	**0,61**	**72**
		м2		**108,90**	**0,45**	**12823**	**53**	**105**	**0,03**	**3**
		Стены								

91	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	0,0022	9251,23	[illegible],45	20	1	4	7,46	--
				1278,00	[illegible],25	3	--	118	0,67	--
		м3								
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,40	16
				8257,50	157,50	2312	44	118	0,77	--
		т								
93	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,28	29400,00	--	8232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Кровля								
		Дом №10 (2-х комн)								
94	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	66,4	1378,77	46,12	91551	3062	19675	1,47	98
				229,50	17,42	15239	1157	120	0,09	6
		м2								
95	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	4,04	5110,00	--	20644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Крыльцо								
		Дом №7 (2-х комн)								
96	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	--	219	--	247	1,54	2
				218,93	--	219	--	113	--	--
		м3								
97	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	1,7	9644,81	196,62	16396	334	619	1,79	3
				272,25	74,27	463	126	105	0,36	1
		м3								
98	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9	382,80	14,76	3445	133	642	0,36	3
				52,43	5,54	472	50	123	0,03	--
		м2								
99	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	94,79	1,34	853	12	43	0,01	--
				3,38	0,50	30	4	123	--	--
		м2								
100	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,041	29400,00	--	1205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			450245			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						610
	Сметная заработная плата -	Тенге				109513,00		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3797886**	**151085**		**2700**
		Тенге			**434552**	**56095**		**295**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3797886			
Материалы -		Тенге			731560			
Всего заработная плата -		Тенге				490647,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			470389			
Местные материалы -		Тенге			1790183			
	Накладные расходы -	Тенге			561335			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						281
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84200,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261553			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4620775			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3276
	Сметная заработная плата -	Тенге				574848,00		
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4620775			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3276
	Сметная заработная плата -	Тенге				574848,00		

Заказчик_____Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____Ширданов К.
эксперт ТОО "Билдинг Строй ЛТД"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"