Счет-фактура № 00000000088 от 2 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 66 от 15.06.2015г. Стр-во 5 2-комн и 5 3-комн домов в н.п. О.Малибаева

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Сторительство 5 двухкомнатных и 5 трехкомнатных домов в н.п. О. Малибаева пос. Теренузек" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	25 890 711,61	25 890 711,61	12%	3 106 885,39	28 997 597,00		
Всего по счету:					**25 890 711,61**		**3 106 885,39**	**28 997 597,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СК «Энергия»
Договор:№ 66 от 06.2015 г
Наименование стройки: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п. О. Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ №_____
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
	3-х комн									
	Дом №1	8 662,474	2 965,467	8 289,99	7 506,63	2 683,26	7 506,63	2 683,26	1 917,066	685,766
	Дом №2	8 662,474	2 965,467	8 289,99	4 840,23	1 731,44	4 840,23	1 731,44	1 509,729	540,055
	Дом №3	8 662,474	2 965,467	8 289,99	6 503,50	2 326,41	6 503,50	2 326,41	1 509,729	540,055
	Дом №4	8 662,474	2 965,467	8 289,99	6 509,91	2 328,71	6 509,91	2 328,71	1 567,246	560,630
	Дом №5	8 662,474	2 965,467	8 289,99	7 911,40	2 830,04	7 911,40	2 830,04	2 191,007	783,760
	2-х комн	-		-	-	-				
	Дом №6	7 533,224	2 578,885	7 209,30	5 747,62	1 993,41	5 747,62	1 993,41	1 958,713	700,664
	Дом №7	7 533,224	2 578,885	7 209,30	6 099,34	2 179,77	6 099,34	2 179,77	1 747,047	624,948
	Дом №8	7 533,224	2 578,885	7 209,30	6 140,72	2 194,57	6 140,72	2 194,57	1 747,047	624,948
	Дом №9	7 533,224	2 578,885	7 209,30	6 106,88	2 182,46	6 106,88	2 182,46	1 781,127	637,139
	Дом №10	7 533,224	2 578,885	7 209,30	6 428,83	2 297,63	6 428,83	2 297,63	1 697,815	607,337
	Сарай	-		-	-	-				
	Дом №1	449,545	153,895	430,21	337,73	120,81	337,73	120,81	205,006	73,334
	Дом №2	449,545	153,895	430,21	353,09	126,31	353,09	126,31	76,968	27,533
	Дом №3	449,545	153,895	430,21	313,57	112,17	313,57	112,17	103,804	37,132
	Дом №4	449,545	153,895	430,21	319,06	114,13	319,06	114,13	103,804	37,132
	Дом №5	449,545	153,895	430,21	265,87	95,11	265,87	95,11	56,111	20,072
	Дом №6	449,545	153,895	430,21	420,27	150,33	420,27	150,33	271,367	97,072
	Дом №7	449,545	153,895	430,21	253,41	90,64	253,41	90,64	56,111	20,072
	Дом №8	449,545	153,895	430,21	104,51	37,38	104,51	37,38	56,111	20,072
	Дом №9	449,545	153,895	430,21	271,37	97,07	271,37	97,07	271,367	97,072
	Дом №10	449,545	153,895	430,21	271,37	97,07	271,37	97,07	271,367	97,072
	Наружное водоснабжение	4 590,799	1 571,590	4 393,39	3 458,09	1 299,63	3 458,09	1 299,63	3 432,414	1 227,832
	Благоустройство	9 777,512	3 347,183	9 357,08	2 148,78	768,65	2 148,78	768,65	2 148,777	768,654
	Уборная	1 287,937	440,906	1 232,56	-	-	-	-		
	ВЛ-10	2 967,493	1 015,876	2 839,89	2 772,82	991,88	2 772,82	991,88	2 772,820	991,884
	ВЛ-0,4	1 615,027	552,880	1 545,58	1 545,04	552,69	1 545,04	552,69	1 545,044	552,688
1	**Итого**	105 712,711	36 189,142	101 167,064	76 630,019	27 401,559	76 630,019	27 401,559	28 997,597	10 372,923

Заказчик_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Дарманбетов К.
директор ТОО "Билдинг-Строй ЛТД"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за ноябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Строительство домов	9 321 901	705 202		10 027 103
		ИТОГО:	**9 321 901**	**705 202**	**-**	**10 027 103**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	111 863			111 863
		ИТОГО:	**9 433 764**	**705 202**	**-**	**10 138 966**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 1,08%	101 885			101 885
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			94 338	94 338
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			37 735	37 735
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9 535 648**	**705 202**	**132 073**	**10 372 923**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,557	**24 382 653**	**1 803 202**	**337 710**	**26 523 565**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**530 471**	**530 471**
		ИТОГО:	**24 382 653**	**1 803 202**	**868 181**	**27 054 036**
	Решение правительства	НДС 12%			3 246 484	3 246 484
		ИТОГО:	**24 382 653**	**1 803 202**	**4 114 665**	**30 300 520**
		ИТОГО с коэф- 0,956				**28 997 597**

Заказчик_____ Абдуов А.
начальник
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор_____ Дармаганбетов К.
директор ТОО "Билдинг-Строй ЛТД"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство пяти двухкомнатных и пяти трехкомнатных домов в н .п.О.Малибаева пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дом №6								
		Строительство пяти 2-х комнатных домов в н .п.О.Малибаева								
		Полы								
1	E0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм** м2	55,4	1536,74 86,63	8,54 3,20	85135 4799	473 177	6121 123	0,55 0,02	30 1
		Кровля								
2	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** м2	66,4	182,78 34,65	15,94 5,96	12136 2301	1058 396	3209 119	0,24 0,03	16 2
3	E0110-14-1	**Установка стропил** м3	3,37	21304,82 3397,50	334,28 126,00	71840 11456	1127 425	14257 120	22,10 0,62	75 2
4	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев** м3	0,35	22541,72 3487,50	316,57 119,25	7890 1221	111 42	1515 120	22,50 0,58	8 --
5	E0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев** м3	0,53	20617,97 2452,50	309,62 117,00	10928 1300	164 62	1634 120	13,80 0,57	7 --
6	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** м3	4,25	573,75 123,75	28,11 10,58	2440 526	120 45	685 120	0,78 0,05	3 --
7	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** м2	123	20,48 4,68	0,91 0,34	2519 576	112 42	741 120	0,03 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	123	555,58	8,20	68336	1009	10364	0,42	52
				67,73	3,08	8331	379	119	0,02	2
		м2								
9	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21	767,86	7,54	16125	158	5481	1,43	30
				214,65	2,86	4508	60	120	0,01	--
		м2								
		Слуховое окно								
10	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
		шт								
11	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
		м2								
13	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
				71,55	0,41	72	--	120	--	--
		шт								
14	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--
		м2								
		Окна								
18	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	9,72	1186,12	80,10	11529	779	4817	2,35	23
				384,75	28,24	3740	274	120	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879,00	--	6153	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	233,23	5,58	2099	50	1039	0,59	5
		м2		94,05	2,12	846	19	120	0,01	--
21	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	9,72	1040,84	3,75	10117	36	1686	1,06	10
		м2		163,80	1,42	1592	14	105	0,01	--
		Двери								
22	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
23	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	634,99	31,85	6934	348	2658	1,15	13
		м2		190,80	12,04	2084	131	120	0,06	1
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		Электроосвещение								
27	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	145	26,92	--	3903	--	3876	0,15	22
		м		24,75	--	3589	--	108	--	--
28	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,045	76732,00	--	3453	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	47878,00	--	4788	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
		шт		29,48	--	147	--	108	--	--
31	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	--	451	--	414	0,19	2
		шт		29,48	--	383	--	108	--	--
35	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12	66,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутреняя отделка								
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	168,54	293,18	4,07	49412	685	24183	0,74	125
		м2		135,68	0,97	22868	163	105	0,05	9
38	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,56	613,44	6,33	7705	80	4156	1,79	22
		м2		312,75	2,39	3928	30	105	0,01	--
39	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
40	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,8	1022,61	2,10	10022	21	3435	2,00	20
				333,00	0,79	3263	8	105	--	--
		м2								
		Отопление								
41	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	366,59	4,32	6232	73	1377	0,34	6
				61,65	1,63	1048	28	128	0,01	--
		м								
42	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	331,59	4,32	1658	22	405	0,34	2
				61,65	1,63	308	8	128	0,01	--
		м								
43	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	--
				61,65	1,63	62	2	128	0,01	--
		м								
44	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	295,13	14,54	16232	800	7660	0,55	30
				103,36	5,45	5685	300	128	0,03	1
		м								
45	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
		1бак								
46	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4331,44	35,77	38983	322	1441	0,68	6
				111,70	13,40	1005	121	128	0,06	1
		1кВт								
47	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	--	440	--	208	0,12	1
				23,18	--	162	--	128	--	--
		комплект								
48	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	--
		1насос								
49	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,47	16
		1шт		261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
51	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	11,31	--	882	--	1099	0,05	4
		м		11,01	--	859	--	128	--	--
57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,3	148,40	0,07	3754	2	2870	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2732	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520670	8513			584
			Тенге			97912	3092			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15109				
	Материалы -		Тенге			456				
	Всего заработная плата -		Тенге				4213,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10441				
		Накладные расходы -	Тенге			4550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408610				
	Материалы -		Тенге			279566				
	Всего заработная плата -		Тенге				81149,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18451				
	Местные материалы -		Тенге			13072				
		Накладные расходы -	Тенге			92118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				94967,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96950				
	Материалы -		Тенге			71473				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18131				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			20022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			675601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				118508,00			
		РАЗДЕЛ 2.Дом №7								
		Дет.139-55,4м2								
58	**Е0111-33-1**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	**55,4**	**1536,74**	**8,54**	**85135**	**473**	**6121**	**0,55**	**30**
		м2		**86,63**	**3,20**	**4799**	**177**	**123**	**0,02**	**1**
		Кровля								
59	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**66,4**	**182,78**	**15,94**	**12136**	**1058**	**3209**	**0,24**	**16**
		м2		**34,65**	**5,96**	**2301**	**396**	**119**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-14-1	Установка стропил	3,37	21304,82	334,28	71840	1127	14257	22,10	75
				3397,50	126,00	11456	425	120	0,62	2
		м3								
61	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,35	22541,72	316,57	7890	111	1515	22,50	8
				3487,50	119,25	1221	42	120	0,58	--
		м3								
62	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,53	20617,97	309,62	10928	164	1634	13,80	7
				2452,50	117,00	1300	62	120	0,57	--
		м3								
63	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,25	573,75	28,11	2440	120	685	0,78	3
				123,75	10,58	526	45	120	0,05	--
		м3								
64	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	123	20,48	0,91	2519	112	741	0,03	4
				4,68	0,34	576	42	120	--	--
		м2								
65	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	123	555,58	8,20	68336	1009	10364	0,42	52
				67,73	3,08	8331	379	119	0,02	2
		м2								
66	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21	767,86	7,54	16125	158	5481	1,43	30
				214,65	2,86	4508	60	120	0,01	--
		м2								
		Слуховое окно								
67	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
		шт								
68	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
69	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
		м2								
70	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
				71,55	0,41	72	--	120	--	--
		шт								
71	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
72	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--
		м2								
		Окна								
75	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	9,72	1186,12	80,10	11529	779	4817	2,35	23
				384,75	28,24	3740	274	120	0,11	1
		м2								
76	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879,00	--	6153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
77	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	233,23	5,58	2099	50	1039	0,59	5
				94,05	2,12	846	19	120	0,01	--
		м2								
78	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	9,72	1040,84	3,75	10117	36	1686	1,06	10
				163,80	1,42	1592	14	105	0,01	--
		м2								
		Двери								
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
80	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	634,99	31,85	6934	348	2658	1,15	13
				190,80	12,04	2084	131	120	0,06	1
		м2								
81	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
83	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		м2								
		Электроосвещение								
84	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	145	26,92	--	3903	--	3876	0,15	22
				24,75	--	3589	--	108	--	--
		м								
85	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,045	76732,00	--	3453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
86	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	47878,00	--	4788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
87	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
				29,48	--	147	--	108	--	--
		шт								
88	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
				31,05	--	93	--	108	--	--
		шт								
89	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	--	451	--	414	0,19	2
				29,48	--	383	--	108	--	--
		шт								
92	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12	66,00	--	792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
94	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,56	613,44	6,33	7705	80	4156	1,79	22
		м2		312,75	2,39	3928	30	105	0,01	--
95	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
		м2		282,04	0,94	677	2	105	--	--
96	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,8	1022,61	2,10	10022	21	3435	2,00	20
		м2		333,00	0,79	3263	8	105	--	--
		Наружняя отделка								
97	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,4	237,30	1,96	3180	26	1539	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1459	6	105	0,03	--
		Отопление								
98	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	366,59	4,32	6232	73	1377	0,34	6
		м		61,65	1,63	1048	28	128	0,01	--
99	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	331,59	4,32	1658	22	405	0,34	2
		м		61,65	1,63	308	8	128	0,01	--
100	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	--
		м		61,65	1,63	62	2	128	0,01	--
101	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	295,13	14,54	16232	800	7660	0,55	30
				103,36	5,45	5685	300	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
102	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
		1бак								
103	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4331,44	35,77	38983	322	1441	0,68	6
				111,70	13,40	1005	121	128	0,06	1
		1кВт								
104	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	–	440	–	208	0,12	1
				23,18	–	162	–	128	–	–
		комплект								
105	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	–
		1насос								
106	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	–	11700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
107	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,47	16
				261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
		1шт								
108	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	–	1364	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
109	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	–	1738	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
110	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	–	724	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
111	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	–	2262	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
112	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	–	343	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	11,31	--	882	--	1099	0,05	4
		м		11,01	--	859	--	128	--	--
114	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,3	148,40	0,07	3754	2	2870	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2732	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			474438	7855			467
			Тенге			76504	2934			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15109				
	Материалы -		Тенге			456				
	Всего заработная плата -		Тенге				4213,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10441				
		Накладные расходы -	Тенге			4550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362378				
	Материалы -		Тенге			274791				
	Всего заработная плата -		Тенге				59584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18451				
	Местные материалы -		Тенге			14642				
		Накладные расходы -	Тенге			69474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				70005,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96950				
	Материалы -		Тенге			71473				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18131				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			20022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			602593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				93545,00			
		РАЗДЕЛ 3.Дом №8								
		Полы								
		Дет.139-55,4м2								
115	Е0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	55,4	1536,74	8,54	85135	473	6121	0,55	30
		м2		86,63	3,20	4799	177	123	0,02	1
		Кровля								
116	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	66,4	182,78	15,94	12136	1058	3209	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2301	396	119	0,03	2
117	Е0110-14-1	**Установка стропил**	3,37	21304,82	334,28	71840	1127	14257	22,10	75
		м3		3397,50	126,00	11456	425	120	0,62	2
118	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,35	22541,72	316,57	7890	111	1515	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1221	42	120	0,58	--
119	Е0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	0,53	20617,97	309,62	10928	164	1634	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1300	62	120	0,57	--
120	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	4,25	573,75	28,11	2440	120	685	0,78	3
		м3		123,75	10,58	526	45	120	0,05	--
121	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	123	20,48	0,91	2519	112	741	0,03	4
		м2		4,68	0,34	576	42	120	--	--
122	Е0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	123	555,58	8,20	68336	1009	10364	0,42	52
		м2		67,73	3,08	8331	379	119	0,02	2
123	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	21	767,86	7,54	16125	158	5481	1,43	30
				214,65	2,86	4508	60	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Слуховое окно								
124	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
		шт								
125	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
126	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
		м2								
127	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
				71,55	0,41	72	--	120	--	--
		шт								
128	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
130	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--
		м2								
		Окна								
132	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	9,72	1186,12	80,10	11529	779	4817	2,35	23
				384,75	28,24	3740	274	120	0,11	1
		м2								
133	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879,00	--	6153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
134	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	233,23	5,58	2099	50	1039	0,59	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				94,05	2,12	846	19	120	0,01	--
		м2								
135	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	9,72	1040,84	3,75	10117	36	1686	1,06	10
				163,80	1,42	1592	14	105	0,01	--
		м2								
		Двери								
136	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
137	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	634,99	31,85	6934	348	2658	1,15	13
				190,80	12,04	2084	131	120	0,06	1
		м2								
138	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
139	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
140	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		м2								
		Электроосвещение								
141	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	145	26,92	--	3903	--	3876	0,15	22
				24,75	--	3589	--	108	--	--
		м								
142	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,045	76732,00	--	3453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
143	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	47878,00	--	4788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
144	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
				29,48	--	147	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
145	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
				31,05	--	93	--	108	--	--
		шт								
146	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
147	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
148	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	--	451	--	414	0,19	2
				29,48	--	383	--	108	--	--
		шт								
149	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12	66,00	--	792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Внутренняя отделка								
151	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,56	613,44	6,33	7705	80	4156	1,79	22
				312,75	2,39	3928	30	105	0,01	--
		м2								
152	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--
		м2								
153	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,8	1022,61	2,10	10022	21	3435	2,00	20
				333,00	0,79	3263	8	105	--	--
		м2								
		Наружняя отделка								
154	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,4	237,30	1,96	3180	26	1539	0,61	8
				108,90	0,45	1459	6	105	0,03	--
		м2								
		Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	366,59	4,32	6232	73	1377	0,34	6
				61,65	1,63	1048	28	128	0,01	–
		м								
156	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	331,59	4,32	1658	22	405	0,34	2
				61,65	1,63	308	8	128	0,01	–
		м								
157	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	–
				61,65	1,63	62	2	128	0,01	–
		м								
158	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	295,13	14,54	16232	800	7660	0,55	30
				103,36	5,45	5685	300	128	0,03	1
		м								
159	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
		1бак								
160	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4331,44	35,77	38983	322	1441	0,68	6
				111,70	13,40	1005	121	128	0,06	1
		1кВт								
161	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	--	440	–	208	0,12	1
				23,18	--	162	–	128	–	–
		комплект								
162	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	–
		1насос								
163	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	--	11700	–	–	–	–
				–	--	--	–	–	–	–
		шт								
164	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,47	16
				261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
166	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
167	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
168	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
169	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
170	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	11,31	--	882	--	1099	0,05	4
				11,01	--	859	--	128	--	--
		м								
171	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,3	148,40	0,07	3754	2	2870	0,65	16
				108,00	0,02	2732	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			474438	7855			467
			Тенге			76504	2934			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15109				
	Материалы -		Тенге			456				
	Всего заработная плата -		Тенге				4213,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10441				
		Накладные расходы -	Тенге			4550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			274791				
	Всего заработная плата -		Тенге				59584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18451				
	Местные материалы -		Тенге			14642				
		Накладные расходы -	Тенге			69474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				70005,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96950				
	Материалы -		Тенге			71473				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18131				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			20022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			602593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				93545,00			
		РАЗДЕЛ 4.Дом №9								
		Полы								
		Дет.139-55,4м2								
172	E0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	55,4	1536,74	8,54	85135	473	6121	0,55	30
		м2		86,63	3,20	4799	177	123	0,02	1
		Кровля								
173	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	66,4	182,78	15,94	12136	1058	3209	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2301	396	119	0,03	2
174	E0110-14-1	**Установка стропил**	3,37	21304,82	334,28	71840	1127	14257	22,10	75
		м3		3397,50	126,00	11456	425	120	0,62	2
175	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,35	22541,72	316,57	7890	111	1515	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1221	42	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,53	20617,97	309,62	10928	164	1634	13,80	7
				2452,50	117,00	1300	62	120	0,57	–
		м3								
177	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,25	573,75	28,11	2440	120	685	0,78	3
				123,75	10,58	526	45	120	0,05	–
		м3								
178	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	123	20,48	0,91	2519	112	741	0,03	4
				4,68	0,34	576	42	120	–	–
		м2								
179	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	123	555,58	8,20	68336	1009	10364	0,42	52
				67,73	3,08	8331	379	119	0,02	2
		м2								
180	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21	767,86	7,54	16125	158	5481	1,43	30
				214,65	2,86	4508	60	120	0,01	–
		м2								
		Слуховое окно								
181	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	–
		шт								
182	СТ2061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	–	1386	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
183	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	–
		м2								
184	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	–
				71,55	0,41	72	–	120	–	–
		шт								
185	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	–	80	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
186	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	–	284	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
187	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	–	308	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
188	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	–
				38,25	0,59	13	–	105	–	–
		м2								
		Окна								
189	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	9,72	1186,12	80,10	11529	779	4817	2,35	23
				384,75	28,24	3740	274	120	0,11	1
		м2								
190	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879,00	–	6153	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
191	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	233,23	5,58	2099	50	1039	0,59	5
				94,05	2,12	846	19	120	0,01	–
		м2								
192	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	9,72	1040,84	3,75	10117	36	1686	1,06	10
				163,80	1,42	1592	14	105	0,01	–
		м2								
		Двери								
193	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	–
		м2								
194	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	634,99	31,85	6934	348	2658	1,15	13
				190,80	12,04	2084	131	120	0,06	1
		м2								
195	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
196	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	–	8280	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
197	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	–
		Крыльцо								
198	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3		218,93	–	219	–	113	–	–
199	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,7	9644,81	196,62	16396	334	619	1,79	3
		м3		272,25	74,27	463	126	105	0,36	1
200	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9	382,80	14,76	3445	133	642	0,36	3
		м2		52,43	5,54	472	50	123	0,03	–
201	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	94,79	1,34	853	12	43	0,01	–
		м2		3,38	0,50	30	4	123	–	–
202	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,041	41200,00	–	1689	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
203	Е0106-36-4	Железнение поверхности	27	55,56	0,23	1500	6	1457	0,29	8
		м2		51,30	0,09	1385	2	105	–	–
		Электроосвещение								
204	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40	–	177	–	159	0,19	1
		шт		29,48	–	147	–	108	–	–
205	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	101	0,20	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
206	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	–	780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
207	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	–	546	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
208	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	–	451	–	414	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		29,48	--	383	--	108	--	--
209	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12	66,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
211	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,56	613,44	6,33	7705	80	4156	1,79	22
		м2		312,75	2,39	3928	30	105	0,01	--
212	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
		м2		282,04	0,94	677	2	105	--	--
213	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,8	1022,61	2,10	10022	21	3435	2,00	20
		м2		333,00	0,79	3263	8	105	--	--
		Наружняя отделка								
214	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,4	237,30	1,96	3180	26	1539	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1459	6	105	0,03	--
		Отопление								
215	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	366,59	4,32	6232	73	1377	0,34	6
		м		61,65	1,63	1048	28	128	0,01	--
216	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	331,59	4,32	1658	22	405	0,34	2
		м		61,65	1,63	308	8	128	0,01	--
217	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		61,65	1,63	62	2	128	0,01	–
218	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	295,13	14,54	16232	800	7660	0,55	30
		м		103,36	5,45	5685	300	128	0,03	1
219	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
220	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4331,44	35,77	38983	322	1441	0,68	6
		1кВт		111,70	13,40	1005	121	128	0,06	1
221	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	–	440	–	208	0,12	1
		комплект		23,18	–	162	–	128	–	–
222	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	–
223	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	–	11700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
224	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,47	16
		1шт		261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
225	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	–	1364	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
226	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	–	1738	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
227	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	–	724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
228	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	–	2262	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
229	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	–	343	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
230	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	11,31	–	882	–	1099	0,05	4
		м		11,01	–	859	–	128	–	–
231	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,3	148,40	0,07	3754	2	2870	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2732	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			486396	8340			461
			Тенге			75485	3117			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2965				
	Материалы -		Тенге			142				
	Всего заработная плата -		Тенге				624,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2200				
		Накладные расходы -	Тенге			674				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				725,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386481				
	Материалы -		Тенге			275451				
	Всего заработная плата -		Тенге				62336,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20140				
	Местные материалы -		Тенге			32411				
		Накладные расходы -	Тенге			72482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10872,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				73208,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96950				
	Материалы -		Тенге			71473				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18131				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			20022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			614348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				92579,00			
		РАЗДЕЛ 5.Дом №10								
		Полы								
		Дет.139-55,4м2								
232	E0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	55,4	1536,74	8,54	85135	473	6121	0,55	30
		м2		86,63	3,20	4799	177	123	0,02	1
		Кровля								
233	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	66,4	182,78	15,94	12136	1058	3209	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2301	396	119	0,03	2
234	E0110-14-1	**Установка стропил**	3,37	21304,82	334,28	71840	1127	14257	22,10	75
		м3		3397,50	126,00	11456	425	120	0,62	2
235	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,35	22541,72	316,57	7890	111	1515	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1221	42	120	0,58	--
236	E0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	0,53	20617,97	309,62	10928	164	1634	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1300	62	120	0,57	--
237	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	4,25	573,75	28,11	2440	120	685	0,78	3
		м3		123,75	10,58	526	45	120	0,05	--
238	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	123	20,48	0,91	2519	112	741	0,03	4
		м2		4,68	0,34	576	42	120	--	--
239	E0112-7-1	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	123	555,58	8,20	68336	1009	10364	0,42	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		67,73	3,08	8331	379	119	0,02	2
240	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	21	767,86	7,54	16125	158	5481	1,43	30
		м2		214,65	2,86	4508	60	120	0,01	–
		Слуховое окно								
241	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	–
242	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	–	1386	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
243	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
		м2		67,73	3,08	237	11	119	0,02	–
244	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	–
		шт		71,55	0,41	72	–	120	–	–
245	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	–	80	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
246	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	–	284	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
247	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	–	308	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
248	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	–
		м2		38,25	0,59	13	–	105	–	–
		Окна								
249	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	9,72	1186,12	80,10	11529	779	4817	2,35	23
		м2		384,75	28,24	3740	274	120	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879,00	--	6153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
251	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	233,23	5,58	2099	50	1039	0,59	5
				94,05	2,12	846	19	120	0,01	--
		м2								
252	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	9,72	1040,84	3,75	10117	36	1686	1,06	10
				163,80	1,42	1592	14	105	0,01	--
		м2								
		Двери								
253	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
254	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	634,99	31,85	6934	348	2658	1,15	13
				190,80	12,04	2084	131	120	0,06	1
		м2								
255	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
256	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
257	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		м2								
		Электроосвещение								
258	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
				29,48	--	147	--	108	--	--
		шт								
259	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
				31,05	--	93	--	108	--	--
		шт								
260	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	34,70	--	451	--	414	0,19	2
		шт		29,48	--	383	--	108	--	--
263	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12	66,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Дом №10								
265	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,56	613,44	6,33	7705	80	4156	1,79	22
		м2		312,75	2,39	3928	30	105	0,01	--
266	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
		м2		282,04	0,94	677	2	105	--	--
267	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	9,8	1022,61	2,10	10022	21	3435	2,00	20
		м2		333,00	0,79	3263	8	105	--	--
		Наружная отделка								
268	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,4	237,30	1,96	3180	26	1539	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1459	6	105	0,03	--
		Отопление								
269	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	366,59	4,32	6232	73	1377	0,34	6
		м		61,65	1,63	1048	28	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	331,59	4,32	1658	22	405	0,34	2
				61,65	1,63	308	8	128	0,01	–
		м								
271	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	–
				61,65	1,63	62	2	128	0,01	–
		м								
272	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	295,13	14,54	16232	800	7660	0,55	30
				103,36	5,45	5685	300	128	0,03	1
		м								
273	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
		1бак								
274	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	4331,44	35,77	38983	322	1441	0,68	6
				111,70	13,40	1005	121	128	0,06	1
		1кВт								
275	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	–	440	–	208	0,12	1
				23,18	–	162	–	128	–	–
		комплект								
276	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	–
		1насос								
277	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	–	11700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
278	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,47	16
				261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1
		1шт								
279	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	–	1364	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
280	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	–	1738	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	78	11,31	--	882	--	1099	0,05	4
		м		11,01	--	859	--	128	--	--
285	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,3	148,40	0,07	3754	2	2870	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2732	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			462294	7855			445
			Тенге			72915	2934			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2965				
	Материалы -		Тенге			142				
	Всего заработная плата -		Тенге				624,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2200				
		Накладные расходы -	Тенге			674				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				725,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362378				
	Материалы -		Тенге			274791				
	Всего заработная плата -		Тенге				59584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18451				
	Местные материалы -		Тенге			14642				
		Накладные расходы -	Тенге			69474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				70005,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96950				
	Материалы -		Тенге			71473				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18131				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			20022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			585612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				89375,00			
		Строительство пяти 3-х комнатных домов в н .п.О.Малибаева								
		РАЗДЕЛ 7.Дом №5								
		Кровля								
286	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	84	182,78	15,94	15353	1339	4059	0,24	20
				34,65	5,96	2911	501	119	0,03	2
		м2								
287	Е0110-14-1	Установка стропил	2,03	21304,82	334,28	43334	680	8600	22,10	45
				3397,50	126,00	6911	256	120	0,62	1
		м3								
288	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,327	22541,72	316,57	7371	104	1415	22,50	7
				3487,50	119,25	1140	39	120	0,58	–
		м3								
289	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,44	20617,97	309,62	9072	136	1357	13,80	6
				2452,50	117,00	1079	51	120	0,57	–
		м3								
290	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1607	79	452	0,78	2
				123,75	10,58	347	30	120	0,05	–
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	155	20,48	0,91	3175	141	934	0,03	4
		м2		4,68	0,34	725	53	120	--	--
292	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	155	555,58	8,20	86115	1271	13061	0,42	66
		м2		67,73	3,08	10498	477	119	0,02	2
293	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
		м2		214,65	2,86	6010	80	120	0,01	--
294	Е0115-164-2	Простая окраска белилами деревянных потолков	28	122,95	1,88	3443	53	1437	0,30	8
		м2		48,15	0,72	1348	20	105	--	--
		Слуховое окно								
295	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
296	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
		м2		67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
298	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
299	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Окно								
303	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,52	1186,12	80,10	13664	923	5709	2,35	27
				384,75	28,24	4432	325	120	0,11	1
		м2								
304	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	879,00	--	7032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
305	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	233,23	5,58	2519	60	1246	0,59	6
				94,05	2,12	1016	23	120	0,01	--
		м2								
306	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,52	1040,84	3,75	11991	43	1999	1,06	12
				163,80	1,42	1887	16	105	0,01	--
		м2								
		Двери								
307	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
308	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
				190,80	12,04	2444	154	120	0,06	1
		м2								
309	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
310	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
311	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		м2								
		Крыльцо								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	--	219	--	247	1,54	2
				218,93	--	219	--	113	--	--
		м3								
313	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	2,2	9644,81	196,62	21219	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
		м3								
314	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	382,80	14,76	3828	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	--
		м2								
315	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	94,79	1,34	948	13	48	0,01	--
				3,38	0,50	34	5	123	--	--
		м2								
316	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,074	41200,00	--	3049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
317	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
				51,30	0,09	513	1	105	--	--
		м2								
		Электроосвещение								
318	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	169	26,92	--	4549	--	4517	0,15	26
				24,75	--	4183	--	108	--	--
		м								
319	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,054	76732,00	--	4144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
320	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,115	47878,00	--	5506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
321	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
				29,48	--	206	--	108	--	--
		шт								
322	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
				31,05	--	62	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
323	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
324	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
325	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
				29,48	--	442	--	108	--	--
		шт								
326	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
327	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Внутренняя отделка								
328	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	613,44	6,33	16367	169	8828	1,79	48
				312,75	2,39	8344	64	105	0,01	--
		м2								
329	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--
		м2								
330	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,3	1022,61	2,10	10533	22	3610	2,00	21
				333,00	0,79	3430	8	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
331	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	141,8	237,30	1,96	33649	278	16281	0,61	87
				108,90	0,45	15442	64	105	0,03	4
		м2								
		Полы								
		Дет.139-70,8 м2								
332	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	70,8	1536,74	8,54	108801	605	7823	0,55	39
				86,63	3,20	6133	227	123	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
333	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	366,59	4,32	7332	86	1620	0,34	7
		м		61,65	1,63	1233	33	128	0,01	–
334	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	364,59	4,32	365	4	81	0,34	–
		м		61,65	1,63	62	2	128	0,01	–
335	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	331,59	4,32	166	2	40	0,34	–
		м		61,65	1,63	31	1	128	0,01	–
336	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	295,13	14,54	20659	1018	9749	0,55	39
		м		103,36	5,45	7235	381	128	0,03	2
337	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,63	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
338	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,5	4331,44	35,77	45480	376	1681	0,68	7
		1кВт		111,70	13,40	1173	141	128	0,06	1
339	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,81	–	503	–	237	0,12	1
		комплект		23,18	–	185	–	128	–	–
340	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,77	3294	124	2984	13,00	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,22	–
341	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700,00	–	11700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
342	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	482,27	40,42	5787	485	4272	1,47	18
		1шт		261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
344	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
345	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
346	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
347	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91,5	11,31	--	1035	--	1290	0,05	5
				11,01	--	1007	--	128	--	--
		м								
348	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,03	148,40	0,07	4456	2	3406	0,65	19
				108,00	0,02	3243	1	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			588599	9605			625
			Тенге			103812	3553			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17521				
	Материалы -		Тенге			516				
	Всего заработная плата -		Тенге				4893,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12111				
		Накладные расходы -	Тенге			5285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5686,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462849				
	Материалы -		Тенге			299228				
	Всего заработная плата -		Тенге				84655,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			58191				
		Накладные расходы -	Тенге			96258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				99093,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108229				
	Материалы -		Тенге			82673				
	Всего заработная плата -		Тенге				17817,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18180				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			22806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7862				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21238,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			755724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				126018,00			
		РАЗДЕЛ 8.Дом №4								
		Кровля								
349	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	84	182,78	15,94	15353	1339	4059	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2911	501	119	0,03	2
350	E0110-14-1	**Установка стропил**	2,03	21304,82	334,28	43334	680	8600	22,10	45
		м3		3397,50	126,00	6911	256	120	0,62	1
351	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,327	22541,72	316,57	7371	104	1415	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1140	39	120	0,58	–
352	E0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	0,44	20617,97	309,62	9072	136	1357	13,80	6
		м3		2452,50	117,00	1079	51	120	0,57	–
353	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	2,8	573,75	28,11	1607	79	452	0,78	2
		м3		123,75	10,58	347	30	120	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	155	20,48	0,91	3175	141	934	0,03	4
		м2		4,68	0,34	725	53	120	--	--
355	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	155	555,58	8,20	86115	1271	13061	0,42	66
		м2		67,73	3,08	10498	477	119	0,02	2
356	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
		м2		214,65	2,86	6010	80	120	0,01	--
357	Е0115-164-2	Простая окраска белилами деревянных потолков	28	122,95	1,88	3443	53	1437	0,30	8
		м2		48,15	0,72	1348	20	105	--	--
		Слуховое окно								
358	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
359	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
		м2		67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
361	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
362	С11011-819	Петли накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Окно								
366	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,52	1186,12	80,10	13664	923	5709	2,35	27
				384,75	28,24	4432	325	120	0,11	1
		м2								
367	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	879,00	--	7032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
368	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	233,23	5,58	2519	60	1246	0,59	6
				94,05	2,12	1016	23	120	0,01	--
		м2								
369	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,52	1040,84	3,75	11991	43	1999	1,06	12
				163,80	1,42	1887	16	105	0,01	--
		м2								
		Внутренняя отделка								
370	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	613,44	6,33	16367	169	8828	1,79	48
				312,75	2,39	8344	64	105	0,01	--
		м2								
371	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--
		м2								
		Полы								
		Дет.139-70,8 м2								
372	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	70,8	1536,74	8,54	108801	605	7823	0,55	39
				86,63	3,20	6133	227	123	0,02	1
		м2								
		Двери								
373	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
374	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
				190,80	12,04	2444	154	120	0,06	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
376	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
377	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		м2								
		Крыльцо								
378	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	--	219	--	247	1,54	2
				218,93	--	219	--	113	--	--
		м3								
379	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	2,2	9644,81	196,62	21219	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
		м3								
380	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	382,80	14,76	3828	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	--
		м2								
381	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	94,79	1,34	948	13	48	0,01	--
				3,38	0,50	34	5	123	--	--
		м2								
382	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,074	41200,00	--	3049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
383	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
				51,30	0,09	513	1	105	--	--
		м2								
		Электроосвещение								
384	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	169	26,92	--	4549	--	4517	0,15	26
				24,75	--	4183	--	108	--	--
		м								
385	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,054	76732,00	--	4144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
386	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,115	47878,00	--	5506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
387	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
				29,48	--	206	--	108	--	--
		шт								
388	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
				31,05	--	62	--	108	--	--
		шт								
389	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
390	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
391	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
				29,48	--	442	--	108	--	--
		шт								
392	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
393	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			431732	7138			405
			Тенге			64703	2657			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17521				
	Материалы -		Тенге			516				
	Всего заработная плата -		Тенге				4893,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12111				
		Накладные расходы -	Тенге			5285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5686,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414211				
	Материалы -		Тенге			283375				
	Всего заработная плата -		Тенге				62467,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23759				
	Местные материалы -		Тенге			40610				
		Накладные расходы -	Тенге			72961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			516402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				73411,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			540576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				79097,00			
		РАЗДЕЛ 9.Дом №3								
		Кровля								
394	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	84	182,78	15,94	15353	1339	4059	0,24	20
				34,65	5,96	2911	501	119	0,03	2
		м2								
395	E0110-14-1	**Установка стропил**	2,03	21304,82	334,28	43334	680	8600	22,10	45
				3397,50	126,00	6911	256	120	0,62	1
		м3								
396	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,327	22541,72	316,57	7371	104	1415	22,50	7
				3487,50	119,25	1140	39	120	0,58	--
		м3								
397	E0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	0,44	20617,97	309,62	9072	136	1357	13,80	6
				2452,50	117,00	1079	51	120	0,57	--
		м3								
398	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	2,8	573,75	28,11	1607	79	452	0,78	2
				123,75	10,58	347	30	120	0,05	--
		м3								
399	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	155	20,48	0,91	3175	141	934	0,03	4
				4,68	0,34	725	53	120	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	155	555,58	8,20	86115	1271	13061	0,42	66
		м2		67,73	3,08	10498	477	119	0,02	2
401	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
		м2		214,65	2,86	6010	80	120	0,01	--
402	Е0115-164-2	Простая окраска белилами деревянных потолков	28	122,95	1,88	3443	53	1437	0,30	8
		м2		48,15	0,72	1348	20	105	--	--
		Слуховое окно								
403	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
404	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
		м2		67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
406	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
407	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
		м2		38,25	0,59	13	--	105	--	--
		Окно								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,52	1186,12	80,10	13664	923	5709	2,35	27
		м2		384,75	28,24	4432	325	120	0,11	1
412	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	879,00	--	7032	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	233,23	5,58	2519	60	1246	0,59	6
		м2		94,05	2,12	1016	23	120	0,01	--
414	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,52	1040,84	3,75	11991	43	1999	1,06	12
		м2		163,80	1,42	1887	16	105	0,01	--
		Двери								
415	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
416	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
		м2		190,80	12,04	2444	154	120	0,06	1
417	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
418	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	--
		Внутренняя отделка								
420	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	613,44	6,33	16367	169	8828	1,79	48
				312,75	2,39	8344	64	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
421	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--
		м2								
		Полы								
		Дет.139-70,8 м2								
422	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	70,8	1536,74	8,54	108801	605	7823	0,55	39
				86,63	3,20	6133	227	123	0,02	1
		м2								
		Крыльцо								
423	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	--	219	--	247	1,54	2
				218,93	--	219	--	113	--	--
		м3								
424	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	2,2	9644,81	196,62	21219	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
		м3								
425	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	382,80	14,76	3828	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	--
		м2								
426	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	94,79	1,34	948	13	48	0,01	--
				3,38	0,50	34	5	123	--	--
		м2								
427	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,074	41200,00	--	3049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
428	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
				51,30	0,09	513	1	105	--	--
		м2								
		Электроосвещение								
429	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
				29,48	--	206	--	108	--	--
		шт								
430	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
				31,05	--	62	--	108	--	--
		шт								
431	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
		шт		29,48	--	442	--	108	--	--
434	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			417533	7138			380
			Тенге			60521	2657			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3322				
	Материалы -		Тенге			149				
	Всего заработная плата -		Тенге				711,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2462				
		Накладные расходы -	Тенге			768				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				826,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414211				
	Материалы -		Тенге			283375				
	Всего заработная плата -		Тенге				62467,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23759				
	Местные материалы -		Тенге			40610				
		Накладные расходы -	Тенге			72961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			516402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				73411,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			520737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				74237,00			

РАЗДЕЛ 10.Дом №2

		Кровля								
436	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	84	182,78	15,94	15353	1339	4059	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2911	501	119	0,03	2
437	Е0110-14-1	Установка стропил	2,03	21304,82	334,28	43334	680	8600	22,10	45
		м3		3397,50	126,00	6911	256	120	0,62	1
438	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,327	22541,72	316,57	7371	104	1415	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1140	39	120	0,58	–
439	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,44	20617,97	309,62	9072	136	1357	13,80	6
		м3		2452,50	117,00	1079	51	120	0,57	–
440	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1607	79	452	0,78	2
		м3		123,75	10,58	347	30	120	0,05	–
441	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	155	20,48	0,91	3175	141	934	0,03	4
		м2		4,68	0,34	725	53	120	--	–
442	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	155	555,58	8,20	86115	1271	13061	0,42	66
		м2		67,73	3,08	10498	477	119	0,02	2
443	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
		м2		214,65	2,86	6010	80	120	0,01	–
444	Е0115-164-2	Простая окраска белилами деревянных потолков	28	122,95	1,88	3443	53	1437	0,30	8
		м2		48,15	0,72	1348	20	105	--	–
		Слуховое окно								
445	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	--	1386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
447	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	--
		м2								
448	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
				71,55	0,41	72	--	120	--	--
		шт								
449	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
450	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
451	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
452	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--
		м2								
		Окно								
453	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,52	1186,12	80,10	13664	923	5709	2,35	27
				384,75	28,24	4432	325	120	0,11	1
		м2								
454	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	879,00	--	7032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
455	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	233,23	5,58	2519	60	1246	0,59	6
				94,05	2,12	1016	23	120	0,01	--
		м2								
456	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,52	1040,84	3,75	11991	43	1999	1,06	12
				163,80	1,42	1887	16	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Двери								
457	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	–
		м2								
458	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
				190,80	12,04	2444	154	120	0,06	1
		м2								
459	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
460	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	–	9660	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		комплект								
461	Е0110-28-7	Обшивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
				236,25	1,73	447	3	120	0,01	–
		м2								
		Крыльцо								
462	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
				218,93	–	219	–	113	–	–
		м3								
463	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	2,2	9644,81	196,62	21219	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
		м3								
464	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	382,80	14,76	3828	148	713	0,36	4
				52,43	5,54	524	55	123	0,03	–
		м2								
465	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	94,79	1,34	948	13	48	0,01	–
				3,38	0,50	34	5	123	–	–
		м2								
466	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,074	41200,00	–	3049	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	55,56	0,23	556	2	540	0,29	3
		м2		51,30	0,09	513	1	105	--	--
		Внутренняя отделка								
468	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	613,44	6,33	16367	169	8828	1,79	48
		м2		312,75	2,39	8344	64	105	0,01	--
469	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
		м2		282,04	0,94	677	2	105	--	--
		Полы								
		Дет.139-70,8 м2								
470	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	70,8	1536,74	8,54	108801	605	7823	0,55	39
		м2		86,63	3,20	6133	227	123	0,02	1
		Электроосвещение								
471	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
		шт		29,48	--	206	--	108	--	--
472	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
473	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
		шт		29,48	--	442	--	108	--	--
476	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	14	66,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
477	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**417533**	**7138**			**380**
			Тенге			**60521**	**2657**			**13**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3322**				
	Материалы -		Тенге			**149**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**711,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**768**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**115,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**245**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**826,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**414211**				
	Материалы -		Тенге			**283375**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62467,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23759**				
	Местные материалы -		Тенге			**40610**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10944,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**516402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73411,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**520737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74237,00**			
		РАЗДЕЛ 11.Дом №1								
		Кровля								
478	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**84**	**182,78**	**15,94**	**15353**	**1339**	**4059**	**0,24**	**20**
				34,65	**5,96**	**2911**	**501**	**119**	**0,03**	**2**
		м2								
479	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**	**2,03**	**21304,82**	**334,28**	**43334**	**680**	**8600**	**22,10**	**45**
				3397,50	**126,00**	**6911**	**256**	**120**	**0,62**	**1**
		м3								
480	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,327**	**22541,72**	**316,57**	**7371**	**104**	**1415**	**22,50**	**7**
				3487,50	**119,25**	**1140**	**39**	**120**	**0,58**	**–**
		м3								
481	**Е0110-49-2**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	**0,44**	**20617,97**	**309,62**	**9072**	**136**	**1357**	**13,80**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2452,50	117,00	1079	51	120	0,57	–
		м3								
482	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1607	79	452	0,78	2
				123,75	10,58	347	30	120	0,05	–
		м3								
483	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	155	20,48	0,91	3175	141	934	0,03	4
				4,68	0,34	725	53	120	–	–
		м2								
484	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	155	555,58	8,20	86115	1271	13061	0,42	66
				67,73	3,08	10498	477	119	0,02	2
		м2								
485	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28	767,86	7,54	21500	211	7308	1,43	40
				214,65	2,86	6010	80	120	0,01	–
		м2								
486	Е0115-164-2	Простая окраска белилами деревянных потолков	28	122,95	1,88	3443	53	1437	0,30	8
				48,15	0,72	1348	20	105	–	–
		м2								
		Слуховое окно								
487	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	120	0,15	–
		шт								
488	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,35	3960,00	–	1386	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
489	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	555,58	8,20	1945	29	295	0,42	1
				67,73	3,08	237	11	119	0,02	–
		м2								
490	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	–
				71,55	0,41	72	–	120	–	–
		шт								
491	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	–	80	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
492	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	–	284	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
494	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	0,35	677,77	1,54	237	1	14	0,25	--
				38,25	0,59	13	--	105	--	--
		м2								
		Полы								
		Дет.139-70,8 м2								
495	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	70,8	1536,74	8,54	108801	605	7823	0,55	39
				86,63	3,20	6133	227	123	0,02	1
		м2								
		Внутренняя отделка								
496	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,2	293,18	4,07	55469	769	27147	0,74	140
				135,68	0,97	25671	184	105	0,05	10
		м2								
497	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	613,44	6,33	16367	169	8828	1,79	48
				312,75	2,39	8344	64	105	0,01	--
		м2								
498	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,4	843,52	2,86	2024	7	713	1,63	4
				282,04	0,94	677	2	105	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
499	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	141,8	237,30	1,96	33649	278	16281	0,61	87
				108,90	0,45	15442	64	105	0,03	4
		м2								
		Окно								
500	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,52	1186,12	80,10	13664	923	5709	2,35	27
				384,75	28,24	4432	325	120	0,11	1
		м2								
501	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	8	879,00	--	7032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
502	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	233,23	5,58	2519	60	1246	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		94,05	2,12	1016	23	120	0,01	–
503	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	11,52	1040,84	3,75	11991	43	1999	1,06	12
		м2		163,80	1,42	1887	16	105	0,01	–
		Двери								
504	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	–
505	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
		м2		190,80	12,04	2444	154	120	0,06	1
506	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
507	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	–	9660	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
508	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1653,56	4,60	3125	9	540	1,56	3
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	–
		Крыльцо								
509	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		м3		218,93	–	219	–	113	–	–
510	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В12,5	2,2	9644,81	196,62	21219	433	800	1,79	4
		м3		272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
511	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10	382,80	14,76	3828	148	713	0,36	4
		м2		52,43	5,54	524	55	123	0,03	–
512	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10	94,79	1,34	948	13	48	0,01	–
		м2		3,38	0,50	34	5	123	–	–