Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 5-1-1. Наружные слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	624,000	258,51	161313
			Накладные расходы			*42,48*	*26507*
			Сметная прибыль			*19,15*	*11949*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	6152,91	61529
			Накладные расходы			*2384,85*	*23848*
			Сметная прибыль			*455,77*	*4558*
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб мяягким грунтов. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,000	1512,46	6050
			Накладные расходы			*586,22*	*2345*
			Сметная прибыль			*112,03*	*448*
4	4	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка эксковатором. Группа грунтов 1(прим)	м3 грунта	111,000	239,43	26577
			Накладные расходы			*51,74*	*5743*
			Сметная прибыль			*17,74*	*1969*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	509,000	29,50	15013
			Накладные расходы			*6,13*	*3121*
			Сметная прибыль			*2,18*	*1112*
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из мягкого грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,000	1512,46	9075
			Накладные расходы			*586,22*	*3517*
			Сметная прибыль			*112,03*	*672*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	620,000	109,80	68075
			Накладные расходы			*19,18*	*11894*
			Сметная прибыль			*8,13*	*5043*
8	8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	103,000	364,16	37508
			Накладные расходы			*60,80*	*6263*
			Сметная прибыль			*26,97*	*2778*
9	9	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	175,100	538,92	94365
			Сметная прибыль			*39,92*	*6990*
10	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,122	287804,10	35112
			Накладные расходы			*114422,56*	*13960*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2601*
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,132	287804,10	37990
			Накладные расходы			*114422,56*	*15104*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2814*
12	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=40 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,847	287804,10	531574
			Накладные расходы			*114422,56*	*211338*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*39376*
13	13	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5,000	50611,14	253056

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7646,06*	*38230*
			Сметная прибыль			*3748,97*	*18745*
14	14	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	14,000	1953,33	27347
			Накладные расходы			*753,37*	*10547*
			Сметная прибыль			*144,69*	*2026*
15	15	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	20,000	1173,67	23473
			Накладные расходы			*277,88*	*5558*
			Сметная прибыль			*86,94*	*1739*
16	16	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	20,000	3277,13	65543
			Накладные расходы			*774,64*	*15493*
			Сметная прибыль			*242,75*	*4855*
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,000	1241,82	26078
			Накладные расходы			*269,91*	*5668*
			Сметная прибыль			*91,99*	*1932*
18	18	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2,000	85395,34	170791
			Накладные расходы			*20212,06*	*40424*
			Сметная прибыль			*6325,58*	*12651*
19	19	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2,000	13137,87	26276
			Накладные расходы			*3037,77*	*6076*
			Сметная прибыль			*973,18*	*1946*
20	20	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2,000	72160,03	144320
			Накладные расходы			*17044,37*	*34089*
			Сметная прибыль			*5345,19*	*10690*
21	21	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=0,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2,000	11857,14	23714
			Накладные расходы			*2733,18*	*5466*
			Сметная прибыль			*878,31*	*1757*
22	22	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	12,000	3245,29	38944
			Накладные расходы			*1186,07*	*14233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***240,39***	***2885***
23	**23**	**2404-0207-1601 РСНБ РК 2015**	**Столбик железобетонный СТ-1,СТ-2**	**шт.**	**12,000**	**5740,20**	**68882**
			Сметная прибыль			***425,20***	***5102***
24	**24**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,500**	**5796,40**	**72455**
			Накладные расходы			***2419,61***	***30245***
			Сметная прибыль			***429,36***	***5367***
25	**25**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**24,750**	**104,76**	**2593**
			Сметная прибыль			***7,76***	***192***
26	**26**	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**24,750**	**92,88**	**2299**
			Сметная прибыль			***6,88***	***170***
27	**27**	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**50,000**	**746,29**	**37315**
			Накладные расходы			***111,46***	***5573***
			Сметная прибыль			***55,28***	***2764***
28	**28**	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основания**	**50,000**	**143,65**	**7182**
			Накладные расходы			***14,30***	***715***
			Сметная прибыль			***10,64***	***532***
29	**29**	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,000**	**1380,35**	**69018**
			Накладные расходы			***84,14***	***4207***
			Сметная прибыль			***102,25***	***5112***
30	**30**	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**50,000**	**563,36**	**28168**
			Накладные расходы			***0,54***	***27***
			Сметная прибыль			***41,73***	***2087***
31	**31**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,000**	**1623,85**	**81192**
			Накладные расходы			***84,24***	***4212***
			Сметная прибыль			***120,28***	***6014***
			Раздел: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	199,000	522,43	103963
			Накладные расходы			*181,46*	*36110*
			Сметная прибыль			*38,70*	*7701*
33	33	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1683,000	672,59	1131966
			Накладные расходы			*233,57*	*393097*
			Сметная прибыль			*49,82*	*83849*
34	34	1310-0904-1301 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	1,952	366801,57	715997
			Накладные расходы			*119476,08*	*233217*
			Сметная прибыль			*27170,49*	*53037*
35	35	1310-0904-0802 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3,834	45417,41	174130
			Накладные расходы			*12362,54*	*47398*
			Сметная прибыль			*3364,25*	*12899*
36	36	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	37427,71	37428
			Накладные расходы			*8480,65*	*8481*
			Сметная прибыль			*2772,42*	*2772*
37	37	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель по металлическим конструкциям	м кабеля	85,000	1622,26	137892
			Накладные расходы			*356,37*	*30292*
			Сметная прибыль			*120,17*	*10214*
38	38	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1,000	471916,61	471917
			Накладные расходы			*102753,51*	*102754*
			Сметная прибыль			*34956,79*	*34957*
39	39	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1,000	132558,46	132558
			Накладные расходы			*28273,34*	*28273*
			Сметная прибыль			*9819,14*	*9819*
40	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11,000	504,50	5550
			Накладные расходы			*133,44*	*1468*
			Сметная прибыль			*37,37*	*411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кассета.Монтаж оборудования	кассета	3,000	37113,15	111339
			Накладные расходы			*8626,49*	*25879*
			Сметная прибыль			*2749,12*	*8247*
42	42	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж патчкорода. Включение в аппаратуру	разъем	2,000	529,46	1059
			Накладные расходы			*210,10*	*420*
			Сметная прибыль			*39,22*	*78*
43	43	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2261,72	2262
			Накладные расходы			*891,58*	*892*
			Сметная прибыль			*167,53*	*168*
44	44	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Полка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2261,72	2262
			Накладные расходы			*891,58*	*892*
			Сметная прибыль			*167,53*	*168*
			Раздел: 9. ОБОРУДОВАНИЕ,МАТЕРИАЛЫ				
45	45	ПРАЙС	Кассета оптическая на 16 портов укомплектованная пигтейлами и адаптерами SC/APC LISA	шт	3,000	13839,29	42016
46	46	ПРАЙС	Плата GPFD на 16 портов дляоборудованич линейного терминала OLT(HUAWEI)	шт	1,000	773783,04	783068
47	47	СТ	Оптический шнур армированныйсоединителями(PATCHCOrd) SC,30м	шт	1,000	1613,06	1613
			Сметная прибыль			*119,49*	*119*
48	48	СТ	Оптический шнур армированныйсоединителями(PATCHCOrd) SC,3м	шт	1,000	1396,67	1397
			Сметная прибыль			*103,46*	*103*
49	49	2306-1706-0132 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	шт.	1,000	11889,72	11890
			Сметная прибыль			*880,72*	*881*
50	50	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-48/8-G.652.D-MC-ТВ-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,032	1301810,40	41658
			Сметная прибыль			*96430,40*	*3086*
51	51	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,898	189401,76	738288
			Сметная прибыль			*14029,76*	*54688*
52	52	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая прямаядля 8-ми волоконного оптического кабеля	комплект	1,000	38052,72	38053
			Сметная прибыль			*2818,72*	*2819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая прямаядля 48-ми волоконного оптического кабеля	комплект	1,000	38052,72	38053
			Сметная прибыль			*2818,72*	*2819*
54	54	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	302,000	832,68	251469
			Сметная прибыль			*61,68*	*18627*
55	55	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	5,000	1397,52	6988
			Сметная прибыль			*103,52*	*518*
56	56	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	3,300	92540,88	305385
			Сметная прибыль			*6854,88*	*22621*
57	57	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1847,000	293,76	542575
			Сметная прибыль			*21,76*	*40191*
58	58	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3,000	2099,42	6298
			Накладные расходы			*612,19*	*1837*
			Сметная прибыль			*155,51*	*467*
59	59	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2815,56	8447
			Сметная прибыль			*208,56*	*626*
60	60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	1,884	41201,25	77623
			Накладные расходы			*9858,47*	*18573*
			Сметная прибыль			*3051,94*	*5750*
61	61	2404-0207-4403 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента(прим.)	м	1884,000	187,92	354041
			Сметная прибыль			*13,92*	*26225*
			ИТОГО:				**8530008**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**825085,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**1473985,00**
			Сметная прибыль				**570735,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**8 645 582,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**8 751 159,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**158 521,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 909 680,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**9 220 196,00**
			НДС		**12 %**		**1 106 424,00**
			Итого с НДС				**10 326 620,00**
			Итого с тендерной скидкой				**9 293 958,00**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***