Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-1. Наружные тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. УКЛАДКА ТРУБ(АЛЬБОМ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)				
1	1	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,215	6570940,09	1412752
			Накладные расходы			*1027143,83*	*220836*
			Сметная прибыль			*486736,30*	*104648*
2	2	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм,длиной 20,5м. Установка	компенсатор	2,000	124055,58	248111
			Накладные расходы			*9570,18*	*19140*
			Сметная прибыль			*9189,30*	*18379*
3	4	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,090	484898,40	43641
			Сметная прибыль			*35918,40*	*3233*
4	5	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,006	484898,40	2909
			Сметная прибыль			*35918,40*	*216*
5	6	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	87,000	1529,85	133097

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***50,79***	***4419***
			Сметная прибыль			***113,32***	***9859***
6	7	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,500	66081,27	429528
			Накладные расходы			***20783,48***	***135093***
			Сметная прибыль			***4894,91***	***31817***
7	8	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	14,168	16201,08	229537
			Сметная прибыль			***1200,08***	***17003***
8	9	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	170,000	912,50	155125
			Накладные расходы			***290,50***	***49385***
			Сметная прибыль			***67,59***	***11491***
9	10	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	279,450	260,28	72735
			Сметная прибыль			***19,28***	***5388***
10	12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Футляр, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1978790,42	3166
			Накладные расходы			***734988,71***	***1176***
			Сметная прибыль			***146577,07***	***235***
11	13	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	8670,24	13872
			Сметная прибыль			***642,24***	***1028***
12	14	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4,000	6668,41	26674
			Накладные расходы			***2832,74***	***11331***
			Сметная прибыль			***493,96***	***1976***
13	15	2302-0103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	6811,56	27246
			Сметная прибыль			***504,56***	***2018***
14	16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,150	41375,76	6206
			Накладные расходы			***15279,85***	***2292***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3064,87***	***460***
15	17	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,312	6748,92	2109
			Сметная прибыль			***499,92***	***156***
16	18	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного замка,марка бетон В7,5**	м3	0,520	22704,64	11806
			Накладные расходы			***3630,74***	***1888***
			Сметная прибыль			***1681,83***	***875***
17	19	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	м2	2,000	186,62	373
			Накладные расходы			***43,99***	***88***
			Сметная прибыль			***13,82***	***28***
18	20	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	м2	2,000	162,29	325
			Накладные расходы			***43,99***	***88***
			Сметная прибыль			***12,02***	***24***
			Раздел: 10. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
19	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	27,000	5439,27	146860
			Накладные расходы			***1158,14***	***31270***
			Сметная прибыль			***402,91***	***10879***
20	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	23,000	20017,13	460394
			Накладные расходы			***6124,30***	***140859***
			Сметная прибыль			***1482,75***	***34103***
21	23	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки ЛК300.90.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	19,350	73926,00	1430468
			Сметная прибыль			***5476,00***	***105961***
22	24	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки ЛК75.90.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,980	73926,00	146373
			Сметная прибыль			***5476,00***	***10842***
23	25	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	**Плиты ПТ300.90.12-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	10,320	75880,80	783090
			Сметная прибыль			***5620,80***	***58007***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты ПТ75.90.12-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,080	75880,80	81951
			Сметная прибыль			*5620,80*	*6070*
25	27	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	110,000	865,08	95159
			Сметная прибыль			*64,08*	*7049*
			Раздел: 12. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт				
26	67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1879,20	1879
			Сметная прибыль			*139,20*	*139*
27	68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3150,36	3150
			Сметная прибыль			*233,36*	*233*
28	69	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	16308,00	97848
			Сметная прибыль			*1208,00*	*7248*
29	70	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20365,56	20366
			Сметная прибыль			*1508,56*	*1509*
30	71	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	1834,92	7340
			Сметная прибыль			*135,92*	*544*
31	72	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	24813,00	24813
			Сметная прибыль			*1838,00*	*1838*
32	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,100	1241,82	17510
			Накладные расходы			*269,91*	*3806*
			Сметная прибыль			*91,99*	*1297*
			Раздел: 13. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(ТСКЖ,лист-7),всего-4шт				
33	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,320	18101,51	5792
			Накладные расходы			*1412,68*	*452*
			Сметная прибыль			*1340,85*	*429*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	75	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,800	26753,22	21403
			Накладные расходы			*4687,46*	*3750*
			Сметная прибыль			*1981,72*	*1585*
35	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,143	231914,88	33117
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2453*
36	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009	233935,56	2105
			Сметная прибыль			*17328,56*	*156*
37	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,167	857793,28	143423
			Накладные расходы			*76446,43*	*12782*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*10624*
38	79	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит перекрытий**	м3	0,240	10116,77	2428
			Накладные расходы			*2728,19*	*655*
			Сметная прибыль			*749,39*	*180*
39	80	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий ПП4**	м3	0,240	87591,24	21022
			Сметная прибыль			*6488,24*	*1557*
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
40	81	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	91,200	364,16	33211
			Накладные расходы			*60,80*	*5545*
			Сметная прибыль			*26,97*	*2460*
41	82	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	90,100	538,92	48557
			Сметная прибыль			*39,92*	*3597*
42	83	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	340,070	269,32	91587
			Накладные расходы			*43,40*	*14758*
			Сметная прибыль			*19,95*	*6784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,900	3820,76	41645
			Накладные расходы			*1480,91*	*16142*
			Сметная прибыль			*283,02*	*3085*
44	85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	263,030	25,88	6809
			Накладные расходы			*5,38*	*1416*
			Сметная прибыль			*1,92*	*504*
45	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,800	1661,14	150832
			Накладные расходы			*643,85*	*58462*
			Сметная прибыль			*123,05*	*11173*
46	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	263,030	272,59	71700
			Накладные расходы			*88,78*	*23351*
			Сметная прибыль			*20,19*	*5311*
47	88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	263,030	109,80	28880
			Накладные расходы			*19,18*	*5046*
			Сметная прибыль			*8,13*	*2139*
48	89	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	20,000	1833,42	36668
			Накладные расходы			*776,60*	*15532*
			Сметная прибыль			*135,81*	*2716*
			Раздел: 15. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША 90х45,всего-2шт				
49	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,700	20017,13	114098
			Накладные расходы			*6124,30*	*34909*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*8452*
50	91	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки Л6д-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 до 0,5 м3	м3	0,440	81862,92	36020
			Сметная прибыль			*6063,92*	*2668*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	92	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки ЛУ6-8-1 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	3,480	80113,32	278794
			Сметная прибыль			*5934,32*	*20651*
52	93	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,560	75880,80	270136
			Сметная прибыль			*5620,80*	*20010*
53	94	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,720	50558,04	36402
			Сметная прибыль			*3745,04*	*2696*
			Раздел: 16. УГОЛ ПОВОРОТА 90х45,всего-1шт				
54	95	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,710	20017,13	34229
			Накладные расходы			*6124,30*	*10473*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*2536*
55	96	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки ЛУ6-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,870	80113,32	69699
			Сметная прибыль			*5934,32*	*5163*
56	97	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,750	75880,80	56911
			Сметная прибыль			*5620,80*	*4216*
57	98	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,090	50558,04	4550
			Сметная прибыль			*3745,04*	*337*
			ИТОГО:				**7776433**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**824941,00**
			Сметная прибыль				**576032,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**7 893 079,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**7 999 636,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**159 993,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 159 629,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**8 444 004,00**
			НДС		**12 %**		**1 013 280,00**
			Итого с НДС				**9 457 284,00**
			Итого с тендерной скидкой				**8 511 555,60**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*