Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-2. Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ				
1	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	131215,11	131215
			Накладные расходы			*55193,02*	*55193*
			Сметная прибыль			*9719,64*	*9720*
2	2	ПРАЙС	Котел чугунный FErrOli GN4N-13 (560 кВт)	шт	1,000	3437500,00	3478750
3	3	ПРАЙС	Горелка газовая P61AB.S.KZ.A.0.50	шт	1,000	1798214,29	1819793
4	4	ПРАЙС	Горелка дизельная PG60G-AB.S.KZ.A5,50+8,5	шт	1,000	991071,43	1002964
5	5	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	131215,11	131215
			Накладные расходы			*55193,02*	*55193*
			Сметная прибыль			*9719,64*	*9720*
6	6	ПРАЙС	Котел чугунный FErrOli GN4N-12 (480 кВт)	шт	1,000	3191071,43	3229364
7	7	ПРАЙС	Горелка газовая NG 550M.PR.S.KZ.A.0.32	шт	1,000	1063392,86	1076154
8	8	ПРАЙС	Горелка дизельнаяLO 550G-AB.S.KZ.A-4,00+6,00	шт	1,000	648214,29	655993
9	9	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	2,000	10791,98	21584
			Накладные расходы			*4702,24*	*9404*
			Сметная прибыль			*799,41*	*1599*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	ПРАЙС	Расширительный бак 300 л	шт	1,000	127678,57	129211
11	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	39378,72	39379
			Накладные расходы			*17344,18*	*17344*
			Сметная прибыль			*2916,94*	*2917*
12	12	ПРАЙС	Насос сетевой ВРН 120/360.80Т (Q 20м3/ч, Н	шт	1,000	392857,14	397571
13	13	ПРАЙС	Насос байпаса DAB A56/180XM	шт	2,000	133928,57	271071
14	14	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	4,000	5612,04	22448
			Накладные расходы			*2416,68*	*9667*
			Сметная прибыль			*415,71*	*1663*
15	15	ПРАЙС	Предохранительный клапан котла 3 бар, 1 " 513630	шт	4,000	12678,57	51323
16	16	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	5047,14	10094
			Накладные расходы			*2217,50*	*4435*
			Сметная прибыль			*373,86*	*748*
17	17	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	шт.	2,000	4683,96	9368
			Сметная прибыль			*346,96*	*694*
18	18	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Редуктор подпитки. Установка	комплект	1,000	2546,12	2546
			Накладные расходы			*1105,41*	*1105*
			Сметная прибыль			*188,60*	*189*
19	19	ПРАЙС	Редуктор подпитки 1" 536061	шт	1,000	33491,07	33893
20	20	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры . Установка	комплект	4,000	983,75	3935
			Накладные расходы			*417,43*	*1670*
			Сметная прибыль			*72,87*	*291*
21	21	ПРАЙС	Термометр 1-120 оС, L 100м	шт	2,000	13392,86	27107
22	22	ПРАЙС	Термометр 1-300 оС	шт	2,000	42857,14	86743
23	23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	3,000	710,66	2132
			Накладные расходы			*317,56*	*953*
			Сметная прибыль			*52,64*	*158*
24	24	ПРАЙС	Манометр	шт	3,000	13392,86	40661
25	25	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	5467,53	5468
			Накладные расходы			*2285,09*	*2285*
			Сметная прибыль			*405,00*	*405*
26	26	ПРАЙС	У-образный фильтр DN100	шт	1,000	87500,00	88550

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Нейтрализатор. Установка	комплект	2,000	2546,12	5092
			Накладные расходы			*1105,41*	*2211*
			Сметная прибыль			*188,60*	*377*
28	28	ПРАЙС	Нейтрализатор накипи DOSAPHOS 700	шт	2,000	53571,43	108429
29	29	ПРАЙС	Порошок GEIPHOs к нейтрализатору 10кг	шт	1,000	125000,00	126500
30	30	ПРАЙС	Газоходы котельной	шт	2,000	79464,29	160836
31	31	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	0,398	67073,27	26702
			Накладные расходы			*19808,82*	*7886*
			Сметная прибыль			*4968,39*	*1978*
32	32	ПРАЙС	Дымовая труба ф250, Н 7,5м (утепл. и покровн. слой)	шт	2,000	343750,00	695750
33	33	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка	шт.	2,000	4867,84	9736
			Накладные расходы			*1508,17*	*3016*
			Сметная прибыль			*360,58*	*721*
34	34	ПРАЙС	Электрощит котельной	шт	2,000	415178,57	840321
35	35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	42028,20	84056
			Накладные расходы			*17344,18*	*34688*
			Сметная прибыль			*3113,20*	*6226*
36	36	ПРАЙС	Топливный насос	шт	2,000	176785,71	357814
37	38	ПРАЙС	Контейнер ж/д 40-футовый утепленный, оборудованный (окна, двери, покраска, освещение) - мобильный инженерный пункт	шт	1,000	2008928,57	2033036
38	39	ПРАЙС	Материалы обвязки котельной	шт	1,000	1651785,71	1671607
			ИТОГО:				**18888411**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**18383441,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**205051,00**
			Сметная прибыль				**37405,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**18 895 986,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**18 902 905,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**10 389,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18 913 294,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**19 572 450,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**2 348 694,00**
			Итого с НДС				**21 921 144,00**
			Итого с тендерной скидкой				**19 729 029,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***