Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1170,000	83,13	97262
			Накладные расходы			*14,16*	*16570*
			Сметная прибыль			*6,16*	*7205*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1170,000	279,32	326801
			Накладные расходы			*47,59*	*55675*
			Сметная прибыль			*20,69*	*24208*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	510,000	364,16	185719
			Накладные расходы			*60,80*	*31010*
			Сметная прибыль			*26,97*	*13757*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	868,000	538,92	467783
			Сметная прибыль			*39,92*	*34651*
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	1680,000	97,41	163647

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20,25***	***34024***
			Сметная прибыль			***7,22***	***12122***
6	6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1680,000	272,47	457754
			Накладные расходы			***56,65***	***95171***
			Сметная прибыль			***20,18***	***33908***
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	545,000	73,15	39869
			Накладные расходы			***12,46***	***6792***
			Сметная прибыль			***5,42***	***2953***
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	545,000	246,07	134106
			Накладные расходы			***41,92***	***22847***
			Сметная прибыль			***18,23***	***9934***
9	9	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	314,000	246,51	77406
			Накладные расходы			***35,09***	***11020***
			Сметная прибыль			***18,26***	***5734***
10	10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	377,000	538,92	203173
			Сметная прибыль			***39,92***	***15050***
11	11	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	230,000	83,79	19271
			Накладные расходы			***17,42***	***4007***
			Сметная прибыль			***6,21***	***1427***
12	12	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	230,000	900,74	207171
			Накладные расходы			***186,04***	***42789***
			Сметная прибыль			***66,72***	***15346***
13	13	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,000	139,99	22678
			Накладные расходы			***28,59***	***4632***
			Сметная прибыль			***10,37***	***1680***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,000	7,93	1285
			Накладные расходы			*1,45*	*234*
			Сметная прибыль			*0,59*	*95*
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	162,000	109,80	17787
			Накладные расходы			*19,18*	*3108*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1318*
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
16	104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	210,000	8800,01	1848003
			Накладные расходы			*3888,01*	*816481*
			Сметная прибыль			*651,85*	*136889*
17	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,370	11859,48	39966
			Сметная прибыль			*878,48*	*2960*
18	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	161,050	133,03	21425
			Накладные расходы			*32,03*	*5158*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1587*
19	109	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	95,000	8800,01	836001
			Накладные расходы			*3888,01*	*369361*
			Сметная прибыль			*651,85*	*61926*
20	110	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,450	11859,48	17196
			Сметная прибыль			*878,48*	*1274*
21	112	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	456,940	2315,52	1058054
			Сметная прибыль			*171,52*	*78374*
22	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,000	133,03	6918
			Накладные расходы			*32,03*	*1665*
			Сметная прибыль			*9,85*	*512*
			ИТОГО:				**6249274**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**1520544,00**
			Сметная прибыль				**462909,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**6 343 013,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**6 428 644,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**128 573,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 557 217,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 785 746,00**
			НДС		**12 %**		**814 290,00**
			Итого с НДС				**7 600 036,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 840 032,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***