Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-2. Конструкции металлические

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильныеи подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	16,170	89389,33	1445425
			Накладные расходы			*24845,25*	*401748*
			Сметная прибыль			*6621,43*	*107069*
2	2	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	22,990	130165,07	2992495
			Накладные расходы			*44162,14*	*1015288*
			Сметная прибыль			*9641,86*	*221666*
3	3	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,380	83494,53	198717
			Накладные расходы			*20905,05*	*49754*
			Сметная прибыль			*6184,78*	*14720*
4	4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,010	48394,43	242456
			Накладные расходы			*13770,16*	*68989*
			Сметная прибыль			*3584,77*	*17960*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**8**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(1 огрунтовка учтена при заводском изгтовлении конструкции)**	**м2**	**1256,850**	**133,03**	**167200**
			Накладные расходы			***32,03***	***40251***
			Сметная прибыль			***9,85***	***12385***
			ИТОГО:				**5 046 294,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 576 029,00**
			Сметная прибыль				**373 800,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**75 694,00**
			Итого с временными				**5 121 988,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**69 147,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 191 135,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**103 823,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 294 958,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**5 479 495,00**
			НДС		**12 %**		**657 539,00**
			Итого с НДС				**6 137 034,00**
			Итого с тендерной скидкой				**5 523 330,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***