Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РП-253				
1	1	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2,000	204190,69	408381
			Накладные расходы			*50383,70*	*100767*
			Сметная прибыль			*15125,24*	*30250*
2	2	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА MiCOM	шт.	2,000	3161140,00	6322280
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ(от РП-253 до КТПГ - 2х400/10/0,4кВ)				
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	576,180	269,32	155176
			Накладные расходы			*43,40*	*25004*
			Сметная прибыль			*19,95*	*11495*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,820	3820,76	68086
			Накладные расходы			*1480,91*	*26390*
			Сметная прибыль			*283,02*	*5043*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	297,000	25,88	7688
			Накладные расходы			*5,38*	*1598*
			Сметная прибыль			*1,92*	*569*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,000	1661,14	164453
			Накладные расходы			*643,85*	*63741*
			Сметная прибыль			*123,05*	*12182*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	297,000	272,59	80960
			Накладные расходы			*88,78*	*26367*
			Сметная прибыль			*20,19*	*5997*
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	297,000	109,80	32610
			Накладные расходы			*19,18*	*5698*
			Сметная прибыль			*8,13*	*2416*
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2200,000	773,54	1701786
			Накладные расходы			*179,63*	*395185*
			Сметная прибыль			*57,30*	*126058*
10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2200,000	228,85	503474
			Накладные расходы			*54,26*	*119369*
			Сметная прибыль			*16,95*	*37294*
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2200,000	680,34	1496755
			Накладные расходы			*161,57*	*355458*
			Сметная прибыль			*50,40*	*110871*
12	12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,348	30436,56	558450
			Сметная прибыль			*2254,56*	*41367*
13	13	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,240	1492593,83	3343410
			Накладные расходы			*150556,00*	*337245*
			Сметная прибыль			*110562,51*	*247660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2160,000	540,91	1168374
			Накладные расходы			*145,18*	*313588*
			Сметная прибыль			*40,07*	*86546*
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2240,000	504,50	1130085
			Накладные расходы			*133,44*	*298903*
			Сметная прибыль			*37,37*	*83710*
16	17	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	53198,41	212794
			Накладные расходы			*13309,36*	*53237*
			Сметная прибыль			*3940,62*	*15762*
17	18	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	8945,64	35783
			Сметная прибыль			*662,64*	*2651*
18	19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,000	5796,40	86946
			Накладные расходы			*2419,61*	*36294*
			Сметная прибыль			*429,36*	*6440*
19	20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	104,000	1757,45	182775
			Накладные расходы			*844,93*	*87872*
			Сметная прибыль			*130,18*	*13539*
20	21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	40,932	104,76	4288
			Сметная прибыль			*7,76*	*318*
21	22	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,932	538,92	22059
			Сметная прибыль			*39,92*	*1634*
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 10/0,4кВ				
22	29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2458,38	4917
			Накладные расходы			*919,83*	*1840*
			Сметная прибыль			*182,10*	*364*
23	32	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	23080,87	23081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6966,48*	*6966*
			Сметная прибыль			*1709,69*	*1710*
24	33	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	79104,75	79105
			Накладные расходы			*15537,05*	*15537*
			Сметная прибыль			*5859,61*	*5860*
25	36	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,975	26166,24	104011
			Сметная прибыль			*1938,24*	*7705*
26	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,300	3183,96	20059
			Накладные расходы			*1234,09*	*7775*
			Сметная прибыль			*235,85*	*1486*
27	38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,500	5439,27	19037
			Накладные расходы			*1158,14*	*4053*
			Сметная прибыль			*402,91*	*1410*
28	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,200	1661,14	6977
			Накладные расходы			*643,85*	*2704*
			Сметная прибыль			*123,05*	*517*
29	40	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35,000	773,54	27074
			Накладные расходы			*179,63*	*6287*
			Сметная прибыль			*57,30*	*2005*
30	41	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3384,84	54158
			Накладные расходы			*706,04*	*11297*
			Сметная прибыль			*250,73*	*4012*
31	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35,000	766,89	26841
			Накладные расходы			*139,76*	*4892*
			Сметная прибыль			*56,81*	*1988*
			Раздел: 12. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ КТПГ-2х250/10/0,4-1ВЩ(ВРУ1М-13-20),2кабеля				
32	43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,928	269,32	15870
			Накладные расходы			*43,40*	*2557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***19,95***	***1176***
33	44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,823	3820,76	6963
			Накладные расходы			***1480,91***	***2699***
			Сметная прибыль			***283,02***	***516***
34	45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,375	25,88	786
			Накладные расходы			***5,38***	***163***
			Сметная прибыль			***1,92***	***58***
35	46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,125	1661,14	16819
			Накладные расходы			***643,85***	***6519***
			Сметная прибыль			***123,05***	***1246***
36	47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,375	272,59	8280
			Накладные расходы			***88,78***	***2697***
			Сметная прибыль			***20,19***	***613***
37	48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30,375	109,80	3335
			Накладные расходы			***19,18***	***583***
			Сметная прибыль			***8,13***	***247***
38	49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	135,000	773,54	104428
			Накладные расходы			***179,63***	***24250***
			Сметная прибыль			***57,30***	***7735***
39	50	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	405,000	228,85	92685
			Накладные расходы			***54,26***	***21975***
			Сметная прибыль			***16,95***	***6866***
40	51	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	135,000	680,34	91846
			Накладные расходы			***161,57***	***21812***
			Сметная прибыль			***50,40***	***6803***
41	52	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	205,000	392,36	80434

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,90*	*18634*
			Сметная прибыль			*29,06*	*5958*
42	53	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,252	30436,56	68543
			Сметная прибыль			*2254,56*	*5077*
43	54	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,200	287804,10	57561
			Накладные расходы			*114422,56*	*22885*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*4264*
44	55	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	200,000	1545,48	309096
			Сметная прибыль			*114,48*	*22896*
45	56	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	8,000	2349,00	18792
			Сметная прибыль			*174,00*	*1392*
46	57	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	8,000	1535,76	12286
			Сметная прибыль			*113,76*	*910*
47	58	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340,000	540,91	183911
			Накладные расходы			*145,18*	*49361*
			Сметная прибыль			*40,07*	*13623*
48	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200,000	504,50	100900
			Накладные расходы			*133,44*	*26688*
			Сметная прибыль			*37,37*	*7474*
49	60	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,551	4006562,40	2206815
			Сметная прибыль			*296782,40*	*163468*
50	61	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	66393,39	531147
			Накладные расходы			*16867,32*	*134939*
			Сметная прибыль			*4918,03*	*39344*
51	62	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8,000	14907,24	119258

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1104,24***	***8834***
52	63	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов**	**шт.**	8,000	77498,57	619989
			Накладные расходы			***21309,39***	***170475***
			Сметная прибыль			***5740,63***	***45925***
			Раздел: 13. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ КТПГ-2х250/10/0,4-1ВЩ(ВРУ1М-13-20),2кабеля				
53	64	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3,143	269,32	846
			Накладные расходы			***43,40***	***136***
			Сметная прибыль			***19,95***	***63***
54	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,097	3820,76	371
			Накладные расходы			***1480,91***	***144***
			Сметная прибыль			***283,02***	***28***
55	66	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,620	25,88	42
			Накладные расходы			***5,38***	***9***
			Сметная прибыль			***1,92***	***3***
56	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,540	1661,14	897
			Накладные расходы			***643,85***	***348***
			Сметная прибыль			***123,05***	***66***
57	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,620	272,59	442
			Накладные расходы			***88,78***	***144***
			Сметная прибыль			***20,19***	***33***
58	69	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1,620	109,80	178
			Накладные расходы			***19,18***	***31***
			Сметная прибыль			***8,13***	***13***
59	70	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	12,000	773,54	9282
			Накладные расходы			***179,63***	***2156***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57,30*	*688*
60	71	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	12,000	680,34	8164
			Накладные расходы			*161,57*	*1939*
			Сметная прибыль			*50,40*	*605*
61	72	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,110	30436,56	3348
			Сметная прибыль			*2254,56*	*248*
62	73	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	287804,10	3454
			Накладные расходы			*114422,56*	*1373*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*256*
63	74	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	12,000	1545,48	18546
			Сметная прибыль			*114,48*	*1374*
64	75	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
65	76	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
66	77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,000	540,91	1623
			Накладные расходы			*145,18*	*436*
			Сметная прибыль			*40,07*	*120*
67	78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	504,50	6054
			Накладные расходы			*133,44*	*1601*
			Сметная прибыль			*37,37*	*448*
68	79	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	327015,36	5003
			Сметная прибыль			*24223,36*	*371*
69	80	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	38957,92	155832
			Накладные расходы			*10041,36*	*40165*
			Сметная прибыль			*2885,77*	*11543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	81	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	9363,60	37454
			Сметная прибыль			*693,60*	*2774*
71	82	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4,000	77498,57	309994
			Накладные расходы			*21309,39*	*85238*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*22963*
			Раздел: 14. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
72	83	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1,000	5010,60	5011
			Накладные расходы			*1563,50*	*1564*
			Сметная прибыль			*371,16*	*371*
73	84	5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Щит управления наружным освещением ЯОУ 9604-3474-УХЛ4	шт.	1,000	261537,00	261537
74	85	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10,000	697,76	6978
			Накладные расходы			*189,44*	*1894*
			Сметная прибыль			*51,69*	*517*
75	86	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	63695,16	325
			Сметная прибыль			*4718,16*	*24*
76	87	2306-0131-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	195320,16	996
			Сметная прибыль			*14468,16*	*74*
77	88	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1,000	1016,96	1017
			Накладные расходы			*283,84*	*284*
			Сметная прибыль			*75,33*	*75*
78	89	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	1,000	237,60	238
			Сметная прибыль			*17,60*	*18*
79	90	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	89,046	269,32	23982
			Накладные расходы			*43,40*	*3864*
			Сметная прибыль			*19,95*	*1776*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,754	3820,76	10522
			Накладные расходы			*1480,91*	*4078*
			Сметная прибыль			*283,02*	*779*
81	92	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,900	25,88	1188
			Накладные расходы			*5,38*	*247*
			Сметная прибыль			*1,92*	*88*
82	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,300	1661,14	25415
			Накладные расходы			*643,85*	*9851*
			Сметная прибыль			*123,05*	*1883*
83	94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,900	272,59	12512
			Накладные расходы			*88,78*	*4075*
			Сметная прибыль			*20,19*	*927*
84	95	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,900	109,80	5040
			Накладные расходы			*19,18*	*881*
			Сметная прибыль			*8,13*	*373*
85	96	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	510,000	773,54	394505
			Накладные расходы			*179,63*	*91611*
			Сметная прибыль			*57,30*	*29223*
86	97	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	510,000	680,34	346975
			Накладные расходы			*161,57*	*82402*
			Сметная прибыль			*50,40*	*25702*
87	98	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,040	30436,56	62091
			Сметная прибыль			*2254,56*	*4599*
88	99	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,130	287804,10	37415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***114422,56***	***14875***
			Сметная прибыль			***21318,82***	***2771***
89	**100**	**2301-0603-0201 РСНБ РК 2015**	**Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм**	**м**	**130,000**	**1545,48**	**200912**
			Сметная прибыль			***114,48***	***14882***
90	**101**	**2302-0304-2610 РСНБ РК 2015**	**Муфта для двустенной трубы д 110мм**	**шт.**	**1,000**	**2349,00**	**2349**
			Сметная прибыль			***174,00***	***174***
91	**102**	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Огнестойкая пена**	**шт.**	**1,000**	**1535,76**	**1536**
			Сметная прибыль			***113,76***	***114***
92	**103**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**380,000**	**540,91**	**205547**
			Накладные расходы			***145,18***	***55168***
			Сметная прибыль			***40,07***	***15226***
93	**104**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**130,000**	**504,50**	**65585**
			Накладные расходы			***133,44***	***17347***
			Сметная прибыль			***37,37***	***4858***
94	**105**	**2306-0137-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,520**	**364354,20**	**189537**
			Сметная прибыль			***26989,20***	***14040***
95	**106**	**1308-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов**	**шт.**	**1,000**	**77498,57**	**77499**
			Накладные расходы			***21309,39***	***21309***
			Сметная прибыль			***5740,63***	***5741***
			Раздел: 16. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАСОНОЙ СТАНЦИИ,2 КАБЕЛЯ				
96	**126**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**30,119**	**269,32**	**8111**
			Накладные расходы			***43,40***	***1307***
			Сметная прибыль			***19,95***	***601***
97	**127**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,932**	**3820,76**	**3559**
			Накладные расходы			***1480,91***	***1379***
			Сметная прибыль			***283,02***	***264***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	128	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,053	25,88	390
			Накладные расходы			*5,38*	*81*
			Сметная прибыль			*1,92*	*29*
99	129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,018	1661,14	8335
			Накладные расходы			*643,85*	*3231*
			Сметная прибыль			*123,05*	*617*
100	130	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,053	272,59	4103
			Накладные расходы			*88,78*	*1336*
			Сметная прибыль			*20,19*	*304*
101	131	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,053	109,80	1653
			Накладные расходы			*19,18*	*289*
			Сметная прибыль			*8,13*	*122*
102	132	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115,000	773,54	88957
			Накладные расходы			*179,63*	*20657*
			Сметная прибыль			*57,30*	*6589*
103	133	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	115,000	228,85	26318
			Накладные расходы			*54,26*	*6240*
			Сметная прибыль			*16,95*	*1949*
104	134	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115,000	680,34	78239
			Накладные расходы			*161,57*	*18581*
			Сметная прибыль			*50,40*	*5796*
105	135	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	115,000	392,36	45122
			Накладные расходы			*90,90*	*10453*
			Сметная прибыль			*29,06*	*3342*
106	136	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,960	30436,56	29219
			Сметная прибыль			*2254,56*	*2164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	137	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	287804,10	32234
			Накладные расходы			*114422,56*	*12815*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2388*
108	138	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	112,000	1545,48	173094
			Сметная прибыль			*114,48*	*12822*
109	139	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118,000	540,91	63828
			Накладные расходы			*145,18*	*17131*
			Сметная прибыль			*40,07*	*4728*
110	140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112,000	504,50	56504
			Накладные расходы			*133,44*	*14945*
			Сметная прибыль			*37,37*	*4186*
111	141	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
112	142	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
113	143	2306-0137-0229 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	959000,04	224981
			Сметная прибыль			*71037,04*	*16665*
114	144	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	38957,92	155832
			Накладные расходы			*10041,36*	*40165*
			Сметная прибыль			*2885,77*	*11543*
115	145	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	9363,60	37454
			Сметная прибыль			*693,60*	*2774*
116	146	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4,000	77498,57	309994
			Накладные расходы			*21309,39*	*85238*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*22963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	147	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,700	269,32	2612
			Накладные расходы			*43,40*	*421*
			Сметная прибыль			*19,95*	*194*
118	148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,300	3820,76	1146
			Накладные расходы			*1480,91*	*444*
			Сметная прибыль			*283,02*	*85*
119	149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,950	25,88	128
			Накладные расходы			*5,38*	*27*
			Сметная прибыль			*1,92*	*9*
120	150	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,650	1661,14	2741
			Накладные расходы			*643,85*	*1062*
			Сметная прибыль			*123,05*	*203*
121	151	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,950	272,59	1349
			Накладные расходы			*88,78*	*439*
			Сметная прибыль			*20,19*	*100*
122	152	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,950	109,80	544
			Накладные расходы			*19,18*	*95*
			Сметная прибыль			*8,13*	*40*
123	153	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	55,000	773,54	42545
			Накладные расходы			*179,63*	*9880*
			Сметная прибыль			*57,30*	*3151*
124	154	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55,000	680,34	37419
			Накладные расходы			*161,57*	*8886*
			Сметная прибыль			*50,40*	*2772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	155	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,220	30436,56	6696
			Сметная прибыль			*2254,56*	*496*
126	156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,053	287804,10	15254
			Накладные расходы			*114422,56*	*6064*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*1130*
127	157	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	53,000	1545,48	81910
			Сметная прибыль			*114,48*	*6067*
128	158	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,000	504,50	27748
			Накладные расходы			*133,44*	*7339*
			Сметная прибыль			*37,37*	*2055*
129	159	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
130	160	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
131	161	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель КПС(нг)А FRLS 1Х 2Х0.5	км	0,056	186013,80	10435
			Сметная прибыль			*13778,80*	*773*
132	162	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	1,000	77498,57	77499
			Накладные расходы			*21309,39*	*21309*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*5741*
			ИТОГО:				**26 904 426,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**6 583 817,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 547 291,00**
			Сметная прибыль				**1 505 230,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**304 809,00**
			Итого с временными				**27 209 235,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**278 443,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**27 487 678,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**418 077,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**27 905 755,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**28 878 312,00**
			НДС		**12 %**		**3 465 397,00**
			Итого с НДС				**32 343 709,00**
			Итого с тендерной скидкой				**29 109 338,10**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*