Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-1. Наружные тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. УКЛАДКА ТРУБ(АЛЬБОМ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)				
1	1	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,103	6570940,09	676807
			Накладные расходы			*1027143,83*	*105796*
			Сметная прибыль			*486736,30*	*50134*
2	2	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм,длиной 20,5м. Установка	компенсатор	2,000	124055,58	248111
			Накладные расходы			*9570,18*	*19140*
			Сметная прибыль			*9189,30*	*18379*
3	3	2304-0502-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	25175,88	50352
			Сметная прибыль			*1864,88*	*3730*
4	4	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,031	484898,40	15032
			Сметная прибыль			*35918,40*	*1113*
5	5	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	484898,40	1668

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35918,40***	***124***
6	6	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	38,000	1529,85	58134
			Накладные расходы			***50,79***	***1930***
			Сметная прибыль			***113,32***	***4306***
7	7	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,700	66081,27	178419
			Накладные расходы			***20783,48***	***56115***
			Сметная прибыль			***4894,91***	***13216***
8	9	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	73,000	912,50	66613
			Накладные расходы			***290,50***	***21207***
			Сметная прибыль			***67,59***	***4934***
9	11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка(для слива)	км трубопровода	0,004	1673340,50	6693
			Накладные расходы			***403879,66***	***1616***
			Сметная прибыль			***123951,15***	***496***
10	16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,102	41375,76	4220
			Накладные расходы			***15279,85***	***1559***
			Сметная прибыль			***3064,87***	***313***
			Раздел: 10. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
11	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	12,500	5439,27	67991
			Накладные расходы			***1158,14***	***14477***
			Сметная прибыль			***402,91***	***5036***
12	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,280	20017,13	205776
			Накладные расходы			***6124,30***	***62958***
			Сметная прибыль			***1482,75***	***15243***
			Раздел: 11. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА 2,0Х2,0Х2,0 м,всего-1шт				
13	28	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,760	364,16	6467
			Накладные расходы			***60,80***	***1080***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***26,97***	***479***
14	29	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,416	538,92	15314
			Сметная прибыль			***39,92***	***1134***
15	30	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42,544	269,32	11458
			Накладные расходы			***43,40***	***1846***
			Сметная прибыль			***19,95***	***849***
16	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,316	3820,76	5027
			Накладные расходы			***1480,91***	***1949***
			Сметная прибыль			***283,02***	***372***
17	32	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,895	25,88	851
			Накладные расходы			***5,38***	***177***
			Сметная прибыль			***1,92***	***63***
18	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,965	1661,14	18214
			Накладные расходы			***643,85***	***7060***
			Сметная прибыль			***123,05***	***1349***
19	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,895	272,59	8967
			Накладные расходы			***88,78***	***2920***
			Сметная прибыль			***20,19***	***664***
20	35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32,895	109,80	3612
			Накладные расходы			***19,18***	***631***
			Сметная прибыль			***8,13***	***268***
21	36	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,110	33444,37	338123
			Накладные расходы			***13975,32***	***141290***
			Сметная прибыль			***2477,36***	***25046***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	37	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,900	13766,76	53690
			Сметная прибыль			*1019,76*	*3977*
23	38	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,850	26166,24	126906
			Сметная прибыль			*1938,24*	*9400*
24	39	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,000	54626,40	109253
			Сметная прибыль			*4046,40*	*8093*
25	40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1879,20	3758
			Сметная прибыль			*139,20*	*278*
26	41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
27	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	857793,28	13038
			Накладные расходы			*76446,43*	*1162*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*966*
28	43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,087	115641,62	10061
			Накладные расходы			*32582,80*	*2835*
			Сметная прибыль			*8566,05*	*745*
29	44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,087	587919,60	51149
			Сметная прибыль			*43549,60*	*3789*
30	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,759	107,99	298
			Накладные расходы			*18,80*	*52*
			Сметная прибыль			*8,00*	*22*
31	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,759	133,03	367
			Накладные расходы			*32,03*	*88*
			Сметная прибыль			*9,85*	*27*
32	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,194	146729,91	28407
			Накладные расходы			*64735,42*	*12533*
			Сметная прибыль			*10868,88*	*2104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036	275972,40	10045
			Сметная прибыль			*20442,40*	*744*
34	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,157	260282,16	40916
			Сметная прибыль			*19280,16*	*3031*
35	50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
36	51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,600	961,70	14041
			Накладные расходы			*356,91*	*5211*
			Сметная прибыль			*71,24*	*1040*
37	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,800	1085,22	8465
			Накладные расходы			*349,07*	*2723*
			Сметная прибыль			*80,39*	*627*
38	53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-7,800	179,26	-1398
			Накладные расходы			*-12,84*	*-100*
			Сметная прибыль			*-13,28*	*-104*
39	54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,800	2363,64	18436
			Накладные расходы			*668,03*	*5211*
			Сметная прибыль			*175,08*	*1366*
40	55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,800	1448,16	11296
			Накладные расходы			*402,67*	*3141*
			Сметная прибыль			*107,27*	*837*
41	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,800	1085,22	8465
			Накладные расходы			*349,07*	*2723*
			Сметная прибыль			*80,39*	*627*
42	57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,800	44,82	350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,21*	*25*
			Сметная прибыль			*3,32*	*26*
			Раздел: 12. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт				
43	58	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,300	364,16	5572
			Накладные расходы			*60,80*	*930*
			Сметная прибыль			*26,97*	*413*
44	59	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,010	538,92	14017
			Сметная прибыль			*39,92*	*1038*
45	60	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	81,509	269,32	21952
			Накладные расходы			*43,40*	*3537*
			Сметная прибыль			*19,95*	*1626*
46	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,521	3183,96	8026
			Накладные расходы			*1234,09*	*3111*
			Сметная прибыль			*235,85*	*595*
47	62	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,023	25,88	1631
			Накладные расходы			*5,38*	*339*
			Сметная прибыль			*1,92*	*121*
48	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,008	1661,14	34896
			Накладные расходы			*643,85*	*13526*
			Сметная прибыль			*123,05*	*2585*
49	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,023	272,59	17179
			Накладные расходы			*88,78*	*5595*
			Сметная прибыль			*20,19*	*1273*
50	65	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63,023	109,80	6920
			Накладные расходы			*19,18*	*1209*
			Сметная прибыль			*8,13*	*513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,810	39571,34	111195
			Накладные расходы			*14349,52*	*40322*
			Сметная прибыль			*2931,21*	*8237*
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
52	81	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,700	364,16	15914
			Накладные расходы			*60,80*	*2657*
			Сметная прибыль			*26,97*	*1179*
53	82	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	139,230	538,92	75034
			Сметная прибыль			*39,92*	*5558*
54	83	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	163,263	269,32	43970
			Накладные расходы			*43,40*	*7085*
			Сметная прибыль			*19,95*	*3257*
55	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,667	3820,76	17831
			Накладные расходы			*1480,91*	*6911*
			Сметная прибыль			*283,02*	*1321*
56	85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,145	25,88	3265
			Накладные расходы			*5,38*	*679*
			Сметная прибыль			*1,92*	*242*
57	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,925	1661,14	64660
			Накладные расходы			*643,85*	*25062*
			Сметная прибыль			*123,05*	*4790*
58	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,145	272,59	34386
			Накладные расходы			*88,78*	*11199*
			Сметная прибыль			*20,19*	*2547*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	126,145	109,80	13850
			Накладные расходы			*19,18*	*2420*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1026*
			Раздел: 15. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША 90х45,всего-2шт				
60	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,500	20017,13	50043
			Накладные расходы			*6124,30*	*15311*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*3707*
			ИТОГО:				**3 084 648,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**617 246,00**
			Сметная прибыль				**228 492,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**46 270,00**
			Итого с временными				**3 130 918,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**42 267,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 173 185,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**63 464,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 236 649,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 349 451,00**
			НДС		**12 %**		**401 934,00**
			Итого с НДС				**3 751 385,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 376 246,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*