Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-2. Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ				
1	10	ПРАЙС	Расширительный бак 300 л	шт	1,000	127678,57	129211
2	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,000	39378,72	118136
			Накладные расходы			*17344,18*	*52033*
			Сметная прибыль			*2916,94*	*8751*
3	12	ПРАЙС	Насос сетевой ВРН 120/360.80Т (Q 20м3/ч, Н	шт	1,000	392857,14	397571
4	37	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,600	52246,73	135841
			Накладные расходы			*16884,26*	*43899*
			Сметная прибыль			*3870,13*	*10062*
			Раздел: 4. ТОПЛИВОПРИВОД				
5	40	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,024	1986810,46	47683
			Накладные расходы			*746204,42*	*17909*
			Сметная прибыль			*147171,15*	*3532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	41	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,060	325,08	1970
			Сметная прибыль			*24,08*	*146*
7	42	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,180	235,44	4280
			Сметная прибыль			*17,44*	*317*
8	43	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,010	484898,40	4752
			Сметная прибыль			*35918,40*	*352*
9	44	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	7,200	1529,85	11015
			Накладные расходы			*50,79*	*366*
			Сметная прибыль			*113,32*	*816*
10	45	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,300	66081,27	19824
			Накладные расходы			*20783,48*	*6235*
			Сметная прибыль			*4894,91*	*1468*
11	46	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,462	16201,08	7485
			Сметная прибыль			*1200,08*	*554*
12	47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,500	912,50	456
			Накладные расходы			*290,50*	*145*
			Сметная прибыль			*67,59*	*34*
13	48	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,575	260,28	150
			Сметная прибыль			*19,28*	*11*
			ИТОГО:				**878 376,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**526 782,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**120 586,00**
			Сметная прибыль				**26 044,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**5 274,00**
			Итого с временными				**883 650,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**4 818,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**888 468,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**7 234,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**895 702,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**926 919,00**
			НДС		**12 %**		**111 230,00**
			Итого с НДС				**1 038 149,00**
			Итого с тендерной скидкой				**934 334,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***