Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1559,520	83,13	129643
			Накладные расходы			*14,16*	*22087*
			Сметная прибыль			*6,16*	*9603*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1559,520	279,32	435601
			Накладные расходы			*47,59*	*74211*
			Сметная прибыль			*20,69*	*32267*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	681,120	364,16	248033
			Накладные расходы			*60,80*	*41415*
			Сметная прибыль			*26,97*	*18373*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1157,904	538,92	624018
			Сметная прибыль			*39,92*	*46224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	2240,640	97,41	218259
			Накладные расходы			*20,25*	*45378*
			Сметная прибыль			*7,22*	*16167*
6	6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	2240,640	272,47	610513
			Накладные расходы			*56,65*	*126931*
			Сметная прибыль			*20,18*	*45223*
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	726,160	73,15	53122
			Накладные расходы			*12,46*	*9050*
			Сметная прибыль			*5,42*	*3935*
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	726,160	246,07	178683
			Накладные расходы			*41,92*	*30441*
			Сметная прибыль			*18,23*	*13236*
9	9	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	419,960	246,51	103526
			Накладные расходы			*35,09*	*14738*
			Сметная прибыль			*18,26*	*7669*
10	10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	503,952	538,92	271590
			Сметная прибыль			*39,92*	*20118*
11	11	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	306,200	83,79	25655
			Накладные расходы			*17,42*	*5334*
			Сметная прибыль			*6,21*	*1900*
12	12	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	306,200	900,74	275807
			Накладные расходы			*186,04*	*56965*
			Сметная прибыль			*66,72*	*20430*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	216,184	139,99	30263
			Накладные расходы			*28,59*	*6182*
			Сметная прибыль			*10,37*	*2242*
14	14	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	216,184	7,93	1715
			Накладные расходы			*1,45*	*313*
			Сметная прибыль			*0,59*	*127*
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,184	109,80	23737
			Накладные расходы			*19,18*	*4147*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1758*
			Раздел: 8. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-7)				
16	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	92,200	2675,87	246715
			Накладные расходы			*866,90*	*79928*
			Сметная прибыль			*198,21*	*18275*
17	30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18	м3	4,979	52022,52	259010
			Сметная прибыль			*3853,52*	*19186*
18	42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	150,000	2557,10	383565
			Накладные расходы			*866,90*	*130035*
			Сметная прибыль			*189,42*	*28412*
19	43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	2,400	52022,52	124854
			Сметная прибыль			*3853,52*	*9248*
20	44	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,000	2646,71	95282

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*639,83*	*23034*
			Сметная прибыль			*196,05*	*7058*
21	45	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	45,360	2621,16	118896
			Сметная прибыль			*194,16*	*8807*
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
22	104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	165,100	8800,01	1452882
			Накладные расходы			*3888,01*	*641910*
			Сметная прибыль			*651,85*	*107621*
23	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,654	11859,48	31475
			Сметная прибыль			*878,48*	*2331*
24	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	126,620	133,03	16844
			Накладные расходы			*32,03*	*4055*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1248*
25	109	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	106,000	8800,01	932801
			Накладные расходы			*3888,01*	*412129*
			Сметная прибыль			*651,85*	*69096*
26	110	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,565	11859,48	18560
			Сметная прибыль			*878,48*	*1375*
27	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,491	133,03	7116
			Накладные расходы			*32,03*	*1713*
			Сметная прибыль			*9,85*	*527*
			ИТОГО:				**6 918 166,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 729 995,00**
			Сметная прибыль				**512 457,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**103 772,00**
			Итого с временными				**7 021 938,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**94 796,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**7 116 734,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**142 335,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 259 069,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**7 512 058,00**
			НДС		**12 %**		**901 447,00**
			Итого с НДС				**8 413 505,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 572 154,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*