13

Счет-фактура № 47 от 20 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040940008718, 130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006531, от 30.10.2013
ИИК поставщика: KZ73826R0KZTD2003086, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 03.06.2014года
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау 4 мкр.
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 040940008718, Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1",130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 050140009015, Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г. Актау 4 мкр.
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г. Актау 4 мкр.
ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке в Департаменте казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A
Код гос.учреждения 467 27 52

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Привязка типового проекта на строительство двух 60кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1очередь.Строительство 60кв жилого дома"	объем	1	18 796 992,00	18 796 992,00	12%	2 255 639,00	21 052 631,00	0	
Всего по счету:					**18 796 992,00**		**2 255 639,00**	**21 052 631,00**		

Руководитель: Әуезханов Б. Қ.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 47 от 20 августа 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Основание: **Договор №47 от 03.06.2014года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Привязка типового проекта на строительство двух 60кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1очередь.Строительство 60кв жилого дома"	1	объем	21 052 631,00	21 052 631,00

Итого: 21 052 631,00

В том числе НДС 2 255 639,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 21 052 631,00 KZT
Двадцать один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-

БИН: 040940008718
Адрес: 130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1
Расчетный счет: KZ73826R0KZTD2003086 в АО "АТФБанк" ,г. Актау

БИК: ALMNKZKA

М П

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН: 050140009015
Адрес: г. Актау 4 мкр.

Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте казначейства по Мангистауской области

БИК: KKMFKZ2A

М П

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор № 47 от 03.06.2014г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 года.

№ п/п	№ раздела	Наименование работ	Стоимость в базовых ценах 2001 года, тенге
		Смета 2-1-1	
1	3	Стены и перегородки	5 427 305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			5 427 305
Накладные расходы в общестроительных работах:			1 475 278
Итого с накладными			6 902 583
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			659 207
Всего по смете			7 561 790
Временные здания и сооружения 1,8%			136 031
Итого:			7 697 820
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%			44 429
Затраты на выслугу лет 1%			76 933
Затраты на доп. отпуска 0,4%			30 773
Итого в ценах 2001г.			7 849 955
Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968			18 428 424
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			368 568
Итого:			18 796 992
НДС 12%			2 255 639
Всего			21 052 631
Удерживается 5% по договору			1 052 631
Всего к оплате			20 000 000

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО

GOLD-1

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№47	03.08.2014г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за август	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**42 293 232**		**41 463 954**		**0**	**829 278**			**5 075 188**	**47 368 420**
2	в том числе за август:		**18 796 992**		**18 428 424**	**0**	**368 568**			**2 255 639**	**21 052 631**
3	Удерживается 5% по договору		**939 849**							**112 782**	**1 052 631**
	Всего к оплате		**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

Итого к оплате: 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге

Заказчик:

Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик:

Ауезханов Б.Қ.

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). I очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 47
дата 03.06.2014

Номер документа	Дата составления
	18.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	31.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 3. Стены и перегородки								
1	28	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
2	29	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
3	30	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	10	1777,36	321,26	17774	3213	8523	4,10	41
			м3		603,00	119,25	6030	1192,5	118	0,59	6
4	31	Е0108-23-3	Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	56	1777,36	321,26	99532	17991	47726	4,10	229,6
			м3		603,00	119,25	33768	6678	118	0,59	33
5	32	СПрайс лист	Камень-ракушечник	828	3500,00	--	2898000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	33	СПрайс лист	Пенобетон	64	6220,27	--	398097	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297

			м3		1368,00	119,39	49248	4298,04	105	0,58	21
8	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,6	52400,00	--	136240	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,8	50600,00	--	91080	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	106	111,66	66,43	11836	7042	7079	0,15	16
			шт		23,85	23,85	2528,1	2528,1	140	0,11	12
11	38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	9	26100,00	--	234900	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	39	Е0106-24-1	Устройство бетонных вентиляционных каналов	12	16128,98	493,75	193548	5925	9819	3,81	46
			м3		609,75	169,52	7317	2034,24	105	0,67	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5 427 305				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			5 427 305				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			1 475 278				
			Итого с накладными	Тенге			6 902 583				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			659 207				
			Всего по смете	Тенге			7 561 790				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			136 031				
			Итого:	Тенге			7 697 820				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			44 429				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			76 933				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			30 773				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			7 849 955				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			18 428 424				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			368 568				
			Итого:	Тенге			18 796 992				
			НДС 12%	Тенге			2 255 639				
			Всего	Тенге			21 052 631				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			1 052 631				
			Всего к оплате:	Тенге			20 000 000				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Б. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.Қ. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда	
номер	47
дата	03.06.2014

Номер документа	Дата составления
	18.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	31.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 3. Стены и перегородки								
1	28	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
2	29	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
3	30	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	10	1777,36	321,26	17774	3213	8523	4,10	41
			м3		603,00	119,25	6030	1192,5	118	0,59	6
4	31	E0108-23-3	Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	56	1777,36	321,26	99532	17991	47726	4,10	229,6
			м3		603,00	119,25	33768	6678	118	0,59	33
5	32	СПрайс лист	Камень-ракушечник	828	3500,00	--	2898000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	33	СПрайс лист	Пенобетон	64	6220,27	--	398097	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	34	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297

				м3		1368,00	119,39	49248	4298,04	105	0,58	21
8	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,6	52400,00	--	136240	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
9	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,8	50600,00	--	91080	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
10	37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	106	111,66	66,43	11836	7042	7079	0,15	16
				шт	23,85	23,85	2528,1	2528,1	140	0,11	12
11	38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	9	26100,00	--	234900	--	--	--	--
				м3	--	--	--	--	--	--	--
12	39	Е0106-24-1	Устройство бетонных вентиляционных каналов	12	16128,98	493,75	193548	5925	9819	3,81	46
				м3	609,75	169,52	7317	2034,24	105	0,67	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5 427 305				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			5 427 305				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			1 475 278				
			Итого с накладными	Тенге			6 902 583				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			659 207				
			Всего по смете	Тенге			7 561 790				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			136 031				
			Итого:	Тенге			7 697 820				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			44 429				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			76 933				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			30 773				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			7 849 955				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			18 428 424				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			368 568				
			Итого:	Тенге			18 796 992				
			НДС 12%	Тенге			2 255 639				
			Всего	Тенге			21 052 631				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			1 052 631				
			Всего к оплате	Тенге			20 000 000				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Б. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б.К. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). I очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда	
номер	47
дата	03.06.2014

Номер документа	Дата составления
	18.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	31.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 3. Стены и перегородки								
1	28	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
2	29	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	200	1777,36	321,26	355472	64252	170451	4,10	820
			м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
3	30	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	10	1777,36	321,26	17774	3213	8523	4,10	41
			м3		603,00	119,25	6030	1192,5	118	0,59	6
4	31	Е0108-23-3	Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	56	1777,36	321,26	99532	17991	47726	4,10	229,6
			м3		603,00	119,25	33768	6678	118	0,59	33
5	32	СПрайс лист	Камень-ракушечник	828	3500,00	--	2898000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	33	СПрайс лист	Пенобетон	64	6220,27	--	398097	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297

			м3		1368,00	119,39	49248	4298,04	105	0,58	21
8	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,6	52400,00	--	136240	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,8	50600,00	--	91080	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	106	111,66	66,43	11836	7042	7079	0,15	16
			шт		23,85	23,85	2528,1	2528,1	140	0,11	12
11	38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	9	26100,00	--	234900	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	39	Е0106-24-1	Устройство бетонных вентиляционных каналов	12	16128,98	493,75	193548	5925	9819	3,81	46
			м3		609,75	169,52	7317	2034,24	105	0,67	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5 427 305				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			5 427 305				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			1 475 278				
			Итого с накладными	Тенге			6 902 583				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			659 207				
			Всего по смете	Тенге			7 561 790				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			136 031				
			Итого:	Тенге			7 697 820				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			44 429				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			76 933				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			30 773				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			7 849 955				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			18 428 424				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			368 568				
			Итого:	Тенге			18 796 992				
			НДС 12%	Тенге			2 255 639				
			Всего	Тенге			21 052 631				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			1 052 631				
			Всего к оплате	Тенге			20 000 000				

ЗАКАЗЧИК: _____ Ш. Б. Тажигараев

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.К. Ауезханов

ТЕХНАДЗОР _____

118

Счет-фактура № 4 от 2 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040940008718, 130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006543, от 15.01.2015

ИИК поставщика: KZ73826R0KZTD2003086, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2015года к Договору №47 от 03.06.2014года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау 4 мкр.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040940008718, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй",130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г. Актау 4 мкр.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г. Актау 4 мкр.

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке в Департаменте казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

Код гос.учреждения 467 27 52

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Привязка типового проекта на строительство двух 60кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1очередь.Строительство 60кв жилого дома"	объем	1	86 635 808,00	86 635 808,00	12%	10 396 297,00	97 032 105,00		
Всего по счету:					**86 635 808,00**		**10 396 297,00**	**97 032 105,00**		

Руководитель: Әуезханов Б. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 4 от 2 апреля 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2015года к Договору №47 от 03.06.2014года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Привязка типового проекта на строительство двух 60кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1очередь.Строительство 60кв жилого дома"	1	объем	97 032 105,00	97 032 105,00

Итого: 97 032 105,00

В том числе НДС 10 396 297,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 97 032 105,00 KZT
Девяносто семь миллионов тридцать две тысячи сто пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS

БИН: 040940008718
Адрес: 130000, Республика Казахстан, БИН 040940008718 Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., дом № 1
Расчетный счет: KZ73826R0KZTD2003086 в АО "АТФБанк" ,г. Актау

БИК: ALMNKZKA

М П

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН: 050140009015
Адрес: г. Актау 4 мкр.

Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте казначейства по Мангистауской области ,

БИК: KKMFKZ2A

М П

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."

Договор №47 от 03.06.2014г.

Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2015г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№47	03.06.2014г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажжных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**93 904 870**		**92 063 598**		**0**	**1 841 272**			**11 268 584**	**105 173 454**
2	в том числе за апрель:		**86 635 808**		**84 937 067**	**0**	**1 698 741**			**10 396 297**	**97 032 105**
3	Удерживается 5% по договору		**4 331 790**							**519 815**	**4 851 605**
	Всего к оплате		**82 304 018**							**9 876 482**	**92 180 500**

Итого к оплате: 92 180 500 (девяносто два миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот) тенге

Заказчик: _____ **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: _____ **Ауезханов Б.Қ.**

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство двух 60 кв жилых домов в 32 "А" мкр (двух 60-кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор №47 от 03.06.2014г.

Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2015г.

Договор подряда

номер	47
дата	03.06.2014

Номер документа	Дата составления
	19.04.2015

Отчетный период	
с	по
01.04.2015	30.04.2015

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2015 года.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 4. Перекрытие и покрытие								
1	47	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	100	1007,12	200,77	100712	20077	51856	1,74	174
			шт		299,25	71,15	29925	7115	140	0,31	31
2	48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	300,5785	3150,00	--	946822	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	49	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	1,2216	89308,57	2434,57	109099	2974	56216	170	208
			т		31950,00	920,25	39030	1124	140	4,49	5
4	50	Е0106-22-9	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	23,3	18067,30	269,20	420968	6272	35075	8,21	191
			м3		1332,00	101,70	31036	2370	105	0,50	12

5	51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4321	65900,00	--	28475	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1624,66	373,54	63362	14568	32805	2,66	104
			шт		465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
7	53	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	115	1007,12	200,77	115819	23089	59634	1,74	200
			шт		299,25	71,15	34414	8182	140	0,31	35
8	54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	585,22	3150,00	--	1843443	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
9	55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4264	89308,57	2434,57	38081	1038	19622	170,00	72
			т		31950,00	920,25	13623	392	140	4,49	2
10	56	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,83	18067,30	269,20	105332	1569	8776	8,21	48
			м3		1332,00	101,70	7766	593	105	0,50	3
11	57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10806	65900,00	--	7121	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			3 779 234				
			Раздел 5. Кровля								
12	58	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	811,08	2063,02	4,72	1673270	3828	70130	0,40	327
			м2		70,88	1,78	57489	1444	119	0,01	7
13	59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	811,08	247,65	15,94	200862	12929	39196	0,24	197
			м2		34,65	5,96	28104	4834	119	0,03	24
14	60	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	811,08	298,28	4,90	241927	3974	5405	0,03	26
					3,85	1,75	3123	1419	119	0,01	9

				м2								
15	61	Е0110-14-1	Установка стропил		26,164	21304,82	334,28	557419	8746	110627	22,10	578
						3397,50	126,00	88892	3297	120	0,62	16
				м3								
16	62	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки		90	700,70	5,48	63063	493	9312	0,53	47
						84,15	2,07	7574	186	120	0,01	1
				м2								
17	63	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		28,414	573,75	28,11	16302	799	4580	0,78	22
						123,75	10,58	3516	301	120	0,05	1
				м3								
18	64	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		970	1267,99	8,20	1229955	7954	318621	1,71	1659
						272,95	3,08	264762	2988	119	0,02	15
				м2								
19	65	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам		970	20,48	0,91	19868	883	5843	0,03	28
						4,68	0,34	4540	330	120	--	2
				м2								
20	66	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
						963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
				шт								
21	67	С12065-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4		7,8	1590,00	--	12402	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				м2								
22	68	С11011-819	Петля накладная		24	40,00	--	960	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				шт								
23	69	С11011-813	Задвижка накладная		6	142,00	--	852	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
				шт								
24	70	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки		6	622,52	4,64	3735	28	431	0,36	2
						58,05	1,76	348	11	120	0,01	--
				м2								
25	71	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		43	715,87	1,24	30782	53	7865	0,97	42
						153,23	0,47	6589	20	119	--	--
				м2								
26	72	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов		152	563,29	1,22	85619	185	8058	0,28	42
						44,10	0,45	6703	68	119	--	--
				м								
27	73	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов		128	1497,59	15,48	191692	1981	18810	0,75	96
						117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
				м								
28	74	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами		126	1258,59	2,49	158582	314	1589	0,06	7
						9,68	0,92	1220	116	119	--	1
				м								

29	75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,31936	21,80	0,05	508	1	122	0,03	1
			м2		5,81	0,02	135	--	90	--	--
30	76	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,31936	20,36	0,02	475	--	87	0,02	--
			м2		4,16	--	97	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			4 506 760				
			Раздел 6. Полы								
31	80	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	633,369	35,04	0,22	22193	139	14482	0,10	66
			м		18,50	0,09	11717	57	123	--	--
32	81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2463,54	322,26	9,95	793905	24512	169507	0,36	877
			м2		52,20	3,74	128597	9214	123	0,02	45
33	82	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2463,54	291,46	4,02	718028	9903	15999	0,03	65
			м2		3,78	1,50	9312	3695	123	0,01	18
34	84	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	255	622,27	13,43	158680	3425	22470	0,45	115
			м2		66,60	5,04	16983	1285	123	0,02	6
35	85	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	255	714,66	4,02	182238	1025	1656	0,03	7
			м2		3,78	1,50	964	382	123	0,01	2
36	86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	255	323,65	18,42	82531	4697	29129	0,42	106
			м2		85,95	6,91	21917	1762	123	0,03	9
37	87	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	255	215,39	9,05	54924	2308	17016	0,25	64
			м2		50,85	3,40	12967	867	123	0,02	4
38	88	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	255	2081,21	15,20	530709	3876	56667	1,07	273
			м2		173,30	7,37	44192	1879	123	0,04	9
39	89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	652	622,27	13,43	405723	8756	57452	0,45	293
			м2		66,60	5,04	43423	3286	123	0,02	16
40	90	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	652	2081,21	15,20	1356949	9910	144890	1,07	698
			м2		173,30	7,37	112992	4805	123	0,04	24
41	91	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6240	123,31	0,16	769461	998	124722	0,09	561

				м		16,18	0,07	100963	437	123	--	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге			5 075 341				
			Раздел 7. Проемы									
42	92	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	212,82	472,81	19,00	100624	4045	57184	1,30	277
						217,73	6,18	46337	1315	120	0,03	6
43	93	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	144	346,04	18,87	49830	2717	24681	0,82	118
						136,44	6,39	19647	920	120	0,03	4
44	94	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	30,72	6618,00	--	203305	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
45	95	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	105,6	21500,00	--	2270400	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
46	96	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	144	9940,00	--	1431360	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
47	97	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	356,82	246,18	5,58	87843	1991	41178	0,59	209
						94,05	2,12	33559	756	120	0,01	4
48	98	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	237,6	2030,00	--	482328	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
49	99	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	459,9	398,48	102,53	183261	47153	103378	0,90	413
						151,65	35,67	69744	16405	120	0,14	64

50	100	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	283,5	4010,00	--	1136835	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
51	101	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	176,4	4250,00	--	749700	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
52	102	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	270	1380,00	--	372600	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	103	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	1377	95,32	0,32	131256	441	19664	0,08	108
			м		11,79	0,11	16235	151	120	--	1
54	104	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	4,68	14806,01	1133,15	69292	5303	55981	82,10	384
			т		12892,50	398,25	60337	1864	90	1,95	9
55	105	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	68	25100,00	--	1706800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
56	106	С12022-2	Двери металлические 2,1.1,6 огрунтованные и окрашенные	6	37400,00	--	224400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	107	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	112,5	447,28	20,21	50319	2274	29976	1,29	145
			м2		215,16	6,88	24206	774	120	0,03	4
58	108	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	112,5	10900,00	--	1226250	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			10 476 403				

Раздел 8. Отделочные работы

59	109	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	3085,1	351,05	4,07	1083010	12542	454320	0,75	2314
			м2		139,28	0,97	429693	2993	105	0,05	159
60	110	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	3085,1	23,54	0,16	72612	494	51247	0,10	312
			м2		15,75	0,07	48590	216	105	--	1

61	111	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9464,26	342,23	4,07	3238910	38476	1357956	0,74	7004
			м2		135,68	0,97	1284111	9180	105	0,05	489
62	114	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	2066,32	916,12	43,81	1893003	90519	928943	2,25	4654
			м2		396,91	31,25	820143	64564	105	0,14	298
63	115	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	170,264768	5250,00	--	893890	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	116	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2243,32	84,66	1,65	189919	3701	35945	0,09	197
			м2		14,63	0,63	32820	1413	105	--	7
65	117	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2066,72	150,62	0,62	311285	1281	169028	0,44	899
			м2		69,08	0,23	142769	475	118	--	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге			7 682 629				
			Раздел 9. Лестницы								
66	118	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц	40,2	22433,96	379,21	901845	15244	95416	13,00	523
			м3		2117,25	143,26	85113	5759	105	0,70	28
67	119	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,837	47400,00	--	39674	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,65964	52400,00	--	191765	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
69	121	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	55,5	4266,75	7,69	236804	427	25050	1,74	97
			м3		319,50	2,90	17732	161	140	0,01	1

70	122	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,95	148,40	0,07	7412	3	5665	0,65	32
			м2		108,00	0,02	5395	1	105	--	--
71	123	Е0110-23-5	Установка блоков люков площадью проема до 2 м2	3	375,50	30,89	1127	93	733	1,23	4
			м3		191,93	11,68	576	35	120	0,06	--
72	124	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	3	13100,00	--	39300	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			1 417 927				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			32 938 295				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			1 914 182				
			Итого с накладными	Тенге			34 852 477				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			0				
			Всего по смете	Тенге			34 852 477				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			626 969				
			Итого:	Тенге			35 479 445				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			204 774				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			354 585				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			141 835				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			36 180 639				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			84 937 067				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 698 741				
			Итого:	Тенге			86 635 808				
			НДС 12%	Тенге			10 396 297				
			Всего	Тенге			97 032 105				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			4 851 605				
			Всего к оплате	Тенге			92 180 500				

ЗАКАЗЧИК: _____ Ш. Б. Тажигараев

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.Қ. Ауезханов

ТЕХНАДЗОР _____