Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-11. Электричество
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 19. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
1	234	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	7,000	2192,40	15347
			Сметная прибыль			*162,40*	*1137*
			Раздел: 21. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
2	248	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	367,000	445,25	163406
			Накладные расходы			*137,12*	*50321*
			Сметная прибыль			*32,98*	*12104*
			Раздел: 23. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
3	266	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	307,000	890,57	273406
			Накладные расходы			*178,91*	*54924*
			Сметная прибыль			*65,97*	*20252*
4	268	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	100,000	568,99	56899
			Накладные расходы			*155,39*	*15539*
			Сметная прибыль			*42,15*	*4215*
			Раздел: 25. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ				
5	308	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	1737519,12	124059
			Сметная прибыль			*128705,12*	*9190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	309	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	281334,60	31853
			Сметная прибыль			*20839,60*	*2359*
7	310	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	105,000	445,25	46751
			Накладные расходы			*137,12*	*14397*
			Сметная прибыль			*32,98*	*3463*
8	311	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	107,100	34,56	3701
			Сметная прибыль			*2,56*	*274*
9	312	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	69,000	499,09	34437
			Накладные расходы			*157,05*	*10836*
			Сметная прибыль			*36,97*	*2551*
10	313	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	70,380	98,28	6917
			Сметная прибыль			*7,28*	*512*
11	314	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	181,000	504,50	91315
			Накладные расходы			*133,44*	*24152*
			Сметная прибыль			*37,37*	*6764*
			Раздел: 26. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖДВИЖКОЙ				
12	315	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель слаботочный КПС (нг)frls 1х2х0,5	км	0,724	87721,92	63528
			Сметная прибыль			*6497,92*	*4706*
13	316	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	200,000	445,25	89049
			Накладные расходы			*137,12*	*27423*
			Сметная прибыль			*32,98*	*6596*
14	318	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,000	504,50	50450
			Накладные расходы			*133,44*	*13344*
			Сметная прибыль			*37,37*	*3737*
			ИТОГО:				**1 051 118,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**210 937,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**77 861,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**973 257,00**
			Итого с временными				**1 066 885,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**14 403,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 081 288,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**21 626,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 102 914,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**1 141 352,00**
			НДС		**12 %**		**136 962,00**
			Итого с НДС				**1 278 314,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 150 482,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***