Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-12. Электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3920,000	504,50	1977649
			Накладные расходы			*133,44*	*523080*
			Сметная прибыль			*37,37*	*146493*
2	90	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1050,000	468,16	491572
			Накладные расходы			*127,03*	*133381*
			Сметная прибыль			*34,68*	*36413*
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
3	98	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-216, степень защиты IP44	шт.	400,000	124,20	49680
			Сметная прибыль			*9,20*	*3680*
4	100	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	150,000	124,20	18630
			Сметная прибыль			*9,20*	*1380*
			ИТОГО:				**2 537 531,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**656 461,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**187 965,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**38 063,00**
			Итого с временными				**2 575 594,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**34 771,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 610 365,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**52 207,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 662 572,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 755 367,00**
			НДС		**12 %**		**330 644,00**
			Итого с НДС				**3 086 011,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 777 409,90**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***