Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-3-1. Наружные сети ГСН
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ(ГСН,лист-19)				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под ШРГП,ШГР)	м3 грунта	0,900	3183,96	2866
			Накладные расходы			*1234,09*	*1111*
			Сметная прибыль			*235,85*	*212*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,514	1661,14	854
			Накладные расходы			*643,85*	*331*
			Сметная прибыль			*123,05*	*63*
3	3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,440	28995,72	41754
			Накладные расходы			*5392,05*	*7765*
			Сметная прибыль			*2147,83*	*3093*
4	5	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-50 с регулятором давления РДБК 1-50В	шт	1,000	458640,00	464144
5	7	ПРАЙС	Счетчик ротационный RVG G65 D-50 с электронным корректором MiniElCOr	шт	1,000	540178,57	546661
6	9	СТПРАЙС	Фильтр для газа ФГС-50, DN 50	шт.	1,000	22555,26	22555
			Сметная прибыль			*1670,76*	*1671*
7	12	2304-0909-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 50, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	58784,40	293922
			Сметная прибыль			*4354,40*	*21772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	32441,04	64882
			Сметная прибыль			*2403,04*	*4806*
9	17	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1361,88	1362
			Сметная прибыль			*100,88*	*101*
10	18	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2434,32	2434
			Сметная прибыль			*180,32*	*180*
11	20	2302-0103-2007 РСНБ РК 2015	Изолирующие фланцевые соединения д 50мм	шт.	1,000	27778,68	27779
			Сметная прибыль			*2057,68*	*2058*
12	21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,021	1437735,57	30192
			Накладные расходы			*597821,90*	*12554*
			Сметная прибыль			*106498,93*	*2236*
13	22	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1435,32	12970
			Сметная прибыль			*106,32*	*961*
14	23	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1267,92	7638
			Сметная прибыль			*93,92*	*566*
15	24	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	362,88	1093
			Сметная прибыль			*26,88*	*81*
16	25	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	235,44	709
			Сметная прибыль			*17,44*	*53*
17	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1848597,07	21629
			Накладные расходы			*662639,56*	*7753*
			Сметная прибыль			*136933,12*	*1602*
18	27	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	617,76	1853
			Сметная прибыль			*45,76*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	28	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	888,84	1778
			Сметная прибыль			*65,84*	*132*
			Раздел: 9. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
20	115	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,752	1555615,20	1169045
			Накладные расходы			*637846,26*	*479341*
			Сметная прибыль			*115230,76*	*86596*
21	116	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	754,506	2815,56	2124357
			Сметная прибыль			*208,56*	*157360*
22	117	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,070	2082564,35	145780
			Накладные расходы			*818495,65*	*57295*
			Сметная прибыль			*154264,03*	*10798*
23	118	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,280	5171,04	363421
			Сметная прибыль			*383,04*	*26920*
24	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(ГСН,лист-27)	т конструкций	4,352	35740,40	155548
			Накладные расходы			*7543,62*	*32831*
			Сметная прибыль			*2647,44*	*11522*
25	120	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,109	556113,60	2284795
			Сметная прибыль			*41193,60*	*169244*
26	121	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,500	2815,56	35195
			Сметная прибыль			*208,56*	*2607*
27	122	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,900	5171,04	14996
			Сметная прибыль			*383,04*	*1111*
28	123	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,500	1948,32	16561
			Сметная прибыль			*144,32*	*1227*
29	124	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	79,050	481,68	38077
			Сметная прибыль			*35,68*	*2821*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	440,700	133,03	58627
			Накладные расходы			*32,03*	*14114*
			Сметная прибыль			*9,85*	*4343*
31	127	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,920	28995,72	403620
			Накладные расходы			*5392,05*	*75057*
			Сметная прибыль			*2147,83*	*29898*
32	128	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,369	35740,40	13190
			Накладные расходы			*7543,62*	*2784*
			Сметная прибыль			*2647,44*	*977*
33	129	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,369	525698,64	194004
			Сметная прибыль			*38940,64*	*14371*
34	130	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6186,03	6186
			Накладные расходы			*2656,66*	*2657*
			Сметная прибыль			*458,22*	*458*
35	131	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	65689,92	65690
			Сметная прибыль			*4865,92*	*4866*
36	133	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	32441,04	64882
			Сметная прибыль			*2403,04*	*4806*
37	134	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,128	104653,62	13387
			Накладные расходы			*37416,95*	*4786*
			Сметная прибыль			*7752,12*	*992*
38	135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080	269423,28	21425
			Сметная прибыль			*19957,28*	*1587*
39	136	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,000	1329,48	26590
			Сметная прибыль			*98,48*	*1970*
			ИТОГО:				**8 762 447,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**1 010 804,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**698 378,00**
			Сметная прибыль				**574 196,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**116 275,00**
			Итого с временными				**8 878 722,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**106 217,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**8 984 939,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**159 483,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 144 422,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**9 463 119,00**
			НДС		**12 %**		**1 135 574,00**
			Итого с НДС				**10 598 693,00**
			Итого с тендерной скидкой				**9 538 823,70**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*