Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3а. Архитектурные решения ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020 Доп. Согл. №2 от 23.12.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 77. УЗЛЫ КРОВЛИ 3А,3Б(АР2,лист-62)				
1	619	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	51,560	2099,63	108257
			Накладные расходы			*505,10*	*26043*
			Сметная прибыль			*155,53*	*8019*
2	620	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276	265268,52	73156
			Сметная прибыль			*19649,52*	*5419*
3	621	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,539	324582,12	175070
			Сметная прибыль			*24043,12*	*12968*
4	622	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	18,044	480,60	8672
			Сметная прибыль			*35,60*	*642*
5	623	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	32,300	849,96	27454
			Сметная прибыль			*62,96*	*2034*
6	624	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,045	189905,22	8546

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***49788,50***	***2240***
			Сметная прибыль			***14067,05***	***633***
7	625	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2,016	1546,48	3118
			Накладные расходы			***514,35***	***1037***
			Сметная прибыль			***114,55***	***231***
8	626	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,166	19668,96	3267
			Сметная прибыль			***1456,96***	***242***
9	627	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,320	251,49	1086
			Накладные расходы			***37,65***	***163***
			Сметная прибыль			***18,63***	***80***
10	628	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,700	4238,52	79260
			Накладные расходы			***1034,48***	***19345***
			Сметная прибыль			***313,96***	***5871***
11	629	2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-95	м2	3,300	3451,68	11391
			Сметная прибыль			***255,68***	***844***
12	630	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,300	4056,15	439281
			Накладные расходы			***1198,49***	***129797***
			Сметная прибыль			***300,46***	***32539***
13	631	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка алюминиевая	м	51,560	595,08	30682
			Сметная прибыль			***44,08***	***2273***
			Раздел: 78. УЗЕЛ №4(АР2,лист-63)				
14	632	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	30,000	2099,63	62989
			Накладные расходы			***505,10***	***15153***
			Сметная прибыль			***155,53***	***4666***
15	633	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,162	265268,52	308242

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***19649,52***	***22833***
16	634	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,069	269423,28	18509
			Сметная прибыль			***19957,28***	***1371***
17	635	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,264	324582,12	85612
			Сметная прибыль			***24043,12***	***6342***
18	636	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	15,000	849,96	12749
			Сметная прибыль			***62,96***	***944***
19	637	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	30,000	988,86	29666
			Накладные расходы			***297,10***	***8913***
			Сметная прибыль			***73,25***	***2197***
20	638	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	34,500	3453,84	119157
			Сметная прибыль			***255,84***	***8826***
			Раздел: 79. УЗЕЛ №10(АР2,лист-63)				
21	639	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	30,000	2099,63	62989
			Накладные расходы			***505,10***	***15153***
			Сметная прибыль			***155,53***	***4666***
22	640	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,942	265268,52	249883
			Сметная прибыль			***19649,52***	***18510***
23	641	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,069	269423,28	18509
			Сметная прибыль			***19957,28***	***1371***
24	642	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,252	324582,12	81941
			Сметная прибыль			***24043,12***	***6070***
25	643	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	8,400	988,86	8306

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***297,10***	***2496***
			Сметная прибыль			***73,25***	***615***
26	644	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,660	3453,84	33364
			Сметная прибыль			***255,84***	***2471***
			Раздел: 81. СЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ(АР2,лист-64)				
27	658	СТПРАЙС	Компенсаторы антисейсмический для пола	мп	53,860	12620,63	679739
			Сметная прибыль			***934,86***	***50352***
			ИТОГО:				**2 740 888,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**220 340,00**
			Сметная прибыль				**203 030,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**41 122,00**
			Итого с временными				**2 782 010,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**37 557,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 819 567,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**56 392,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 875 959,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 976 190,00**
			НДС		**12 %**		**357 143,00**
			Итого с НДС				**3 333 333,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 000 000,00**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***