Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3а. Архитектурные решения ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АР1,лист-1)				
1	2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2,231	41375,76	92309
			Накладные расходы			*15279,85*	*34089*
			Сметная прибыль			*3064,87*	*6838*
2	4	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1856,110	3502,57	6501150
			Накладные расходы			*1332,45*	*2473165*
			Сметная прибыль			*259,45*	*481567*
3	5	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	2004,599	81,00	162373
			Сметная прибыль			*6,00*	*12028*
4	9	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,180	3179,82	286756
			Накладные расходы			*1198,49*	*108080*
			Сметная прибыль			*235,54*	*21241*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	97,394	81,00	7889
			Сметная прибыль			*6,00*	*584*
6	11	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,240	1717,56	266634
			Накладные расходы			*613,18*	*95191*
			Сметная прибыль			*127,23*	*19751*
7	16	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1346,610	961,70	1295041
			Накладные расходы			*356,91*	*480624*
			Сметная прибыль			*71,24*	*95929*
8	19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,110	5291,41	85245
			Накладные расходы			*1896,35*	*30550*
			Сметная прибыль			*391,96*	*6314*
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ(АР1,лист-2)				
9	44	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,672	4988,44	63214
			Накладные расходы			*1677,28*	*21255*
			Сметная прибыль			*369,51*	*4682*
10	45	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,672	30006,72	380245
			Сметная прибыль			*2222,72*	*28166*
11	46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,445	4583,45	57041
			Накладные расходы			*1562,32*	*19443*
			Сметная прибыль			*339,52*	*4225*
12	47	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,445	27292,68	339657
			Сметная прибыль			*2021,68*	*25160*
			Раздел: 12. КОЗЫРЕК КРЫЛЕЦ 6,7(АР1,лист-7)				
13	87	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,035	101374,37	3528
			Накладные расходы			*25916,45*	*902*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7509,21***	***261***
14	**88**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,350**	**1070,28**	**6796**
			Сметная прибыль			***79,28***	***503***
15	**89**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,009**	**258569,28**	**2431**
			Сметная прибыль			***19153,28***	***180***
16	**90**	**2113-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**20,000**	**99,36**	**1987**
			Сметная прибыль			***7,36***	***147***
17	**91**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**2,018**	**133,03**	**269**
			Накладные расходы			***32,03***	***65***
			Сметная прибыль			***9,85***	***20***
18	**96**	**1109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,039**	**101374,37**	**3917**
			Накладные расходы			***25916,45***	***1001***
			Сметная прибыль			***7509,21***	***290***
19	**97**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,350**	**1070,28**	**6796**
			Сметная прибыль			***79,28***	***503***
20	**98**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,008**	**258569,28**	**1944**
			Сметная прибыль			***19153,28***	***144***
21	**99**	**2113-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,000**	**99,36**	**1590**
			Сметная прибыль			***7,36***	***118***
22	**100**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**2,241**	**133,03**	**298**
			Накладные расходы			***32,03***	***72***
			Сметная прибыль			***9,85***	***22***
			ИТОГО:				**9 567 110,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 264 437,00**
			Сметная прибыль				**708 675,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**143 507,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**9 710 617,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**131 093,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**9 841 710,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**196 834,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 038 544,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**10 388 402,00**
			НДС		**12 %**		**1 246 608,00**
			Итого с НДС				**11 635 010,00**
			Итого с тендерной скидкой				**10 471 509,00**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***