Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-6. Теплоснабжение установок П1-П3
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П3(95-70)				
1	2	5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/5 3	шт.	1,000	55028,00	55028
2	3	5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/5 3	шт.	1,000	55028,00	55028
3	4	5102-0605-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель TOP-S 40/7 3	шт.	1,000	148979,00	148979
4	7	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	59598,72	59599
			Сметная прибыль			*4414,72*	*4415*
5	8	2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	53087,40	53087
			Сметная прибыль			*3932,40*	*3932*
6	10	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	46584,72	46585
			Сметная прибыль			*3450,72*	*3451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	13	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	46441,08	46441
			Сметная прибыль			*3440,08*	*3440*
8	14	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	40399,56	40400
			Сметная прибыль			*2992,56*	*2993*
9	16	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	12106,80	96854
			Сметная прибыль			*896,80*	*7174*
10	17	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	13348,80	80093
			Сметная прибыль			*988,80*	*5933*
11	19	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	19745,64	19746
			Сметная прибыль			*1462,64*	*1463*
12	23	2304-1013-1005 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	25579,80	25580
			Сметная прибыль			*1894,80*	*1895*
13	25	2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	131662,80	131663
			Сметная прибыль			*9752,80*	*9753*
14	27	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	108387,72	108388
			Сметная прибыль			*8028,72*	*8029*
15	29	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	60799,68	60800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4503,68*	*4504*
16	32	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	6,000	208,44	1251
			Сметная прибыль			*15,44*	*93*
17	34	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	2,000	208,44	417
			Сметная прибыль			*15,44*	*31*
18	35	2306-1710-2533 РСНБ РК 2015	Расширитель для установки термометра ЗК4-3-87 уст 6	шт.	2,000	3526,20	7052
			Сметная прибыль			*261,20*	*522*
19	36	2306-1710-2533 РСНБ РК 2015	Расширитель для установки термометра ЗК4-3-87 уст 6	шт.	2,000	3526,20	7052
			Сметная прибыль			*261,20*	*522*
20	37	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1954,26	19543
			Накладные расходы			*407,94*	*4079*
			Сметная прибыль			*144,76*	*1448*
21	38	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1838,38	14707
			Накладные расходы			*407,94*	*3264*
			Сметная прибыль			*136,18*	*1089*
22	39	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2816,18	56324
			Накладные расходы			*775,59*	*15512*
			Сметная прибыль			*208,61*	*4172*
23	40	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	3897,89	124733
			Накладные расходы			*775,59*	*24819*
			Сметная прибыль			*288,73*	*9239*
24	41	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	4621,64	508381
			Накладные расходы			*919,80*	*101178*
			Сметная прибыль			*342,34*	*37658*
25	42	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	75,000	5437,82	407836
			Накладные расходы			*1022,01*	*76650*
			Сметная прибыль			*402,80*	*30210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,000	188,79	13216
			Накладные расходы			*85,58*	*5990*
			Сметная прибыль			*13,98*	*979*
27	44	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	185,000	189,67	35089
			Накладные расходы			*85,58*	*15832*
			Сметная прибыль			*14,05*	*2599*
28	45	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя	м2	220,000	150,06	33014
			Накладные расходы			*14,26*	*3138*
			Сметная прибыль			*11,12*	*2445*
29	46	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,300	89791,85	835064
			Накладные расходы			*20783,48*	*193286*
			Сметная прибыль			*6651,25*	*61857*
30	47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	115,000	912,50	104938
			Накладные расходы			*290,50*	*33408*
			Сметная прибыль			*67,59*	*7773*
31	48	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,132	604378,80	79929
			Сметная прибыль			*44768,80*	*5921*
			ИТОГО:				3 276 814,00
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				259 035,00
			в том числе, оборудование поставки заказчика				-
			Накладные расходы				477 156,00
			Сметная прибыль				223 539,00
			Временные здания и сооружения		1,5 %		45 267,00
			Итого с временными				3 322 081,00
			Зимние удорожания		1,35 %		41 351,00
			Итого с зимними удорожаниями				3 363 432,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**62 088,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 425 520,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 544 904,00**
			НДС		**12 %**		**425 388,00**
			Итого с НДС				**3 970 292,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 573 262,80**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***