Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-8. Водопровод и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)				
1	1	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	10153,78	10154
			Накладные расходы			*2223,29*	*2223*
			Сметная прибыль			*752,13*	*752*
2	2	2303-0301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 65, QnOM 25 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus	шт.	1,000	114670,08	114670
			Сметная прибыль			*8494,08*	*8494*
3	3	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	7035,80	7036
			Накладные расходы			*1621,92*	*1622*
			Сметная прибыль			*521,17*	*521*
4	4	2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 50, QnOM 15 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus	шт.	1,000	105787,08	105787
			Сметная прибыль			*7836,08*	*7836*
5	5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	3,000	5357,90	16074
			Накладные расходы			*317,56*	*953*
			Сметная прибыль			*396,88*	*1191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3,000	7981,28	23944
			Накладные расходы			*3285,53*	*9857*
			Сметная прибыль			*591,21*	*1774*
7	7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,000	4465,00	8930
			Накладные расходы			*1850,79*	*3702*
			Сметная прибыль			*330,74*	*661*
8	8	2304-0502-1407 РСНБ РК 2015	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	шт.	3,000	53250,48	159751
			Сметная прибыль			*3944,48*	*11833*
9	9	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,000	40524,84	81050
			Сметная прибыль			*3001,84*	*6004*
10	10	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	6,000	2576,88	15461
			Сметная прибыль			*190,88*	*1145*
11	11	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,000	1898,64	7595
			Сметная прибыль			*140,64*	*563*
12	12	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	4162,32	4162
			Сметная прибыль			*308,32*	*308*
13	13	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	2434,32	2434
			Сметная прибыль			*180,32*	*180*
14	14	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	11,000	1361,88	14981
			Сметная прибыль			*100,88*	*1110*
15	15	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	85,000	876,96	74542
			Сметная прибыль			*64,96*	*5522*
16	16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1,000	7981,28	7981
			Накладные расходы			*3285,53*	*3286*
			Сметная прибыль			*591,21*	*591*
17	17	2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	43200,00	43200

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3200,00***	***3200***
18	**18**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.**	**шт.**	**1,000**	**4465,00**	**4465**
			Накладные расходы			***1850,79***	***1851***
			Сметная прибыль			***330,74***	***331***
19	**19**	**2304-1001-0206 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**28921,32**	**28921**
			Сметная прибыль			***2142,32***	***2142***
20	**20**	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**3686,17**	**3686**
			Накладные расходы			***1574,13***	***1574***
			Сметная прибыль			***273,05***	***273***
21	**21**	**2304-1013-1807 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**24655,32**	**24655**
			Сметная прибыль			***1826,32***	***1826***
22	**22**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Опора подвижная для водомерного узла /кронштейны, планки, хомуты/ А14Б 566.000**	**кг**	**4,840**	**579,96**	**2807**
			Сметная прибыль			***42,96***	***208***
23	**23**	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны . Установка**	**комплект**	**2,000**	**409,96**	**820**
			Накладные расходы			***179,75***	***360***
			Сметная прибыль			***30,37***	***61***
24	**24**	**2304-0905-0301 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**808,92**	**809**
			Сметная прибыль			***59,92***	***60***
25	**25**	**2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1557,36**	**1557**
			Сметная прибыль			***115,36***	***115***
26	**26**	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные внутренние. Установка**	**кран**	**2,000**	**22964,43**	**45929**
			Накладные расходы			***404,84***	***810***
			Сметная прибыль			***1701,07***	***3402***
27	**27**	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные наружные. Установка**	**кран**	**3,000**	**22964,43**	**68893**
			Накладные расходы			***404,84***	***1215***
			Сметная прибыль			***1701,07***	***5103***
28	**28**	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2015**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,000**	**33773,02**	**168865**
			Накладные расходы			***3984,91***	***19925***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2501,71***	***12509***
29	**29**	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,000**	**4345,19**	**34762**
			Накладные расходы			***1022,01***	***8176***
			Сметная прибыль			***321,87***	***2575***
30	**30**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**192,700**	**2307,11**	**444580**
			Накладные расходы			***463,13***	***89246***
			Сметная прибыль			***170,90***	***32932***
31	**31**	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**149,600**	**2417,60**	**361673**
			Накладные расходы			***463,13***	***69285***
			Сметная прибыль			***179,08***	***26791***
32	**32**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,400**	**2720,43**	**101744**
			Накладные расходы			***463,13***	***17321***
			Сметная прибыль			***201,51***	***7537***
33	**33**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,000**	**3022,51**	**99743**
			Накладные расходы			***463,13***	***15283***
			Сметная прибыль			***223,89***	***7388***
34	**34**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,000**	**3562,52**	**117563**
			Накладные расходы			***463,13***	***15283***
			Сметная прибыль			***263,89***	***8708***
35	**35**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,000**	**4123,26**	**37109**
			Накладные расходы			***599,30***	***5394***
			Сметная прибыль			***305,43***	***2749***
36	**36**	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,000**	**5457,33**	**81860**
			Накладные расходы			***720,28***	***10804***
			Сметная прибыль			***404,25***	***6064***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	454,700	188,79	85845
			Накладные расходы			*85,58*	*38912*
			Сметная прибыль			*13,98*	*6359*
38	38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,000	189,67	2845
			Накладные расходы			*85,58*	*1284*
			Сметная прибыль			*14,05*	*211*
39	39	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	125,800	1082,22	136143
			Накладные расходы			*488,24*	*61421*
			Сметная прибыль			*80,16*	*10085*
40	40	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	47,700	1079,93	51513
			Накладные расходы			*488,96*	*23324*
			Сметная прибыль			*80,00*	*3816*
41	41	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124,542	196,56	24480
			Сметная прибыль			*14,56*	*1813*
42	42	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,223	311,04	14688
			Сметная прибыль			*23,04*	*1088*
43	43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	173,500	188,79	32756
			Накладные расходы			*85,58*	*14848*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2426*
44	44	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	1,000	18326,00	18326
			Накладные расходы			*1958,06*	*1958*
			Сметная прибыль			*1357,48*	*1357*
45	45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	346,000	963,64	333419
			Накладные расходы			*255,48*	*88395*
			Сметная прибыль			*71,38*	*24698*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	17,600	763,56	13439
			Сметная прибыль			*56,56*	*995*
47	47	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	567,00	6237
			Сметная прибыль			*42,00*	*462*
48	48	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	40,700	382,32	15560
			Сметная прибыль			*28,32*	*1153*
49	49	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	40,700	334,80	13626
			Сметная прибыль			*24,80*	*1009*
50	50	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	46,200	282,96	13073
			Сметная прибыль			*20,96*	*968*
51	51	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	224,400	214,92	48228

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,92*	*3572*
52	52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	165,000	579,96	95693
			Сметная прибыль			*42,96*	*7088*
53	53	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб до 40мм	100 шт.	2,320	4425,84	10268
			Сметная прибыль			*327,84*	*761*
54	54	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Цанга 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,192	15336,00	2945
			Сметная прибыль			*1136,00*	*218*
55	55	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки обыкновенные М8 L 1,0м	кг	74,400	425,52	31659
			Сметная прибыль			*31,52*	*2345*
56	56	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,000	132,84	9033
			Сметная прибыль			*9,84*	*669*
57	57	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	177,12	1771
			Сметная прибыль			*13,12*	*131*
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ (Т3, Т4)				
58	58	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1231,70	1232
			Накладные расходы			*549,50*	*549*
			Сметная прибыль			*91,24*	*91*
59	59	2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, QnOM 10 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	1,000	84425,76	84426
			Сметная прибыль			*6253,76*	*6254*
60	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	1,000	4465,00	4465
			Накладные расходы			*1850,79*	*1851*
			Сметная прибыль			*330,74*	*331*
61	61	2304-1001-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	22512,60	22513
			Сметная прибыль			*1667,60*	*1668*
62	62	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	2972,09	2972

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1276,90*	*1277*
			Сметная прибыль			*220,15*	*220*
63	63	2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	5758,56	5759
			Сметная прибыль			*426,56*	*427*
64	64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,000	3061,82	9185
			Накладные расходы			*317,56*	*953*
			Сметная прибыль			*226,80*	*680*
65	65	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4162,32	4162
			Сметная прибыль			*308,32*	*308*
66	66	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2434,32	2434
			Сметная прибыль			*180,32*	*180*
67	67	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,000	1361,88	14981
			Сметная прибыль			*100,88*	*1110*
68	68	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	81,000	876,96	71034
			Сметная прибыль			*64,96*	*5262*
69	69	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные внутренние диаметром 15 мм. Установка	кран	2,000	12466,83	24934
			Накладные расходы			*404,84*	*810*
			Сметная прибыль			*923,47*	*1847*
70	70	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	234,700	2307,11	541479
			Накладные расходы			*463,13*	*108698*
			Сметная прибыль			*170,90*	*40110*
71	71	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	188,700	2417,60	456201
			Накладные расходы			*463,13*	*87393*
			Сметная прибыль			*179,08*	*33793*
72	72	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37,800	2720,43	102832
			Накладные расходы			*463,13*	*17506*
			Сметная прибыль			*201,51*	*7617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33,000	3022,51	99743
			Накладные расходы			*463,13*	*15283*
			Сметная прибыль			*223,89*	*7388*
74	74	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	3562,52	7125
			Накладные расходы			*463,13*	*926*
			Сметная прибыль			*263,89*	*528*
75	75	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	4123,26	8247
			Накладные расходы			*599,30*	*1199*
			Сметная прибыль			*305,43*	*611*
76	76	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	5457,33	65488
			Накладные расходы			*720,28*	*8643*
			Сметная прибыль			*404,25*	*4851*
77	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	498,200	188,79	94057
			Накладные расходы			*85,58*	*42635*
			Сметная прибыль			*13,98*	*6967*
78	78	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,000	189,67	2276
			Накладные расходы			*85,58*	*1027*
			Сметная прибыль			*14,05*	*169*
79	79	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	122,500	1082,22	132572
			Накладные расходы			*488,24*	*59810*
			Сметная прибыль			*80,16*	*9820*
80	80	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	48,600	1079,93	52485
			Накладные расходы			*488,96*	*23764*
			Сметная прибыль			*80,00*	*3888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,275	196,56	23838
			Сметная прибыль			*14,56*	*1766*
82	82	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,114	311,04	14965
			Сметная прибыль			*23,04*	*1109*
83	83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	171,100	188,79	32303
			Накладные расходы			*85,58*	*14642*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2393*
84	87	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	250,000	963,64	240910
			Накладные расходы			*255,48*	*63869*
			Сметная прибыль			*71,38*	*17845*
85	88	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	13,200	763,56	10079
			Сметная прибыль			*56,56*	*747*
86	89	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	567,00	1247
			Сметная прибыль			*42,00*	*92*
87	90	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	382,32	841
			Сметная прибыль			*28,32*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	91	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,300	334,80	12153
			Сметная прибыль			*24,80*	*900*
89	92	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	282,96	11828
			Сметная прибыль			*20,96*	*876*
90	93	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	179,300	214,92	38535
			Сметная прибыль			*15,92*	*2854*
91	94	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,000	579,96	57996
			Сметная прибыль			*42,96*	*4296*
92	95	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб до 40мм	100 шт.	2,040	4425,84	9029
			Сметная прибыль			*327,84*	*669*
93	96	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Цанга 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,204	15336,00	3129
			Сметная прибыль			*1136,00*	*232*
94	97	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки обыкновенные М8 L 1,0м	кг	50,530	425,52	21502
			Сметная прибыль			*31,52*	*1593*
95	98	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,000	132,84	7439
			Сметная прибыль			*9,84*	*551*
96	99	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	177,12	708
			Сметная прибыль			*13,12*	*52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1, К3				
97	112	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	1723,14	34463
			Накладные расходы			*785,84*	*15717*
			Сметная прибыль			*127,64*	*2553*
98	113	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,000	1181,52	23630
			Сметная прибыль			*87,52*	*1750*
99	114	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	144,400	2520,75	363996
			Накладные расходы			*785,84*	*113476*
			Сметная прибыль			*186,72*	*26963*
100	115	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	131,100	2033,98	266654
			Накладные расходы			*818,88*	*107355*
			Сметная прибыль			*150,67*	*19752*
101	119	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	58,000	117,72	6828
			Сметная прибыль			*8,72*	*506*
102	120	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	92,000	36,72	3378
			Сметная прибыль			*2,72*	*250*
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2				
103	125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	259,100	188,79	48917
			Накладные расходы			*85,58*	*22173*
			Сметная прибыль			*13,98*	*3623*
104	126	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,000	189,67	948
			Накладные расходы			*85,58*	*428*
			Сметная прибыль			*14,05*	*70*
105	127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	23,000	963,64	22164
			Накладные расходы			*255,48*	*5876*
			Сметная прибыль			*71,38*	*1642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	**128**	**2111-0403-0620 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,300**	**8193,96**	**207307**
			Сметная прибыль			***606,96***	***15356***
107	**129**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**9,000**	**970,92**	**8738**
			Сметная прибыль			***71,92***	***647***
108	**130**	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,000**	**4162,32**	**37461**
			Сметная прибыль			***308,32***	***2775***
109	**131**	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,370**	**1012,15**	**2399**
			Накладные расходы			***360,86***	***855***
			Сметная прибыль			***74,97***	***178***
110	**132**	**1116-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**10,000**	**23366,95**	**233669**
			Накладные расходы			***3576,86***	***35769***
			Сметная прибыль			***1730,88***	***17309***
			Раздел: 5. СИСТЕМА В2				
111	**134**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**288,000**	**3897,89**	**1122593**
			Накладные расходы			***775,59***	***223371***
			Сметная прибыль			***288,73***	***83155***
112	**135**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**288,000**	**188,79**	**54373**
			Накладные расходы			***85,58***	***24646***
			Сметная прибыль			***13,98***	***4028***
113	**136**	**2304-0502-1208 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п 1 для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,000**	**29577,96**	**207046**
			Сметная прибыль			***2190,96***	***15337***
114	**138**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,000**	**579,96**	**17399**
			Сметная прибыль			***42,96***	***1289***
115	**141**	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**14,000**	**19650,04**	**275100**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1255,00***	***17570***
			Сметная прибыль			***1455,56***	***20378***
			Раздел: 6. СИСТЕМА Т3				
116	**146**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,000**	**2307,11**	**36914**
			Накладные расходы			***463,13***	***7410***
			Сметная прибыль			***170,90***	***2734***
117	**147**	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч16п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,000**	**1054,08**	**6324**
			Сметная прибыль			***78,08***	***468***
118	**148**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**16,000**	**188,79**	**3021**
			Накладные расходы			***85,58***	***1369***
			Сметная прибыль			***13,98***	***224***
			Раздел: 7. СИСТЕМА В1				
119	**149**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,000**	**2307,11**	**36914**
			Накладные расходы			***463,13***	***7410***
			Сметная прибыль			***170,90***	***2734***
120	**150**	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч16п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,000**	**1054,08**	**6324**
			Сметная прибыль			***78,08***	***468***
121	**151**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**16,000**	**188,79**	**3021**
			Накладные расходы			***85,58***	***1369***
			Сметная прибыль			***13,98***	***224***
			ИТОГО:				**8 616 425,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 543 940,00**
			Сметная прибыль				**638 254,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**129 246,00**
			Итого с временными				**8 745 671,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**118 067,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**8 863 738,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**177 275,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 041 013,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**9 356 106,00**
			НДС		**12 %**		**1 122 733,00**
			Итого с НДС				**10 478 839,00**
			Итого с тендерной скидкой				**9 430 955,10**

м.п. ***Заказчик:*** *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. ***Технадзор:*** *ТОО "УКС"*

м.п. ***Авторский надзор:*** *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. ***Подрядчик:*** *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*