Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-11. Электричество
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В				
1	1	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	7278,23	65504
			Накладные расходы			*1952,64*	*17574*
			Сметная прибыль			*539,13*	*4852*
2	2	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	9,000	1626,48	14638
			Сметная прибыль			*120,48*	*1084*
3	3	1308-0303-1212 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	14,000	4142,68	57998
			Накладные расходы			*976,32*	*13668*
			Сметная прибыль			*306,87*	*4296*
4	4	2307-0208-0502 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3 N1-АЕ1231 "Включено"	шт.	14,000	6607,44	92504
			Сметная прибыль			*489,44*	*6852*
5	5	2307-0208-0502 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3 N2-КЕ011 "Пуск"	шт.	14,000	6607,44	92504
			Сметная прибыль			*489,44*	*6852*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2307-0208-0502 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3 N3-КЕ011 "Стоп"	шт.	14,000	6607,44	92504
			Сметная прибыль			*489,44*	*6852*
7	7	1308-0303-1212 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	4,000	4142,68	16571
			Накладные расходы			*976,32*	*3905*
			Сметная прибыль			*306,87*	*1227*
8	8	2307-0208-0502 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3 N1-КЕ131 "Закрыть"	шт.	4,000	6607,44	26430
			Сметная прибыль			*489,44*	*1958*
9	9	2307-0208-0502 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3 N2-АЕ1211 "Открыто"	шт.	4,000	6607,44	26430
			Сметная прибыль			*489,44*	*1958*
10	10	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	6947,46	48632
			Накладные расходы			*1982,88*	*13880*
			Сметная прибыль			*514,63*	*3602*
11	11	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ПВ2-16М 1	шт.	7,000	436,32	3054
			Сметная прибыль			*32,32*	*226*
12	12	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	6,000	1744,89	10469
			Накладные расходы			*661,35*	*3968*
			Сметная прибыль			*129,25*	*776*
13	13	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя	шт.	6,000	999,00	5994
			Сметная прибыль			*74,00*	*444*
14	14	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	45158,69	45159
			Накладные расходы			*14814,86*	*14815*
			Сметная прибыль			*3345,09*	*3345*
15	15	2307-0201-0927 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7029,72	7030
			Сметная прибыль			*520,72*	*521*
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4054,38	4054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*976,32*	*976*
			Сметная прибыль			*300,32*	*300*
17	**17**	**2307-0204-0704 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**678,24**	**678**
			Сметная прибыль			*50,24*	*50*
18	**18**	**1308-0103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**3097,85**	**3098**
			Накладные расходы			*1087,75*	*1088*
			Сметная прибыль			*229,47*	*229*
19	**19**	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель кнопочный с индикатором ,1з+1р,толкатель зеленый ,"Пуск"**	**шт.**	**1,000**	**379,08**	**379**
			Сметная прибыль			*28,08*	*28*
20	**20**	**1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**10109,02**	**10109**
			Накладные расходы			*2881,44*	*2881*
			Сметная прибыль			*748,82*	*749*
21	**21**	**2404-0207-4021 РСНБ РК 2015**	**Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУ3-10**	**шт.**	**1,000**	**1605,96**	**1606**
			Сметная прибыль			*118,96*	*119*
22	**22**	**1308-0303-1023 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**12,000**	**15463,48**	**185562**
			Накладные расходы			*5502,07*	*66025*
			Сметная прибыль			*1145,44*	*13745*
23	**23**	**2307-0208-0702 РСНБ РК 2015**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ122002 10А, 220В, РТЛ-1004, 0,52А**	**шт.**	**2,000**	**1492,56**	**2985**
			Сметная прибыль			*110,56*	*221*
24	**24**	**2307-0208-0702 РСНБ РК 2015**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ122002 10А, 220В, РТЛ-1004, 6,8А**	**шт.**	**1,000**	**1492,56**	**1493**
			Сметная прибыль			*110,56*	*111*
25	**25**	**2307-0208-0712 РСНБ РК 2015**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 0,52А**	**шт.**	**3,000**	**2491,56**	**7475**
			Сметная прибыль			*184,56*	*554*
26	**26**	**2307-0208-0712 РСНБ РК 2015**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 1,3А**	**шт.**	**3,000**	**2491,56**	**7475**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,56*	*554*
27	27	2307-0208-0712 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 2,0А	шт.	2,000	2491,56	4983
			Сметная прибыль			*184,56*	*369*
28	28	2307-0208-0712 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 8,5А	шт.	1,000	2491,56	2492
			Сметная прибыль			*184,56*	*185*
			Раздел: 2. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В				
29	29	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3,000	45158,69	135476
			Накладные расходы			*14814,86*	*44445*
			Сметная прибыль			*3345,09*	*10035*
30	30	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Ящик управления индивидуального изготовления	шт.	1,000	190545,00	190545
31	31	5108-0401-0219 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5114-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	83756,00	167512
			Раздел: 3. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				
32	32	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	2,400	126459,03	303502
			Накладные расходы			*24421,82*	*58612*
			Сметная прибыль			*9367,34*	*22482*
33	33	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	193189,00	193189
34	34	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	2,400	126459,03	303502
			Накладные расходы			*24421,82*	*58612*
			Сметная прибыль			*9367,34*	*22482*
35	35	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	144702,00	289404

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2458,38	4917
			Накладные расходы			*919,83*	*1840*
			Сметная прибыль			*182,10*	*364*
37	37	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,000	24991,20	49982
			Сметная прибыль			*1851,20*	*3702*
38	38	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,000	6077,84	12156
			Накладные расходы			*2095,79*	*4192*
			Сметная прибыль			*450,21*	*900*
39	39	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	2,000	2377,08	4754
			Сметная прибыль			*176,08*	*352*
40	40	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	0,800	126459,03	101167
			Накладные расходы			*24421,82*	*19537*
			Сметная прибыль			*9367,34*	*7494*
41	41	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175133,00	175133
42	42	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	0,800	126459,03	101167
			Накладные расходы			*24421,82*	*19537*
			Сметная прибыль			*9367,34*	*7494*
43	43	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x250+7x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	144702,00	144702
44	44	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2458,38	4917
			Накладные расходы			*919,83*	*1840*
			Сметная прибыль			*182,10*	*364*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,000	24991,20	49982
			Сметная прибыль			*1851,20*	*3702*
46	46	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,000	6077,84	12156
			Накладные расходы			*2095,79*	*4192*
			Сметная прибыль			*450,21*	*900*
47	47	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 100/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1,000	2377,08	2377
			Сметная прибыль			*176,08*	*176*
48	48	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 75/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1,000	2377,08	2377
			Сметная прибыль			*176,08*	*176*
49	49	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	11385,61	11386
			Накладные расходы			*3195,27*	*3195*
			Сметная прибыль			*843,38*	*843*
50	50	5108-0401-0257 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва ЯА8311-1044-УХЛ4	шт.	1,000	61639,00	61639
51	51	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
52	52	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6697,08	6697
			Сметная прибыль			*496,08*	*496*
53	53	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	7512,85	22539
			Накладные расходы			*1976,72*	*5930*
			Сметная прибыль			*556,51*	*1670*
54	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4054,38	16218
			Накладные расходы			*976,32*	*3905*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1201*
55	55	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1949,40	1949

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,40*	*144*
56	56	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1600,56	1601
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
57	57	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1508,76	4526
			Сметная прибыль			*111,76*	*335*
58	58	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
59	59	2307-0204-0409 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	8867,88	8868
			Сметная прибыль			*656,88*	*657*
60	60	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
61	61	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6697,08	6697
			Сметная прибыль			*496,08*	*496*
62	62	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7512,85	15026
			Накладные расходы			*1976,72*	*3953*
			Сметная прибыль			*556,51*	*1113*
63	63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4054,38	24326
			Накладные расходы			*976,32*	*5858*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1802*
64	64	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1949,40	1949
			Сметная прибыль			*144,40*	*144*
65	65	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1600,56	1601
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
66	66	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1508,76	1509
			Сметная прибыль			*111,76*	*112*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
68	68	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	8314,92	8315
			Сметная прибыль			*615,92*	*616*
69	69	2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	8314,92	16630
			Сметная прибыль			*615,92*	*1232*
70	70	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
71	71	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
72	72	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6697,08	6697
			Сметная прибыль			*496,08*	*496*
73	73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4054,38	24326
			Накладные расходы			*976,32*	*5858*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1802*
74	74	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
75	75	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	4096,44	20482
			Сметная прибыль			*303,44*	*1517*
76	76	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
77	77	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8725,32	8725
			Сметная прибыль			*646,32*	*646*
78	78	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	7512,85	30051

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1976,72*	*7907*
			Сметная прибыль			*556,51*	*2226*
79	79	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4054,38	20272
			Накладные расходы			*976,32*	*4882*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1502*
80	80	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7427,16	7427
			Сметная прибыль			*550,16*	*550*
81	81	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1949,40	1949
			Сметная прибыль			*144,40*	*144*
82	82	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1600,56	3201
			Сметная прибыль			*118,56*	*237*
83	83	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
84	84	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
85	85	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
86	86	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
87	87	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
88	88	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6697,08	6697
			Сметная прибыль			*496,08*	*496*
89	89	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4054,38	24326
			Накладные расходы			*976,32*	*5858*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1802*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
91	91	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
92	92	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1508,76	4526
			Сметная прибыль			*111,76*	*335*
93	93	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
94	94	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
95	95	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
96	96	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6697,08	6697
			Сметная прибыль			*496,08*	*496*
97	97	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4054,38	32435
			Накладные расходы			*976,32*	*7811*
			Сметная прибыль			*300,32*	*2403*
98	98	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
99	99	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
100	100	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4096,44	28675
			Сметная прибыль			*303,44*	*2124*
101	101	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
102	**102**	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**5405,40**	**5405**
			Сметная прибыль			*400,40*	*400*
103	**103**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**7512,85**	**15026**
			Накладные расходы			*1976,72*	*3953*
			Сметная прибыль			*556,51*	*1113*
104	**104**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**4054,38**	**4054**
			Накладные расходы			*976,32*	*976*
			Сметная прибыль			*300,32*	*300*
105	**105**	**2307-0204-0749 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1600,56**	**1601**
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
106	**106**	**2307-0204-1901 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**5880,60**	**5881**
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
107	**107**	**2307-0204-0303 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4290,84**	**4291**
			Сметная прибыль			*317,84*	*318*
108	**108**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4096,44**	**4096**
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
109	**109**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
110	**110**	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6349,32**	**6349**
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
111	**111**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,000**	**4054,38**	**24326**
			Накладные расходы			*976,32*	*5858*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1802*
112	**112**	**2307-0204-0747 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1549,80**	**1550**
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	**113**	**2307-0204-1901 РСНБ РК 2015**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**5880,60**	**5881**
			Сметная прибыль			***435,60***	***436***
114	**114**	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**462,24**	**462**
			Сметная прибыль			***34,24***	***34***
115	**115**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**4096,44**	**16386**
			Сметная прибыль			***303,44***	***1214***
116	**116**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			***3112,88***	***3113***
			Сметная прибыль			***661,78***	***662***
117	**117**	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6349,32**	**6349**
			Сметная прибыль			***470,32***	***470***
118	**118**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,000**	**4054,38**	**24326**
			Накладные расходы			***976,32***	***5858***
			Сметная прибыль			***300,32***	***1802***
119	**119**	**2307-0204-0746 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1549,80**	**1550**
			Сметная прибыль			***114,80***	***115***
120	**120**	**2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**462,24**	**462**
			Сметная прибыль			***34,24***	***34***
121	**121**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4096,44**	**4096**
			Сметная прибыль			***303,44***	***303***
122	**122**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**4096,44**	**12289**
			Сметная прибыль			***303,44***	***910***
123	**123**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			***3112,88***	***3113***
			Сметная прибыль			***661,78***	***662***
124	**124**	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6349,32**	**6349**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
125	125	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	4054,38	40544
			Накладные расходы			*976,32*	*9763*
			Сметная прибыль			*300,32*	*3003*
126	126	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
127	127	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	470,88	471
			Сметная прибыль			*34,88*	*35*
128	128	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
129	129	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4096,44	24579
			Сметная прибыль			*303,44*	*1821*
130	130	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
131	131	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3,000	8934,08	26802
			Накладные расходы			*3112,88*	*9339*
			Сметная прибыль			*661,78*	*1985*
132	132	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,000	6349,32	19048
			Сметная прибыль			*470,32*	*1411*
133	133	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,000	4054,38	60816
			Накладные расходы			*976,32*	*14645*
			Сметная прибыль			*300,32*	*4505*
134	134	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1549,80	4649
			Сметная прибыль			*114,80*	*344*
135	135	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	5880,60	17642
			Сметная прибыль			*435,60*	*1307*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	**136**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,000**	**4096,44**	**36868**
			Сметная прибыль			***303,44***	***2731***
137	**137**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**4096,44**	**12289**
			Сметная прибыль			***303,44***	***910***
138	**138**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			***3112,88***	***3113***
			Сметная прибыль			***661,78***	***662***
139	**139**	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**8725,32**	**8725**
			Сметная прибыль			***646,32***	***646***
140	**140**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**7512,85**	**7513**
			Накладные расходы			***1976,72***	***1977***
			Сметная прибыль			***556,51***	***557***
141	**141**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13,000**	**4054,38**	**52707**
			Накладные расходы			***976,32***	***12692***
			Сметная прибыль			***300,32***	***3904***
142	**142**	**2307-0204-0748 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1600,56**	**1601**
			Сметная прибыль			***118,56***	***119***
143	**143**	**2307-0204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**4096,44**	**16386**
			Сметная прибыль			***303,44***	***1214***
144	**144**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,000**	**4096,44**	**24579**
			Сметная прибыль			***303,44***	***1821***
145	**145**	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**4096,44**	**8193**
			Сметная прибыль			***303,44***	***607***
146	**146**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			***3112,88***	***3113***
			Сметная прибыль			***661,78***	***662***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	147	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**8725,32**	**8725**
			Сметная прибыль			***646,32***	***646***
148	148	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**7512,85**	**7513**
			Накладные расходы			***1976,72***	***1977***
			Сметная прибыль			***556,51***	***557***
149	149	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,000**	**4054,38**	**40544**
			Накладные расходы			***976,32***	***9763***
			Сметная прибыль			***300,32***	***3003***
150	150	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1949,40**	**1949**
			Сметная прибыль			***144,40***	***144***
151	151	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,000**	**470,88**	**1884**
			Сметная прибыль			***34,88***	***140***
152	152	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4096,44**	**4096**
			Сметная прибыль			***303,44***	***303***
153	153	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**4096,44**	**8193**
			Сметная прибыль			***303,44***	***607***
154	154	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**4096,44**	**12289**
			Сметная прибыль			***303,44***	***910***
155	155	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			***3112,88***	***3113***
			Сметная прибыль			***661,78***	***662***
156	156	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**5405,40**	**5405**
			Сметная прибыль			***400,40***	***400***
157	157	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,000**	**4054,38**	**12163**
			Накладные расходы			***976,32***	***2929***
			Сметная прибыль			***300,32***	***901***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	158	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1508,76	1509
			Сметная прибыль			*111,76*	*112*
159	159	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
160	160	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
161	161	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
162	162	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6349,32	6349
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
163	163	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	4054,38	28381
			Накладные расходы			*976,32*	*6834*
			Сметная прибыль			*300,32*	*2102*
164	164	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
165	165	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
166	166	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4096,44	4096
			Сметная прибыль			*303,44*	*303*
167	167	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4096,44	12289
			Сметная прибыль			*303,44*	*910*
168	168	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
169	169	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
170	170	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6349,32	6349
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
171	171	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4054,38	20272
			Накладные расходы			*976,32*	*4882*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1502*
172	172	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
173	173	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*
174	174	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1508,76	3018
			Сметная прибыль			*111,76*	*224*
175	175	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	462,24	924
			Сметная прибыль			*34,24*	*68*
176	176	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
177	177	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6349,32	6349
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
178	178	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4054,38	32435
			Накладные расходы			*976,32*	*7811*
			Сметная прибыль			*300,32*	*2403*
179	179	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
180	180	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5880,60	5881
			Сметная прибыль			*435,60*	*436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
181	181	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1508,76	3018
			Сметная прибыль			*111,76*	*224*
182	182	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	462,24	1849
			Сметная прибыль			*34,24*	*137*
183	183	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
184	184	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
185	185	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5405,40	5405
			Сметная прибыль			*400,40*	*400*
186	186	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4054,38	16218
			Накладные расходы			*976,32*	*3905*
			Сметная прибыль			*300,32*	*1201*
187	187	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
188	188	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	462,24	1387
			Сметная прибыль			*34,24*	*103*
			Раздел: 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
189	189	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	54150,12	166
			Сметная прибыль			*4011,12*	*12*
190	190	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,036	88031,88	3143
			Сметная прибыль			*6520,88*	*233*
191	191	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	542722,68	11072
			Сметная прибыль			*40201,68*	*820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
192	192	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	2390221,44	48761
			Сметная прибыль			*177053,44*	*3612*
193	199	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,277	747525,24	206765
			Сметная прибыль			*55372,24*	*15316*
194	203	2306-0144-0850 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,245	4709620,80	1152915
			Сметная прибыль			*348860,80*	*85401*
195	205	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,404	431511,84	174460
			Сметная прибыль			*31963,84*	*12923*
196	206	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18,000	32873,30	591719
			Накладные расходы			*8362,56*	*150526*
			Сметная прибыль			*2435,06*	*43831*
197	207	2306-1703-4503 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X10-35 для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	18,000	12393,00	223074
			Сметная прибыль			*918,00*	*16524*
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
198	209	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,000	603,72	4226
			Сметная прибыль			*44,72*	*313*
199	211	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки брызгозащищенная, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	11,000	1464,48	16109
			Сметная прибыль			*108,48*	*1193*
200	213	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14,000	452,52	6335
			Сметная прибыль			*33,52*	*469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	**214**	**2307-0220-0512 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**52,000**	**603,72**	**31393**
			Сметная прибыль			***44,72***	***2325***
202	**215**	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**37,000**	**452,52**	**16743**
			Сметная прибыль			***33,52***	***1240***
203	**216**	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,000**	**452,52**	**453**
			Сметная прибыль			***33,52***	***34***
204	**218**	**2307-0220-0801 РСНБ РК 2015**	**Розетки брызгозащищенная, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**12,000**	**1464,48**	**17574**
			Сметная прибыль			***108,48***	***1302***
205	**219**	**2307-0220-0508 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**35,000**	**326,16**	**11416**
			Сметная прибыль			***24,16***	***846***
206	**220**	**2307-0220-0516 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**17,000**	**423,36**	**7197**
			Сметная прибыль			***31,36***	***533***
207	**221**	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для выключателей и розеток К-207**	**шт.**	**99,000**	**37,80**	**3742**
			Сметная прибыль			***2,80***	***277***
208	**222**	**2306-1707-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**36,000**	**79,92**	**2877**
			Сметная прибыль			***5,92***	***213***
			Раздел: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
209	**223**	**2307-0202-0521 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные К3НС16 У2 с повышенной степенью защиты IP65, типа ИЭК**	**шт.**	**2,000**	**1019,52**	**2039**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*75,52*	*151*
210	224	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные К3НС08 У2 с повышенной степенью защиты IP65, типа ИЭК	шт.	2,000	1019,52	2039
			Сметная прибыль			*75,52*	*151*
211	226	2306-1710-0323 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные К314	шт.	3,000	1432,08	4296
			Сметная прибыль			*106,08*	*318*
212	228	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные	шт.	6,000	948,24	5689
			Сметная прибыль			*70,24*	*421*
213	230	2306-1710-0315 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные оцинкованные К1150	шт.	10,000	6943,32	69433
			Сметная прибыль			*514,32*	*5143*
214	232	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	10,000	356,40	3564
			Сметная прибыль			*26,40*	*264*
215	235	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	Коробка уравнивания потенциалов	шт.	2,000	612,36	1225
			Сметная прибыль			*45,36*	*91*
			Раздел: 7. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ДКС				
216	236	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,079	165655,02	13054
			Накладные расходы			*58503,34*	*4610*
			Сметная прибыль			*12270,74*	*967*
			Раздел: 8. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
217	252	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	158,000	499,09	78856
			Накладные расходы			*157,05*	*24814*
			Сметная прибыль			*36,97*	*5841*
218	253	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	73,400	75,60	5549
			Сметная прибыль			*5,60*	*411*
219	254	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	89,760	98,28	8822
			Сметная прибыль			*7,28*	*653*
			Раздел: 9. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
220	**255**	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**756,000**	**779,68**	**589437**
			Накладные расходы			***261,04***	***197347***
			Сметная прибыль			***57,75***	***43662***
221	**256**	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**778,680**	**294,84**	**229586**
			Сметная прибыль			***21,84***	***17006***
222	**257**	**1308-0206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**18,000**	**1044,29**	**18797**
			Накладные расходы			***355,43***	***6398***
			Сметная прибыль			***77,35***	***1392***
223	**258**	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,540**	**389,88**	**7228**
			Сметная прибыль			***28,88***	***535***
224	**259**	**1308-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**12,000**	**1229,89**	**14759**
			Накладные расходы			***406,10***	***4873***
			Сметная прибыль			***91,10***	***1093***
225	**260**	**2301-0201-0135 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,360**	**595,08**	**7355**
			Сметная прибыль			***44,08***	***545***
226	**261**	**1308-0206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**21,000**	**1697,10**	**35639**
			Накладные расходы			***582,38***	***12230***
			Сметная прибыль			***125,71***	***2640***
227	**262**	**2301-0101-0129 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**21,630**	**1440,72**	**31163**
			Сметная прибыль			***106,72***	***2308***
228	**263**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3036,000**	**504,50**	**1531669**
			Накладные расходы			***133,44***	***405120***
			Сметная прибыль			***37,37***	***113457***
229	**264**	**1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**1267,000**	**1024,20**	**1297665**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*267,70*	*339173*
			Сметная прибыль			*75,87*	*96123*
			Раздел: 10. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
230	**265**	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**12,500**	**669,09**	**8364**
			Накладные расходы			*138,10*	*1726*
			Сметная прибыль			*49,56*	*620*
231	**267**	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**1400,000**	**568,99**	**796586**
			Накладные расходы			*155,39*	*217543*
			Сметная прибыль			*42,15*	*59006*
232	**268**	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**114,000**	**568,99**	**64865**
			Накладные расходы			*155,39*	*17714*
			Сметная прибыль			*42,15*	*4805*
			Раздел: 11. ИЗДЕЛИЯ ТОО "ТЕПЛОЛЮКС"				
233	**269**	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**8934,08**	**8934**
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
234	**270**	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6349,32**	**6349**
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
235	**271**	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,000**	**4054,38**	**12163**
			Накладные расходы			*976,32*	*2929*
			Сметная прибыль			*300,32*	*901*
236	**272**	**2307-0204-0403 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**8314,92**	**8315**
			Сметная прибыль			*615,92*	*616*
237	**273**	**2307-0204-0743 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1508,76**	**1509**
			Сметная прибыль			*111,76*	*112*
238	**274**	**2307-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**676,08**	**676**
			Сметная прибыль			*50,08*	*50*
239	**275**	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**1359,89**	**1360**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*536,25*	*536*
			Сметная прибыль			*100,73*	*101*
240	276	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели PT320, без датчика	шт.	1,000	23896,08	23896
			Сметная прибыль			*1770,08*	*1770*
241	277	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4032,43	4032
			Накладные расходы			*1256,28*	*1256*
			Сметная прибыль			*298,70*	*299*
242	278	2307-0208-0115 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,000	2384,64	2385
			Сметная прибыль			*176,64*	*177*
243	279	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	45,000	1417,93	63807
			Накладные расходы			*428,63*	*19288*
			Сметная прибыль			*105,03*	*4726*
244	280	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	45,900	4879,44	223966
			Сметная прибыль			*361,44*	*16590*
245	281	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	17,000	2602,80	44248
			Сметная прибыль			*192,80*	*3278*
246	282	2401-0107-0705 РСНБ РК 2015	Крепление одной нитки кабеля	1000 шт.	0,170	77836,68	13232
			Сметная прибыль			*5765,68*	*980*
247	283	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,000	1359,89	1360
			Накладные расходы			*536,25*	*536*
			Сметная прибыль			*100,73*	*101*
248	284	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0	шт.	1,000	2081,16	2081
			Сметная прибыль			*154,16*	*154*
249	285	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Заклепка стальная отрывная	шт.	90,000	278,64	25078
			Сметная прибыль			*20,64*	*1858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	286	1308-0501-1001 РСНБ РК 2015	Конструкции для 1 - 6 кабелей штампованные из полосовой стали, масса 1 м до 7 кг. Монтаж по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи	т	0,007	492808,78	3482
			Накладные расходы			*182379,43*	*1289*
			Сметная прибыль			*36504,35*	*258*
251	287	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	7,065	308135,88	2176980
			Сметная прибыль			*22824,88*	*161258*
252	288	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	18,000	124,20	2236
			Сметная прибыль			*9,20*	*166*
253	289	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования	шт.	10,000	72781,60	727816
			Накладные расходы			*14945,04*	*149450*
			Сметная прибыль			*5391,23*	*53912*
254	290	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 43103	шт.	8,000	1806,84	14455
			Сметная прибыль			*133,84*	*1071*
255	291	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 43112	шт.	2,000	1806,84	3614
			Сметная прибыль			*133,84*	*268*
256	292	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35,000	1050,39	36764
			Накладные расходы			*208,63*	*7302*
			Сметная прибыль			*77,81*	*2723*
257	293	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	225,000	504,50	113513
			Накладные расходы			*133,44*	*30024*
			Сметная прибыль			*37,37*	*8408*
258	294	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	54150,12	279
			Сметная прибыль			*4011,12*	*21*
259	295	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	185634,72	10793
			Сметная прибыль			*13750,72*	*799*
260	296	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	250592,40	9457

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18562,40*	*701*
261	297	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	310321,80	48429
			Сметная прибыль			*22986,80*	*3587*
262	298	2306-0203-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	665307,00	5429
			Сметная прибыль			*49282,00*	*402*
263	299	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	225,000	779,68	175428
			Накладные расходы			*261,04*	*58734*
			Сметная прибыль			*57,75*	*12995*
264	300	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	231,750	402,84	93358
			Сметная прибыль			*29,84*	*6915*
			Раздел: 12. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ				
265	301	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	8934,08	8934
			Накладные расходы			*3112,88*	*3113*
			Сметная прибыль			*661,78*	*662*
266	302	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6349,32	6349
			Сметная прибыль			*470,32*	*470*
267	303	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	4054,38	28381
			Накладные расходы			*976,32*	*6834*
			Сметная прибыль			*300,32*	*2102*
268	304	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1549,80	1550
			Сметная прибыль			*114,80*	*115*
269	305	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4096,44	24579
			Сметная прибыль			*303,44*	*1821*
270	307	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,000	423,36	2540

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,36*	*188*
			Раздел: 13. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖДВИЖКОЙ				
271	**321**	**2307-0208-0502 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-54У**	**шт.**	**13,000**	**6607,44**	**85897**
			Сметная прибыль			*489,44*	*6363*
			ИТОГО:				**15 925 028,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**1 222 124,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**2 229 304,00**
			Сметная прибыль				**1 089 104,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**220 544,00**
			Итого с временными				**16 145 572,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**422 011,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**16 347 039,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**302 498,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 649 537,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**17 229 798,00**
			НДС		**12 %**		**2 067 576,00**
			Итого с НДС				**19 297 374,00**
			Итого с тендерной скидкой				**17 367 636,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*