Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-1-1. Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
1	148	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	42028,20	42028
			Накладные расходы			*17344,18*	*17344*
			Сметная прибыль			*3113,20*	*3113*
2	149	5102-1401-0405 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 VSC 90-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов STAirs PuMPs без частотного регулирования, Q 95 м3/ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1,000	2098961,00	2098961
3	150	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	42028,20	84056
			Накладные расходы			*17344,18*	*34688*
			Сметная прибыль			*3113,20*	*6226*
4	151	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,000	72967,00	145934
5	152	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2540,78	2541

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1077,37*	*1077*
			Сметная прибыль			*188,21*	*188*
6	153	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	9279,36	9279
			Сметная прибыль			*687,36*	*687*
7	154	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	клапан	1,000	2540,78	2541
			Накладные расходы			*1077,37*	*1077*
			Сметная прибыль			*188,21*	*188*
8	155	2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	8374,32	8374
			Сметная прибыль			*620,32*	*620*
9	156	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	1193,33	2387
			Накладные расходы			*521,45*	*1043*
			Сметная прибыль			*88,39*	*177*
10	157	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1898,64	3797
			Сметная прибыль			*140,64*	*281*
11	158	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	2008395,38	8034
			Накладные расходы			*403879,66*	*1616*
			Сметная прибыль			*148770,03*	*595*
			ИТОГО:				**2 407 932,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**2 244 895,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**56 846,00**
			Сметная прибыль				**12 077,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**2 446,00**
			Итого с временными				**2 410 378,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**2 234,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 412 612,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**3 354,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 415 966,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 500 166,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**300 020,00**
			Итого с НДС				**2 800 186,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 520 167,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***