Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-3-1. Наружные сети ГСН
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
1	50	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,700	465,88	35267
			Накладные расходы			*77,77*	*5887*
			Сметная прибыль			*34,51*	*2612*
2	51	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	128,690	538,92	69354
			Сметная прибыль			*39,92*	*5137*
3	52	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2025,069	269,32	545388
			Накладные расходы			*43,40*	*87880*
			Сметная прибыль			*19,95*	*40399*
4	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,631	3820,76	239298
			Накладные расходы			*1480,91*	*92751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***283,02***	***17726***
5	**54**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1565,775**	**25,88**	**40530**
			Накладные расходы			***5,38***	***8427***
			Сметная прибыль			***1,92***	***3002***
6	**55**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**521,925**	**1661,14**	**866991**
			Накладные расходы			***643,85***	***336043***
			Сметная прибыль			***123,05***	***64222***
7	**56**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1565,775**	**272,59**	**426818**
			Накладные расходы			***88,78***	***139006***
			Сметная прибыль			***20,19***	***31616***
8	**57**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1565,775**	**109,80**	**171919**
			Накладные расходы			***19,18***	***30038***
			Сметная прибыль			***8,13***	***12735***
9	**58**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,707**	**621259,45**	**439230**
			Накладные расходы			***256667,40***	***181464***
			Сметная прибыль			***46019,22***	***32536***
10	**60**	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**707,000**	**1207,46**	**853674**
			Накладные расходы			***547,60***	***387152***
			Сметная прибыль			***89,44***	***63235***
11	**61**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**8,000**	**2404,81**	**19238**
			Накладные расходы			***777,56***	***6221***
			Сметная прибыль			***178,13***	***1425***
12	**67**	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Укладка сигнальной ленты**	**км**	**0,707**	**41201,25**	**29129**
			Накладные расходы			***9858,47***	***6970***
			Сметная прибыль			***3051,94***	***2158***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	68	2404-0207-4403 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"(прим.)	м	707,000	187,92	132859
			Сметная прибыль			*13,92*	*9841*
14	69	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1064902,44	4792
			Накладные расходы			*422932,28*	*1903*
			Сметная прибыль			*78881,66*	*355*
15	70	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,545	10997,64	49984
			Сметная прибыль			*814,64*	*3703*
16	71	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9,000	11614,07	104527
			Накладные расходы			*4418,98*	*39771*
			Сметная прибыль			*860,30*	*7743*
17	73	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,032	368322,12	11602
			Сметная прибыль			*27283,12*	*859*
18	74	2302-0304-2404 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	1056,24	9506
			Сметная прибыль			*78,24*	*704*
19	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,378	5439,27	2056
			Накладные расходы			*1158,14*	*438*
			Сметная прибыль			*402,91*	*152*
20	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В15	м3	0,090	20046,94	1804
			Накладные расходы			*1412,68*	*127*
			Сметная прибыль			*1484,96*	*134*
21	77	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,135	50558,04	6825
			Сметная прибыль			*3745,04*	*506*
22	79	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Защитный футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	1064061,54	10641
			Накладные расходы			*422932,28*	*4229*
			Сметная прибыль			*78819,37*	*788*
23	81	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Защитный футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,030	1064061,54	31922
			Накладные расходы			*422932,28*	*12688*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***78819,37***	***2365***
24	**83**	**1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**3,000**	**85395,34**	**256186**
			Накладные расходы			***20212,06***	***60636***
			Сметная прибыль			***6325,58***	***18977***
25	**84**	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Защитный футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,024**	**1064061,54**	**25537**
			Накладные расходы			***422932,28***	***10150***
			Сметная прибыль			***78819,37***	***1892***
26	**86**	**1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**2,000**	**85395,34**	**170791**
			Накладные расходы			***20212,06***	***40424***
			Сметная прибыль			***6325,58***	***12651***
27	**87**	**1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**2,000**	**13137,87**	**26276**
			Накладные расходы			***3037,77***	***6076***
			Сметная прибыль			***973,18***	***1946***
28	**88**	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Защитный футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,013**	**1064061,54**	**13833**
			Накладные расходы			***422932,28***	***5498***
			Сметная прибыль			***78819,37***	***1025***
29	**90**	**1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**1,000**	**85395,34**	**85395**
			Накладные расходы			***20212,06***	***20212***
			Сметная прибыль			***6325,58***	***6326***
30	**91**	**1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**1,000**	**19706,81**	**19707**
			Накладные расходы			***4556,66***	***4557***
			Сметная прибыль			***1459,76***	***1460***
31	**92**	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**77,000**	**2675,31**	**205999**
			Накладные расходы			***1152,88***	***88772***
			Сметная прибыль			***198,17***	***15259***
32	**93**	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,000**	**9906,80**	**79254**
			Накладные расходы			***2227,59***	***17821***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***733,84***	***5871***
33	**94**	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**3654858,72**	**9503**
			Накладные расходы			***637846,26***	***1658***
			Сметная прибыль			***270730,28***	***704***
34	**95**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**699129,79**	**350**
			Накладные расходы			***282996,04***	***141***
			Сметная прибыль			***51787,39***	***26***
35	**97**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**623358,97**	**1646**
			Накладные расходы			***256667,40***	***678***
			Сметная прибыль			***46174,74***	***122***
36	**99**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2404,81**	**9619**
			Накладные расходы			***777,56***	***3110***
			Сметная прибыль			***178,13***	***713***
37	**100**	**2302-0303-1903 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**743,04**	**1486**
			Сметная прибыль			***55,04***	***110***
38	**101**	**2302-0304-2217 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**7818,12**	**15636**
			Сметная прибыль			***579,12***	***1158***
39	**102**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,051**	**857793,28**	**43732**
			Накладные расходы			***76446,43***	***3897***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***3239***
40	**103**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком**	**м3**	**0,200**	**5439,27**	**1088**
			Накладные расходы			***1158,14***	***232***
			Сметная прибыль			***402,91***	***81***
41	**104**	**2110-0502-0112 РСНБ РК 2015**	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**6,452**	**1496,88**	**9657**
			Сметная прибыль			***110,88***	***715***
42	**105**	**2113-0809-1001 РСНБ РК 2015**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,080**	**835,92**	**67**
			Сметная прибыль			***61,92***	***5***
43	**106**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	**шт.**	**96,000**	**2404,81**	**230862**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***777,56***	***74646***
			Сметная прибыль			***178,13***	***17101***
44	**107**	**2302-0304-2612 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**96,000**	**3758,40**	**360806**
			Сметная прибыль			***278,40***	***26726***
			ИТОГО:				**6 372 480,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 679 503,00**
			Сметная прибыль				**420 058,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**95 587,00**
			Итого с временными				**6 468 067,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**87 319,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**6 555 386,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**131 108,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 686 494,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**7 020 157,00**
			НДС		**12 %**		**842 419,00**
			Итого с НДС				**7 862 576,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 076 318,03**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***