Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-1-1. Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
1	**139**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,600**	**1786,63**	**38591**
			Накладные расходы			***426,28***	***9208***
			Сметная прибыль			***132,34***	***2859***
2	**140**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**26,352**	**1536,84**	**40499**
			Сметная прибыль			***113,84***	***3000***
3	**141**	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. Устройство**	**м2**	**144,000**	**2391,76**	**344414**
			Накладные расходы			***137,27***	***19766***
			Сметная прибыль			***177,17***	***25512***
4	**142**	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,000**	**1380,35**	**198771**
			Накладные расходы			***84,14***	***12116***
			Сметная прибыль			***102,25***	***14724***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**143**	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**144,000**	**563,36**	**81123**
			Накладные расходы			***0,54***	***77***
			Сметная прибыль			***41,73***	***6009***
6	**144**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,000**	**1623,85**	**233834**
			Накладные расходы			***84,24***	***12131***
			Сметная прибыль			***120,28***	***17321***
7	**145**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6,000**	**2675,87**	**16055**
			Накладные расходы			***866,90***	***5201***
			Сметная прибыль			***198,21***	***1189***
8	**146**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.15**	**м3**	**0,270**	**52022,52**	**14046**
			Сметная прибыль			***3853,52***	***1040***
9	**147**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,313**	**857793,28**	**268318**
			Накладные расходы			***76446,43***	***23912***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***19875***
10	**170**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,047**	**587919,60**	**27656**
			Сметная прибыль			***43549,60***	***2049***
11	**171**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные:колонка. Установка**	**т фасонных частей**	**0,081**	**2216919,19**	**179570**
			Накладные расходы			***662639,56***	***53674***
			Сметная прибыль			***164216,24***	***13302***
			ИТОГО:				**2 387 416,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**136 086,00**
			Сметная прибыль				**106 880,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**35 811,00**
			Итого с временными				**2 423 227,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**32 714,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**2 455 941,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**49 118,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 505 059,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 630 065,00**
			НДС		**12 %**		**315 607,00**
			Итого с НДС				**2 945 672,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 651 104,97**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

ТОО «УКС» Технадзор-эксперт Койжанов Д.Ш.

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*