Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-4. Отопление
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	57,620	20423,70	1176814
			Накладные расходы			*934,93*	*53870*
			Сметная прибыль			*1512,87*	*87171*
2	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	200,000	150,06	30013
			Накладные расходы			*14,26*	*2852*
			Сметная прибыль			*11,12*	*2223*
3	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1290,000	1669,64	2153834
			Накладные расходы			*631,44*	*814552*
			Сметная прибыль			*123,68*	*159543*
			ИТОГО:				**3 360 661,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**871 275,00**
			Сметная прибыль				**248 938,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**50 410,00**
			Итого с временными				**3 411 071,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**46 049,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 457 120,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**69 142,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 526 262,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 649 157,00**
			НДС		**12 %**		**437 899,00**
			Итого с НДС				**4 087 056,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 678 350,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***