Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 4-1-1. Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭН-5,ВСЕГО-17шт				
1	110	СТПРАЙС	Кронштейн 1К-2,0-2,0	шт	17,000	49047,76	833812
			Сметная прибыль			*3633,17*	*61764*
2	111	СТПРАЙС	Опора несиловая фланцевая НФК-6,0-02ц	шт	17,000	74699,30	1269888
			Сметная прибыль			*5533,28*	*94066*
3	112	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	153,000	504,50	77189
			Накладные расходы			*133,44*	*20416*
			Сметная прибыль			*37,37*	*5718*
4	113	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	63695,16	9940
			Сметная прибыль			*4718,16*	*736*
5	114	СТПРАЙС	Закладная деталь 3ф-20/4К 180-1,2-6	шт	17,000	22346,74	379895
			Сметная прибыль			*1655,31*	*28140*
6	115	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	51,000	507,75	25895
			Накладные расходы			*158,97*	*8108*
			Сметная прибыль			*37,61*	*1918*
7	116	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Двустенная гибкая гофрированная труба д 63 мм	м	51,000	182,52	9309
			Сметная прибыль			*13,52*	*690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51,000	504,50	25730
			Накладные расходы			*133,44*	*6805*
			Сметная прибыль			*37,37*	*1906*
9	118	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х 6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	327015,36	17011
			Сметная прибыль			*24223,36*	*1260*
10	119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	4037,20	68632
			Накладные расходы			*976,32*	*16597*
			Сметная прибыль			*299,05*	*5084*
11	120	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17,000	531,36	9033
			Сметная прибыль			*39,36*	*669*
12	121	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	68,000	1612,34	109639
			Накладные расходы			*155,39*	*10566*
			Сметная прибыль			*119,43*	*8121*
13	122	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	68,000	3384,84	230169
			Накладные расходы			*706,04*	*48011*
			Сметная прибыль			*250,73*	*17050*
14	123	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,510	4608,36	2350
			Сметная прибыль			*341,36*	*174*
15	124	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	17,000	13835,09	235197
			Накладные расходы			*3633,19*	*61764*
			Сметная прибыль			*1024,82*	*17422*
16	125	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR JArУq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	17,000	61966,08	1053423
			Сметная прибыль			*4590,08*	*78031*
			ИТОГО:				**4 357 113,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**172 268,00**
			Сметная прибыль				**322 749,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**65 357,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**4 422 470,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**59 703,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 482 173,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**89 643,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 571 816,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**4 731 151,00**
			НДС		**12 %**		**567 738,00**
			Итого с НДС				**5 298 889,00**
			Итого с тендерной скидкой				**4 769 000,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***