Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1169,280	83,13	97202
			Накладные расходы			*14,16*	*16560*
			Сметная прибыль			*6,16*	*7200*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1169,280	279,32	326600
			Накладные расходы			*47,59*	*55641*
			Сметная прибыль			*20,69*	*24193*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	511,680	364,16	186331
			Накладные расходы			*60,80*	*31112*
			Сметная прибыль			*26,97*	*13802*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	868,856	538,92	468244
			Сметная прибыль			*39,92*	*34685*
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	1680,960	97,41	163741

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20,25***	***34043***
			Сметная прибыль			***7,22***	***12129***
6	**6**	**1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**1680,960**	**272,47**	**458016**
			Накладные расходы			***56,65***	***95226***
			Сметная прибыль			***20,18***	***33927***
7	**7**	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**544,240**	**73,15**	**39814**
			Накладные расходы			***12,46***	***6783***
			Сметная прибыль			***5,42***	***2949***
8	**8**	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**544,240**	**246,07**	**133919**
			Накладные расходы			***41,92***	***22815***
			Сметная прибыль			***18,23***	***9920***
9	**9**	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**315,940**	**246,51**	**77884**
			Накладные расходы			***35,09***	***11088***
			Сметная прибыль			***18,26***	***5769***
10	**10**	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**378,928**	**538,92**	**204212**
			Сметная прибыль			***39,92***	***15127***
11	**11**	**1101-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)**	**м3**	**229,300**	**83,79**	**19212**
			Накладные расходы			***17,42***	***3994***
			Сметная прибыль			***6,21***	***1423***
12	**12**	**1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**229,300**	**900,74**	**206540**
			Накладные расходы			***186,04***	***42659***
			Сметная прибыль			***66,72***	***15299***
13	**13**	**1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**162,276**	**139,99**	**22716**
			Накладные расходы			***28,59***	***4640***
			Сметная прибыль			***10,37***	***1683***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**162,276**	**7,93**	**1287**
			Накладные расходы			***1,45***	***235***
			Сметная прибыль			***0,59***	***95***
15	**15**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**162,276**	**109,80**	**17818**
			Накладные расходы			***19,18***	***3113***
			Сметная прибыль			***8,13***	***1320***
			Раздел: 2. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-7)				
16	**19**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**340,000**	**2557,10**	**869415**
			Накладные расходы			***866,90***	***294746***
			Сметная прибыль			***189,42***	***64401***
17	**20**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8**	**м3**	**5,440**	**52022,52**	**283003**
			Сметная прибыль			***3853,52***	***20963***
18	**21**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**237,168**	**1786,63**	**423732**
			Накладные расходы			***426,28***	***101101***
			Сметная прибыль			***132,34***	***31388***
19	**22**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**289,345**	**1536,84**	**444677**
			Сметная прибыль			***113,84***	***32939***
20	**23**	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 16см)**	**м2 основания**	**1976,400**	**746,29**	**1474976**
			Накладные расходы			***111,46***	***220289***
			Сметная прибыль			***55,28***	***109257***
21	**24**	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**1976,400**	**191,53**	**378542**
			Накладные расходы			***19,07***	***37690***
			Сметная прибыль			***14,19***	***28040***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	746,820	2675,87	1998393
			Накладные расходы			*866,90*	*647419*
			Сметная прибыль			*198,21*	*148029*
23	30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18	м3	40,330	52022,52	2098068
			Сметная прибыль			*3853,52*	*155412*
24	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	146,412	1735,09	254038
			Накладные расходы			*415,43*	*60824*
			Сметная прибыль			*128,52*	*18818*
25	32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	161,053	1983,96	319523
			Сметная прибыль			*146,96*	*23668*
26	33	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1464,120	965,52	1413644
			Накладные расходы			*452,12*	*661959*
			Сметная прибыль			*71,52*	*104714*
27	34	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1464,120	2007,72	2939543
			Сметная прибыль			*148,72*	*217744*
28	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	382,500	2557,10	978092
			Накладные расходы			*866,90*	*331589*
			Сметная прибыль			*189,42*	*72451*
29	36	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	6,120	52022,52	318378
			Сметная прибыль			*3853,52*	*23584*
30	37	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 8см)	м2 основания	941,000	746,29	702263
			Накладные расходы			*111,46*	*104884*
			Сметная прибыль			*55,28*	*52019*
31	38	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-941,000	191,53	-180231

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***-19,07***	***-17945***
			Сметная прибыль			***-14,19***	***-13350***
32	**39**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**94,100**	**20046,94**	**1886417**
			Накладные расходы			***1412,68***	***132934***
			Сметная прибыль			***1484,96***	***139735***
33	**50**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**200,000**	**2557,10**	**511421**
			Накладные расходы			***866,90***	***173380***
			Сметная прибыль			***189,42***	***37883***
34	**51**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8**	**м3**	**3,200**	**52022,52**	**166472**
			Сметная прибыль			***3853,52***	***12331***
35	**52**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**18,000**	**1735,09**	**31232**
			Накладные расходы			***415,43***	***7478***
			Сметная прибыль			***128,52***	***2313***
36	**53**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19,800**	**1983,96**	**39282**
			Сметная прибыль			***146,96***	***2910***
37	**54**	**1127-1101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бордюр. Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	**0,528**	**43023,08**	**22716**
			Накладные расходы			***8468,27***	***4471***
			Сметная прибыль			***3186,89***	***1683***
38	**55**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**60,750**	**1786,63**	**108538**
			Накладные расходы			***426,28***	***25897***
			Сметная прибыль			***132,34***	***8040***
39	**56**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**74,115**	**1536,84**	**113903**
			Сметная прибыль			***113,84***	***8437***
40	**57**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**40,500**	**18101,51**	**733111**
			Накладные расходы			***1412,68***	***57214***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1340,85*	*54305*
			Раздел: 6. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
41	**104**	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**137,300**	**8800,01**	**1208242**
			Накладные расходы			*3888,01*	*533823*
			Сметная прибыль			*651,85*	*89499*
42	**105**	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,211**	**11859,48**	**26221**
			Сметная прибыль			*878,48*	*1942*
43	**107**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**105,303**	**133,03**	**14009**
			Накладные расходы			*32,03*	*3372*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1038*
44	**116**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,059**	**636576,84**	**37297**
			Сметная прибыль			*47153,84*	*2763*
45	**117**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,699**	**133,03**	**226**
			Накладные расходы			*32,03*	*54*
			Сметная прибыль			*9,85*	*17*
46	**120**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,030**	**636576,84**	**18836**
			Сметная прибыль			*47153,84*	*1395*
47	**121**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,858**	**133,03**	**114**
			Накладные расходы			*32,03*	*27*
			Сметная прибыль			*9,85*	*8*
			ИТОГО:				**22 057 627,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 709 115,00**
			Сметная прибыль				**1 633 898,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**330 864,00**
			Итого с временными				**22 388 491,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**302 245,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**22 690 736,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**453 815,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 144 551,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**23 951 173,00**
			НДС		**12 %**		**2 874 141,00**
			Итого с НДС				**26 825 314,00**
			Итого с тендерной скидкой				**24 142 782,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

М.П. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*