Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-6. Теплоснабжение установок П1-П3
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П3(95-70)				
1	**1**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,000**	**42028,20**	**126085**
			Накладные расходы			***17344,18***	***52033***
			Сметная прибыль			***3113,20***	***9340***
2	**5**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**7981,28**	**7981**
			Накладные расходы			***3285,53***	***3286***
			Сметная прибыль			***591,21***	***591***
3	**6**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**4465,00**	**4465**
			Накладные расходы			***1850,79***	***1851***
			Сметная прибыль			***330,74***	***331***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4465,00	4465
			Накладные расходы			*1850,79*	*1851*
			Сметная прибыль			*330,74*	*331*
5	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	7981,28	7981
			Накладные расходы			*3285,53*	*3286*
			Сметная прибыль			*591,21*	*591*
6	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4465,00	4465
			Накладные расходы			*1850,79*	*1851*
			Сметная прибыль			*330,74*	*331*
7	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,000	4130,01	57820
			Накладные расходы			*1837,29*	*25722*
			Сметная прибыль			*305,93*	*4283*
8	18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4174,40	4174
			Накладные расходы			*1850,79*	*1851*
			Сметная прибыль			*309,21*	*309*
9	20	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	40044,37	40044
			Накладные расходы			*1574,13*	*1574*
			Сметная прибыль			*2966,25*	*2966*
10	21	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	30669,08	30669
			Накладные расходы			*1276,70*	*1277*
			Сметная прибыль			*2271,78*	*2272*
11	22	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	2972,09	2972
			Накладные расходы			*1276,90*	*1277*
			Сметная прибыль			*220,15*	*220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	7981,28	7981
			Накладные расходы			*3285,53*	*3286*
			Сметная прибыль			*591,21*	*591*
13	26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4465,00	4465
			Накладные расходы			*1850,79*	*1851*
			Сметная прибыль			*330,74*	*331*
14	28	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,000	1449,22	1449
			Накладные расходы			*609,81*	*610*
			Сметная прибыль			*107,35*	*107*
15	30	1118-0701-0207 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	2,000	21327,84	42656
			Накладные расходы			*1636,46*	*3273*
			Сметная прибыль			*1579,84*	*3160*
16	31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	3061,82	18371
			Накладные расходы			*317,56*	*1905*
			Сметная прибыль			*226,80*	*1361*
17	33	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые. Установка	комплект	6,000	2800,31	16802
			Накладные расходы			*417,43*	*2505*
			Сметная прибыль			*207,43*	*1245*
			ИТОГО:				**382 846,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**109 286,00**
			Сметная прибыль				**28 359,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**5 743,00**
			Итого с временными				**388 589,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**5 246,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**393 835,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**7 877,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**401 712,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**415 712,00**
			НДС		**12 %**		**49 885,00**
			Итого с НДС				**465 597,00**
			Итого с тендерной скидкой				**419 037,30**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***