Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-8. Водопровод и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ (Т3, Т4)				
1	**85**	**2303-0102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**74,000**	**8145,36**	**602757**
			Сметная прибыль			***603,36***	***44649***
2	**86**	**2303-0102-1231 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**11,000**	**8160,48**	**89765**
			Сметная прибыль			***604,48***	***6649***
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1, К3				
3	**100**	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**72,000**	**6119,66**	**440615**
			Накладные расходы			***2675,82***	***192659***
			Сметная прибыль			***453,31***	***32638***
4	**101**	**2303-0102-0904 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**72,000**	**8793,36**	**633122**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*651,36*	*46898*
5	102	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72,000	970,92	69906
			Сметная прибыль			*71,92*	*5178*
6	103	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21,000	7299,59	153291
			Накладные расходы			*3038,90*	*63817*
			Сметная прибыль			*540,71*	*11355*
7	104	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	19,000	18013,32	342253
			Сметная прибыль			*1334,32*	*25352*
8	105	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	18171,00	36342
			Сметная прибыль			*1346,00*	*2692*
9	106	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11,000	14209,82	156308
			Накладные расходы			*1445,62*	*15902*
			Сметная прибыль			*1052,58*	*11578*
10	107	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3,000	12160,04	36480
			Накладные расходы			*1247,35*	*3742*
			Сметная прибыль			*900,74*	*2702*
11	108	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2,000	20536,90	41074
			Накладные расходы			*3770,24*	*7540*
			Сметная прибыль			*1521,25*	*3043*
12	109	2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	7204,68	14409
			Сметная прибыль			*533,68*	*1067*
13	116	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,000	17686,75	35373
			Накладные расходы			*1103,01*	*2206*
			Сметная прибыль			*1310,13*	*2620*
14	117	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8,000	8904,28	71234

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*637,64*	*5101*
			Сметная прибыль			*659,58*	*5277*
			Раздел: 5. СИСТЕМА В2				
15	**137**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,000**	**1669,64**	**76803**
			Накладные расходы			*631,44*	*29046*
			Сметная прибыль			*123,68*	*5689*
16	**139**	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**14,000**	**2054,02**	**28756**
			Накладные расходы			*936,13*	*13106*
			Сметная прибыль			*152,15*	*2130*
17	**140**	**2308-0307-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**14,000**	**11688,84**	**163644**
			Сметная прибыль			*865,84*	*12122*
18	**142**	**2308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**28,000**	**8272,80**	**231638**
			Сметная прибыль			*612,80*	*17158*
			Раздел: 6. СИСТЕМА Т3				
19	**143**	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**6,000**	**23217,54**	**139305**
			Накладные расходы			*10499,91*	*62999*
			Сметная прибыль			*1719,82*	*10319*
20	**144**	**5104-0106-0109 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,000**	**37933,00**	**113799**
21	**145**	**5104-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,000**	**30585,00**	**91755**
			ИТОГО:				**3 568 632,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**205 554,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**396 119,00**
			Сметная прибыль				**249 117,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**3 369 961,00**
			Итого с временными				**3 619 078,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**46 083,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**3 665 161,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**69 192,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 734 353,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 864 501,00**
			НДС		**12 %**		**463 740,00**
			Итого с НДС				**4 328 241,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 895 416,90**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***