РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

По объекту:"Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное наименование)". (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

№	Наименование и виды работ	в базовых ценах	с НДС	Примечание
	Жилая часть. Общестроительные работы-КЖ	**7 243 472**	**8 163 063**	
	Блок В (Жилье)-по экспертизе	2 619 701	2 952 284	
	Блок Е (Жилье) -по экспертизе	3 764 508	4 242 429	
	Блок F (Жилье)-по экспертизе	859 263	968 350	
	Жилая часть. Общестроительные работы-АР	**41 937 370**	**47 261 504**	
	Блок А (Жилье)-по экспертизе	23 528 950	26 516 054	
	Блок F (Жилье)-по экспертизе	18 408 420	20 745 450	
	Жилая часть. Общестроительные работы-ОВ	**33 129 559**	**37 335 502**	
	Блок А (Жилье)-по экспертизе	12 661 585	14 269 029	
	Блок С (Жилье)-по экспертизе	4 759 994	5 364 296	
	Блок D (Жилье) -по экспертизе	4 759 994	5 364 296	
	Блок Е (Жилье) -по экспертизе	4 759 994	5 364 296	
	Блок F (Жилье)-по экспертизе	6 187 992	6 973 585	
	Паркинг.	**24 354 563**	**27 446 482**	
	Паркинг -Общестроительные работы-КЖ-по экспертизе	24 354 563	27 446 482	
	ВСЕГО	**106 664 964**	**120 206 551**	

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

на общестроительные работы КЖ. Паркинг

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			РАЗДЕЛ 1.Каркас									
			Км-1									
1	44	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	м3	40,06	40125,98	6128,82	1607447	245520	861562	506632	2283205
						12490,40	1407,20	500365	56373		169126	
			Км-2									
2	47	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	м3	16,34	40125,98	6128,82	655659	100145	351421	206649	931292
						12490,40	1407,20	204093	22994		68985	
			Пилон Пл-1									
3	50	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	м3	15	40125,98	6128,82	601890	91932	322602	189702	854919
						12490,40	1407,20	187356	21108		63327	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2864995	437597	1535585	902983	4069416
								891815	100474	--	301438	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2864995				
		Материалы		Тенге				770589				
		Всего заработная плата		Тенге					992289			
		Местные материалы		Тенге				764994				
			Накладные расходы	Тенге				902983				
			Сметная прибыль	Тенге				301438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4069416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
			Сметная заработная плата	Тенге					992289			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4069416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
			Сметная заработная плата	Тенге					992289			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
			Перекрытие ПМ-2									
4	107	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	390,18	39093,88	1830,60	15253648	714265	10831604	3528895	20285147
						9502,74	436,02	3707779	170127		1502603	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15253648**	**714265**	**10831604**	**3528895**	**20285147**
					3707779	**170127**	--	**1502603**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15253648**				
Материалы	Тенге				**10831604**				
Всего заработная плата	Тенге					**3877906**			
Накладные расходы	Тенге				**3528895**				
Сметная прибыль	Тенге				**1502603**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20285147**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3266**
Сметная заработная плата	Тенге					**3877906**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20285147**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3266**
Сметная заработная плата	Тенге					**3877906**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24354563**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4599594**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1151862**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**270602**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12367189**		
- Накладные расходы	Тенге							**4431878**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1804041**	

Временные здания и сооружения 1%	тенге				243 546				
Итого:	тенге				24 598 109				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				439 076				
Итого	тенге				25 037 185				
Непредвиденные затраты 2%	тенге				500 744				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**26 812 170**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				3 217 460				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				30 029 631				
ВСЕГО :	тенге				**27 446 482**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **27 446 482**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Кикмет Аталай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt) Оспанова А.С., БИН 081240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок А жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	3	Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	2660	1437,57	14,59	3823934	38813	2388	3723381	8151100
						1422,08	6,25	3782733	16636		603785	
2	4	С123-010701-0105	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	2548,28	374,00	--	953057	--	953057	--	1029301
						--	--	--	--		76245	
3	30	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	2660	659,39	99,83	1753987	265549	683591	714423	2665883
						302,57	50,82	804847	135183		197473	
4	38	С121-110403-0306	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	2926	258,00	--	754908	--	754908	--	815301
						--	--	--	--		60393	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12661585**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4587580				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304363			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151819			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2393944		
	- Накладные расходы	Тенге							4437804	
	- Сметная прибыль	Тенге							937896	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				126 616				
			Итого:	тенге				12 788 201				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				228 269				
			Итого	тенге				13 016 470				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				260 329				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**13 939 259**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 672 711				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				15 611 971				
			ВСЕГО :	тенге				**14 269 029**				

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок С жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	3	**Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1000**	**1437,57**	**14,59**	**1437569**	**14591**	**898**	**1399767**	**3064323**
						1422,08	**6,25**	**1422080**	**6254**		**226987**	
2	4	**С123-010701-0105**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**958**	**374,00**	**--**	**358292**	**--**	**358292**	**--**	**386955**
						--	**--**	**--**	**--**		**28663**	
3	29	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1000**	**659,39**	**99,83**	**659394**	**99831**	**256989**	**268580**	**1002212**
						302,57	**50,82**	**302574**	**50821**		**74238**	
4	35	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1100**	**258,00**	**--**	**283800**	**--**	**283800**	**--**	**306504**
						--	**--**	**--**	**--**		**22704**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4759994**

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1724654				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114422			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57075			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						899979		
			- Накладные расходы	Тенге							1668347	
			- Сметная прибыль	Тенге							352592	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				47 600				
			Итого:	тенге				4 807 594				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				85 816				
			Итого	тенге				4 893 409				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				97 868				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**5 240 323**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				628 839				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				5 869 161				
			ВСЕГО :	тенге				**5 364 296**				

1	№ п/п	Шифр норм, код ресурса 2	Наименование работ и затрат 3	Единица измерения 4	Количество 5	Стоимость единицы, тенге: Всего 6	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин 7	Общая стоимость, тенге: Всего 8	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин 9	Общая стоимость, тенге: материалы 10	Накладные расходы, тенге 11	Всего стоимость с НР и СП, 12
			Блок D жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	3	**Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1000**	**1437,57**	**14,59**	**1437569**	**14591**	**898**	**1399767**	**3064323**
						1422,08	**6,25**	**1422080**	**6254**		**226987**	
2	4	**С123-010701-0105**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**958**	**374,00**	**--**	**358292**	**--**	**358292**	**--**	**386955**
						--	**--**	**--**	**--**		**28663**	
3	29	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex**	**м трубопровода**	**1000**	**659,39**	**99,83**	**659394**	**99831**	**256989**	**268580**	**1002212**
						302,57	**50,82**	**302574**	**50821**		**74238**	
4	35	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1100**	**258,00**	**--**	**283800**	**--**	**283800**	**--**	**306504**
						--	**--**	**--**	**--**		**22704**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4759994**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1724654**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114422			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57075			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						899979		
- Накладные расходы	Тенге							1668347	
- Сметная прибыль	Тенге							352592	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				47 600				
			Итого:	тенге				4 807 594				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				85 816				
			Итого	тенге				4 893 409				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				97 868				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**5 240 323**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				628 839				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				5 869 161				
			ВСЕГО :	тенге				**5 364 296**				

1	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок Е жилье									
1	**3**	**Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1000**	**1437,57**	**14,59**	**1437569**	**14591**	**898**	**1399767**	**3064323**
						1422,08	**6,25**	**1422080**	**6254**		**226987**	
2	**4**	**С123-010701-0105**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**958**	**374,00**	**--**	**358292**	**--**	**358292**	**--**	**386955**
						--	**--**	**--**	**--**		**28663**	
3	**31**	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1000**	**659,39**	**99,83**	**659394**	**99831**	**256989**	**268580**	**1002212**
						302,57	**50,82**	**302574**	**50821**		**74238**	
4	**39**	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1100**	**258,00**	**--**	**283800**	**--**	**283800**	**--**	**306504**
						--	**--**	**--**	**--**		**22704**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4759994**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1724654**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**114422**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57075**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**899979**		

			- Накладные расходы	Тенге							1668347	
			- Сметная прибыль	Тенге							352592	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				47 600				
			Итого:	тенге				4 807 594				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				85 816				
			Итого	тенге				4 893 409				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				97 868				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**5 240 323**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				628 839				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				5 869 161				
			ВСЕГО :	тенге				**5 364 296**				

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок F жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	3	**Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1300**	**1437,57**	**14,59**	**1868840**	**18969**	**1167**	**1819698**	**3983620**
						1422,08	**6,25**	**1848704**	**8130**		**295083**	
2	4	**С123-010701-0105**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1245,4**	**374,00**	**--**	**465780**	**--**	**465780**	**--**	**503042**
						--	**--**	**--**	**--**		**37262**	
3	30	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1300**	**659,39**	**99,83**	**857212**	**129780**	**334086**	**349154**	**1302875**
						302,57	**50,82**	**393346**	**66067**		**96509**	
4	38	**С121-110403-0306**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1430**	**258,00**	**--**	**368940**	**--**	**368940**	**--**	**398455**
						--	**--**	**--**	**--**		**29515**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6187992**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2242050**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**148749**			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74197			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1169973		
	- Накладные расходы	Тенге							2168852	
	- Сметная прибыль	Тенге							458369	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				61 880				
			Итого:	тенге				6 249 872				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				111 560				
			Итого	тенге				6 361 432				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				127 229				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**6 812 419**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				817 490				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				7 629 910				
			ВСЕГО :	тенге				**6 973 585**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **37 335 502**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt),Осканова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

на общестроительные работы АР. Блоки А, Е, F

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок А жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Вентшахты									
1	**51**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,415**	**27763,33**	**2415,20**	**261392**	**22739**	**191720**	**48484**	**334666**
						4984,92	**552,40**	**46933**	**5201**		**24790**	
2	**52**	**1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,86**	**53,69**	**1,10**	**2194**	**45**	**--**	**1737**	**4245**
						52,58	**0,55**	**2149**	**23**		**314**	
3	**53**	**2111-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 - /ТЕХНОВЕНТ/**	**м3**	**5,471154**	**17302,00**	**--**	**94662**	**--**	**94662**	**--**	**102235**
						--	**--**	**--**	**--**		**7573**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**358247**	**22784**	**286382**	**50221**	**441146**
								49082	**5223**	**--**	**32677**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**358247**				
		Материалы		Тенге				**191720**				
		Всего заработная плата		Тенге					**54305**			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94662					
			Накладные расходы	Тенге				50221					
			Сметная прибыль	Тенге				32678					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				441146					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге					54305				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441146					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
			Сметная заработная плата	Тенге					54305				
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
			Стены 2-9-го этажей										
4	**177**	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5200**	**1449,95**	**11,61**	**7539764**	**60354**	**3537399**	**3170061**	**11566611**
						758,08	**3,95**	**3942011**	**20565**		**856786**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7539764**	**60354**	**3537399**	**3170061**	**11566611**
								3942011	**20565**	**--**	**856786**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7539764				
			Материалы	Тенге				3537400				
			Всего заработная плата	Тенге					3962576			
			Накладные расходы	Тенге				3170061				
			Сметная прибыль	Тенге				856786				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11566611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2962
			Сметная заработная плата	Тенге					3962576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11566611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2962
			Сметная заработная плата	Тенге					3962576			
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка										
5	**189**	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**900**	**5511,28**	**236,79**	**4960153**	**213108**	**1677788**	**2598090**	**8162902**
						3410,29	**198,17**	**3069257**	**178356**		**604659**	
6	**190**	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**92,7**	**33544,00**	**--**	**3109529**	**--**	**3109529**	**--**	**3358291**
						--	**--**	**--**	**--**		**248762**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8069681**	**213108**	**4787317**	**2598090**	**11521193**
								3069257	**178356**	**--**	**853421**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8069681				
			Материалы	Тенге				1677788				
			Всего заработная плата	Тенге					3247613			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3109529				
			Накладные расходы	Тенге				2598090				
			Сметная прибыль	Тенге				853422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11521193				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2156
			Сметная заработная плата	Тенге				3247613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11521193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2156
			Сметная заработная плата	Тенге				3247613			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							23528950
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			7060349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				296246			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				204145			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8611098		
			- Накладные расходы	Тенге						5818372	
			- Сметная прибыль	Тенге						1742884	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				235 290			
			Итого:	тенге				23 764 240			
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				424 192			
			Итого	тенге				24 188 431			
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				483 769			
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**25 903 245**			
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				3 108 389			
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				29 011 635			
			ВСЕГО :	тенге				**26 516 054**	со скидкой	0,91398	

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок F жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Вентшахты									
1	**51**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,415**	**27763,33**	**2415,20**	**261392**	**22739**	**191720**	**48484**	**334666**
						4984,92	**552,40**	**46933**	**5201**		**24790**	

2	52	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,86	53,69	1,10	2194	45	--	1737	4245
						52,58	0,55	2149	23		314	
3	53	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 - /ТЕХНОВЕНТ/	м3	5,471154	17302,00	--	94662	--	94662	--	102235
						--	--	--	--		7573	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				358247	22784	286382	50221	441146
								49082	5223	--	32677	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				358247				
			Материалы	Тенге				191720				
			Всего заработная плата	Тенге					54305			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94662				
			Накладные расходы	Тенге				50221				
			Сметная прибыль	Тенге				32678				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				441146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					54305			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					54305			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
			Стены 2-9-го этажей									
4	182	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5200	1449,95	11,61	7539764	60354	3537399	3170061	11566611
						758,08	3,95	3942011	20565		856786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7539764	60354	3537399	3170061	11566611
								3942011	20565	--	856786	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7539764				
			Материалы	Тенге				3537400				
			Всего заработная плата	Тенге					3962576			
			Накладные расходы	Тенге				3170061				
			Сметная прибыль	Тенге				856786				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11566611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2962
			Сметная заработная плата	Тенге					3962576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11566611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2962
			Сметная заработная плата	Тенге					3962576			
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									

5	194	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	500	5511,28	236,79	2755640	118394	932103	1443383	4534946
						3410,29	198,17	1705143	99087		335922	
6	195	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	51,5	33544,00	--	1727516	--	1727516	--	1865717
						--	--	--	--		138201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4483156	118394	2659619	1443383	6400663
								1705143	99087	--	474123	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4483156				
			Материалы	Тенге				932104				
			Всего заработная плата	Тенге					1804229			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1727516				
			Накладные расходы	Тенге				1443383				
			Сметная прибыль	Тенге				474123				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6400663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
			Сметная заработная плата	Тенге					1804229			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6400663				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
			Сметная заработная плата	Тенге					1804229			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18408420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5696235				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201532			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124875			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6483400		
			- Накладные расходы	Тенге							4663665	
			- Сметная прибыль	Тенге							1363586	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				184 084				
			Итого:	тенге				18 592 504				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				331 876				
			Итого	тенге				18 924 380				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				378 488				

			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**20 266 005**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				2 431 921				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				22 697 925				
			ВСЕГО :	тенге				**20 745 450**	со скидкой.			

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **47 261 504**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мұрадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt),Осپанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

на общестроительные работы КЖ.

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок В жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие									
			Перекрытие ПМ-6									
1		**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**44,8**	**39093,88**	**1830,60**	**1751406**	**82011**	**1243672**	**405183**	**2329116**
						9502,74	**436,02**	**425723**	**19534**		**172527**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1751406**	**82011**	**1243672**	**405183**	**2329116**
								425723	**19534**	**--**	**172527**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1751406**				
		Материалы		Тенге				**1243672**				
		Всего заработная плата		Тенге					**445257**			
			Накладные расходы	Тенге				**405183**				
			Сметная прибыль	Тенге				**172527**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2329116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**375**
			Сметная заработная плата	Тенге					**445257**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2329116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**375**
			Сметная заработная плата	Тенге					**445257**			
			РАЗДЕЛ 2.Лифтовая шахта									
			ЛШм-1									
2		**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,2265**	**47893,06**	**6841,27**	**58741**	**8391**	**29728**	**20391**	**85463**
						16814,00	**1455,99**	**20622**	**1786**		**6331**	
			ЛШм-2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,893	47893,06	6841,27	42769	6109	21645	14847	62224
						16814,00	1455,99	15015	1300		4609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101509	14500	51373	35238	147687
								35637	3086	--	10940	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				101509				
		Материалы		Тенге				51372				
		Всего заработная плата		Тенге					38723			
			Накладные расходы	Тенге				35238				
			Сметная прибыль	Тенге				10940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					38723			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					38723			
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
			Пмл-4									
4		1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,94	39093,88	1830,60	36748	1721	26094	8502	48870
						9502,74	436,02	8933	410		3620	
			Лм-5									
5		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,6	47704,31	2835,56	28623	1701	17726	8690	40298
						15327,00	588,90	9196	353		2985	
			Лм-6									
6		1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,8	47704,31	2835,56	38163	2268	23633	11587	53730
						15327,00	588,90	12262	471		3980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103534	5691	67453	28779	142898
								30390	1234	--	10585	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103534				
		Материалы		Тенге				67453				
		Всего заработная плата		Тенге					31625			
			Накладные расходы	Тенге				28778				
			Сметная прибыль	Тенге				10585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					31625			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					31625			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2619701
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491750				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102202			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23854			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1362498		
			- Накладные расходы	Тенге							469200	
			- Сметная прибыль	Тенге							194052	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1%	тенге				26 197				
			Итого:	тенге				2 645 898				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				47 229				
			Итого	тенге				2 693 127				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				53 863				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**2 884 054**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				346 086				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				3 230 140				
			ВСЕГО :	тенге				**2 952 284**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок Е жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
			Диафрагма жесткости Джм- 2									
1		**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**16,7215**	**48203,65**	**6841,27**	**806037**	**114396**	**410486**	**278006**	**1170767**
						16814,00	**1455,99**	**281155**	**24346**		**86724**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**806037**	**114396**	**410486**	**278006**	**1170767**
								281155	**24346**	--	**86724**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**806037**				
		Материалы		Тенге				**410486**				
		Всего заработная плата		Тенге					**305502**			
			Накладные расходы	Тенге				**278006**				
			Сметная прибыль	Тенге				**86724**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1170767**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
			Сметная заработная плата	Тенге					**305502**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1170767**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
			Сметная заработная плата	Тенге					**305502**			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
			Перекрытие ПМ-6									
2		**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**44,8**	**39093,88**	**1830,60**	**1751406**	**82011**	**1243672**	**405183**	**2329116**
						9502,74	**436,02**	**425723**	**19534**		**172527**	
			Перекрытие ПМ-7									
3		**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,09**	**39093,88**	**1830,60**	**198988**	**9318**	**141301**	**46035**	**264625**
						9502,74	**436,02**	**48369**	**2219**		**19602**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1950393**	**91329**	**1384973**	**451218**	**2593741**
								474092	**21753**	--	**192129**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1950393**				
		Материалы		Тенге				**1384973**				
		Всего заработная плата		Тенге					**495845**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				451219				
			Сметная прибыль	Тенге				192129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2593741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					495845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2593741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					495845			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3764508**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				755247				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205725			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46100			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1795459		
			- Накладные расходы	Тенге							729224	
			- Сметная прибыль	Тенге							278853	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				37 645				
			Итого:	тенге				3 802 153				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				67 868				
			Итого	тенге				3 870 022				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				77 400				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**4 144 383**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				497 326				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				4 641 709				
			ВСЕГО :	тенге				**4 242 429**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок F жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Каркас									
			Диафрагма жесткости Джм-1									
1		**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,911**	**48203,65**	**6841,27**	**140321**	**19915**	**71460**	**48397**	**203816**
						16814,00	**1455,99**	**48946**	**4238**		**15097**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**140321**	**19915**	**71460**	**48397**	**203816**
								48946	**4238**	**--**	**15097**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140321**				
		Материалы		Тенге				**71460**				
		Всего заработная плата		Тенге					**53184**			
			Накладные расходы	Тенге				**48397**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15097**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**203816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
			Сметная заработная плата	Тенге					**53184**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**203816**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					53184			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
			Перекрытие ПМ-6									
2		**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5,34**	**39093,88**	**1830,60**	**208761**	**9775**	**148241**	**48296**	**277622**
						9502,74	**436,02**	**50745**	**2328**		**20565**	
			Перекрытие ПМ-7									
3		**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**6,49**	**39093,88**	**1830,60**	**253719**	**11881**	**180165**	**58697**	**337410**
						9502,74	**436,02**	**61673**	**2830**		**24993**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**462481**	**21656**	**328406**	**106993**	**615032**
								112417	**5158**	**--**	**45558**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**462481**				
		Материалы		Тенге				**328407**				
		Всего заработная плата		Тенге					**117576**			
			Накладные расходы	Тенге				**106994**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45558**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**615032**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
			Сметная заработная плата	Тенге					**117576**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**615032**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
			Сметная заработная плата	Тенге					**117576**			
			РАЗДЕЛ 3.Лифтовая шахта ЛШм									
4		**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,58**	**47893,06**	**6841,27**	**27778**	**3968**	**14058**	**9643**	**40415**
						16814,00	**1455,99**	**9752**	**844**		**2994**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**27778**	**3968**	**14058**	**9643**	**40415**
								9752	**844**	**--**	**2994**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27778**				
		Материалы		Тенге				**14058**				
		Всего заработная плата		Тенге					**10597**			
			Накладные расходы	Тенге				**9643**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10597**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**40415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10597**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**859263**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**171115**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**45539**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10241**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**413924**		
			- Накладные расходы	Тенге							**165033**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**63649**	
			Временные здания и сооружения 1%	тенге				8 593				
			Итого:	тенге				867 856				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				15 491				
			Итого	тенге				883 347				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				17 667				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г	**тенге**				**945 971**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				113 516				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				1 059 487				
			ВСЕГО :	тенге				**968 350**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : 8 163 063

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Кикмет Аталай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мұрадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt),Оспанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)