Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес: "Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное наименование)". (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		19/11	18.06.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	**2 251 378 656**									
в том числе в текущем месяце:		**374 796 727**							**44 975 607**	**419 772 334**

Заказчик _____ 2020 г
ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704

Подрядчик _____ 2020 г
ТОО "Казстройподряд",Аталай Х.М., БИН 058540003431

Разработчик проекта (авторский надзор) _____ 2020 г
ТОО "G.T.P. (Gas Trans Projekt),Остапенко А.С., БИН 960100008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 год

Эксперт технического надзора _____ 2020г
ТОО "Мурагер",Тургынбаев Н.А., ИИН 840704-00759, Приказ №6 от 15.04.2019 года

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. п.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Общестроительные работы АР жилье по экспертизной смете

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок А жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Полы 2-9 этажа									
			Тип 3									
1	80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,81	3364,80	74,21	26279	580	15085	10237	39438
						1359,05	35,43	10614	277		2921	
2	81	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,3567	583,58	1,65	4877	14	2181	2528	7997
						320,96	0,83	2682	7		592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31156	593	17266	12765	47435
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13296	284	–	3513	
			Материалы	Тенге				31156				
			Всего заработная плата	Тенге				17266				
			Накладные расходы	Тенге					13580			
			Сметная прибыль	Тенге				12765				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3514				
				Тенге				47435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13580			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13580			

			РАЗДЕЛ 2.Окна, витражи и перегородки										
3	137	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	230,5	1065,97	4,99	245706	1150	188094	51342	320811
						244,96	2,53	56462	584		23764	
4	138	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	230,5	1151,00	–	265306	–	265306	–	286530
						–	–	–	–		21224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				511011	1150	453400	51342	607341
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56462	584	–	44988	
			Материалы	Тенге				511011				
			Всего заработная плата	Тенге				188094				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57047			
			Накладные расходы	Тенге				265306				
			Сметная прибыль	Тенге				51342				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44988				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				607341				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					57047			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				607341				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								49
				Тенге					57047			
			РАЗДЕЛ 3.Двери										
5	148	1110-0107-0166 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	300	1720,59	76,74	516176	23022	141753	325892	909433
						1171,34	35,67	351401	10702		67365	
6	149	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	80	4995,00	–	399600	–	399600	–	431568
						–	–	–	–		31968	
7	150	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	100	4094,00	–	409400	–	409400	–	442152
						–	–	–	–		32752	
8	151	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	50	3715,00	–	334350	–	334350	–	361098
						–	–	–	–		26748	
9	152	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	150	4249,00	–	637350	–	637350	–	688338
						–	–	–	–		50988	
10	153	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН 1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	300	490,00	–	147000	–	147000	–	158760
						–	–	–	–		11760	
11	154	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелки резиновые ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	80	1574,00	–	125920	–	125920	–	135994

12	155	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	70	–	–	–	–		10074	
						499,00	–	34930	–	34930	–	37724
13	156	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 изм.	Замок цилиндровый накладной ЗНЦ ГОСТ 5089-2011 - /завертка/	шт.	40	–	–	–	–		2794	
						2079,00	–	83160	–	83160	–	89813
14	157	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка в крепление	м коробок	800	–	–	–	–		6653	
						437,88	1,10	350301	883	283104	60080	443211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		82,89	0,55	66314	442		32830	
								3038187	23905	2596567	385972	3698091
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				417714	11144	–	273932	
		Материалы		Тенге				2009827				
		Всего заработная плата		Тенге				424858				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					428858			
			Накладные расходы	Тенге				1143350				
			Сметная прибыль	Тенге				385972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191664				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2587463				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								363
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					428858			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1028360				
			Сметная прибыль	Тенге				1028360				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				82269				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1110629				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3698092				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								363
				Тенге					428858			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Стены подвала										
15	161	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-	оштукатурена	421,94	1209,28	74,80	510243	31563	130643	299189	874187
						824,85	61,50	348037	25949		64755	
16	162	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,44	1480,83	79,48	191678	10288	53325	109084	324323
						989,38	64,04	128065	8290		24061	
17	163	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сушки смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	90	1449,95	11,61	130496	1045	61224	54866	290191
						758,08	3,95	68227	356		14829	
		Стены 2-9-го этажей										
18	175	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3800	1480,83	79,48	5627138	302038	1565456	3202404	9535906
						989,38	64,04	3759644	243361		706363	
19	179	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	1493,02	1057,98	4,67	1579589	6971	491546	867347	2642691

20	182	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6174,16	723,88	2,29	1080772	3412		195755	
						709,07	4,56	4377899	28169	1347051	2413517	7334730
						456,33	2,30	3002679	14217		543313	
			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
21	187	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	53,69	1,10	8053	165	–	6376	15584
						52,58	0,55	7888	83		1154	
22	188	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	15	33544,00	–	503160	–	503160	–	543413
						–	–	–	–		40253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12928258	380240	4152705	6952783	21471525
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8395313	295667	–	1590483	
		Материалы		Тенге				12928258				
		Всего заработная плата		Тенге				3649545				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8690980			
								503160				
			Накладные расходы	Тенге				6952784				
			Сметная прибыль	Тенге				1590483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21471525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6657
			Сметная заработная плата	Тенге					8690980			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21471525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6657
			Сметная заработная плата	Тенге					8690980			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Крыльцо Кр-1									
23	191	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночные. Устройство	м3 основания	0,7896	6343,24	1617,14	5009	1277	3021	1225	6732
						901,00	767,26	711	606		499	
24	192	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,800035	25966,63	1981,28	72707	5548	54821	12325	91835
						4406,40	430,54	12338	1206		6803	
25	193	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,05	6045,58	948,34	6348	996	2024	3527	10676
						3169,40	414,30	3328	435		791	
26	194	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,5	21988,56	1653,97	54971	4210	45588	5625	65444
						2069,24	403,25	5173	1008		4848	
27	195	2105-0309-0503 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41165	218123,00	–	89790	–	89790	–	96974
						–	–	–	–		7183	

28	196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00171	198797,00	–	340	–	340	–	367
						–	–	–	–		27	
			Крыльцо Кр-3									
29	213	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,706	6343,24	1617,14	4478	1142	2700	1895	6020
						901,00	767,26	636	542		446	
30	214	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,94996	25966,63	1981,28	102567	7826	77336	17386	129550
						4406,40	430,54	17405	1701		9596	
31	215	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,872	6045,58	948,34	11317	1775	3689	6306	19033
						3169,40	414,30	5933	776		1410	
32	216	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,97	21988,56	1683,97	65306	5001	54159	6682	77748
						2069,24	403,25	6146	1198		5759	
33	217	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5623	218123,00	–	122651	–	122651	–	132463
						–	–	–	–		9812	
34	218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00195	198797,00	–	388	–	388	–	419
						–	–	–	–		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				535873	27775	456427	54181	637261
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				51670	7470	–	47205	
			Материалы	Тенге				535873				
			Всего заработная плата	Тенге				243259				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59140			
			Накладные расходы	Тенге				213168				
			Сметная прибыль	Тенге				54182				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47204				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				637259				
			Сметная заработная плата	Тенге					59140			49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				637259				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч					59140			49
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26461653
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8934456				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					433662			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315149			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7676365		
			- Накладные расходы	Тенге							7457043	
			- Сметная прибыль	Тенге							1960121	
			Временные здания и сооружения 1%	тенге				264 617				

			Итого	тенге				26 726 270				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				477 064				
			Итого	тенге				27 203 333				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				544 067				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**30 147 175**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				3 617 661				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				33 764 836				
			ВСЕГО :	тенге				**30 860 385**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок В жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Вентшахты									
1	52	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	7	13193,85	212,08	92357	1485	63523	27243	129168
						3907,01	64,22	27349	450		9568	
2	53	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,166986	224024,00	–	37409	–	37409	–	40402
						–	–	–	–		2993	
3	54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,10976	262165,00	–	28775	–	28775	–	31077
						–	–	–	–		2302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				158541	1485	129707	27243	200647
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27349	450	–	14863	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66184				
			Сметная прибыль	Тенге				66184				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5295				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				71479				
			Материалы	Тенге				92357				
			Всего заработная плата	Тенге				63523				
			Сдача и испытание	Тенге					27799			
			Накладные расходы	Тенге				1373				
			Сметная прибыль	Тенге				27243				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9568				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				129168				
			Сметная заработная плата	Тенге	Страница - 27				27799			23

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					200646				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге						27799			

РАЗДЕЛ 2.Полы

Полы 2-9 этажа

			Тип 3										
4	78	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,18	3364,80	74,21	30889	681	17732	12833	46356
						1359,05	35,43	12476	325		3434	
5	79	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,8226	583,58	1,65	5732	16	2563	2971	9400
						320,96	0,83	3153	8		696	
			Тип 4										
6	86	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,03	3364,80	74,21	50573	1115	29031	19701	75896
						1359,05	35,43	20427	532		5622	
7	87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,0821	583,58	1,65	9385	27	4196	4865	15390
						320,96	0,83	5162	13		1140	
			Тип 6										
8	103	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	137,71	3364,80	74,21	463367	10219	265993	180512	695389
						1359,05	35,43	187155	4879		51510	
			Тип 7										
9	105	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	129,54	3364,80	74,21	435877	9613	250212	169802	654133
						1359,05	35,43	176052	4589		48454	
10	106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	138,6078	583,58	1,65	80889	229	36172	41926	132641
						320,96	0,83	44488	115		9825	
			Тип 8										
11	109	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,48	3364,80	74,21	523160	11538	300317	203805	785121
						1359,05	35,43	211305	5508		58157	
12	110	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	166,3636	583,58	1,65	97087	275	43416	50322	159202
						320,96	0,83	53396	138		11793	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1696959	33715	949632	685937	2573528
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				713613	16108	–	190631	
			Материалы	Тенге				1696959				
			Всего заработная плата	Тенге				949632				
			Накладные расходы	Тенге					729720			
			Сметная прибыль	Тенге				685937				
								190632				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2573528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									597
			Сметная заработная плата	Тенге						729720			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2573528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									597
			Сметная заработная плата	Тенге						729720			
			РАЗДЕЛ 3.Окна, витражи и перегородки										
13	133	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	100	1065,97	4,99	106597	499	81602	22274	129181	
						244,96	2,53	24496	253		10310		
14	134	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	100	1151,00	–	115100	–	115100	–	124308	
						–	–	–	–		9208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				221697	499	196702	22274	263489	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24496	253	–	19518		
			Материалы	Тенге				221697					
			Всего заработная плата	Тенге				81602					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24749				
			Накладные расходы	Тенге				115100					
			Сметная прибыль	Тенге				22274					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19518					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263489					
			Сметная заработная плата	Тенге									21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263489					
			Сметная заработная плата	Тенге									21
									24749				
			РАЗДЕЛ 4.Двери										
15	147	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	133,625	1720,59	76,74	229913	10255	63138	145158	405077	
						1171,34	35,67	156520	4767		30006		
16	148	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	31,085	4995,00	–	154870	–	154870	–	167260	
						–	–	–	–		12390		
17	149	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	63,9	4094,00	–	261607	–	261607	–	282535	
						–	–	–	–		20929		
18	150	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	38,72	3715,00	–	143845	–	143845	–	155352	
						–	–	–	–		11508		
19	151	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80**	пара	78,5	4249,00	–	299555	–	299555	–	323519	

20	152	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	174	–	–	–	–		23964	
						490,00	–	85260	–	85260	–	92081
21	153	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	51,5	–	–	–	–		6821	
						1574,00	–	81061	–	81061	–	87546
22	154	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	32	–	–	–	–		6485	
						499,00	–	15968	–	15968	–	17245
23	155	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 пояс.	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 - /замеряется/	шт.	19,5	–	–	–	–		1277	
						2079,00	–	40541	–	40541	–	43784
24	156	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробк	364,95	–	–	–	–		3243	
						437,88	1,10	159803	403	129149	27408	202188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		82,89	0,55	30251	202		14977	
								1472422	10657	1274994	172566	1776587
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				186771	4968	–	131600	
			Материалы	Тенге				950038				
			Всего заработная плата	Тенге				192288				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					191740			
			Накладные расходы	Тенге				568321				
			Сметная прибыль	Тенге				172566				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1212411				
			Сметная заработная плата	Тенге					191740			162
			Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				522384				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522384				
			Сметная прибыль	Тенге				41791				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				564175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1776586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
			Сметная заработная плата	Тенге					191740			
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
			Стены 2-9-го этажей									
25	173	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2800							
						1480,83	79,48	4146312	222555	1153493	2359666	7036457
						989,38	64,04	2770264	179319		520478	
			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
26	185	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	м2 оштукатурива	70							
						53,69	1,10	3758	77	–	2976	7272
						52,58	0,55	3681	39		539	
27	186	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	6							
						33544,00	–	201264	–	201264	–	217365
						–	–	–	–		16101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4351335	222632	1354757	2362642	7251094
								2773945	179357	–	537118	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4351335				
			Материалы	Тенге				1153494				
			Всего заработная плата	Тенге					2953302			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201264				
			Накладные расходы	Тенге				2362642				
			Сметная прибыль	Тенге				537118				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7251094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231
			Сметная заработная плата	Тенге					2953302			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7251094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231
			Сметная заработная плата	Тенге					2953302			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12065345**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3726173				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					268987			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201136			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3935792		
			- Накладные расходы	Тенге							3270662	
			- Сметная прибыль	Тенге							893730	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				120 653				
			Итого:	тенге				12 185 998				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				217 520				
			Итого	тенге				12 403 519				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				248 070				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**13 745 780**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 649 494				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				15 395 274				
			ВСЕГО :	тенге				**14 070 973**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок С жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Окна, витражи и перегородки									
1	124	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,52	3695,58	166,99	27791	1256	14052	11805	42763
						1660,02	84,21	12483	633		3168	
2	125	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,4896	3695,58	166,99	1809	82	914	769	2784
						1660,02	84,21	813	41		206	

3	126	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,2808	3457,17 1335,63	173,40 85,37	971 375	49 24	547	359 106	1436
4	127	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	43,6176	2606,63 980,62	170,28 85,37	113695 42772	7427 3724	63496	41846 12443	167985
5	128	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,576	12631,00 –	– –	7275 –	– –	7275	– 582	7857
6	129	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,944	14966,00 –	– –	103924 –	– –	103924	– 8314	112238
7	130	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворот и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,2808	18234,00 –	– –	5120 –	– –	5120	– 410	5530
8	131	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворот и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - /с одинарным остеклением/	м2	7,3296	18234,00 –	– –	133648 –	– –	133648	– 10692	144340
9	132	2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	6,8256	-6051,00 –	– –	-41302 –	– –	-41302	– -3304	-44606
10	133	2113-0510-0908 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 44 ГОСТ 24866-99	м2	0,504	-6978,00 –	– –	-3517 –	– –	-3517	– -281	-3798
11	134	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	7,3296	2615,00 –	– –	19167 –	– –	19167	– 1533	20700
12	135	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - поворот и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	37,728	18620,00 –	– –	702495 –	– –	702495	– 56200	758695

13	136	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4896	12667,80	–	6202	–	6202	–	6698
						–	–	–	–		496	
14	137	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	11,408	4139,53	179,07	47224	2043	27540	16782	69126
						1546,41	88,14	17641	1006		5120	
15	138	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99	м2	11,408	21389,00	–	244006	–	244006	–	263526
						–	–	–	–		19520	
			Витражи									
16	144	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Витражи площадью более 2 м2. Установка витражей из ПВХ профилей поворотных (этажных, поворотно-этажных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	54,018	2901,33	172,51	156724	9319	81011	63955	238333
						1229,10	86,41	66394	4668		17654	
17	145	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - /с одинарным остеклением/	м2	54,018	15312,00	–	827124	–	827124	–	893294
						–	–	–	–		66170	
18	146	2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	38,394	-6051,00	–	-232322	–	-232322	–	-250908
						–	–	–	–		-18586	
19	147	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	38,394	2615,00	–	100400	–	100400	–	108432
						–	–	–	–		8032	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2220434	20175	2059780	135516	2544425
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				140478	10055	–	188475	
		Материалы		Тенге				2220434				
		Всего заработная плата		Тенге				187560				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					150574			
			Накладные расходы	Тенге				1872220				
			Сметная прибыль	Тенге				135516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188476				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				2544426				
			Сметная заработная плата	Тенге								125
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150574			
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				2544426				
			Сметная заработная плата	Тенге								125
									150574			

РАЗДЕЛ 2.Двери

20	148	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	2933,15	46,85	18479	295	2962	10593	31398
						2416,17	20,77	15222	131		2326	
21	149	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6	2676,05	49,45	33718	623	4773	19735	57729
						2247,79	22,12	28322	279		4276	
22	150	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,6	30905,00	–	389403	–	389403	–	420555
						–	–	–	–		31152	
23	151	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6	38360,00	–	230160	–	230160	–	248573
						–	–	–	–		18413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671760	918	627298	30328	758255
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43544	410	–	56167	
			Материалы	Тенге				671760				
			Всего заработная плата	Тенге				7735				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					43954			
			Накладные расходы	Тенге				619563				
			Сметная прибыль	Тенге				30328				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56167				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				758255				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								37
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					43954			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				758255				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								37
				Тенге					43954			

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

			Стены 2-9-го этажей									
24	181	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2800	1480,83	79,48	4146312	222555	1153493	2359666	7026457
						989,38	64,04	2770264	179319		520478	
			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
25	193	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	53,69	1,10	4295	88	–	3481	8311
						52,58	0,55	4207	44		616	
26	194	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	7	33544,00	–	234808	–	234808	–	253593
						–	–	–	–		18785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4385415	222643	1388301	2363067	7288361
								2774471	179363	–	539879	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4385415				
			Материалы	Тенге				1153494				
			Всего заработная плата	Тенге					2953834			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234808				
			Накладные расходы	Тенге				2363067				
			Сметная прибыль	Тенге				539879				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7288361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
			Сметная заработная плата	Тенге					2953834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7288361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
			Сметная заработная плата	Тенге					2953834			
			РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
27	195	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	526,27	5511,28	236,79	2980422	124614	981077	1519219	4773212
28	196	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	55,7058	3410,29	198,17	1794731	104293		353571	
						33544,00	–	1868595	–	1868595	–	2018083
						–	–	–	–		149488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4769017	124614	2849672	1519219	6791295
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1794731	104293	–	503059	
			Материалы	Тенге				4769017				
			Всего заработная плата	Тенге				981077				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1899023			
			Накладные расходы	Тенге				1868595				
			Сметная прибыль	Тенге				1519219				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				503059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6791295				
			Сметная заработная плата	Тенге					1899023			1261
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6791295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1261
			Сметная заработная плата	Тенге					1899023			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17382336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4753224				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368350			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294161			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6925051		
			- Накладные расходы	Тенге							4048130	
			- Сметная прибыль	Тенге							1287580	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				173 823				
			Итого:	тенге				17 556 190				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				313 377				
			Итого	тенге				17 869 537				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				357 891				

			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	тенге				19 803 310				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				2 376 397				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				22 179 708				
			ВСЕГО :	тенге				20 271 809				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок D жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Парапеты, примыкания									
1	50	1112-0101-0801	Облицовка фасадов (наружные подоконники, поясок,	вычета	1470,435	356,60	0,83	524357	1217	295364	210115	793229
						154,90	0,41	227776	609		58758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				524357	1217	295364	210115	793229
								227776	609	–	58758	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				524357				
		Материалы		Тенге				295364				
		Всего заработная плата		Тенге					228385			
			Накладные расходы	Тенге				210115				
			Сметная прибыль	Тенге				58758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				793229				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					228385			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				793229				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					228385			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Полы 1 этажа									
			Тип 3									
2	111	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,26	3364,80	74,21	34523	761	19818	13449	51810
						1359,05	35,43	13944	363		3838	
3		1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,9782	583,58	1,65	6407	18	2865	3321	10506
						320,96	0,83	3524	9		778	
			Полы 2-9 этажа									
			Тип 4									
4	111	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	15,03	3364,80	74,21	50573	1115	29031	19701	75896
						1359,05	35,43	20427	532		5622	
5	112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,0821	583,58	1,65	9385	27	4196	4865	15390
						320,96	0,83	5162	13		1140	
			Тип 6									
6	128	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	120,76	3364,80	74,21	406334	8961	233254	158293	609797
						1359,05	35,43	164119	4278		45170	
			Тип 7									
7	130	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	Стр.58,28-27	3364,80	74,21	169182	3731	97118	65907	253897

8	131	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство			1359,05	35,43	68333	1781		18907	
				м плинтусов	160,7996	583,58	1,65	93840	266	41964	48639	153877
						320,96	0,83	51610	133		11398	
			Тип 8									
9	134	1111-0101-2705	Покрытия из плиток мраморных или однородных на	м2 покрытия	37,04	3364,80	74,31	124632	2749	71544	48552	187939
						1359,05	35,43	50339	1312		13855	
10	135	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	146,6328	583,58	1,65	85573	243	38267	44354	140320
						320,96	0,83	47063	121		10394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				980449	17872	538057	407081	1498532
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				424521	8545	–	111002	
		Материалы		Тенге				980449				
		Всего заработная плата		Тенге				538056				
			Накладные расходы	Тенге					433065			
			Сметная прибыль	Тенге				407081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111002				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1498532				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								350
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					433065			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1498532				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								350
				Тенге					433065			
			РАЗДЕЛ 3.Окна, витражи и перегородки									
			Витражи									
11	1666	1110-0501-0108	Витражи площадью более 2 м2. Установка витражей из ПВХ	м2 проемов	54,018	2901,33	172,51	156724	9319	81011	63955	238333
						1229,10	86,41	66394	4668		17654	
12	167	2109-0201-0503	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	54,018	15312,00	–	827124	–	827124	–	893294
						–	–	–	–		66170	
13	168	2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	38,394	-6051,00	–	-232322	–	-232322	–	-250908
						–	–	–	–		-18586	
14	169	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	38,394	2615,00	–	100400	–	100400	–	108432
						–	–	–	–		8032	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				851926	9319	776213	63955	989151
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				66394	4668	–	73270	
		Материалы		Тенге				851926				
		Всего заработная плата		Тенге				81011				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71061			
			Накладные расходы	Тенге				695202				
			Сметная прибыль	Тенге				63955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73270				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				989151				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					71061			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				989151				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								59
				Тенге					71061			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									

			Стены подвала									
15	189	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-	оштукатурива	237,18	1209,28	74,80	286817	17742	73437	168179	491396
						824,85	61,50	195638	14586		36400	
16	199	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-	оштукатурива	94,82	1450,83	79,48	140412	7537	39062	79908	237946
						989,38	64,04	93813	6073		17626	
17	191	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельяемой поверхности	94,82	1449,95	11,61	137485	1101	64503	57805	210913
						758,08	3,95	71881	375		15623	
			Стены 2-9-го этажей									
18	203	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	оштукатурива емой	2800	1480,83	79,48	4146312	222555	1153493	2359666	7026457
						989,38	64,04	2770264	179319		520478	
			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
19	215	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	оштукатурива	90	53,69	1,10	4832	99	–	3826	9350
						52,58	0,55	4733	50		693	
20	216	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	7	33544,00	–	234808	–	234808	–	253593
						–	–	–	–		18785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4950666	249033	1565303	2669384	8229655
								3136329	200402	–	609605	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4950666				
			Материалы	Тенге				1330496				
			Всего заработная плата	Тенге					3336731			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234808				
			Накладные расходы	Тенге				2669385				
			Сметная прибыль	Тенге				609604				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8229654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2528
			Сметная заработная плата	Тенге					3336731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8229654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2528
			Сметная заработная плата	Тенге					3336731			
			РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
21	217	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	100	5511,28	236,79	551128	23679	186420	288677	996989
						3410,29	198,17	341029	19817		67184	
22	218	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	10	33544,00	–	335440	–	335440	–	362275
						–	–	–	–		26835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				886568	23679	521860	288677	1269264
								341029	19817	–	94019	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				886568				
			Материалы	Тенге				186421				
			Всего заработная плата	Тенге					360846			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				335449				
			Накладные расходы	Тенге				288677				
			Сметная прибыль	Тенге				94820				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1269264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					360846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1269264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					360846			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12779831**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4196048				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					301119			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					234041			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3696797		
			- Накладные расходы	Тенге							3639212	
			- Сметная прибыль	Тенге							946654	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				127 798				
			Итого:	тенге				12 907 629				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				230 401				
			Итого	тенге				13 138 030				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				262 761				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**14 559 778**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 747 173				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				16 306 952				
			ВСЕГО :	тенге				**14 904 228**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок Е жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Параметы, примыкания									
1	49	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Облицовка на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другие) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	2280,495	356,60	0,83	813224	1887	458079	325866	1230217
						154,90	0,41	353258	945		91127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				813224	1887	458079	325866	1230217
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				353258	945	–	91127	
			Материалы	Тенге				813224				
			Всего заработная плата	Тенге				458079				
			Накладные расходы	Тенге					354203			
			Сметная прибыль	Тенге				325866				
								91127				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1230217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
			Сметная заработная плата	Тенге					354203				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1230217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
			Сметная заработная плата	Тенге					354203				
			РАЗДЕЛ 3.Окна, витражи и перегородки										
			Витражи										
2	139	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	52,758	3479,67	2,63	183581	139	126564	51190	253552
						1078,09	–	56878	–		18782	
3	140	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - /с одинарным остеклением/**	м2	52,758	15312,00	–	807830	–	807830	–	872457
						–	–	–	–		64626	
4	141	2113-0510-0903 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99**	м2	52,758	-6051,00	–	-319239	–	-319239	–	-344778
						–	–	–	–		-25539	
5	142	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	**Стекло безпаковое закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000**	м2	52,758	2615,00	–	137962	–	137962	–	148999
						–	–	–	–		11037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				810135	139	753117	51190	938230
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56878	–	–	68906	
			Материалы	Тенге				810135				
			Всего заработная плата	Тенге				126564				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56878			
			Накладные расходы	Тенге				626554				
			Сметная прибыль	Тенге				51190				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				930230				
			Сметная заработная плата	Тенге					56878			49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				930230				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					56878			
			РАЗДЕЛ 4.Двери									
6	143	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные одностворчатые площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	37,8	2933,15	46,85	110873	1771	17771	63560	188388
						2416,17	20,77	91331	785		13955	

7	144	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	2676,05	49,45	16859	312	2386	9867	28565
						2247,79	22,12	14161	139		2138	
8	145	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с	м2	35,7	23559,00	–	841056	–	841056	–	908341
						–	–	–	–		67285	
9	146	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	38360,00	–	80556	–	80556	–	87000
						–	–	–	–		6444	
10	147	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	30905,00	–	194702	–	194702	–	218278
						–	–	–	–		15576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1244046	2052	1136471	73427	1422872
			Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				105492	924	–	105398	
			Материалы	Тенге				1244046				
			Всего заработная плата	Тенге				20158				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106417			
			Накладные расходы	Тенге				1116314				
			Сметная прибыль	Тенге				73428				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				105398				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1422872				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					106417			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1422872				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								88
				Тенге					106417			
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
			Стены подвала									
11	163	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,13	1209,28	74,80	326663	20207	83639	191544	559663
						824,85	61,50	222817	16613		41456	
12	164	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,74	1480,83	79,48	202488	10869	56331	115236	343142
						989,38	64,04	135288	8757		25418	
13	165	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	136,74	1449,95	11,61	198267	1587	93820	83360	304157
						758,08	3,95	103660	541		22530	
			Стены 2-9-го этажей									
14	177	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2600	1480,83	79,48	3850147	206658	1071101	2191119	6524567
						989,38	64,04	2572388	166510		483381	

			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
15	189	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	53,69	1,10	4832	99	–	3826	9350
						52,58	0,55	4733	50		693	
16	190	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	8	33544,00	–	268352	–	268352	–	289820
						–	–	–	–		21468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4850749	239420	1572443	2585885	8030699
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3038885	192471	–	594866	
			Материалы	Тенге				4850749				
			Всего заработная плата	Тенге				1304092				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3231356			
			Накладные расходы	Тенге				268352				
			Сметная прибыль	Тенге				2585084				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				594867				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				8030700				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2450
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3231356			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				8030700				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2450
				Тенге					3231356			
			РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
17	191	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	300	5511,28	236,79	1653384	71036	559262	866030	2720967
						3410,29	198,17	1023086	59452		201553	
18	192	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	30,963	33544,00	–	1038623	–	1038623	–	1121713
						–	–	–	–		83090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2692007	71036	1597885	866030	3842680
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1023086	59452	–	284643	
			Материалы	Тенге				2692007				
			Всего заработная плата	Тенге				559263				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1082538			
			Накладные расходы	Тенге				1038623				
			Сметная прибыль	Тенге				866030				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				284643				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3842680				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								719
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1082538			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3842680				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								719
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1082538			
												15456698

			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4577598			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314564		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					253792		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5517995	
			- Накладные расходы	Тенге							3981598
			- Сметная прибыль	Тенге							1144940

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				154 567			
			Итого:	тенге				15 611 265			
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				278 661			
			Итого	тенге				15 889 926			
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				317 799			
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**17 609 474**			
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				2 113 137			
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				19 722 611			
			ВСЕГО :	тенге				**18 026 072**			

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок F жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Парапеты, примыкания									
1	50	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	2952,61	356,60	0,83	1052900	2443	593086	421907	1592791
						154,90	0,41	457371	1223		117985	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1052900	2443	593086	421907	1592791
								457371	1223	–	117985	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1052900				
			Материалы	Тенге				593085				
			Всего заработная плата	Тенге					458594			
			Накладные расходы	Тенге				421907				
			Сметная прибыль	Тенге				117985				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1592791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	Тенге					458594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1592791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	Тенге					458594			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Полы 2-9 этажа									
			Тип 3									

2	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,81	695,54	28,37	5432	222	2416	2734	8820
						357,78	14,68	2794	115		653	
3	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,81	690,42	38,52	5392	301	4815	402	6258
						35,38	19,42	276	152		464	
		Тип 4										
4	82	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	184,72	352,58	30,86	65129	5700	–	58575	133600
						321,73	15,61	59429	2884		9856	
5	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,03	695,54	28,37	10454	426	4651	5262	16973
						357,78	14,68	5377	221		1257	
6	85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать	м2 стяжки	15,03	345,21	19,26	5189	289	4634	387	6022
						17,69	9,71	266	146		446	
		Тип 5										
7	90	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2040,38	352,58	30,86	719403	62960	–	647085	1475721
						321,73	15,61	656443	31860		109313	
8	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,03	695,54	28,37	10454	426	4651	5262	16973
						357,78	14,68	5377	221		1257	
		Тип 6										
9	99	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	изолируемой	257,04	1236,13	82,72	317735	21262	116512	172221	529153
						708,13	12,66	175961	3253		39197	
10	100	2110-0403-0905 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 - /Техноэласт Акустик Супер А 350/	м2	287,8848	680,00	–	195762	–	195762	–	211423
						–	–	–	–		15661	
11	101	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	257,04	352,58	30,86	90628	7931	–	81507	185906
						321,73	15,61	82696	4014		13771	
12	102	2111-0401-0509	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ	м3	10,590048	28207,00	–	298713	–	298713	–	322611
						–	–	–	–		23897	
		Тип 8										
13	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	316,01	695,54	28,37	219797	8966	97769	110639	356871
						357,78	14,68	113062	4639		26435	
14	110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	316,01	690,42	38,52	218180	12172	194829	16277	253214

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35,38	19,42	11179	6137		18757	
									2162269	120656	924752	1100271	3523545
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1116862	53641	–	261004	
			Материалы	Тенге					2162269				
			Всего заработная плата	Тенге					430275				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1170503			
			Накладные расходы	Тенге					494475				
			Сметная прибыль	Тенге					1100273				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					261003				
			Нормативная трудоемость	Тенге					3523545				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									921
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1170503			
			Нормативная трудоемость	Тенге					3523545				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									921
				Тенге						1170503			
			РАЗДЕЛ 3.Двери										
15	146	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	75,6		2933,15	46,85	221746	3542	35541	127121	376776
							2416,17	28,77	182663	1570		27909	
16	147	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6		2676,05	49,45	33718	623	4773	19735	57729
							2247,79	22,12	28322	279		4276	
17	148	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	69,3		23559,00	–	1632639	–	1632639	–	1763250
							–	–	–	–		130611	
18	149	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3		38360,00	–	241668	–	241668	–	261001
							–	–	–	–		19333	
19	150	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с	м2	12,6		30905,00	–	389403	–	389403	–	420555
							–	–	–	–		31152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2519174	4165	2304024	146856	2879311
			Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					210985	1849	–	213281	
			Материалы	Тенге					2519174				
			Всего заработная плата	Тенге					40315				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						212834			
			Накладные расходы	Тенге					2263710				
			Сметная прибыль	Тенге					146855				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге					213282				
			Нормативная трудоемость	Тенге					2879312				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									177
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						212834			
			Нормативная трудоемость	Тенге					2879312				
			Сметная заработная плата	чел.-ч									177
				Тенге						212834			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

			Стены подвала									
20	166	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1209,28	74,80	362784	22441	92888	212724	621548
						824,85	61,50	247455	18450		46041	
21	167	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	1480,83	79,48	118466	6359	32957	67419	200756
						989,38	64,04	79150	5123		14871	
22	168	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-	отдельномой	80	1449,95	11,61	115996	929	54421	48770	177948
						758,08	3,95	60646	316		13181	
			Потолки 2-9-го этажей									
23	171	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами.	поверхности	7,81	936,96	11,86	7318	93	–	5526	13871
						925,10	5,94	7225	46		1028	
24	172	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 - "Технолок Оптима"	м3	0,565316	12992,00	–	12541	–	12541	–	13545
						–	–	–	–		1003	
25	173	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	7,81	2379,34	13,85	18583	108	8687	8921	29704
						1263,45	5,70	9868	45		2200	
			Стены 2-9-го этажей									
26	177	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	19,452	856,20	11,86	17238	231	–	13014	32672
						874,54	5,94	17008	116		2420	
27	178	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 - "Технолок Оптима"	м3	2,404	12992,00	–	31233	–	31233	–	33731
						–	–	–	–		2499	
28	179	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому	вычетом	19,452	2046,57	13,94	39810	271	20051	17639	62045
						1001,88	5,70	19488	111		4596	
29	180	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3800	1480,83	79,48	5627138	302038	1565456	3202404	9535906
						989,38	64,04	3759644	243361		706363	
30	186	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1091,68	4187,86	24,77	4571799	27039	2400875	1731923	6808820
						1963,84	19,25	2143885	21019		504298	
			Утепление наружных стен с внутренней стороны									
31	192	1115-0204-0301	Поверхности. Обшивка изоляционным материалом	оштукатурка	150	53,69	1,10	8053	165	–	6376	15584
					Страница - 27	52,58	0,55	7888	83		1154	

32	193	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	15	33544,00	–	503160	–	503160	–	543413
						–	–	–	–		40253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11434119	359674	4723189	5314716	18088743
								6352257	288670	–	1339907	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11434119				
			Материалы	Тенге				4175254				
			Всего заработная плата	Тенге					6640927			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				546934				
			Накладные расходы	Тенге				5314717				
			Сметная прибыль	Тенге				1339907				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18088743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5071
			Сметная заработная плата	Тенге					6640927			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18088743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5071
			Сметная заработная плата	Тенге					6640927			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								26084390
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8137475				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					486939			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					345383			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8544051		
			- Накладные расходы	Тенге							6983750	
			- Сметная прибыль	Тенге							1932177	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				260 844				
			Итого:	тенге				26 345 234				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				470 262				
			Итого	тенге				26 815 496				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				536 310				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**29 717 368**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				3 566 084				

			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				33 283 452				
			ВСЕГО :	тенге				**30 420 409**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **128 553 876**

Слал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
Хиндет Султан

(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего лица)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "Мурадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "G.T.P." (Gas Trans Project) г.Нур-Султан, БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

об. 29.10.2020г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Общестроительные работы АР жилье

по исполнительной смете

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок В жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Полы 2-9 этажа									
			Тип 4									
1	12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	93,8	3364,80	74,21	315618	6961	181178	122954	473658
						1359,05	35,43	127479	3323		35086	
2	13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	100,366	583,58	1,65	58572	166	26193	30359	91045
						320,56	0,83	32213	83		7114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				374191	7127	207371	153313	564703
								159693	3406	–	42200	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				374191				
		Материалы		Тенге				207371				
		Всего заработная плата		Тенге					163099			
			Накладные расходы	Тенге				153313				
			Сметная прибыль	Тенге				42200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					163099			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				569704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					163059			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**569703**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159693				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7127			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3406			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						207371		
			- Накладные расходы	Тенге							153313	
			- Сметная прибыль	Тенге							42200	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				5 697				
			Итого:	тенге				575 400				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				10 271				
			Итого	тенге				585 671				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				11 713				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**649 850**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				77 886				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				726 936				
			ВСЕГО :	тенге				**664 405**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок С жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Двери									
1	22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ**	м2	23,25	2933,15	46,85	68196	1089	10931	39095	115874
						2416,17	20,77	56176	483		8583	
2	23	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	23,25	23559,00	–	547747	–	547747	–	591566
						–	–	–	–		43820	
3	24	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДВЕРИ ТАМБУРА 21-12**	м2	6,3	2676,05	49,45	16859	312	2386	9867	28865
						2247,79	22,12	14161	139		2138	
4	25	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	6,3	76887,00	–	484388	–	484388	–	523139

						–	–	–	–		38751	
5	26	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах ДВЕРИ ТЕХНОМЕЩЕНИИ 21-10	м2	3,15	2933,15	46,85	9239	148	1480	5297	15699
						2416,17	20,77	7611	65		1163	
6	27	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,15	44396,00	–	139847	–	139847	–	151035
						–	–	–	–		11188	
7	28	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенахДВЕРИ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА ДСВ 25-12	м2	24	2676,05	49,45	64225	1187	9091	37590	109960
						2247,79	22,12	53947	531		8145	
8	29	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	24	24086,00	–	578064	–	578064	–	624309
						–	–	–	–		46245	
9	30	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	27,5	4249,00	–	116848	–	116848	–	126195
						–	–	–	–		9348	
10	31	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2,5	1314,17	2,04	3285	5	–	2263	8993
						1312,13	–	3280	–		444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2028699	2748	1898782	94112	2292635
								135175	1219	–	169825	
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				2028699				
		Материалы		Тенге				23889				
		Всего заработная плата		Тенге					136394			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1866894				
			Накладные расходы	Тенге				94112				
			Сметная прибыль	Тенге				169825				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				2292635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					136394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2292635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					136394			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
			Потолки 2-9-го этажей									
11	34	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1795,55	553,43	5,86	993719	10524	–	786556	1922698
						547,57	–	983196	–		142422	

12	35	2203-0301-0602 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	1795,55	1822,00	–	3271492	–	3271492	–	3533211
						–	–	–	–		261719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4265211	10524	3271492	786556	5455909
								983196	–	–	404141	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4265211				
			Всего заработная плата	Тенге					983196			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3271492				
			Накладные расходы	Тенге				786556				
			Сметная прибыль	Тенге				404141				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5455909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
			Сметная заработная плата	Тенге					983196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5455909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
			Сметная заработная плата	Тенге					983196			
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
13	37	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	523,27	644,86	3,87	337436	1606	272250	51500	420052
						121,51	1,52	63580	795		31115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				337436	1606	272250	51500	420052
								63580	795	–	31115	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				337436				
			Материалы	Тенге				272250				
			Всего заработная плата	Тенге					64375			
			Накладные расходы	Тенге				51500				
			Сметная прибыль	Тенге				31115				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				420052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					64375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				420052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					64375			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8168596
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1181951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14870			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2813			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5434524		
			- Накладные расходы	Тенге							932168	
			- Сметная прибыль	Тенге							605081	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				81 686				
			Итого:	тенге				8 250 282				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				147 268				

			Итого	тенге				8 397 549				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				167 951				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**9 306 301**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 116 756				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				10 423 057				
			ВСЕГО :	тенге				**9 526 465**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок D жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
			Потолки 2-9-го этажей									
1	**28**	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**1077**	**553,43** / **547,57**	**5,86** / **–**	**596049** / **589737**	**6312** / **–**	**–**	**471789** / **85427**	**1153265**
2	**29**	**2203-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте**	**м2**	**1077**	**1822,00** / **–**	**–** / **–**	**1962294** / **–**	**–** / **–**	**1962294**	**–** / **156984**	**2119278**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2558343** / **589737**	**6312** / **–**	**1962294** / **–**	**471789** / **242411**	**3272543**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2558343**				
			Всего заработная плата	Тенге					**589737**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1962294**				
			Накладные расходы	Тенге				**471789**				
			Сметная прибыль	Тенге				**242411**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3272543**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					**589737**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3272543**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					**589737**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3272543**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**589737**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6312**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1962294**		
			- Накладные расходы	Тенге							**471789**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**242411**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				32 725				

			Итого:	тенге				3 305 268				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				58 999				
			Итого	тенге				3 364 267				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				67 285				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**3 728 336**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				447 400				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				4 175 736				
			ВСЕГО :	тенге				**3 816 539**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок Е жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
			Потолки 2-9-го этажей									
1	30	1115-0108-2001	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из**	м2	1789,28	553,43	5,86	990249	10487	–	783810	1915984
						547,57	–	979762	–		141925	
2	31	2203-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Натяжной потолок из поливинилхлорида одноцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте**	м2	1789,28	1822,00	–	3260068	–	3260068	–	3520874
						–	–	–	–		260805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4250317	10487	3260068	783810	5436858
								979762	–	–	402730	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4250317				
			Всего заработная плата	Тенге					979762			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3260068				
			Накладные расходы	Тенге				783810				
			Сметная прибыль	Тенге				402730				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5436857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
			Сметная заработная плата	Тенге					979762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5436857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
			Сметная заработная плата	Тенге					979762			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
3	33	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	536	644,86	3,07	345645	1645	278873	52753	430270
						121,51	1,52	65127	814		31872	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345645	1645	278873	52753	430270
								65127	814	–	31872	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				345645				

			Материалы	Тенге				278873				
			Всего заработная плата	Тенге					65941			
			Накладные расходы	Тенге				52753				
			Сметная прибыль	Тенге				31872				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				430270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					65941			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				430270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					65941			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5867128**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1044890				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12132			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					814			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3538941		
			- Накладные расходы	Тенге							836563	
			- Сметная прибыль	Тенге							434602	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				58 671				
			Итого:	тенге				5 925 799				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				105 776				
			Итого	тенге				6 031 575				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				120 631				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**6 684 289**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				802 115				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				7 486 404				
			ВСЕГО :	тенге				**6 842 423**				

№ п/п		Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок F жилье									
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Полы 2-9 этажа									
			Тип 4									
1	6	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу ТехноФас**	м3 изоляции	9,236	59259,13	2813,63	547317	25987	202244	249679	860756
						34548,08	1021,94	319086	9439		63760	
2	7	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 - /ТЕХНОФАС В 50/**	м3	9,236	22186,00	–	204910	–	204910	–	221303

						–	–	–	–		16393	
3	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,69	695,54	28,37	118026	4815	52499	59411	191631
						357,78	14,68	60712	2491		14195	
4	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки ДО 30 мм	169,69	172,61	9,63	29289	1634	26154	2185	31993
						8,84	4,86	1501	824		2518	
		Тип 5										
5	14	СТ Прайс лист	Звуко теплоизоляционный материал ISODOM	м2	2142,399	446,43	–	956428	–	956428	–	1032942
						–	–	–	–		76514	
6	15	СТ Прайс лист	Лента самоклеющаяся зеркальная, шириной 48 мм	м	2285,2256	13,39	–	30606	–	30606	–	33054
						–	–	–	–		2448	
7	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2025,35	695,54	28,37	1408707	57466	626611	709102	2287235
						357,78	14,68	724630	29735		169425	
8	17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 стяжки ДО 85 мм	м2	2040,38	1121,94	62,59	2289177	127710	2044174	170784	2456758
						57,49	31,56	117293	64392		196797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5584460	217611	4143626	1191161	7317672
								1223222	106880	–	542050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5584460				
		Материалы		Тенге				2951684				
		Всего заработная плата		Тенге					1330102			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191944				
			Накладные расходы	Тенге				1191161				
			Сметная прибыль	Тенге				542050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7317671				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1178
			Сметная заработная плата	Тенге					1330102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7317671				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1178
			Сметная заработная плата	Тенге					1330102			
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
9	22	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ	м2	29,4	2933,15	46,85	86235	1377	13823	49436	146524
						2416,17	20,77	71035	611		10854	
10	23	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,4	23559,00	–	692635	–	692635	–	740045
						–	–	–	–		55411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778869	1377	706458	49436	894569
								71035	611	–	66265	
		Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				778869				

			Материалы	Тенге					13822				
			Всего заработная плата	Тенге						71646			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					692635				
			Накладные расходы	Тенге					49436				
			Сметная прибыль	Тенге					66264				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцих работ	Тенге					894569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
			Сметная заработная плата	Тенге						71646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					894569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
			Сметная заработная плата	Тенге						71646			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
			Потолки 2-9-го этажей										
11	37	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м2	938	553,43	5,86	519121	5498	–	410899	1004422
						547,57	–	513624	–		74802	
12	38	2203-0301-0602	**Натяжной потолок из поливинилхлорида одноцветный**	м2	938	1822,00	–	1709036	–	1709036	–	1845759
						–	–	–	–		136723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2228157	5498	1709036	410899	2850181
								513624	–	–	211125	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2228157				
			Всего заработная плата	Тенге					513624			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1709036				
			Накладные расходы	Тенге				410899				
			Сметная прибыль	Тенге				211125				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2850181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					513624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2850181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					513624			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11062422
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1807881				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224486			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107491			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6559120		
			- Накладные расходы	Тенге							1651496	
			- Сметная прибыль	Тенге							819440	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				110 624				
			Итого:	тенге				11 173 046				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				199 439				

			Итого	тенге				11 372 485				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				227 450				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**12 603 172**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 512 381				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				14 115 553				
			ВСЕГО :	тенге				**12 901 333**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **33 751 166**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. и.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
Хикмет Кулай Сачметович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "Мурадар" Таргинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "G.T.P."(Ген. Дизайн. Проект),Оспанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

29.06.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное наименование). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Общестроительные работы АР паркинг

по экспертизной смете

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Тип 1									
1	15	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	169,455	30630,30	1466,78	5191376	248597	4347851	609781	6265258
						3510,21	408,49	594928	67877		464093	
2	16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	564,95	629,03	101,95	355368	57594	165021	136057	530739
						234,98	26,79	132753	15136		39314	
3	17	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	564,95	622,85	52,93	351879	29901	304769	23369	405268
						30,46	14,50	17209	8192		30020	
4	18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,751345	15596,76	1366,44	27315	2393	56	23616	55805
						14198,40	619,50	24866	1085		4074	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,751345	213495,60	–	373903	–	373903	–	483816
						–	–	–	–		29912	
6	20	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	564,95	391,23	14,30	221024	8081	129012	79963	325066
						148,56	5,28	83931	2986		24079	
7	21	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	649,6925	670,00	–	435294	–	435294	–	470117
						–	–	–	–		34824	
8	22	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	649,6925	670,00	–	435294	–	435294	–	470117
						–	–	–	–		34824	
9	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1129,9	95,64	12,29	108066	13890	–	89965	213874
						83,35	3,20	94176	3611		15842	
10	24	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1242,89	227,00	–	282136	–	282136	–	304707
						–	–	–	–		22571	
11	25	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1129,9	558,32	53,24	630844	60161	327736	237293	937587
						215,02	13,26	242947	14980		69451	
12	26	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	52,370805	33027,00	–	1729653	–	1729653	–	1868025
						–	–	–	–		138372	
13	27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1129,9	95,64	12,29	108066	13890	–	89965	213874
						83,35	3,20	94176	3611		15842	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	28	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1242,89	113,00	–	140447	–	140447	–	151682
						–	–	–	–		11236	
15	29	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Засыпка гравия	м3 утеплителя	56,495	14279,75	1723,80	806734	97386	561299	160610	1044732
						2620,57	469,54	148049	26527		77388	
16	30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1129,9	95,64	12,29	108066	13890	–	89965	213874
						83,35	3,20	94176	3611		15842	
17	31	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1242,89	113,00	–	140447	–	140447	–	151682
						–	–	–	–		11236	
18	32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1129,9	95,64	12,29	108066	13890	–	89965	213874
						83,35	3,20	94176	3611		15842	
19	33	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1242,89	82,00	–	101917	–	101917	–	110070
						–	–	–	–		8153	
			Тип 2									
20	34	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	181,72	30630,30	1466,78	5566138	266543	4661720	653880	6717533
						3510,21	400,49	637875	72777		497595	
21	35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	454,3	629,03	101,95	285766	46314	132780	189409	426789
						234,98	26,79	106752	12171		31614	
22	36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к марке 1112-0101-1701	м2 стяжки	454,3	622,85	52,53	282961	24045	245078	18792	325893
						30,46	14,50	13838	6588		24140	
23	37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,40833	15596,76	1366,44	21965	1924	45	18990	44232
						14198,40	619,50	19996	872		3276	
24	38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,40833	213495,00	–	300671	–	300671	–	324725
						–	–	–	–		24054	
25	39	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	454,3	391,23	14,30	177735	6498	103745	64392	261399
						148,56	5,28	67492	2401		19363	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	40	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	522,445	893,00	–	466543	–	466543	–	503867
						–	–	–	–		37323	
27	41	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	522,445	893,00	–	466543	–	466543	–	503867
						–	–	–	–		37323	
28	42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	908,6	95,64	12,29	86901	11170	–	72344	171985
						83,35	3,20	75731	2904		12740	
29	43	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	999,46	227,00	–	226877	–	226877	–	245028
						–	–	–	–		18150	
30	44	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	908,6	558,32	53,24	507288	48378	263546	190817	753953
						215,02	13,26	195364	12046		55848	
31	45	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	42,159	33027,00	–	1392385	–	1392385	–	1503776
						–	–	–	–		111391	
32	46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	908,6	95,64	12,29	86901	11170	–	72344	171985
						83,35	3,20	75731	2904		12740	
33	47	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	999,46	113,00	–	112939	–	112939	–	121974
						–	–	–	–		9035	
34	48	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Засыпка гравия	м3 утеплителя	181,72	14279,75	1723,80	2594916	313249	1805457	516612	3360450
						2620,57	469,54	476210	85325		248922	
			Тип 3									
35	49	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	147,52	30630,30	1466,78	4518582	216379	3784377	530754	5453283
						3510,21	400,49	517826	59080		403947	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	368,8	629,03	101,95	231984	37598	187725	58818	346467
						234,98	26,79	86661	9881		25664	
37	51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	368,8	622,85	52,93	229707	19519	198954	15255	264589
						30,46	14,50	11234	5348		19597	
38	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,14328	15596,76	1566,44	17831	1562	36	15416	35980
						14198,40	619,50	16233	708		2660	
39	53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14328	213495,00	–	244085	–	244085	–	263611
						–	–	–	–		19527	
40	54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	368,8	391,23	14,30	144285	5278	84220	52208	212204
						148,56	5,28	54790	1949		15719	
41	55	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	424,12	893,00	–	378739	–	378739	–	409038
						–	–	–	–		30299	
42	56	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	424,12	893,00	–	378739	–	378739	–	409038
						–	–	–	–		30299	
43	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	737,6	95,64	12,29	70546	9067	–	58729	139617
						83,35	3,20	61479	2357		10342	
44	58	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	811,36	227,00	–	184179	–	184179	–	198913
						–	–	–	–		14734	
45	59	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	737,6	558,32	53,24	411816	39273	213947	154905	612058
						215,02	13,26	158596	9779		45338	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	60	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	34,18776	33027,00	–	1129119	–	1129119	–	1219449
						–	–	–	–		90330	
47	61	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	737,6	95,64	12,29	70546	9067	–	58729	139617
						83,35	3,20	61479	2357		10342	
48	62	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	811,36	113,00	–	91684	–	91684	–	99018
						–	–	–	–		7335	
49	63	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Засыпка гравия	м3 утеплителя	110,64	14279,75	1723,80	1579912	190721	1099251	314539	2046006
						2620,57	469,54	289940	51950		151556	
50	64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	737,6	95,64	12,29	70546	9067	–	58729	139617
						83,35	3,20	61479	2357		10342	
51	65	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	811,36	113,00	–	91684	–	91684	–	99018
						–	–	–	–		7335	
			Тип 4									
52	68	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	66,048	38630,30	1466,78	2023070	96878	1694350	237630	2441556
						3510,21	400,49	231842	26452		188856	
53	69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	137,6	629,03	101,95	86554	14028	40193	33138	129268
						234,98	26,79	32333	3686		9579	
54	70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	137,6	622,85	52,93	85704	7283	74230	5692	98708
						30,46	14,50	4191	1995		7312	
55	71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,42656	15596,76	1366,44	6653	583	14	5752	13397
						14198,40	619,50	6056	264		952	
56	72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42656	213495,00	–	91068	–	91068	–	98354
						–	–	–	–		7285	
57	73	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	137,6	391,23	14,30	53833	1968	31423	19476	79174
						148,56	5,28	20442	727		5865	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	74	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	158,24	893,09	–	141308	–	141308	–	152613
						–	–	–	–		11305	
59	75	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	158,24	893,09	–	141308	–	141308	–	152613
						–	–	–	–		11305	
60	76	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	275,2	95,64	12,29	26321	3383	–	21912	52091
						83,35	3,20	22938	880		3859	
61	77	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	302,72	227,09	–	68717	–	68717	–	74215
						–	–	–	–		5497	
62	78	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	275,2	558,32	53,24	153649	14653	79824	57795	228369
						215,02	13,26	59172	3649		16916	
63	79	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,75552	33027,09	–	421277	–	421277	–	454979
						–	–	–	–		33702	
64	80	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	275,2	95,64	12,29	26321	3383	–	21912	52091
						83,35	3,20	22938	880		3859	
65	81	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	302,72	113,00	–	34207	–	34207	–	36944
						–	–	–	–		2737	
66	82	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	13,76	14279,75	1723,80	196489	23719	136711	39118	254456
						2620,57	469,54	36059	6461		18849	
67	83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	275,2	95,64	12,29	26321	3383	–	21912	52091

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						83,35	3,20	22938	880		3859	
68	84	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	302,72	113,00	–	34207	–	34207	–	36944
						–	–	–	–		2737	
69	87	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прикладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	275,2	95,64	12,29	26321	3383	–	21912	52091
						83,35	3,20	22938	880		3859	
70	88	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	302,72	113,00	–	34207	–	34207	–	36944
						–	–	–	–		2737	
71	89	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	41,28	3042,95	1004,44	125576	41463	78032	17200	154198
						147,31	238,49	6881	9845		11422	
			Тип 5									
72	90	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	121,16	30630,30	1466,78	3711167	177715	3108155	435915	4478848
						3510,21	400,49	425297	48523		331767	
73	91	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	302,9	629,03	101,95	190532	30879	88477	72948	284558
						234,98	26,79	71176	8115		21078	
74	92	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	302,9	622,85	52,93	188661	16032	163403	12529	217286
						30,46	14,50	9226	4392		16095	
75	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,93899	15596,76	1366,44	14645	1283	30	12662	29491
						14198,40	619,50	13332	582		2185	
76	94	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,93899	213495,00	–	200470	–	200470	–	216507
						–	–	–	–		16038	
77	95	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	302,9	391,23	14,30	118503	4333	69170	42873	174285
						148,56	5,28	45000	1601		12910	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	96	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	348,335	893,00	–	311063	–	311063	–	335948
						–	–	–	–		24885	
79	97	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	348,335	893,00	–	311063	–	311063	–	335948
						–	–	–	–		24885	
80	98	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	605,8	95,64	12,29	57940	7447	–	48235	114669
						83,35	3,20	50493	1936		8494	
81	99	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	666,38	227,00	–	151268	–	151268	–	163370
						–	–	–	–		12101	
82	100	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	605,8	558,32	53,24	338229	32256	175716	127225	502691
						215,02	13,26	130257	8032		37236	
83	101	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	28,07883	33027,00	–	927360	–	927360	–	1001548
						–	–	–	–		74189	
84	102	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	605,8	95,64	12,29	57940	7447	–	48235	114669
						83,35	3,20	50493	1936		8494	
85	103	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	666,38	113,00	–	75301	–	75301	–	81325
						–	–	–	–		6024	
86	104	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Засыпка гравия	м3 утеплителя	121,16	14279,75	1723,86	1730135	208856	1203771	344446	2240547
						2620,57	469,54	317508	56889		165966	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	105	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	60,58	3040,45	1804,44	184191	68849	114418	25242	226187
						147,31	238,49	8924	14448		16755	
88	106	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	605,8	19042,12	23,42	11535718	14190	11110353	449580	12944132
						678,73	8,42	411175	5103		988824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57983709	2601889	48750917	6819372	69987322
								6630904	703138	–	5184249	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57983709				
		Материалы		Тенге				36512429				
		Всего заработная плата		Тенге					7334042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12046104				
		Местные материалы		Тенге				192383				
			Накладные расходы	Тенге				6819371				
			Сметная прибыль	Тенге				5184246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69987326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6885
			Сметная заработная плата	Тенге					7334042			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69987326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6885
			Сметная заработная плата	Тенге					7334042			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69987322
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6630904				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2601889			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					703138			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48750917		
			- Накладные расходы	Тенге							6819372	
			- Сметная прибыль	Тенге							5184249	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				699 873				
			Итого:	тенге				70 687 195				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				1 261 766				
			Итого	тенге				71 948 962				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				1 438 979				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**79 735 006**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				9 568 201				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				89 303 207				
			ВСЕГО :	тенге				**81 621 345**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **81 621 345**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. п.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Хикмет Аталай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар" Бургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P." (Gas Trans.Project),Оспанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Е. 29.10.2020 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. и.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

отопление и вентиляция жилья

по экспертизной смете

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок А жилье									
			Система вентиляции жилой части BE1-BE15									
1	45	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**43,97**	**5006,43**	**41,15**	**220133**	**1809**	**150677**	**67041**	**310148**
						1538,48	**17,34**	**67647**	**762**		**22974**	
2	47	Е11-201301-0101	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**200**	**762,25**	**2,86**	**152449**	**573**	**138256**	**13462**	**179183**
						68,10	**0,58**	**13620**	**116**		**13273**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**489331**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81267**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2382**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**878**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**288933**		
			- Накладные расходы	Тенге							**80503**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**36247**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				4 893				
			Итого:	тенге				494 274				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				8 822				
			Итого	тенге				503 046				

			Непредвиденные затраты 2%	тенге				10 061				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**557 484**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				66 898				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				624 382				
			ВСЕГО :	тенге				**570 673**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок В жилье									
			Система вентиляции жилой части ВЕ1-ВЕ15									
1	44	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,95**	**4954,47**	**51,85**	**108751**	**1138**	**64986**	**42250**	**163080**
						1942,02	**22,08**	**42627**	**485**		**12080**	
2	45	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**35,94**	**5006,43**	**41,15**	**129867**	**1067**	**88892**	**39551**	**182971**
						1538,48	**17,34**	**39908**	**450**		**13553**	
3	47	Е11-201301-0101	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**250**	**762,25**	**2,86**	**190561**	**716**	**172820**	**16827**	**223979**
						68,10	**0,58**	**17025**	**145**		**16591**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**570030**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**99561**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2921**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1080**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**326698**		
			- Накладные расходы	Тенге							**98628**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**42224**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				5 700				
			Итого	тенге				575 730				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				10 277				
			Итого	тенге				586 007				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				11 720				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**649 423**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				77 931				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				727 353				
			ВСЕГО :	тенге				**664 786**				

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок С жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	1	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	292,1	1163,94	15,90	339988	4645	129109	203765	587253
						786,84	5,78	206234	1689		43500	
2	2	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1579	2056,00	–	3246424	–	3246424	–	3506138
						–	–	–	–		259714	
3	15	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	709,31	2,26	7093	23	719	6230	14389
						635,08	0,61	6351	6		1066	
4	16	С123-041010-0806 прим	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	10	635990,00	–	6359900	–	6359900	–	6868692
						–	–	–	–		508792	
5	17	С123-041006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	21491,00	–	214910	–	214910	–	232103
						–	–	–	–		17193	
6	18	Е11-100602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	129	306,10	0,55	39487	71	3291	35437	80918
						280,04	0,28	36125	36		5994	
7	19	С123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	129	7752,80	–	1000008	–	1000008	–	1080009
						–	–	–	–		80001	
8	20	С123-051207-1901 прим	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	129	7081,09	–	913449	–	913449	–	986525
						–	–	–	–		73076	
9	27	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	130	2328,00	–	302640	–	302640	–	326851
						–	–	–	–		24211	

10	28	С123-041013-1804	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", T до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	3904,00	–	31232	–	31232	–	33731
						–	–	–	–		2499	
11	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	260	659,39	99,83	171442	25956	66817	69831	260575
						302,57	50,82	78669	13213		19302	
12	30	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	1637,00	–	190874	–	190874	–	206144
						–	–	–	–		15270	
13	31	С121-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1267,00	–	16724	–	16724	–	18062
						–	–	–	–		1338	
14	32	С121-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1048,00	–	6917	–	6917	–	7470
						–	–	–	–		553	
15	33	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	821,00	–	5419	–	5419	–	5852
						–	–	–	–		433	
16	34	С121-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	143	642,00	–	91806	–	91806	–	99150
						–	–	–	–		7344	
17	38	С123-021104-0406 прим	Хомутики для крепления труб	100 шт.	7,3	4131,00	–	30156	–	30156	–	32569
						–	–	–	–		2413	
18	39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	–	21680	–	21680	–	23414
						–	–	–	–		1734	

			Система вентиляции жилой части BE1-BE11									
19	42	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. II	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30**	**5006,43**	**41,15**	**150193**	**1234**	**102805**	**45741**	**211609**
						1538,48	**17,34**	**46154**	**520**		**15675**	
20	45	E11-201301-0101	**Кронштейны вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**200**	**762,25**	**2,86**	**152449**	**573**	**138256**	**13462**	**179183**
						68,10	**0,58**	**13620**	**116**		**13273**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14760637**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**387154**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32502**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15580**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12873136**		
			- Накладные расходы	Тенге							**374456**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1093381**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				147 606				
			Итого:	тенге				14 908 243				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				266 112				
			Итого	тенге				15 174 356				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				303 487				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**16 816 467**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				2 017 976				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				18 834 443				
			ВСЕГО :	тенге				**17 214 304**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок D жилье									
			Система вентиляции жилой части BE1-BE11									
1	42	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. II	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**30,4**	**5006,43**	**41,15**	**152195**	**1251**	**104174**	**46351**	**214430**
						1538,48	**17,34**	**46770**	**527**		**15884**	
2	45	E11-201301-0101	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**200**	**762,25**	**2,86**	**152449**	**573**	**138256**	**13462**	**179183**
						68,10	**0,58**	**13620**	**116**		**13273**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**393613**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60390				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1824			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					643			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						242430		
			- Накладные расходы	Тенге							59813	
			- Сметная прибыль	Тенге							29157	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				3 936				
			Итого	тенге				397 549				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				7 096				
			Итого	тенге				404 645				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				8 093				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**448 435**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				53 812				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				502 247				
			ВСЕГО :	тенге				**459 043**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок Е жилье									
			Система вентиляции жилой части BE1-BE15									
1	45	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,82**	**5086,43**	**41,15**	**74195**	**610**	**50785**	**22596**	**104535**
						1538,48	**17,34**	**22800**	**257**		**7743**	
2	47	E11-201301-0101	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**200**	**762,35**	**2,86**	**152449**	**573**	**138256**	**13462**	**179183**
						68,10	**0,58**	**13620**	**116**		**13273**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**283718**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36421**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1183**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**373**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**189041**		
			- Накладные расходы	Тенге							**36058**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**21016**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				2 837				
			Итого:	тенге				286 555				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				5 115				
			Итого	тенге				291 670				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				5 833				

			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**323 234**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				38 788				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				362 022				
			ВСЕГО :	тенге				**330 881**				

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Блок F жилье									
			Система отопления жилой части,лестничных клеток									
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**405,5**	**1163,94**	**15,90**	**471979**	**6449**	**179231**	**282871**	**815238**
						706,84	**5,78**	**286299**	**2344**		**60385**	
2	2	**С123-051001-0310**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**2192**	**2056,00**	**–**	**4506752**	**–**	**4506752**	**–**	**4867292**
						–	**–**	**–**	**–**		**360540**	
3	17	**Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**10**	**709,31**	**2,26**	**7093**	**23**	**719**	**6230**	**14389**
						635,08	**0,61**	**6351**	**6**		**1066**	
4	18	**С123-041010-0006 прим**	**Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**10**	**635990,00**	**–**	**6359900**	**–**	**6359900**	**–**	**6868692**
						–	**–**	**–**	**–**		**508792**	
5	19	**С123-041006-2001**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**21491,00**	**–**	**214910**	**–**	**214910**	**–**	**232103**
						–	**–**	**–**	**–**		**17193**	
6	20	**Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**191**	**306,10**	**0,55**	**58465**	**105**	**4873**	**52469**	**119808**
						280,04	**0,28**	**53487**	**53**		**8875**	
7	21	**С123-041008-0417**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**191**	**7752,00**	**–**	**1480632**	**–**	**1480632**	**–**	**1599083**
						–	**–**	**–**	**–**		**115451**	

8	22	С123-051207-1901 прим	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	191	7081,00	–	1352471	–	1352471	–	1460669
						–	–	–	–		108198	
9	28	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	192	2653,00	–	509376	–	509376	–	550126
						–	–	–	–		40750	
10	30	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	322	659,39	99,83	212325	32145	82751	86483	322712
						302,57	50,81	97429	16364		23905	
11	31	С121-110403-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1792,00	–	39424	–	39424	–	42578
						–	–	–	–		3154	
12	32	С121-110403-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	81,4	1637,00	–	133252	–	133252	–	143912
						–	–	–	–		10660	
13	33	С121-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1267,00	–	58535	–	58535	–	63218
						–	–	–	–		4683	
14	34	С121-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1048,00	–	20750	–	20750	–	22410
						–	–	–	–		1660	
15	35	С121-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	821,00	–	48767	–	48767	–	52669
						–	–	–	–		3901	

16	36	С121-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	48,4	642,00	–	31073	–	31073	–	33559
						–	–	–	–		2486	
17	37	С121-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	77	548,00	–	42196	–	42196	–	45572
						–	–	–	–		3376	
18	41	С123-021104-0406 прим	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,6	4131,00	–	35527	–	35527	–	38369
						–	–	–	–		2842	
19	42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	542,00	–	22222	–	22222	–	24000
						–	–	–	–		1778	
			Система вентиляции жилой части ВЕ1-ВЕ15									
20	47	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	200	762,25	2,86	152449	573	138256	13462	179183
						68,10	0,58	13620	116		13273	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17495582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457186				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39295			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18854			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15261617		
			- Накладные расходы	Тенге							441515	
			- Сметная прибыль	Тенге							1295971	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				174 956				
			Итого:	тенге				17 670 538				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				315 419				
			Итого	тенге				17 985 957				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				359 719				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**19 932 329**				

			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				2 391 879				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				22 324 209				
			ВСЕГО :	тенге				**20 403 880**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **39 643 567**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. п.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Хижняк А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфуллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар",Турганбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt),Основание: БИН 161240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или лицензии, подпись)

Место печати (при наличии)

ОВ и ВК 26.10.2020

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. п.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное наименование). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года
Отопление и вентиляция встренных помещении
по экспертизной смете

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок А детский сад									
			Система отопления встроенных помещений									
1	3	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	200	1437,57	14,59	287514	2918	180	279953	612865
						1422,08	6,25	284416	1251		45397	
2	4	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	191,6	374,00	–	71658	–	71658	–	77391
						–	–	–	–		5733	
3	5	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	155	1297,33	14,63	201085	2268	219	195576	428395
						1281,28	6,25	198598	969		31733	

4	6	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	151,99	829,00 –	– –	125668 –	– –	125668	– 10053	135722
5	8	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1956,28 410,16	18,11 7,32	5959 1230	54 22	4675	1227 575	7761
6	9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1834,08 410,16	18,11 7,32	110045 24609	1086 439	84350	24548 10767	145360
			Система вентиляции П1									
7	44	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61822,17 54399,66	3018,76 934,28	61822 54400	3019 934	4403	54227 9284	125333
8	45	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 прим	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и оцинкованным основанием, типа VTS /VS-15-R-H/S-T/	комплект	1	1264010,00 –	– –	1264010 –	– –	1264010	– –	1264010
9	46	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5906,43 1538,48	41,15 17,34	32542 10000	267 113	22275	9911 3396	45849
10	47	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,6	4779,75 1778,08	41,15 17,34	117582 43741	1012 427	72829	43284 12869	173735
11	48	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	4954,47 1942,02	51,85 22,08	104044 40782	1089 464	62173	40421 11557	156022
12	53	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	53	1916,98 860,40	118,59 59,38	101598 45601	6285 3147	49712	37049 11092	149739

13	54	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	58,3	5481,00	–	319542	–	319542	–	345106
						–	–	–	–		25563	
14	55	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	33	762,25	2,86	25154	95	22812	2221	29565
						68,10	0,58	2247	19		2190	
			Система вентиляции В1									
15	58	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	4954,47	51,85	118907	1244	71055	46196	178311
						1942,02	22,08	46608	530		13208	
16	61	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	20	762,25	2,86	15245	57	13826	1346	17918
						68,10	0,58	1362	12		1327	
17	62	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95	118,59	3834	237	1876	1398	5651
						868,48	59,38	1721	119		419	
18	63	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00	–	12058	–	12058	–	13023
						–	–	–	–		965	
			Система вентиляции В2									
19	66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4954,47	51,85	44590	467	26645	17323	66867
						1942,02	22,08	17478	199		4953	
20	67	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77	5006,43	41,15	385495	3168	263864	117402	543129
						1538,48	17,34	118463	1335		40232	

21	68	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	4758,47 1942,02	51,85 22,08	11953 4878	130 55	6945	4835 1343	18131
22	69	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,635	4905,05 1942,02	52,43 22,37	42355 16769	453 193	25133	16623 4718	63697
23	72	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	33	762,25 68,10	2,86 0,58	25154 2247	95 19	22812	2221 2190	29565
24	73	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95 860,40	118,59 59,38	3834 1721	237 119	1876	1398 419	5651
25	74	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленок из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,3	5481,00 –	– –	12058 –	– –	12058	– 965	13023
			Система вентиляции В3									
26	77	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36	4954,47 1942,02	51,85 22,08	178361 69913	1866 795	106582	69293 19812	267467
27	78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,4	4779,75 1778,08	41,15 17,34	164423 61166	1415 596	101842	60527 17996	242947
28	81	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	52	762,25 68,10	2,86 0,58	39657 3541	149 30	35947	3508 3451	46588
29	82	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95 860,40	118,59 59,38	3834 1721	237 119	1876	1398 419	5651

30	83	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00	–	12058	–	12058	–	13023
						–	–	–	–		965	
			Система вентиляции В4									
31	86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	4954,47	51,85	83235	871	49738	32337	124818
						1942,02	22,08	32626	371		9246	
32	87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,7702835	4779,75	41,15	247449	2130	153267	91090	365622
						1778,08	17,34	92052	898		27053	
33		1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	37	762,25	2,86	28203	106	25577	2490	33149
						68,10	0,58	2520	21		2455	
34	91	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95	118,59	3834	237	1876	1398	5651
						860,40	59,38	1721	119		419	
35	92	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00	–	12058	–	12058	–	13023
						–	–	–	–		965	
			Система вентиляции В5									
36	95	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	4954,47	51,85	163497	1711	97699	63519	245178
						1942,02	22,08	64087	729		18161	
37	96	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2543,11	53,15	7629	159	3267	4162	12734
						1401,00	14,50	4203	44		943	

38	98	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	28	762,25 68,10	2,86 0,58	21343 1907	80 16	19356	1885 1858	25886
39	99	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95 860,40	118,59 59,38	3834 1721	237 119	1876	1398 419	5651
40	100	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00 –	– –	12058 –	– –	12058	– 965	13023
			Система вентиляции В6									
41	103	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39	4954,47 1942,02	51,85 22,08	193224 75739	2022 861	115463	75068 21463	289756
42	106	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	33	762,25 68,10	2,86 0,58	25154 2247	95 19	22812	2221 2190	29565
43	107	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95 860,40	118,59 59,38	3834 1721	237 119	1876	1398 419	5651
44	108	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00 –	– –	12058 –	– –	12058	– 965	13023
			Система вентиляции В7									
45	111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39	4954,47 1942,02	51,85 22,08	193224 75739	2022 861	115463	75068 21463	289756

46	112	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	33	762,25	2,86	25154	95	22812	2221	29565
						68,10	0,58	2247	19		2190	
47	113	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1916,95	118,59	3834	237	1876	1398	5651
						860,40	59,38	1721	119		419	
48	114	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	5481,00	–	12058	–	12058	–	13023
						–	–	–	–		965	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6747429
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1413464				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38090			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16221			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2238139		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1264010		
			- Накладные расходы	Тенге							1387530	
			- Сметная прибыль	Тенге							486179	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				54 834				
			Итого:	тенге				6 802 254				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				98 858				
			Итого	тенге				6 901 112				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				112 742				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**7 620 457**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				914 455				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				8 534 912				
			ВСЕГО :	тенге				**7 800 739**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

Блок В встроенные помещения

Система отопления встроенных помещений

1	3	1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	26	1437,57 1422,08	14,59 6,25	37377 36974	379 163	24	36394 5902	79672
2	4	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	24,988	374,08 –	– –	9316 –	– –	9316	– 745	10061
3	5	1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	155	1297,33 1281,28	14,63 6,25	201085 198598	2268 969	219	195576 31733	428395
4	6	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	151,59	829,00 –	– –	125668 –	– –	125668	– 10053	135722
5	8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2309,96 778,62	39,36 15,05	34649 11679	590 226	22380	11667 3705	50022
6	9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1834,05 410,16	18,11 7,32	73363 16406	724 293	56233	16365 7178	96907
7	26	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1267,00 –	– –	20906 –	– –	20906	– 1672	22578
8	27	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	44	821,00 –	– –	36124 –	– –	36124	– 2890	39014

9	28	2111-0403-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 ,	м	178,5	377,00 –	– –	64279 –	– –	64279	– 5142	69421
10	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	87,89 46,26	2,27 0,28	1406 740	36 4	630	514 154	2074
11	30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /масляно-битумные/	м2	16	92,25 20,36	2,93 0,41	1476 325	47 7	1104	229 136	1841
12	31	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 прим	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,55	4131,00 –	– –	6403 –	– –	6403	– 512	6915
13	32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542,00 –	– –	15176 –	– –	15176	– 1214	16390
			Система вентиляции П1									
14	40	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61822,17 54399,66	3018,76 934,29	61822 54400	3019 934	4403	54227 9284	125333
15	41	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным освещением, типа VTS	комплект	1	995288,00 –	– –	995288 –	– –	998288	– –	998288
16	42	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4779,75 1778,08	41,15 17,34	95595 35562	823 347	59210	35190 10463	141248
17	43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	4954,47 1942,02	51,85 22,08	71344 27965	747 318	42632	27717 7925	100697
18	47	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	35	1916,95 860,40	118,59 59,38	67093 30114	4151 2078	32828	24466 7325	98884

19	48	2111-0403-2104 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	38,5	5481,00	–	211019	–	211019	–	227900
						–	–	–	–		16881	
20	49	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	22	762,25	2,86	16769	63	15208	1481	19710
						68,10	0,58	1498	13		1460	
			Система вентиляции В1									
21	52	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	4954,47	51,85	50536	529	30198	19633	75782
						1942,02	22,08	19809	225		5613	
22	53	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4779,75	41,15	62137	535	38487	22874	91811
						1778,08	17,34	23115	225		6801	
23	54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4031702	5006,43	41,15	192263	1550	131600	58553	270881
						1538,48	17,34	59083	666		20065	
24	57	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	33	762,25	2,86	25154	95	22812	2221	29565
						68,10	0,58	2247	19		2190	
			Система вентиляции В2									
25	60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	4954,47	51,85	148634	1555	88818	57745	222889
						1942,02	22,08	58261	662		16510	
26	63	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	25	762,25	2,86	19056	72	17281	1683	22398
						68,10	0,58	1703	15		1659	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3390685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				578478				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17212			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7164			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1052958		
			- Оборудования, инвентарь	Тенге						998288		

			- Накладные расходы	Тенге						566535	
			- Сметная прибыль	Тенге						177212	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				23 924			
			Итого:	тенге				3 414 612			
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				43 131			
			Итого	тенге				3 457 743			
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				49 189			
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**3 810 235**			
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				457 228			
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				4 267 463			
			ВСЕГО :	тенге				**3 900 376**			

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **11 701 115**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. п.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Химетт Ардак

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар" Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas Trans Project),Оспанова А.С., БИН 051240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ОВ, ВК 16.10.2020

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			ПАРКИНГ									
			Система вентиляции П1									
1	277	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6 прим	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1	**61822,17**	**3018,76**	**61822**	**3019**	**4403**	**54227**	**125333**
						54399,66	**934,28**	**54400**	**934**		**9284**	
2	278	Прайс-лист ТОО "Тепло Холод снаб"	**Приточная установка VS-180-L-FV/S в комплекте с автоматикой,фильтром,шумоглушителем**	**компл**	1	**5474683,04**	**–**	**5474683**	**–**		**–**	**5474683**
						–	**–**	**–**	**–**	**5474683**	**–**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5600016**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**54400**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3019**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**934**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4403**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5474683**		
			- Накладные расходы	Тенге							**54227**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9284**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				1 253				
			Итого:	тенге				5 601 269				

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				2 260				
			Итого	тенге				5 603 529				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				2 577				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**6 090 958**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				730 915				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				6 821 873				
			ВСЕГО :	тенге				**6 235 856**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **6 235 056**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
Хикмет Айдай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "Мрдзар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt),Оспанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ОВ и ВК 26.10.2020

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1, н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Электроснабжение и электроосвещение
по экспертизной смете

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Блок А жилье									
			Шкаф распределительный ШО (ШРН-12з-3)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
2	2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00 --	-- --	4907 --	-- --	4907	-- 393	5300
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10 1360,00	21,93 --	19118 9520	154 --	9444	6854 2078	28050
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1415
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786

						–	–	–	–		206	
			Шкаф распределительный ЩАО (ЩРН-12з-3)									
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
7	7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2731,10	21,93	16387	132	8095	5875	24043
						1360,00	–	8160	–		1781	
9	9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
10	10	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430,00	–	2150	–	2150	–	2322
						–	–	–	–		172	
			Шкаф распределительный ЩОЧ (ЩРВ-12з-3)									
11	11	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
12	12	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4825,00	–	4825	–	4825	–	5211
						–	–	–	–		386	
13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10	21,93	19118	154	9444	6854	28050
						1360,00	–	9520	–		2078	
14	14	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
15	15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	–	2580	–	2580	–	2786
						–	–	–	–		206	
			Шкаф распределительный ЩСП (ЩРН-6з-3)									
16	16	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712

						4302,00	33,54	4302	34		645	
17	17	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН-6з-3 36 УХЛЗ/	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
18	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2731,10	21,93	5462	44	2698	1958	8014
						1360,00	–	2720	–		594	
19	19	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
						–	–	–	–		108	
20	20	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
						–	–	–	–		37	
			Шкаф распределительный ПР (ЩРН-24з-3 36)									
21	21	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
22	22	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	–	6078	–	6078	–	6564
						–	–	–	–		486	
23	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4849,38	113,70	29096	682	12094	11895	44271
						2720,00	33,54	16320	201		3279	
24	24	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838,00	–	1838	–	1838	–	1985
						–	–	–	–		147	
25	25	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523,00	–	1523	–	1523	–	1645
						–	–	–	–		122	
26	26	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523,00	–	6092	–	6092	–	6579
						–	–	–	–		487	
			Шкаф распределительный ПУ (ПУРн-3/12з-1 36 УХЛЗ)									
27	27	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	

28	28	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8717,00	–	8717	–	8717	–	9414
						–	–	–	–		697	
29	29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4849,38	113,70	9699	227	4032	3965	14757
						2720,00	33,54	5440	67		1893	
30	30	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1838,00	–	3676	–	3676	–	3970
						–	–	–	–		294	
			Вводно-распределительное устройство ВРУ-13-20УХЛ4 (ВРУ-1)									
31	33	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	22728,43	3089,46	45457	6179	36674	7789	57505
						4302,00	1106,82	8604	2214		4260	
32	34	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015 прим	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295,00	–	167295	–		–	167295
						–	–	–	–	167295	–	
33	35	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015 прим	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	152667,00	–	152667	–		–	152667
						–	–	–	–	152667	–	
			Щит управления уличным освещением ЩОУ (ЯУО 9601)									
34	36	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит управления уличным освещением,ЯУО 9601	шт	1	69812,50	–	69813	–		–	69813
						–	–	–	–	69813	–	
35	37	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Шкаф автоматического ввода резерва на ток 50А,АВР-50	шт	2	93705,36	–	187411	–		–	187411
						–	–	–	–	187411	–	
			Шкаф распределительный ЩК (ЩРВ-12з-3)									
36	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	56	2731,10	21,93	152942	1228	75554	54835	224399
						1360,00	–	76160	–		16622	
37	53	2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	1119,00	–	62664	–	62664	–	67677

						–	–	–	–		5013	
38	54	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристики С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	858,00	–	48048	–	48048	–	51892
						–	–	–	–		3844	
39	55	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	168	4150,00	–	697200	–	697200	–	752976
						–	–	–	–		55776	
40	56	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	4345,00	–	243320	–	243320	–	262786
						–	–	–	–		19466	
			Провода и кабели									
41	63	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	95	544,57	228,17	51734	21676	6443	21998	79631
						248,58	73,03	23615	6938		5899	
42	64	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	86,35	0,87	25905	262	5588	14512	43651
						66,85	0,34	20055	101		3233	
43	65	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	101,37	1,74	19261	331	3688	11066	32753
						80,22	0,67	15242	127		2426	
44	66	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	119,33	3,49	15513	453	2893	8886	26350
						93,59	1,34	12167	174		1952	
45	67	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	167,01	6,97	3340	139	527	1964	5728
						133,70	2,68	2674	54		424	
46	68	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	215,90	12,20	26988	1525	3737	16066	46498
						173,81	4,70	21726	587		3444	

47	69	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	23925919,00	–	366067	–	366067	–	395352
						–	–	–	–		29285	
48	70	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	7167455,00	–	36554	–	36554	–	39478
						–	–	–	–		2924	
49	71	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	13868161,00	–	919459	–	919459	–	993016
						–	–	–	–		73557	
50	72	2306-0145-1918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	9735096,00	–	595788	–	595788	–	643451
						–	–	–	–		47663	
51	73	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	5227143,00	–	106634	–	106634	–	115164
						–	–	–	–		8531	
52	74	2306-0145-1914 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	2196440,00	–	33606	–	33606	–	36294
						–	–	–	–		2688	
53	75	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1257599,00	–	25655	–	25655	–	27707
						–	–	–	–		2052	
54	76	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	876639,00	–	134126	–	134126	–	144856
						–	–	–	–		10730	
55	77	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,418	955254,00	–	399296	–	399296	–	431240
						–	–	–	–		31944	
56	80	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,122	162997,00	–	182883	–	182883	–	197513
						–	–	–	–		14631	
57	81	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,612	127352,00	–	77939	–	77939	–	84175
						–	–	–	–		6235	

			Трубы									
58	**85**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**230**	**545,44**	**34,47**	**125452**	**7929**	**28345**	**66041**	**206813**
						387,73	**11,07**	**89178**	**2546**		**15319**	
59	**86**	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**30,6**	**169,00**	**--**	**5171**	**--**	**5171**	**--**	**5585**
						--	--	--	--		**414**	
60	**87**	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**204**	**128,00**	**--**	**26112**	**--**	**26112**	**--**	**28201**
						--	--	--	--		**2089**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5842703**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**346913**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**41679**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13210**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4227600**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**577185**		
			- Накладные расходы	Тенге							**259290**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**390036**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				52 655				
			Итого:	тенге				5 895 358				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				94 929				
			Итого	тенге				5 990 288				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				108 262				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**6 625 992**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				795 119				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				7 421 111				
			ВСЕГО :	тенге				**6 782 747**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок В жилье									
			Шкаф распределительный ЩОЧ (ЩРН-12з-3)									
1	**1**	**1308-0305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**4944,78**	**94,81**	**4945**	**94**	**549**	**3122**	**8712**
						4302,00	**33,54**	**4302**	**34**		**645**	

2	2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10	21,93	19118	154	9444	6854	28050
						1360,00	--	9520	--		2078	
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
						--	--	--	--		206	
			Шкаф распределительный ЩСП (ЩРН-6з-3)									
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
7	7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН-6з-3 36 УХЛ3/	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
						--	--	--	--		393	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2731,10	21,93	5462	44	2698	1958	8814
						1360,00	--	2720	--		594	
9	9	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
10	10	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
						--	--	--	--		37	
			Шкаф распределительный ЩСА (ЩРН-24з-3 36)									
11	11	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
12	12	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
						--	--	--	--		486	

13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2731,10	21,93	24580	197	12143	8813	36064
						1360,00	--	12240	--		2671	
14	14	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
15	15	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
16	16	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
						--	--	--	--		206	
			Шкаф распределительный ЩС (ЩРН-24з-3 36)									
17	17	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
18	18	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
						--	--	--	--		486	
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2731,10	21,93	24580	197	12143	8813	36064
						1360,00	--	12240	--		2671	
20	20	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
21	21	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
22	22	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430,00	--	2150	--	2150	--	2322
						--	--	--	--		172	
			Шкаф распределительный ЩК (ЩРВ-12з-3)									
23	29	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	32	4944,78	94,01	158233	3008	17561	99891	278774
						4302,00	33,54	137664	1073		20650	

24	30	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32	4825,00	–	154400	–	154400	–	166752
						–	–	–	–		12352	
25	31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160	2731,10	21,93	436976	3509	215867	156672	641140
						1360,00	–	217600	–		47492	
26	32	2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	1119,00	–	35808	–	35808	–	38673
						–	–	–	–		2865	
27	33	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	858,00	–	27456	–	27456	–	29652
						–	–	–	–		2196	
28	34	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /АВДТ 32 С20/	шт.	96	4150,00	–	398400	–	398400	–	430272
						–	–	–	–		31872	
29	35	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	4849,38	113,70	155180	3638	64502	63442	236111
						2720,00	33,54	87040	1073		17490	
30	36	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4345,00	–	139040	–	139040	–	150163
						–	–	–	–		11123	
			Провода и кабели									
31	43	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	450	544,57	228,17	245056	102675	30520	104202	377198
						248,58	73,03	111861	32864		27941	
32	44	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1710	86,35	0,87	147659	1491	31854	82719	248808
						66,85	0,34	114314	574		18430	
33	45	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	101,37	1,74	30411	523	5822	17472	51715
						80,22	0,67	24066	201		3831	

34	46	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава	м	550	119,33	3,49	65632	1918	12239	37593	111483
						93,59	1,34	51475	738		8258	
35	47	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	418934,00	--	47004	--	47004	--	50765
						--	--	--	--		3760	
36	48	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	955254,00	--	535897	--	535897	--	578769
						--	--	--	--		42872	
37	49	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	558378,00	--	170864	--	170864	--	184533
						--	--	--	--		13669	
38	50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,142	256028,00	--	292384	--	292384	--	315775
						--	--	--	--		23391	
39	51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	162997,00	--	86388	--	86388	--	93299
						--	--	--	--		6911	
40	52	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,357	127352,00	--	45465	--	45465	--	49102
						--	--	--	--		3637	
41	53	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	245360,00	--	25027	--	25027	--	27029
						--	--	--	--		2002	
			Трубы									
42	54	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	431,82	14,91	69091	2386	19643	34310	111673
						294,14	3,69	47062	590		8272	
43	56	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	163,2	78,00	--	12730	--	12730	--	13748
						--	--	--	--		1018	
44	57	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	545,44	34,47	136361	8618	30810	71784	224796
						387,73	11,07	96933	2767		16652	
45	58	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	255	128,00	--	32640	--	32640	--	35251
						--	--	--	--		2611	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4633471**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**941942**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**128735**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40015**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2512566**		
	- Накладные расходы	Тенге							**707011**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**343218**	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				46 335				
			Итого:	тенге				4 679 806				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				83 535				
			Итого	тенге				4 763 340				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				95 267				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**5 278 811**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				633 457				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				5 912 268				
			ВСЕГО :	тенге				**5 403 695**				

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	(оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок С жилье									
			Шкаф распределительный ЩК (ЩРВ-12з-3)									
1	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	192	2731,10	21,93	524372	4211	259041	188006	769368
						1360,00	--	261120	--		56990	
2	18	2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	32	1119,00	--	35808	--	35808	--	38673
						--	--	--	--		2865	
3	19	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	32	858,00	--	27456	--	27456	--	29652
						--	--	--	--		2196	
4	20	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 прим	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /АВДТ 32 С20/**	шт.	96	4150,00	--	398400	--	398400	--	430272

						–	–	–	–		31872	
5	21	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4345,00	–	139040	–	139040	–	150163
						–	–	–	–		11123	
			Провода и кабели									
6	31	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	355	544,57	228,17	193322	80999	24077	82204	297568
						248,58	73,03	88246	25926		22042	
7	32	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	86,35	0,87	25905	262	5588	14512	43651
						66,85	0,34	20055	101		3233	
8	33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	101,37	1,74	30411	523	5822	17472	51715
						80,22	0,67	24066	201		3831	
9	34	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	680	119,33	3,49	81145	2371	15133	46479	137833
						93,59	1,34	63641	912		10210	
10	35	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	215,90	12,20	25908	1464	3587	15423	44638
						173,81	4,70	20857	563		3307	
11	36	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	284,19	21,79	1421	109	242	800	2399
						213,92	8,39	1070	42		178	
12	37	2306-0145-2030 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	28485244,00	–	290549	–	290549	–	313793
						–	–	–	–		23244	
13	38	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	23925919,00	–	122022	–	122022	–	131784
						–	–	–	–		9762	

14	39	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	19108436,00	–	97453	–	97453	–	105249
						–	–	–	–		7796	
15	40	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	13868161,00	–	1697463	–	1697463	–	1833260
						–	–	–	–		135797	
16	41	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	3312532,00	–	101363	–	101363	–	109473
						–	–	–	–		8109	
17	42	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2042572,00	–	208342	–	208342	–	225010
						–	–	–	–		16667	
18	43	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1231775,00	–	18846	–	18846	–	20354
						–	–	–	–		1508	
19	44	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2907	854803,00	–	248491	–	248491	–	268371
						–	–	–	–		19879	
20	45	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	955254,00	–	535897	–	535897	–	578769
						–	–	–	–		42872	
21	49	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,357	127352,00	–	45465	–	45465	–	49102
						–	–	–	–		3637	
			Трубы									
22	52	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка на установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	395	545,44	34,47	215450	13617	48680	113418	355178
						387,73	11,07	153153	4372		26309	
23	53	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	132,6	169,00	–	22409	–	22409	–	24202
						–	–	–	–		1793	
24	54	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	270,3	128,00	–	34598	–	34598	–	37366
						–	–	–	–		2768	

25	55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	285	431,82	14,91	123069	4251	34988	61115	198918
						294,14	3,69	83830	1051		14735	
26	57	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	356	59,00	–	21004	–	21004	–	32684
						–	–	–	–		1680	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6269445
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				716038				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107806			
			- в тим числе зарплата машинистов	Тенге					33169			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4441764		
			- Накладные расходы	Тенге							539429	
			- Сметная прибыль	Тенге							464403	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				62 694				
			Итого:	тенге				6 332 139				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				113 029				
			Итого	тенге				6 445 168				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				128 903				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**7 142 640**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				857 117				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				7 999 757				
			ВСЕГО :	тенге				**7 311 618**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок D жилье									
			Шкаф распределительный ЩО (ЩРН-12з-3)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
2	2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	

3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2731,10	21,93	30042	241	14841	10771	44078
						1360,00	–	14960	–		3265	
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	430,00	–	4300	–	4300	–	4644
						–	–	–	–		344	
Шкаф распределительный ШАО (ЩРН-12з-3)												
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
7	7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2731,10	21,93	24580	197	12143	8813	36064
						1360,00	–	12240	–		2671	
9	9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
10	10	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	430,00	–	3440	–	3440	–	3715
						–	–	–	–		275	
Шкаф распределительный ЩОЧ (ЩРВ-12з-3)												
11	11	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
12	12	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4825,00	–	4825	–	4825	–	5211
						–	–	–	–		386	
13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10	21,93	19118	154	9444	6854	28050
						1360,00	–	9520	–		2078	

14	14	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
15	15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	–	2580	–	2580	–	2786
						–	–	–	–		206	
			Шкаф распределительный ЩСП (ЩРН-6з-3)									
16	16	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
17	17	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН-6з-3 36 УХЛ3/	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
18	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2731,10	21,93	5462	44	2698	1958	8014
						1368,00	–	2720	–		594	
19	19	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
						–	–	–	–		108	
20	20	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
						–	–	–	–		37	
			Шкаф распределительный ЩР (ЩРН-24з-3 36)									
21	21	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
22	22	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	–	6078	–	6078	–	6564
						–	–	–	–		486	
23	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4849,38	113,70	29096	682	12094	11895	44271
						2720,00	33,54	16320	201		3279	
24	24	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	–	6908	–	6908	–	7461
						–	–	–	–		553	

25	25	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00	–	2706	–	2706	–	2922
						–	–	–	–		216	
26	26	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
						–	–	–	–		108	
27	27	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908,00	–	13816	–	13816	–	14921
						–	–	–	–		1105	
			Шкаф распределительный ПУ (ПУРн-3/12з-1 36 УХЛ3)									
28	28	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
29	29	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зп-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8717,00	–	8717	–	8717	–	9414
						–	–	–	–		697	
30	30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4849,38	113,70	9699	227	4032	3965	14757
						2720,00	33,54	5440	67		1093	
31	31	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /на вводе/	шт.	1	6908,00	–	6908	–	6908	–	7461
						–	–	–	–		553	
32	32	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	–	6908	–	6908	–	7461
						–	–	–	–		553	
			Щит управления уличным освещением ЩОУ (ЯУО 9601)									
33	35	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит управления уличным освещением,ЯУО 9601	шт	1	69812,50	–	69813	–		–	69813
						–	–	–	–	69813	–	
34	36	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Шкаф автоматического ввода резерва на ток 100А,АВР-100	шт	2	193232,14	–	386464	–		–	386464
						–	–	–	–	386464	–	
			Щит этажный ЩЭ1(ЩЭ-4 36 УХЛ3)									

35	37	1308-0305-0983 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	6674,73 5736,00	357,86 134,16	53398 45888	2863 1073	4647	33812 6977	94187
36	38	2307-0201-0683 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28082,00 –	– –	224656 –	– –	224656	– 17972	242628
			Шкаф распределительный ЩК (ЩРВ-12з-3)									
37	43	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	4944,78 4302,00	94,01 33,54	19779 17208	376 134	2195	12486 2581	34847
38	44	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4825,00 –	– –	19300 –	– –	19300	– 1544	20844
39	45	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	4849,38 2720,00	113,70 33,54	155180 87040	3638 1073	64502	63442 17490	236111
40	46	2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	1119,00 –	– –	35808 –	– –	35808	– 2865	38673
41	47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	2731,10 1368,00	21,93 –	349581 174080	2807 –	172694	125338 37993	512912
42	48	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	858,00 –	– –	27456 –	– –	27456	– 2196	29652
43	49	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	4150,00 –	– –	398400 –	– –	398400	– 31872	430272
44	50	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4345,00 –	– –	139040 –	– –	139040	– 11123	150163
			Вводно-распределительное устройство ВРУ-13-20УХЛ4 (ВРУ-3)									
45	57	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	22728,43 4302,00	3089,46 1106,82	45457 8604	6179 2214	30674	7789 4260	57505

46	58	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015 прим	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295,00 –	– –	167295 –	– –	167295	– –	167295
47	59	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015 прим	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х160 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	152667,00 –	– –	152667 –	– –	152667	– –	152667
			Провода и кабели									
48	61	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям в лотках с креплением по всей длине	м кабеля	355	544,57 248,58	228,17 73,03	193322 88246	88999 25926	24077	82204 22042	297568
49	62	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	86,35 66,85	0,87 0,34	25905 20055	262 101	5588	14512 3233	43651
50	63	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	101,37 80,22	1,74 0,67	30411 24066	523 201	5822	17472 3831	51715
51	64	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	680	119,33 93,59	3,49 1,34	81145 63641	2371 912	15133	46479 10210	137833
52	65	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	215,99 173,81	12,20 4,70	25908 20857	1464 563	3587	15423 3307	44638
53	66	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	284,19 213,92	21,79 8,39	1421 1070	109 42	242	800 178	2599
54	67	2306-0145-2030 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	28485244,00 –	– –	290549 –	– –	290549	– 23244	313793

55	68	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	23925919,00	–	122022	–	122022	–	131784
						–	–	–	–		9762	
56	69	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	19108436,00	–	97453	–	97453	–	105249
						–	–	–	–		7796	
57	70	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	13868161,00	–	1697463	–	1697463	–	1833260
						–	–	–	–		135797	
58	71	2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	5181624,00	–	317115	–	317115	–	342485
						–	–	–	–		25369	
59	72	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	2042572,00	–	166674	–	166674	–	180008
						–	–	–	–		13334	
60	73	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1231775,00	–	18846	–	18846	–	20354
						–	–	–	–		1508	
61	74	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2907	854803,00	–	248491	–	248491	–	268371
						–	–	–	–		19879	
62	75	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	955254,00	–	535897	–	535897	–	578769
						–	–	–	–		42872	
63	79	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0357	127352,00	–	4546	–	4546	–	4910
						–	–	–	–		364	
			Трубы									
64	80	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	770	431,82	14,91	332502	11484	94530	165117	537429
						294,14	3,69	226488	2841		39810	
65	81	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	856	59,00	–	50504	–	50504	–	54544

						–	–	–	–		4040	
66	84	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	94,6	128,00	–	12109	–	12109	–	13078
						–	–	–	–		569	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7989506**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				864255				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115185			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35550			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4977574		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						776239		
			- Накладные расходы	Тенге							647862	
			- Сметная прибыль	Тенге							528389	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				71 333				
			Итого:	тенге				7 980 839				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				128 602				
			Итого	тенге				8 109 441				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				146 664				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**8 970 146**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 076 418				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				10 046 564				
			ВСЕГО :	тенге				**9 182 358**				

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Блок Е жилье									
			Комплектные изделия									
			Шкаф последовательный ШОЧ (ПРП-12з-3)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4944,78	94,81	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
2	2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2731,10	21,93	19118	154	9444	6854	28050
						1360,00	–	9520	–		2078	

4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
						–	–	–	–		105	
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	–	2580	–	2580	–	2786
						–	–	–	–		206	
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
7	7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН-6з-3 36 УХЛ3/	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
						–	–	–	–		393	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2731,10	21,93	5462	44	2698	1958	8014
						1360,00	–	2720	–		594	
9	9	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	–	1353	–	1353	–	1461
						–	–	–	–		108	
10	10	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
						–	–	–	–		37	
			Шкаф распределительный ЩСА (ЩРН-24з-3 36)									
11	11	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
12	12	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	–	6078	–	6078	–	6564
						–	–	–	–		486	
13	13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4849,38	113,70	9699	227	4032	3965	14757
						2720,00	33,54	5440	67		1093	
14	14	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	–	6908	–	6908	–	7461
						–	–	–	–		553	
15	15	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	–	1692	–	1692	–	1827

						--	--	--	--		135	
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2731,10	21,93	21849	175	10794	7834	32057
						1360,00	--	10880	--		2375	
17	17	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
18	18	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
						--	--	--	--		206	
			Шкаф распределительный ЩС (ЩРН-24з-3 36)									
19	19	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78	94,01	4945	94	549	3122	8712
						4302,00	33,54	4302	34		645	
20	20	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
						--	--	--	--		486	
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2731,10	21,93	16387	132	8095	5875	24043
						1360,00	--	8160	--		1781	
22	22	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
23	23	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
						--	--	--	--		105	
24	24	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430,00	--	1720	--	1720	--	1858
						--	--	--	--		138	
			Шкаф распределительный ЩК (ЩРВ-12з-3)									
25	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	160	2731,10	21,93	436976	3509	215867	156672	641140
						1360,00	--	217600	--		47492	
26	34	2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	1119,00	--	35808	--	35808	--	38673
						--	--	--	--		2865	

27	35	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	858,00	–	27456	–	27456	–	29652
						–	–	–	–		2196	
28	36	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	4849,38	113,70	155180	3638	64502	63442	236111
						2720,00	33,54	87040	1073		17490	
29	37	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /АВДТ 32 С20/	шт.	96	4150,00	–	398400	–	398400	–	430272
						–	–	–	–		31872	
30	38	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4345,00	–	139040	–	139040	–	150163
						–	–	–	–		11123	
			Провода и кабели									
31	45	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	650	544,57	228,17	353969	148308	44084	150514	544842
						248,58	73,03	161577	47470		40359	
32	46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	610	86,35	0,87	52674	532	11363	29508	88756
						66,85	0,34	40779	205		6575	
33	49	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	418934,00	–	47004	–	47004	–	50765
						–	–	–	–		3760	
34	50	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	955254,00	–	535897	–	535897	–	578769
						–	–	–	–		42872	
35	53	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	162997,00	–	83128	–	83128	–	89779
						–	–	–	–		6650	
36	54	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,357	127352,00	–	45465	–	45465	–	49102
						–	–	–	–		3637	
37	55	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	245360,00	–	75080	–	75080	–	81087
						–	–	–	–		6006	

			Трубы									
38	56	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1010	431,82	14,91	436139	15064	123994	216582	704939
						294,14	3,69	297081	3726		52218	
39	57	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	612	59,00	--	36108	--	36108	--	38997
						--	--	--	--		2889	
40	58	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	418,2	78,00	--	32620	--	32620	--	35229
						--	--	--	--		2610	
41	59	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	580	545,44	34,47	316358	19995	71480	166538	521527
						387,73	11,07	224883	6420		38632	
42	60	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	561	128,00	--	71808	--	71808	--	77553
						--	--	--	--		5745	
43	61	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	102,00	--	3121	--	3121	--	3371
						--	--	--	--		250	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4581980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1082888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192153			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59095			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2145302		
			- Накладные расходы	Тенге							822230	
			- Сметная прибыль	Тенге							339408	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				45 820				
			Итого:	тенге				4 627 800				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				82 606				
			Итого	тенге				4 710 406				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				94 208				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**5 220 148**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				626 418				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				5 846 566				
			ВСЕГО :	тенге				**5 343 645**				

№ п/п	№ по	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	смете	код ресурса		измерения		зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
			Блок F жилье									
			Комплектные изделия									
			Шкаф распределительный ЩО (ЩРН-12з-3)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
2	2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРп-12з-1 Зб УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00 --	-- --	4907 --	-- --	4907	-- 393	5300
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10 1360,00	21,93 --	19118 9520	154 --	9444	6854 2078	28050
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1415
5	5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00 --	-- --	2580 --	-- --	2580	-- 206	2786
			Шкаф распределительный ЩАО (ЩРН-12з-3)									
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
7	7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРп-12з-1 Зб УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00 --	-- --	4907 --	-- --	4907	-- 393	5300
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2731,10 1360,00	21,93 --	16387 8160	132 --	8095	5875 1781	24043
9	9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1415
10	10	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430,00	--	2150	--	2150	--	2322

						–	–	–	–		172	
			Шкаф распределительный ЩОЧ (ЩРВ-12з-3)									
11	11	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
12	12	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4825,00 –	– –	4825 –	– –	4825	– 386	5211
13	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2731,10 1360,00	21,93 –	19118 9520	154 –	9444	6854 2078	28050
14	14	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
15	15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00 –	– –	2580 –	– –	2580	– 206	2786
			Шкаф распределительный ЩСП (ЩРН-6з-3)									
16	16	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
17	17	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРН-6з-3 36 УХЛ3/	шт.	1	4907,00 –	– –	4907 –	– –	4907	– 393	5300
18	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2731,10 1360,00	21,93 –	5462 2720	44 –	2698	1958 594	8014
19	19	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
20	20	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00 –	– –	465 –	– –	465	– 37	502
			Шкаф распределительный ЩР (ЩРН-24з-3 36)									

21	21	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
22	22	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ШРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00 --	-- --	6078 --	-- --	6078	-- 486	6564
23	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4849,38 2720,00	113,70 33,54	29096 16320	682 201	12094	11895 3279	44271
24	24	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
25	25	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 --	-- --	1353 --	-- --	1353	-- 108	1461
26	26	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1353,00 --	-- --	5412 --	-- --	5412	-- 433	5845
			Шкаф распределительный ЩУ (ЩУРн-3/12з-1 36 УХЛ3)									
27	27	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
28	28	2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8717,00 --	-- --	8717 --	-- --	8717	-- 697	9414
29	29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4849,38 2720,00	113,70 33,54	9699 5440	227 67	4032	3965 1093	14757
30	30	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /на вводе/	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
31	31	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
			Вводно-распределительное устройство ВРУ-13-20УХЛ4 (ВРУ-4)									

32	34	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	22728,43	3089,46	45457	6179	30674	7789	57505
						4302,00	1106,82	8604	2214		4260	
33	35	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015 прим	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295,00	–	167295	–		–	167295
						–	–	–	–	167295	–	
34	36	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015 прим	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	152667,00	–	152667	–		–	152667
						–	–	–	–	152667	–	
			Щит управления уличным освещением ЩОУ (ЯУО 9601)									
35	37	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит управления уличным освещением,ЯУО 9601	шт	1	69812,50	–	69813	–		–	69813
						–	–	–	–	69813	–	
36	38	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Шкаф автоматического ввода резерва на ток 50А,АВР-50	шт	2	93705,36	–	187411	–		–	187411
						–	–	–	–	187411	–	
			Щит этажный ЩЭ1(ЩЭ-4 36 УХЛ3)									
37	39	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	6674,73	357,86	53398	2863	4647	33812	94187
						5736,00	134,16	45888	1073		6977	
38	40	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28082,00	–	224656	–	224656	–	242628
						–	–	–	–		17972	
			Щит этажный ЩЭ2(ЩЭ-4 36 УХЛ3)									
39	45	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	6674,73	357,86	53398	2863	4647	33812	94187
						5736,00	134,16	45888	1073		6977	
40	46	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28082,00	–	224656	–	224656	–	242628
						–	–	–	–		17972	
			Провода и кабели									

41	67	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	695	544,57 248,58	228,17 73,03	378475 172763	158575 50757	47137	160934 43153	582562
42	68	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4300	86,35 66,85	0,87 0,34	414482 320880	4184 1610	89418	232193 51734	698408
43	69	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	670	101,37 80,22	1,74 0,67	67919 53747	1168 449	13004	39022 8555	115496
44	70	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	980	119,33 93,59	3,49 1,34	116944 91718	3417 1315	21809	66984 14714	198642
45	71	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	215,90 173,81	12,20 4,70	12954 10429	732 282	1793	7711 1653	22319
46	72	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	284,19 213,92	21,79 8,39	18472 13905	1417 545	3150	10404 2310	31186
47	73	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	23925919,00 –	– –	366067 –	– –	366067	– 29285	395352
48	74	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	7167455,00 –	– –	36554 –	– –	36554	– 2924	39478
49	75	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	13868161,00 –	– –	919459 –	– –	919459	– 73557	993016

50	76	2306-0145-1918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	9735096,00	–	595788	–	595788	–	643451
						–	–	–	–		47663	
51	77	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	5227143,00	–	346560	–	346560	–	374284
						–	–	–	–		27725	
52	78	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1257599,00	–	25655	–	25655	–	27707
						–	–	–	–		2052	
53	79	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	876639,00	–	134126	–	134126	–	144856
						–	–	–	–		10730	
54	80	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,918	955254,00	–	876923	–	876923	–	947077
						–	–	–	–		70154	
55	81	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	558378,00	–	341727	–	341727	–	369066
						–	–	–	–		27338	
56	82	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,264	256028,00	–	835675	–	835675	–	902529
						–	–	–	–		66854	
57	83	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	162997,00	–	266011	–	266011	–	287292
						–	–	–	–		21281	
58	84	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,612	127352,00	–	77939	–	77939	–	84175
						–	–	–	–		6235	
			Трубы									
59	85	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125	607,63	44,42	75954	5553	15250	41037	126350
						441,21	14,76	55151	1845		9359	
60	86	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	127,5	360,00	–	45900	–	45900	–	49572
						–	–	–	–		3672	

61	87	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	995	545,44	34,47	542717	34302	122624	285699	894689
						387,73	11,07	385791	11013		66273	
62	88	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	61,2	233,00	–	14260	–	14260	–	15400
						–	–	–	–		1141	
63	89	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	169,00	–	5171	–	5171	–	5585
						–	–	–	–		414	
64	90	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	923,1	128,00	–	118157	–	118157	–	127609
						–	–	–	–		9453	
65	91	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5465	431,82	14,91	2359903	81510	670918	1171899	3814347
						294,14	3,69	1607475	20163		282544	
66	92	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	678,3	78,00	–	52907	–	52907	–	57140
						–	–	–	–		4233	
67	93	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4896	59,00	–	288864	–	288864	–	311973
						–	–	–	–		23109	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13831316**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2889732				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304719			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92808			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6930467		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						577185		
			- Накладные расходы	Тенге							2147429	
			- Сметная прибыль	Тенге							981784	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				132 541				
			Итого:	тенге				13 963 857				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				238 952				
			Итого	тенге				14 202 809				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				272 512				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**15 727 242**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				1 887 269				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				17 614 511				

			ВСЕГО :	тенге				16 099 310					

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **50 123 373**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, К. Сатпаева, 20/1. кл. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

Хиомет Аталай

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Мурадар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Project),Осадчая А.С. ,БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нурсултан, К. Сатпаева, 20/1. н.п. 5, тел 68-18-51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом

Объект Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р. Кошкарбаева и А104 (проектное наименование). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Договор подряда (контракт) №19/11 от 18.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

Электроснабжение и электроосвещение паркинг

по экспертизной смете

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			ПАРКИНГ									
			Комплектные изделия									
			Щит распределительный ЩО (ЩРв-24з-1 36 УХЛ3)									
1	1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
2	2	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00 –	– –	6078 –	– –	6078	– 486	6564
3	3	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2731,10 1360,00	21,93 –	35504 17680	285 –	17539	12730 3859	52093
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415

5	5	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1310,00 –	– –	15720 –	– –	15720	– 1258	16978
			Щит распределительный ЩАО (ЩРн-24з-1 36 УХЛ3)									
6	6	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
7	7	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00 –	– –	6078 –	– –	6078	– 486	6564
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2731,10 1360,00	21,93 –	21849 10880	175 –	10794	7834 2375	32057
9	9	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
10	10	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1310,00 –	– –	6550 –	– –	6550	– 524	7074
11	11	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00 –	– –	930 –	– –	930	– 74	1004
			Щит распределительный ЩС1 (ЩРн-36з-1 36 УХЛ3)									
12	12	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
13	13	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7920,00 –	– –	7920 –	– –	7920	– 634	8554
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4849,35 2720,00	113,70 33,54	4849 2720	114 34	2015	1983 547	7378
15	15	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00 –	– –	1692 –	– –	1692	– 135	1827

16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2731,10 1360,00	21,93 –	46429 23120	373 –	22936	16646 5046	68121
17	17	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	1310,00 –	– –	22270 –	– –	22270	– 1782	24052
			Щит распределительный ЩС2 (ЩРн-36з-1 36 УХЛ3)									
18	18	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
19	19	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7920,00 –	– –	7920 –	– –	7920	– 634	8554
20	20	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4849,38 2720,00	113,70 33,54	4849 2720	114 34	2815	1983 547	7378
21	21	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00 –	– –	1692 –	– –	1692	– 135	1827
22	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2731,10 1360,00	21,93 –	43698 21760	351 –	21587	15667 4749	64114
23	23	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1310,00 –	– –	20960 –	– –	20960	– 1677	22637
			Щит распределительный ЩС3 (ЩРн-36з-1 36 УХЛ3)									
24	24	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
25	25	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7920,00 –	– –	7920 –	– –	7920	– 634	8554
26	26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4849,38 2720,00	113,70 33,54	4849 2720	114 34	2815	1983 547	7378

27	27	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2731,10 1360,00	21,93 –	32773 16320	263 –	16190	11750 3562	48086
29	29	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1310,00 –	– –	6550 –	– –	6550	– 524	7074
30	30	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465,00 –	– –	3255 –	– –	3255	– 260	3515
			Вводно-распределительное устройство ВРУ-13-20УХЛ4 (ВРУ-5)									
31	31	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высотой и шириной до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	22728,43 4302,00	3089,46 1106,82	45457 8604	6179 2214	38674	7789 4260	57505
32	32	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит управления уличным освещением,ЯУО 9601	шт	1	69812,50 –	– –	69813 –	– –	69813	– –	69813
33	33	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Шкаф автоматического ввода резерва на ток 125А,АВР-125	шт	2	239973,21 –	– –	479946 –	– –	479946	– –	479946
			Устройство компенсации реактивной мощности									
34	34	Прайс-лист ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"	Устройство компенсации реактивной мощности,УКМТ-0,4-50-12,5-У3.1	шт	1	2051937,50 –	– –	2051938 –	– –	2051938	– –	2051938
			Шкаф распределительный ШСВ (ЩРН-24з-1 3б)									
35	35	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4944,78 4302,00	94,01 33,54	4945 4302	94 34	549	3122 645	8712
36	36	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 3б УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00 –	– –	6078 –	– –	6078	– 486	6564

37	37	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4849,38 2720,00	113,70 33,54	14548 8160	341 101	6047	5948 1640	22135
38	38	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461
39	39	СТИРАЙС-ЛИСТ ИП Ашимова М.М.	Расцепитель независимый РН-47 на 220В	шт	1	5961,61 –	– –	5962 –	– –	5962	– 477	6439
40	40	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
41	41	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
42	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2731,10 1360,00	21,93 –	2731 1360	22 –	1349	979 297	4007
43	43	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
			Пункт распределительный ПДР1 (ПР-3-ЗУ2 IP54)									
44	53	5108-0401-0712 РСНБ РК 2015 прим	Пункт распределительный ПР 11-3004-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	48589,00 –	– –	48589 –	– –	48589	– –	48589
45	54	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Пункт распределительный с дверцей IP54, ПР-3-3IP54	шт	1	205089,29 –	– –	205089 –	– –	205089	– –	205089
46	55	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5687,85 3028,00	114,39 33,54	5688 3028	114 34	2546	2204 631	8524
47	56	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Вводный автомат ВА 88-35 3Р на ток 200А	шт	1	18651,79 –	– –	18652 –	– –	18652	– –	18652

48	57	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4849,38 2720,00	113,70 33,54	38795 21760	910 268	16125	15860 4372	59028
49	58	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	6908,00 –	– –	34540 –	– –	34540	– 2763	37303
50	59	2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461
51	60	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461
52	61	2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461
			Пункт распределительный ЩР2 (ПР-3-3У2 IP54)									
53	62	5108-0401-0712 РСНБ РК 2015 прим	Пункт распределительный ПР 11-3004-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	48889,00 –	– –	48889 –	– –	48889	– –	48889
54	63	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Пункт распределительный с дверцей IP54, ПР-3-3IP54	шт	1	129026,79 –	– –	129027 –	– –	129027	– –	129027
55	64	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5687,85 3028,00	114,39 33,54	5688 3028	114 34	2546	2284 631	8524
56	65	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Вводный автомат ВА 88-35 3Р на ток 125А	шт	1	18651,79 –	– –	18652 –	– –	18652	– –	18652
57	66	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4849,38 2720,00	113,70 33,54	19398 10880	455 134	8063	7930 2186	29514
58	67	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461

59	68	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908,00 –	– –	13816 –	– –	13816	– 1105	14921
60	69	2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 –	– –	6908 –	– –	6908	– 553	7461
			Провода и кабели									
61	74	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1565	544,57 248,58	225,17 73,03	852249 389028	357079 114294	106142	362392 97171	1311812
62	75	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6695	86,35 66,85	0,87 0,34	578115 447561	5836 2246	124718	323861 72158	974134
63	76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	365	101,37 80,22	1,74 0,67	37001 29280	636 245	7085	21258 4661	62519
64	77	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	165	119,33 93,59	3,49 1,34	19690 15442	575 221	3673	11278 2477	33445
65	78	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	167,81 133,70	6,97 2,68	3340 2674	139 54	527	1964 424	5728
66	79	2306-0145-2029 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дыми- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,51	23925919,00 –	– –	12202219 –	– –	12202219	– 976177	13178396
67	80	2306-0145-2030 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дыми- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,561	28485244,60 –	– –	15980222 –	– –	15980222	– 1278418	17258640
68	81	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дыми- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2193	19108436,00	–	4190480	–	4190480	–	4525718

						–	–	–	–		335238	
69	82	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	7167455,00 –	– –	2047025 –	– –	2047025	– 163762	2210787
70	83	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	5227143,00 –	– –	1812773 –	– –	1812773	– 145022	1957795
71	84	2306-0145-1915 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	3365357,00 –	– –	120143 –	– –	120143	– 9611	129755
72	85	2306-0145-1914 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	2196440,00 –	– –	33606 –	– –	33606	– 2688	36294
73	86	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2805	1257599,00 –	– –	352757 –	– –	352757	– 28221	380977
74	87	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	876639,00 –	– –	67063 –	– –	67063	– 5365	72428
75	88	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,468	549225,00 –	– –	1904712 –	– –	1904712	– 152377	2057089
76	89	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	558378,00 –	– –	125300 –	– –	125300	– 10024	135324
77	90	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3609	256028,00 –	– –	860485 –	– –	860485	– 68839	929323
78	91	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0816	256217,00 –	– –	20907 –	– –	20907	– 1673	22580
		Трубы										

79	92	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	607,63	44,42	12153	888	2441	6566	20116
						441,21	14,76	8824	295		1497	
80	93	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	20,4	360,00	–	7344	–	7344	–	7932
						–	–	–	–		588	
81	94	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260	545,44	34,47	141816	8963	32843	74655	233788
						387,73	11,07	100810	2878		17318	
82	95	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	137,7	141,00	–	19416	–	19416	–	20969
						–	–	–	–		1553	
83	96	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	169,00	–	5171	–	5171	–	5585
						–	–	–	–		414	
84	97	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	96,9	128,00	–	12403	–	12403	–	13395
						–	–	–	–		992	
85	98	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7045	431,82	14,91	3042181	105075	864890	1510710	4917122
						294,14	3,69	2072216	25992		364231	
86	99	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3743,4	78,00	–	291985	–	291985	–	315344
						–	–	–	–		23359	
87	100	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3442,5	59,00	–	203108	–	203108	–	219356
						–	–	–	–		16249	
			Прочие изделия									
88	108	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	220	669,88	158,22	147373	34809	18439	77067	242395
						427,84	58,70	94125	12913		17955	
89	109	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy System LLP"	Кабельный лоток металлический ЛЛ-900	м	80	7991,96	–	639357	–	639357	–	690506
						–	–	–	–		51149	
90	110	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Кабельный лоток металлический ЛЛ-450	м	140	5887,50	–	824250	–	824250	–	890190
						–	–	–	–		65940	

91	111	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy System LLP"	Секция угловая У900-600	шт	3	8675,00	–	26025	–	26025	–	28107
						–	–	–	–		2082	
92	112	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Секция угловая У450-600	шт	2	5787,50	–	11575	–	11575	–	12501
						–	–	–	–		926	
93	113	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Секция тройниковая Т900-600	шт	5	12587,50	–	62938	–	62938	–	67973
						–	–	–	–		5035	
94	114	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Секция тройниковая Т450-600	шт	2	5912,50	–	11825	–	11825	–	12771
						–	–	–	–		946	
95	115	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	шт	220	267,86	–	58929	–	58929	–	63643
						–	–	–	–		4714	
96	116	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Стойка кабельная подвесная СП1200	шт	300	3250,00	–	975000	–	975000	–	1053000
						–	–	–	–		78000	
97	117	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy System LLP"	Стойка кабельная К700	шт	200	925,00	–	185000	–	185000	–	199800
						–	–	–	–		14800	
98	118	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Стойка кабельная К1000	шт	100	3100,00	–	310000	–	310000	–	334800
						–	–	–	–		24800	
99	119	СТПРАЙС-ЛИСТ АО "Alageum Electric"	Транспортные расходы	компл	1	89285,71	–	89286	–	89286	–	96429
						–	–	–	–		7143	
100	120	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Скобы отметительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2	4251,00	–	850	–	850	–	918
						–	–	–	–		68	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58572291
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3340512				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					524499			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162223			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4580215		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3070894		
			- Накладные расходы	Тенге							2521973	
			- Сметная прибыль	Тенге							4111215	

			Временные здания и сооружения 1%	тенге				555 014				
			Итого:	тенге				59 127 305				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	тенге				1 000 607				
			Итого	тенге				60 127 912				
			Непредвиденные затраты 2%	тенге				1 141 140				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г	**тенге**				**66 567 997**				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				7 988 160				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	тенге				74 556 157				
			ВСЕГО :	тенге				**68 142 836**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **68 142 836**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казстройподряд", БИН 050540001531, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 20/1, н.п. 5, тел 68-18-51

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
Хаметов Аманжол

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан", БИН 200340006704 , г. Нурсултан, ул. Сейфиллина, 30, тел 32-07-01

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "Мерзалар",Тургинбаев Н.А., ИИН 840104300159, Приказ №6 от 15.04.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
(ТОО "G.T.P. Trans.Projekt),Оспанова А.С., БИН 061240008471 ,Приказ №6П от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)