Счет-фактура № 00000000022 от 22.04.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 1 от 20.02.14 к Договору № 109 от 23.05.13 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работ "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за апрель месяц 2014 год	тг.	1	42 870 233,33	42 870 233,33	12%	5 144 428,00	48 014 661,33		
2	За выполнение работ "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за апрель месяц 2014 год	тг.	1	59 007 896,67	59 007 896,67	Без НДС		59 007 896,67		
Всего по счету:					**101 878 130,00**		**5 144 428,00**	**107 022 558,00**		

Руководитель организации Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

22.04.14г

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: №109 от 23.05.2013 г и доп.соглашение №1 от 20.02.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрят за апрель (2) месяц 2014 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			773 719,221	773 719,685	330 015,945				
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			670 793,825	332 252,885	147 480,465	332 252,885	147 480,465	107 022,558	47 841,455
	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г			8 311,560						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**1 105 972,570**	**477 496,410**	**332 252,885**	**147 480,465**	**107 022,558**	**47 841,455**

Согласовано _____ Кожаков У.
Руководитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Ушатова К.
АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Утверждаю _____ Шаринов К.
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за апрель (2) 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**18 275 189**	**28 725 699**		**47 000 888**
		ИТОГО:	**18 275 189**	**28 725 699**		**47 000 888**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	328 953			328 953
		ИТОГО:	**18 604 142**	**28 725 699**	**-**	**47 329 841**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	251 156			251 156
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			186 041	186 041
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			74 417	74 417
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**18 855 298**	**28 725 699**	**260 458**	**47 841 455**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	39 364 961	59 971 791	543 769	99 880 520
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 997 610	1 997 610
		ИТОГО:	39 364 961	59 971 791	2 541 379	**101 878 130**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			5 144 428	5 144 428
		ИТОГО:	**39 364 961**	**59 971 791**	**7 685 807**	**107 022 558**

Утверждаю_____ Шаритов К.
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Главный инспектор отдела строительства_____ Альмаханов И.
Усправления строительства Кызылординской области

Директор_____ Ушатова К.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Инженер технического надзора_____ Абдиров К.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

АО «НЦ Құрылысконсалтинг»
Технический надзор

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ (2) МЕСЯЦ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание								
		Кровля								
		Чердачная кровля из металлочерепицы								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1588	229,96	1,19	365169	1890	51873	0,16	246
		м2		27,00	0,45	42876	715	119	--	3
2	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1588	148,03	4,93	235064	7829	58770	0,19	295
		м2		29,25	1,85	46449	2938	119	0,01	14
3	С11011-104	Гидростеклоизол Т, М	294,42	509,00	--	149858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1588	229,96	1,19	365169	1890	51873	0,16	246
		м2		27,00	0,45	42876	715	119	--	3
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1588	182,78	15,94	290247	25313	76742	0,24	386
		м2		34,65	5,96	55024	9464	119	0,03	46
6	Е0112-17-2к =10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1588	59,11	1,40	93867	2223	3024	--	1
		м2		1,10	0,50	1747	794	119	--	--
7	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1786,29	1268,80	8,20	2266448	14648	586752	1,71	3055
		м2		272,95	3,08	487567	5502	119	0,02	27
		Полы								
		Тип полов-2-786,58м2								
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	786,58	235,97	9,95	185609	7826	54122	0,36	280
				52,20	3,74	41059	2942	123	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3951429**	**61618**			**4510**
			Тенге			**717599**	**23069**			**109**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3951429**				
	Материалы -		Тенге			**2591161**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**740668,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**149858**				
	Местные материалы -		Тенге			**431193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**883155**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**442**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**132473,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**290075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5124659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873141,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5124659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**873141,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
9	**Е0134-56-7**	**Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических**	**586,75**	**518,69**	**10,56**	**304339**	**6196**	**185579**	**1,77**	**1039**
				283,50	**4,03**	**166344**	**2365**	**110**	**0,02**	**12**
		м2								
10	**С12031-148**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8**	**1497,75**	**456,00**	**--**	**682974**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
11	**С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм**	**1992**	**36,00**	**--**	**71712**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
		1этаж								
12	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**644,62**	**284,20**	**3,94**	**183200**	**2540**	**70121**	**0,55**	**357**
				102,11	**1,49**	**65822**	**960**	**105**	**0,01**	**5**
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	478,11	1857,61	2,10	888134	1004	167566	2,00	956
				333,00	0,79	159209	378	105	--	2
		м2								
		2этаж								
14	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	602,4	284,20	3,94	171202	2373	65529	0,55	333
				102,11	1,49	61511	898	105	0,01	4
		м2								
15	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	475,89	1857,61	2,10	884011	999	166788	2,00	952
				333,00	0,79	158470	376	105	--	2
		м2								
		3-этаж								
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	27,53	255,28	3,43	7028	94	2169	0,46	13
				73,73	1,31	2030	36	105	0,01	--
		м2								
17	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	255,06	1857,61	2,10	473795	536	89392	2,00	510
				333,00	0,79	84934	201	105	--	1
		м2								
		Наружная отделка								
18	Е0115-5-1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 2	246,95	1147,53	32,76	283383	8090	224909	4,50	1111
				855,00	12,38	211142	3057	105	0,06	15
		м2								
19	СПрайс-лис т	Блок декоративный	3087,5	80,00	--	247000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Карниз фасада.Крыльца								
20	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	143,96	129,42	1,20	18631	173	19810	0,74	107
				124,65	0,45	17945	65	110	--	--
		м2								
21	С11011-460	Облицовочный материал "Алкан"	146,88	3910,00	--	574301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тамбур и крыльцо №2								
		Плита ПТ1								
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,41	573,75	28,11	235	12	66	0,78	--
		м3		123,75	10,58	51	4	120	0,05	--
23	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	18,3	1268,80	8,20	23219	150	6011	1,71	31
		м2		272,95	3,08	4995	56	119	0,02	--
		Тамбур и крыльцо №3								
		Плита ПТ2								
24	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	7,08	148,03	4,93	1048	35	262	0,19	1
		м2		29,25	1,85	207	13	119	0,01	--
25	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	1,09	5040,00	--	5513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,52	573,75	28,11	298	15	84	0,78	--
		м3		123,75	10,58	64	6	120	0,05	--
27	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	32,3	1268,80	8,20	40982	265	10610	1,71	55
		м2		272,95	3,08	8816	99	119	0,02	--
		Тамбур и крыльцо №4								
28	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	7,5	223,75	4,19	1678	31	528	0,38	3
		м2		58,05	1,58	435	12	118	0,01	--
		ПТ3								
29	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	8,5	685,14	3,91	5824	33	231	0,12	1
		м		21,38	1,46	182	12	119	0,01	--
30	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,02	2139,46	330,46	2182	337	1971	10,58	11
		м3		1809,00	123,75	1845	126	100	0,60	1
31	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,04	10700,00	--	11128	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,52	573,75	28,11	298	15	84	0,78	--
		м3		123,75	10,58	64	6	120	0,05	--
33	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	32,5	1268,80	8,20	41236	267	10675	1,71	56
		м2		272,95	3,08	8871	100	119	0,02	--
		Крыльцо КР5								
34	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	19,7	1268,80	8,20	24995	162	6471	1,71	34
		м2		272,95	3,08	5377	61	119	0,02	--
35	Е0106-22-11	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,05	12902,12	243,44	645	12	75	8,42	--
		м3		1332,00	91,96	67	5	105	0,45	--
		Тамбур и крыльцо №6								
36	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	16,25	685,14	3,91	11134	64	442	0,12	2
		м		21,38	1,46	347	24	119	0,01	--
		ПТ4								
37	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	61,8	1268,80	8,20	78412	507	20300	1,71	106
		м2		272,95	3,08	16868	190	119	0,02	1
38	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	61,8	148,03	4,93	9148	305	2287	0,19	11
		м2		29,25	1,85	1808	114	119	0,01	1
39	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	9,27	7530,00	--	69803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тамбур и крыльцо №8								
40	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,7	112,45	34,24	866	264	413	0,32	2
		м2		51,08	8,45	393	65	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,93	1190,00	--	9437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,004	525600,00	--	2102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лифтовое оборудование								
		Лифты-4								
43	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
44	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-124902,00	-40095,00	-124902	-40095	-69093	-46,00	-46
		остан.		-66627,00	-10142,83	-66627	-10143	90	-58,83	-59
45	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	-65307,10	-2655,00	-65307	-2655	-55790	-13,00	-13
		м		-61920,50	-67,86	-61921	-68	90	-0,39	--
		Лифты-5								
46	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810,00	65100,00	240810	65100	136647	851,00	851
		лифт		135900,00	15929,97	135900	15930	90	92,39	92
47	Ц0103-560-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	1	-76038,00	-21390,00	-76038	-21390	-43162	-44,00	-44
		остан.		-42528,00	-5430,07	-42528	-5430	90	-31,49	-31
48	Ц0103-560-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	1	-24568,80	-1100,55	-24569	-1101	-20936	-10,00	-10
		м		-23229,00	-33,35	-23229	-33	90	-0,19	--
		Холодное водоснабжение								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
49	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	17	641,00	--	10897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	489,00	--	4890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	437,00	--	6992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	367,00	--	4037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Горячее водоснабжение								
53	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	207	364,67	4,19	75487	867	16276	0,34	70
				59,85	1,58	12389	327	128	0,01	2
		м								
54	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	641	329,67	4,19	211318	2686	50402	0,34	216
				59,85	1,58	38364	1013	128	0,01	5
		м								
		Запорная арматура								
55	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	55	367,00	--	20185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	22	437,00	--	9614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	489,00	--	4890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	641,00	--	1923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	919,00	--	2757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Система отопления выше отм.0,000								
		Нагревательные приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	180,54	144,17	19,17	26028	3461	24852	0,59	107
				100,35	7,19	18117	1298	128	0,03	6
		1кВт								
61	СПрайс-лис т	Радиаторы VOGEL и NOOT 20v-500-0,92	160	8653,78	--	1384605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		Отопительные панели								
62	Е0118-9-1	Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм	73,83	222,89	4,42	16456	326	2574	0,15	11
				25,59	1,65	1889	122	128	0,01	1
		м								
63	С143016-22	Электропанели /панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки/ толщиной 20 см	6,27	3820,00	--	23951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Трубопроводы системы								
64	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	175	268,16	4,08	46928	714	12387	0,30	52
				53,77	1,53	9410	268	128	0,01	1
		м								
65	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	750	266,16	4,08	199620	3060	53088	0,30	223
				53,77	1,53	40328	1148	128	0,01	5
		м								
66	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	345,17	4,08	20710	245	4247	0,30	18
				53,77	1,53	3226	92	128	0,01	--
		м								
		Запорная арматура								
67	СПрайс-лис т	Ручной измерительный клапан ASV-M д 15мм DAnfOss	70	2907,03	--	203492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	СПрайс-лис т	Ручной измерительный клапан ASV-M д 20мм DAnfOss	16	3163,53	--	50616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	СПрайс-лис т	Двухходовой регулирующий клапан д 15мм DAnfOss	140	1206,42	--	168899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	СПрайс-лис т	Прямой запорный вентиль д 15мм DAnfOss	140	707,09	--	98993	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	СПрайс-лис т	Кран спускной шаровой латунный д 15мм DAnfOss	140	353,97	--	49556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	СПрайс-лис т	Кран шаровой шаровой латунный полнопроходной д 25мм DAnfOss	10	586,54	--	5865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	СПрайс-лис т	Кран шаровой шаровой латунный полнопроходной д 32мм DAnfOss	12	910,58	--	10927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	143	28,81	--	4120	--	4243	0,12	17
				23,18	--	3315	--	128	--	--
		комплект								
75	СПрайс-лис т	Автоматический сбросник воздуха DAnfOss	143	618,82	--	88491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	293	192,47	52,42	56394	15359	57366	0,75	220
				134,42	18,54	39385	5432	128	0,09	26
		1фильтр								
77	СПрайс-лис т	Фильтр сетчатый латунный муфтовый д 15 мм DAnfOss	143	381,35	--	54533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	СПрайс-лис т	Фильтр сетчатый латунный муфтовый д 20 мм DAnfOss	150	746,44	--	111966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Монтаж электрооборудования и электроосвещения								
		Светильники								
79	СПрайс ТЕКsАп	Светильник EFS70-6	20	467,29	--	9346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кабели								
80	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	2,76	17022,00	7302,00	46981	20154	30337	57,00	157
				9720,00	1850,03	26827	5106	95	10,73	30
		т								
81	С151803-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-145 У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	1500	339,00	--	508500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
82	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10502,5	23,20	2,10	243658	22055	167620	0,10	1050
				16,50	0,30	173291	3151	95	--	18
		м								
83	СПрайсТОО" KAz inTEr vECTOr	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГнг,число жил и сечение 3х2,5мм2	1968	68,99	--	135772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайсТОО" KAz inTEr vECTOr grOuP"	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГнг,число жил и сечение5 5х2,5мм2	800	115,55	--	92440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайсТОО" KAz inTEr vECTOr grOuP"	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГнг,число жил и сечение5 5х4мм2	405	182,01	--	73714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайсТОО" KAz inTEr vECTOr grOuP"	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГнг,число жил и сечение5 3х2,5мм2	10125	68,99	--	698524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		57900+70200								
87	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,82	60500,00	--	49610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10310894	208893			9998
			Тенге			1518134	55572			304
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2205859				
	Материалы -		Тенге			110873				
	Всего заработная плата -		Тенге				410557,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1567906				
		Накладные расходы -	Тенге			379920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2740926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3775
		Сметная заработная плата -	Тенге				467545,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4470006				
	Материалы -		Тенге			2043109				
	Всего заработная плата -		Тенге				986569,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			990996				
	Местные материалы -		Тенге			624167				
		Накладные расходы -	Тенге			1051962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5853285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6261
		Сметная заработная плата -	Тенге				1144363,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			683840				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				458,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			682974				
		Накладные расходы -	Тенге			413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			725308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				520,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2951189				
	Материалы -		Тенге			468796				
	Всего заработная плата -		Тенге				176122,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2294128				
		Накладные расходы -	Тенге			225436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3367223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				209937,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12686741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11131
		Сметная заработная плата -	Тенге				1822365,00			
		РАЗДЕЛ 3.Трансформаторная подстанция								
		Электрооборудование								
88	**Ц0108-27-4**	**Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания**	**1**	**7225,00**	**1498,00**	**7225**	**1498**	**5083**	**27,00**	**27**
		шт		**5040,00**	**311,00**	**5040**	**311**	**95**	**1,80**	**2**
		Барьер и конструкции крепления изоляторов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22705,16	316,57	2043	28	390	22,50	2
				3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
		м3								
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,14	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
				5,81	0,02	1	--	90	--	--
		м2								
91	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,14	42,39	0,02	6	--	1	0,02	--
				4,16	--	1	--	90	--	--
		м2								
92	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	2	2483,80	79,80	4968	160	3352	11,00	22
				1744,00	20,30	3488	41	95	0,12	--
		м2								
		Внеплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ								
		Вскрытие/восстановление асфальтового покрытия								
93	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,47	408,11	169,61	192	80	152	1,55	1
				238,50	4,07	112	2	133	0,01	--
		м3								
		Толщ.5см								
94	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	9,4	472,87	15,35	4445	144	138	0,03	--
				5,94	5,06	56	48	133	0,02	--
		м2								
		Демонтажные работы								
95	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	--	8	--	8	0,06	--
				8,42	--	8	--	97,2	--	--
		шт								
96	Ц0108-86-1	Демонтаж ячейки КРУН	1	3911,50	1068,50	3912	1069	2527	28,00	28
				2430,00	230,50	2430	230	95	1,34	1
		шт								
		Покрытие								
		Покрытие дороги тип 1-1922 м2								
		Толщ.5см								
97	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	139,2	670,58	6,63	93345	923	20446	0,70	97
				108,68	1,76	15128	245	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300								
			6,26	28300,00	--	177271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Покрытие площадок тип 4-470 м2								
		толщ.10см								
99	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	90,4	639,01	6,63	57766	599	13278	0,70	63
				108,68	1,76	9825	159	133	0,01	1
		м								
100	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300								
			1,45	28300,00	--	40978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			392162	4501			240
			Тенге			36403	1046			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16113				
	Материалы -		Тенге			2214				
	Всего заработная плата -		Тенге				11549,00			
		Накладные расходы -	Тенге			10971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1646,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				13194,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376050				
	Материалы -		Тенге			6033				
	Всего заработная плата -		Тенге				25900,00			
	Местные материалы -		Тенге			338412				
		Накладные расходы -	Тенге			34404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				31060,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			463790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				44254,00			
		РАЗДЕЛ 4.Медицинское оборудование и мебель(облагаемое налогами)								
		Палата общего пребывания-10шт								
101	Прайс	**Набор палатный(прилагается)**	25	18324,50	--	458112	--	--	--	--
		1к/т		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет массажиста-1шт								
102	Прайс	**Стол массажный**	1	64972,11	--	64972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стерилизационная-3шт								
103	Прайс	**Тележка многофункциональная**	3	22839,60	--	68519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Сб.1.8т24и .66	**Шкаф для химреактивов**	3	10120,00	--	30360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет сестры-хозяйки-3шт								
105	Прайс	**Тележка многофункциональная**	3	22839,60	--	68519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительное оборудование								
106	Сб1.8т6и19	**Диван МК4**	7	17093,00	--	119651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Сб1.8т6и19	**Шкаф АПТЕЧНЫЙ**	11	18705,00	--	205755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1015888**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1015888**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1015888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1015888**				
		РАЗДЕЛ 5. Медицинское оборудование и мебель(Без СМР не облагаемого налогами)								
		кабинет Гинеколога с процедурным-2шт								
108	Прайс	**Набор инструментов гинеколога**	4	253549,70	--	1014199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Травмо-Ортопедический кабинет с перевязочной-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Прайс	Набор инструментов травмотолога-ортопеда к/т	2	140860,94 --	-- --	281722 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кабинет отделения Эндоскопий (колоноскопия,ЭГДС,бронхоскопия)-1шт								
110	Прайс	Распылитель шт	1	267354,07 --	-- --	267354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Лаборатория(биохим-2,сан,бактер,-3,Клинич,-2микроскопия-1,центрифузная-1)								
111	Прайс	Анализатор биохимический шт	2	4031440,16 --	-- --	8062880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Прайс	Анализатор гемАтологический шт	2	2269269,78 --	-- --	4538540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	Прайс	Анализатор имуноферментный с вошером и инкубатором шт	2	1986139,28 --	-- --	3972279 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	Прайс	Анализатор коагулологический шт	2	2269269,78 --	-- --	4538540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	Прайс	Анализатор мочи шт	2	515070,20 --	-- --	1030140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Процедурная-6шт								
116	Прайс	Набор фельшера(прилагается) к/т	6	67196,30 --	-- --	403178 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Дополнительное оборудование								
117	прайс	Аппарат электрохирургический с режимом бесконтактной коагуляции к/т	1	1203449,21 --	-- --	1203449 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	СБ.8т.32п. 39	Светильник хирургический трехрефлекторный потолочный к/т	1	47040,00 --	-- --	47040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	СПрайс	Инструменты хирургические и эндоскопические к/т	1	299357,67 --	-- --	299358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	СПрайс	Инструменты хирургический большой выездной к/т	1	208620,69 --	-- --	208621 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	СПрайс	Инструменты для акушерско-гинекологической помощи	2	341446,92	--	682894	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
122	СБ.1.8т.6п 10	Стол перевязочный,универсальный	7	5375,00	--	37625	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
123	СБ.1.8т.25	Весы медицинские	12	14400,00	--	172800	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
124	СБ.1.8т.25 .35	Ростометр	12	3500,00	--	42000	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
125	СБ.1.8т.25 п.60	Светильник стационарный	5	68750,00	--	343750	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лис т	Набор инструментов поликлинический НИП-"МИЗ"-В	4	140860,94	--	563444	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27709811	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			27709811				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27709811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27709811				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43380184	275013			14748
			Тенге			2272135	79686			418
	Стоимость оборудования -		Тенге			28725699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28725699				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2221971				
	Материалы -		Тенге			113086				
	Всего заработная плата -		Тенге				422106,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1567906				
		Накладные расходы -	Тенге			390892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58634,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156772				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2769635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3861
		Сметная заработная плата -	Тенге				480739,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8797484				
	Материалы -		Тенге			4640303				
	Всего заработная плата -		Тенге				1753136,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140854				
	Местные материалы -		Тенге			1393772				
		Накладные расходы -	Тенге			1969520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							985
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			646020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11413025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11503
		Сметная заработная плата -	Тенге				2048564,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			683840				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				458,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			682974				
		Накладные расходы -	Тенге			413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			725308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				520,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2951189				
	Материалы -		Тенге			468796				
	Всего заработная плата -		Тенге				176122,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2294128				
		Накладные расходы -	Тенге			225436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33815,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3367223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				209937,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			47000888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16459
		Сметная заработная плата -	Тенге				2739761,00			

Утверждаю_____ Шалиров К.
Заведующий сектором/Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Инженер технического надзора_____ Абдиров К.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

АО «НЦ Курылысконсалтинг» Технический надзор

Главный инспектор отдела строительства_____ Альмаханов И.
Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"