Счет-фактура № 00000000036 от 10.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 2 от 05.05.14 к Договору № 109 от 23.05.13 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, пер. Иса Токтыбаева 2, №1 тел: 8 7242 27 16 33

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г. Кызылорда, пер. Иса Токтыбаева 2, №1 тел: 8 7242 27 16 33 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за июнь м-ц 2014г.	тг.	1	60 262 763,39	60 262 763,39	12%	7 231 531,61	67 494 295,00		
Всего по счету:					**60 262 763,39**		**7 231 531,61**	**67 494 295,00**		

Директор: Камербаев А. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер-с 11.12.13: Ахметова А.Б. Зам. главного бухгалтера

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

13.06.14г

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№100 от 23.05.2013 г и доп.соглашение №2 от 05.05.2014 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			773 719,221	773 719,685	330 015,945				
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			670 793,825	609 475,380	266 900,661	609 475,380	266 900,661	67 494,295	28 299,089
	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2015г			8 311,560						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**1 383 195,065**	**596 916,606**	**609 475,380**	**266 900,661**	**67 494,295**	**28 299,089**

Согласовано_____ Кожаков У.
Руководитель.отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Утверждаю_____ Тлеуов К.
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор_____ Ашатов К.
АО НЦ "Курылыс сервис"

Подрядчик_____ Камербеков К.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**26 558 786**	**518 732**		**27 077 518**
		ИТОГО:	**26 558 786**	**518 732**		**27 077 518**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	478 058			478 058
		ИТОГО:	**27 036 844**	**518 732**	-	**27 555 576**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	364 997			364 997
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			270 368	270 368
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			108 147	108 147
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**27 401 842**	**518 732**	**378 516**	**28 299 089**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,08774	57 207 921	1 082 978	790 243	59 081 141
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 181 623	1 181 623
		ИТОГО:	57 207 921	1 082 978	1 971 865	**60 262 764**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			7 231 532	7 231 532
		ИТОГО:	**57 207 921**	**1 082 978**	**9 203 397**	**67 494 295**

Утверждаю _____ Шаршов К.
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Инженер технического надзора _____ Абдиров К.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземная часть								
		Двери								
1	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,6	398,56	102,53	638	164	360	0,90	1
		м2		151,65	35,67	243	57	120	0,14	--
2	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	98,7	635,07	31,85	62682	3144	24025	1,15	114
		м2		190,80	12,04	18832	1188	120	0,06	6
3	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,6	4250,00	--	83300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	61,8	4010,00	--	247818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	18,9	3540,00	--	66906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	C12062-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	12,6	4440,00	--	55944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	48	1380,00	--	66240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Полы цокольного этажа								
		Тип полов-1-1271,96м2 керамогранит								
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1144,76	304,60	11,72	348695	13417	247917	1,06	1213
		м2		171,68	4,39	196533	5026	123	0,02	24
10	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	1297,4	1350,00	--	1751489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип полов-2-268,31м2(Керамическая плитка)								
11	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	268,3	1977,40	11,72	530536	3144	58105	1,06	284
		м2		171,68	4,39	46062	1178	123	0,02	6
		Отделочные работы ниже отм.0,000								
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3282,84	486,28	2,10	1596369	6894	226880	0,39	1280
		м2		65,03	0,79	213483	2593	105	--	13
13	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1094,13	505,19	2,33	552740	2549	94331	0,49	536
		м2		81,23	0,88	88876	963	105	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5378357	29312			3429
			Тенге			564029	11005			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5378357				
	Материалы -		Тенге			2328526				
	Всего заработная плата -		Тенге				575034,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2286697				
	Местные материалы -		Тенге			169794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			651617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97743,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6391773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				672777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6391773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				672777,00			
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть								
		Двери								
14	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	341,35	635,07	31,85	216782	10872	83087	1,15	393
		м2		190,80	12,04	65130	4110	120	0,06	20
		Полы выше отм. 0,100								
		Полы 1 этажа								
		Тип полов-1-791,7м2 (керамогранит)								
15	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	79,17	304,60	11,72	24115	928	17146	1,06	84
		м2		171,68	4,39	13592	348	123	0,02	2
		Тип полов-2-786,58м2								
16	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	786,58	1029,25	4,90	809584	3854	58388	0,38	300
		м2		58,50	1,85	46015	1455	123	0,01	7
		Тип полов-3-302,73м2								
		15мм								
17	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	302,73	235,97	9,95	71435	3012	20830	0,36	108
		м2		52,20	3,74	15803	1132	123	0,02	6
18	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	302,73	-235,97	-9,95	-71435	-3012	-20830	-0,36	-108
		м2		-52,20	-3,74	-15803	-1132	123	-0,02	-6
		Тип 5-39,21								
		50мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная								
			39,99	1350,00	--	53992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		2этаж								
		Тип1-887,1								
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	88,71	304,60	11,72	27021	1040	19212	1,06	94
				171,68	4,39	15230	389	123	0,02	2
		м2								
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	977,5	256,31	0,32	250541	313	50185	0,24	231
				41,63	0,11	40693	108	123	--	1
		м								
		Тип полов 2-769,09м2								
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	769,09	1029,25	4,90	791583	3769	57090	0,38	294
				58,50	1,85	44992	1423	123	0,01	7
		м2								
23	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	830,2	109,84	0,46	91189	382	12478	0,08	64
				12,04	0,18	9996	149	123	--	1
		м								
		Тип-3-227,74м2								
		15мм								
24	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	317,8	256,31	0,32	81455	102	16316	0,24	75
				41,63	0,11	13230	35	123	--	--
		м								
		3 этаж								
		Тип-1-718,44								
25	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	71,84	304,60	11,72	21882	842	15558	1,06	76
				171,68	4,39	12333	315	123	0,02	2
		м2								
26	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	687,3	256,31	0,32	176160	220	35286	0,24	162
				41,63	0,11	28612	76	123	--	--
		м								
		Тип полов-2-1023,04м2								
27	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1111,53	109,84	0,46	122090	511	16707	0,08	85
				12,04	0,18	13383	200	123	--	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-3-107,074м2								
		15мм								
28	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	110,18	256,31	0,32	28240	35	5657	0,24	26
		м		41,63	0,11	4587	12	123	–	–
		Лестничная клетка-276,85м2								
		60мм								
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,42	235,97	9,95	32663	1377	9524	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7226	518	123	0,02	3
30	Е0111-11-2к =8	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	138,42	267,44	5,36	37019	742	1199	–	1
		м2		5,04	2,00	698	277	123	–	–
31	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	138,42	313,06	9,70	43334	1343	36549	1,16	161
		м2		211,05	3,62	29214	501	123	0,02	2
32	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	141,2	1350,00	--	190615	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы выше отм. 0,100								
		1этаж								
33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3784,79	486,28	2,10	1840455	7948	261570	0,39	1476
		м2		65,03	0,79	246125	2990	105	–	15
34	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1289,23	505,19	2,33	651302	3004	111152	0,49	632
		м2		81,23	0,88	104724	1135	105	–	6
		Помещения №1058,№1060								
35	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	80,05	1534,09	44,30	122804	3546	32737	2,24	179
		м2		357,75	31,73	28638	2540	105	0,16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143008-95	Песок кварцевый	6,5	12348,00	--	80262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		2этаж								
37	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	392,5	486,28	2,10	190864	824	27126	0,39	153
				65,03	0,79	25524	310	105	--	2
		м2								
38	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	120,48	505,19	2,33	60865	281	10387	0,49	59
				81,23	0,88	9787	106	105	--	1
		м2								
		3-этаж								
39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	315,38	486,28	2,10	153362	662	21796	0,39	123
				65,03	0,79	20509	249	105	--	1
		м2								
40	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	126,54	505,19	2,33	63926	295	10910	0,49	62
				81,23	0,88	10279	111	105	--	1
		м2								
		Отмостка								
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	49,8	4209,27	100,89	209622	5024	9520	0,85	42
				123,75	38,25	6163	1905	118	0,18	9
		м3								
		Крыльца и тамбуры								
		Пандус 2шт								
42	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	175,14	1447,00	11,72	253428	2053	37929	1,06	186
				171,68	4,39	30068	769	123	0,02	4
		м2								
43	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	198,49	1350,00	--	267964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Запорная арматура								
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	117,48	21,80	0,05	2561	6	616	0,03	3
		м2		5,81	0,02	683	2	90	--	--
45	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	117,48	32,64	0,02	3835	2	331	0,02	2
		м2		3,13	--	368	--	90	--	--
		Теплоизоляция								
46	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	98	275,21	5,31	26971	520	18567	1,02	100
		м		187,43	2,03	18368	199	100	0,01	1
47	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	18	224,25	5,31	4037	96	2625	0,78	14
		м		143,78	2,03	2588	37	100	0,01	--
48	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	64	209,45	5,31	13405	340	8813	0,74	47
		м		135,68	2,03	8684	130	100	0,01	1
49	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	209,45	5,31	2095	53	1377	0,74	7
		м		135,68	2,03	1357	20	100	0,01	--
50	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	63	202,64	5,31	12766	335	8321	0,71	45
		м		130,05	2,03	8193	128	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	35	171,93	5,31	6017	186	3898	0,60	21
		м		109,35	2,03	3827	71	100	0,01	--
52	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	5,1	17600,00	--	89760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	190	114,31	6,39	21719	1214	6158	0,19	36
		м		29,93	2,48	5687	471	100	0,01	2
54	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	98	150,76	9,01	14774	883	4521	0,27	26
		м		42,75	3,38	4190	331	100	0,02	2
55	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0571	185900,00	--	10606	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Противопожарный водопровод В2								
56	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	53,1	332,30	23,87	17645	1267	6969	0,68	36
		шт		100,35	9,02	5329	479	120	0,04	2
57	СПрайс-лис т	Пожарные шкафы	59	6281,34	--	370599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лис т	Огнетушители ОПУ-8	118	2826,60	--	333539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Хоз.бытовая и производственная канализация К1,К3								
		Трубопроводы и фасонные части								
59	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	326	748,88	1,43	244135	466	42946	0,56	183
		м		102,38	0,54	33376	176	128	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	340	620,54	0,64	210984	218	46327	0,58	199
				106,20	0,25	36108	85	128	--	--
		м								
61	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
				2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
		1насос								
62	СПрайс-лис т	Дренажный насос AP12.40.04.A1 GrundfOs	1	38517,67	--	38518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Сан.приборы								
63	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	141	5930,28	21,53	836169	3036	64161	1,95	275
				346,50	9,00	48857	1269	128	0,04	6
		комплект								
64	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	460,28	21,53	19332	904	19112	1,95	82
				346,50	9,00	14553	378	128	0,04	2
		комплект								
65	С131101-75	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650x590x214 мм	42	7850,00	--	329700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
66	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	10	3977,40	13,90	39774	139	3629	1,56	16
				279,00	4,50	2790	45	128	0,03	--
		комплект								
67	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	9	12095,38	47,75	108858	430	3188	1,55	14
				258,75	18,00	2329	162	128	0,09	1
		комплект								
68	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	9	3330,00	--	29970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
69	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	76	4106,62	39,24	312103	2982	39180	2,22	169
				387,00	15,75	29412	1197	128	0,07	5
		комплект								
70	С131101-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	73	3720,00	--	271560	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	3	5020,00	--	15060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	18	2387,78	13,90	42980	250	3836	0,93	17
		комплект		162,00	4,50	2916	81	128	0,03	1
		Системы отопления ниже отм. 0.000								
73	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	375	181,38	0,07	68019	26	43809	0,65	242
		м2		111,24	0,02	41715	7	105	--	--
		Теплоизоляция								
74	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	184,68	5,47	11081	328	8507	0,74	44
		м		139,75	2,03	8385	122	100	0,01	1
75	С11031-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм	60	298,00	--	17880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	450	184,68	5,47	83107	2462	63801	0,74	333
		м		139,75	2,03	62888	914	100	0,01	5
77	С11031-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	450	366,00	--	164700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопления выше отм.0,000								
		Тепловой узел								
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,97	0,05	176	--	43	0,03	--
		м2		5,98	0,02	48	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	32,73	0,02	262	--	23	0,02	--
				3,22	--	26	--	90	--	--
		м2								
80	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	81,58	5,47	163	11	87	0,24	--
				41,49	2,09	83	4	100	0,01	--
		м								
81	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	105,36	8,72	843	70	480	0,33	3
				56,78	3,24	454	26	100	0,02	--
		м								
82	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	552,79	10,39	1106	21	151	0,41	1
				71,62	3,94	143	8	100	0,02	--
		м								
83	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	605,27	13,97	12105	279	1562	0,42	8
				73,01	5,10	1460	102	100	0,03	1
		м								
84	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,5	12800,00	--	6400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
85	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	115,35	6,53	1154	65	334	0,19	2
				30,83	2,55	308	25	100	0,01	--
		м								
86	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	22	152,31	9,28	3351	204	1045	0,27	6
				44,03	3,48	969	77	100	0,02	--
		м								
87	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0187	185900,00	--	3476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
		Система вытяжной вентиляции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	4	2870,24	214,11	11481	856	10829	10,80	43
				2034,00	81,00	8136	324	128	0,39	2
		шт								
89	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	3	2870,24	214,11	8611	642	8122	10,80	32
				2034,00	81,00	6102	243	128	0,39	1
		шт								
90	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2870,24	214,11	2870	214	2707	10,80	11
				2034,00	81,00	2034	81	128	0,39	--
		шт								
		Система противодымной вентиляции								
91	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	68	314,23	28,48	21368	1937	19388	1,22	83
				211,50	11,25	14382	765	128	0,05	3
		шт								
92	С131307-3	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марки ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ с воздухораздающей поверхностью 0,5 м2	68	3110,00	--	211480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	36	314,23	28,48	11312	1025	10264	1,22	44
				211,50	11,25	7614	405	128	0,05	2
		шт								
94	С131307-60	Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марки ВПР 5, d фланца 500 мм	36	4720,00	--	169920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Клапаны противопожарные								
95	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	18	804,33	12,33	14478	222	15552	4,02	72
				670,50	4,50	12069	81	128	0,02	--
		шт								
96	С131306-22	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	3	38000,00	--	114000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	С131306-25	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	13	40100,00	--	521300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С131306-18	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	2	37000,00	--	74000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоснабжение калорифера								
99	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	550	10,99	--	6045	--	7526	0,05	28
		м		10,69	--	5880	--	128	--	--
100	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	210	11,13	--	2337	--	2873	0,05	11
		м		10,69	--	2245	--	128	--	--
101	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	165	95,34	9,39	15731	1549	10395	0,35	58
		м		59,40	3,60	9801	594	100	0,02	3
102	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	45	106,17	10,09	4777	454	3301	0,41	18
		м		69,53	3,83	3129	172	100	0,02	1
103	С11031-138	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	165	542,00	--	89430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11031-139	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 13 мм	45	671,00	--	30195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С11031-569 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Клей K-Flex, тип К 420	10	1370,00	--	13700	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-310	Лак битумный, БТ-177	10	357,17	--	3572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
107	2310-26001	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ НА РУ 10МПА УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 45Х2,5	108	18,40	--	1987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Пожарная сигнализация								
108	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	--	7155	--	90	--	--
		шт								
109	спрайс-лис т	Гранит-24	1	10095,02	--	10095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к/т								
110	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	860,30	1,60	860	2	745	5,00	5
				828,00	--	828	--	90	--	--
		шт								
111	спрайс-лис т	Речевой оповещатель РОКОТ-2	1	12562,69	--	12563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
112	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	12	860,30	1,60	10324	19	8942	5,00	60
				828,00	--	9936	--	90	--	--
		шт								
113	спрайс-лис т	Акустическая система	12	448,67	--	5384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
				936,00	--	936	--	90	--	--
		шт								
115	спрайс-лис т	Блок питания	1	1256,27	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
116	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	12	195,70	--	2348	--	1922	1,00	12
				178,00	--	2136	--	90	--	--
		шт								
117	спрайс-лис т	Извещатель ИПР-513	8	448,67	--	3589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к/т								
118	спрайс-лис т	Датчик разбития	1	1256,27	--	1256	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
119	спрайс-лис т	Датчик магнитно-контактный СМК	3	134,60	--	404	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	482	369,90	1,60	178292	771	150529	2,00	964
		шт		347,00	--	167254	--	90	--	--
121	спрайс-лис т	Извещатель дымовой ИП212-141	482	448,67	--	216259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Телевидение								
122	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	680	92,60	--	62968	--	42412	0,43	292
		м		69,30	--	47124	--	90	--	--
123	СПрайс-лис т	Кабель коаксиальный RG11	20	35,98	--	720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лис т	Кабель коаксиальный RG6	660	14,81	--	9775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Диспетчеризация лифтов								
125	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
126	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч	5	1139,50	1,60	5698	8	4860	6,00	30
		шт		1080,00	--	5400	--	90	--	--
127	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742,00	305,00	3710	1525	2585	2,00	10
		коробка		398,00	72,00	1990	360	110	0,42	2
128	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	170,43	--	170	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--
129	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	5	994,30	1,60	4972	8	4212	5,00	25
		шт		936,00	--	4680	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	27,70	2,10	13850	1050	9595	0,10	50
		м		19,70	0,50	9850	250	95	--	1
131	Спрайс-лис т	Пульт диспетчеризация лифтовый	1	263275,81	--	263276	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12852012	77168			8881
			Тенге			1511000	29897			144
	Стоимость оборудования -		Тенге			514082				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			514082				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			311516				
	Материалы -		Тенге			31203				
	Всего заработная плата -		Тенге				265054,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12481				
		Накладные расходы -	Тенге			239524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			584102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1653
		Сметная заработная плата -	Тенге				300983,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7650708				
	Материалы -		Тенге			5329402				
	Всего заработная плата -		Тенге				1039486,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942290				
	Местные материалы -		Тенге			407298				
		Накладные расходы -	Тенге			1153365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173005,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9332318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6755
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212491,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4375706				
	Материалы -		Тенге			1651531				
	Всего заработная плата -		Тенге				236357,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2479646				
	Местные материалы -		Тенге			67				.
		Накладные расходы -	Тенге			302537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45381,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4958938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				281738,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15389440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9873
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795211,00			
		РАЗДЕЛ 3.Силовое оборудование								
		Главный распределительный щит ГРЩ-1шт								
		Электроустановочные изделия								
132	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	649,8	64,00	1,00	41587	650	36236	0,36	234
		шт		58,50	0,20	38013	130	95	--	1
133	СПрайс"Лег ранд"	Розетки для подключения компютеров	118	850,78	--	100392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс"Лег ранд"	Розетки штепсельные	604	321,69	--	194301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	172,8	47,00	0,20	8122	35	7486	0,29	50
		шт		45,50	0,10	7862	17	95	--	--
136	СПрайс"Лег рант"	Выключатели одноклавишные для скрытой проводке	192	330,15	--	63389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	162	48,50	0,20	7857	32	7249	0,29	47
		шт		47,00	0,10	7614	16	95	--	--
138	СПрайс"Лег рант"	Выключатели двухклавишные для скрытой проводки	162	575,65	--	93255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
140	СПрайс"Лег ранд"	Выключатели одноклавишные для открытой проводки	1	330,15	--	330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	73	47,00	0,20	3431	15	3162	0,29	21
		шт		45,50	0,10	3322	7	95	--	--
142	СПрайс"Лег ранд"	Выключатели с ключом для неэкранированных ламп	73	165,08	--	12051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс"Лег ранд"	Розетки штепсельные	543,6	321,69	--	174871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С151609-4	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение свыше 400 мм2	0,001	418000,00	--	418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники								
145	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	82	520,90	206,00	42714	16892	24562	1,59	130
		шт		257,00	58,30	21074	4781	95	0,34	28
146	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	93	241,70	91,00	22478	8463	13844	0,82	76
		шт		131,00	25,70	12183	2390	95	0,15	14
147	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	93	457,00	--	42501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228,80	13,20	1144	66	985	1,00	5
		шт		205,00	2,30	1025	11	95	0,01	--
149	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			832495	26153			564
			Тенге			91143	7353			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			832495				
	Материалы -		Тенге			10092				
	Всего заработная плата -		Тенге				98496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			705108				
		Накладные расходы -	Тенге			93571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14036,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55564				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			981631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				112532,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			981631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				112532,00			
		РАЗДЕЛ 4.Котельная								
		Светоограждение								
150	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	2	108,50	1,60	217	3	192	1,00	2
		шт		101,00	--	202	--	95	--	--
151	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
152	Ц0110-498-1	Освещение сигнальное стальных радиобашен и радиомачт при высоте радиомачты или радиобашни до 125 м	6	4910,30	108,00	29462	648	28896	29,00	174
		шт		4748,00	20,30	28488	122	101	0,12	1
153	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
154	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	35	93,40	32,30	3269	1131	1273	0,20	7
		м		31,30	7,00	1096	245	95	0,04	1
155	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	2	5648,30	16,30	11297	33	5476	17,00	34
		шт		2880,00	2,30	5760	5	95	0,01	--
156	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
157	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
158	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1	147100,00	--	14710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	1504-12232	Фотореле 220В,50Гц,0,2А,2Вт ФР-2У3	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ящик управления								
160	1517-1113	Металлоконструкции ящиков шкафов силовых и шкафов релейных серий ЯС,ШС и ЯР,ШР ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2	29,00	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	1517-2438 доп.7	Шкаф управления ШУОТ-01	2	1517,00	--	3034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	1504-4168	Пускатель магнитный реверсивный без встроенных элементов ПМТ-1121ОМ ТУ 16-536.360-73	2	42,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	1504-3102	Предохранитель плавкий 250А ПН2-250 ТУ 16-522.113-75	1	1,08	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	16900,00	--	338	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
165	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,04	44700,00	--	1788	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
166	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	30200,00	--	453	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
167	С1545-0221	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/ типа Г220-230-150	6	41,00	--	246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С1545-0146	Светильники типа СЗЛ-300-1МУ1	2	1760,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С1512-0019	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц и напряжением до 440 В постоянного тока, выполняемых силовым и контрольными кабелями /проводами/ сечением от 1,5 до 6 мм2, степень защиты 1Р54, типа У614АУ2, размером 245х225х100 мм	2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	2405-1439	КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	2	1,05	--	2	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-0,4КВ								
		Прокладка кабеля								
		Кабель АВВГ								
171	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	244	31,50	7,50	7686	1830	4961	0,12	29
		м		19,80	1,60	4831	390	95	0,01	2
172	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,40	32,30	934	323	364	0,20	2
		м		31,30	7,00	313	70	95	0,04	--
173	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	90	45,00	6,70	4050	603	2890	0,19	17
		м		32,20	1,60	2898	144	95	0,01	1
174	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,37	42000,00	--	15540	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры								
175	Е0133-252-1 -1	Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	9	815,51	714,26	7340	6428	2678	0,37	3
		опора		101,25	182,12	911	1639	105	0,40	4
176	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1935	4209,27	100,89	814	20	37	0,85	--
		м3		123,75	38,25	24	7	118	0,18	--
177	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0153	40097,59	339,59	613	5	3	0,58	--
				--	140,94	--	2	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
178	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,14	134,10	--	823	--	930	0,97	6
				134,10	--	823	--	113	--	--
		м3								
179	Е106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,05	10253,83	95,97	41528	389	3436	4,90	20
				771,75	36,25	3126	147	105	0,18	1
		м3								
180	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,13	131,00	--	541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7069	110	1318	0,21	6
				37,35	1,44	1076	41	118	0,01	--
		м2								
182	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	1,89	11551,28	7151,40	21832	13516	11636	26,00	49
				4342,50	1521,12	8207	2875	105	5,90	11
		1т								
183	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	45	472,00	--	21240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
184	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	31,5	889,00	--	28004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
185	С130806-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм	40,5	1460,00	--	59130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	2,7	205,00	--	554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	9	112,00	--	1008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	19,08	32,64	0,02	623	--	54	0,02	--
		м2		3,13	--	60	--	90	--	--
189	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	405	60,50	2,80	24503	1134	21392	0,32	130
		м		55,10	0,50	22316	202	95	--	1
190	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,405	13300,00	--	5387	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники								
191	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	9	705,00	297,00	6345	2673	3765	2,06	19
		шт		356,00	84,40	3204	760	95	0,49	4
192	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	9	4460,00	--	40140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	9	619,00	--	5571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	290518-1096 -1	Кронштейн	9	477,25	--	4295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	290518-1316 -3	Хомут тип 1 КС-736-66	9	253,00	--	2277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
196	1517-1483	Источник сетевого питания одноблочный СВ-4 и др	9	155,25	--	1397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
197	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	9	843,50	19,50	7592	176	4115	3,00	27
				479,00	2,30	4311	21	95	0,01	--
		шт								
198	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	9	3100,00	--	27900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
199	1504-3070	Предохранитель 6А с 3 полюсами ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	9	161,00	--	1449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
200	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	18	247,70	20,70	4459	373	1925	0,70	13
				111,00	1,60	1998	29	95	0,01	--
		шт								
201	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,10	24,10	5942	434	2026	0,70	13
				116,00	2,50	2088	45	95	0,01	--
		шт								
202	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,042	327797,64	1984,82	13768	83	2547	270,00	11
				45900,00	749,25	1928	31	130	3,66	--
		км								
203	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	422,48	3,96	845	8	137	0,30	1
				52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
		м								
		Покрытие								
		Покрытие дороги тип 1-1922 м2								
204	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1922	555,11	34,29	1066919	65906	37845	0,04	76
				6,01	8,79	11551	16904	133	0,03	58
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0127-26-3К -8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	1922	349,60	10,94	671934	21027	10245	--	1
		м2		0,80	3,21	1538	6166	133	--	3
		Толщ.5см								
206	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	278,4	639,01	6,63	177900	1846	40892	0,70	194
		м		108,68	1,76	30257	489	133	0,01	2
		Покрытие площадок тип 2-421 м2								
207	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15,16	2462,28	73,75	37328	1118	666	0,14	2
		м3		21,38	11,67	324	177	133	0,04	1
		Толщ.5см								
208	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	46	639,01	6,63	29394	305	6757	0,70	32
		м		108,68	1,76	4999	81	133	0,01	--
		Покрытие площадок тип 4-470 м2								
209	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	470	100,19	42,08	47087	19778	45151	0,38	179
		м2		57,38	14,85	26969	6979	133	0,07	34
210	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	470	1160,00	--	545200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	67,8	639,01	6,63	43325	450	9959	0,70	47
		м		108,68	1,76	7369	119	133	0,01	--
		Озеленение								
212	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	223	57,86	9,48	12902	2113	14964	0,36	80
		м2		48,38	3,64	10789	811	129	0,01	3
213	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	223	316,04	--	70477	--	19573	0,47	104
		м2		68,04	--	15173	--	129	--	--
214	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	223	212,96	--	47490	--	60304	1,35	301
				209,63	--	46747	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
215	С143012-78	Цветы разные	3568	81,00	--	289008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Малые архитектурные формы								
216	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	10	14359,01	385,22	143590	3852	11218	4,10	41
				671,55	129,72	6716	1297	140	0,63	6
		скамья								
		Уборная на 2 очко								
		Бетонные работы								
217	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	2,32	1292,59	29,74	2999	69	123	0,23	1
				32,85	11,23	76	26	120	0,05	--
		м2								
218	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22705,16	316,57	6812	95	1298	22,50	7
				3487,50	119,25	1046	36	120	0,58	--
		м3								
219	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,31	20789,18	309,62	6445	96	956	13,80	4
				2452,50	117,00	760	36	120	0,57	--
		м3								
220	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	15	622,70	4,64	9340	70	1077	0,36	5
				58,05	1,76	871	26	120	0,01	--
		м2								
221	Е0110-14-1	Установка стропил	0,08	21458,51	334,28	1717	27	338	22,10	2
				3397,50	126,00	272	10	120	0,62	--
		м3								
222	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,43	568,40	8,20	2518	36	373	0,42	2
				67,73	3,08	300	14	119	0,02	--
		м2								
223	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	15	186,45	0,80	2797	12	172	0,06	1
				9,25	0,32	139	5	120	--	--
		м2								
224	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,53	3183,88	14,17	1687	8	197	1,88	1
				303,75	5,40	161	3	120	0,03	--
		м3								
225	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,25	514,53	1,65	129	--	9	0,22	--
				33,30	0,63	8	--	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,34	635,07	31,85	2121	106	813	1,15	4
		м2		190,80	12,04	637	40	120	0,06	--
227	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4	4010,00	--	16040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
229	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,25	6860,00	--	1715	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
230	С12065-83	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 1,4-2,0 м2	0,6	2630,00	--	1578	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	4,3	169,10	36,82	727	158	665	0,62	3
		м2		103,28	13,01	444	56	133	0,06	--
233	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,07	28664,40	318,13	2007	22	600	39,00	3
		м3		7020,00	119,25	491	8	120	0,59	--
234	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3701375	147650			1685
			Тенге			266571	40195			137
		Стоимость оборудования -	Тенге			4650				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4650				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			230723				
		Материалы -	Тенге			26100				
		Всего заработная плата -	Тенге				84636,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			82121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18771				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			331615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				96955,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3318679				
	Материалы -		Тенге			199212				
	Всего заработная плата -		Тенге				210940,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23333				
	Местные материалы -		Тенге			2798728				
		Накладные расходы -	Тенге			275442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3809769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				252256,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36542				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				11082,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14710				
		Накладные расходы -	Тенге			11636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1745,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12828,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110780				
	Материалы -		Тенге			733				
	Всего заработная плата -		Тенге				107,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109935				
		Накладные расходы -	Тенге			137				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				128,00			.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4314676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата -	Тенге				362167,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22764239**	**280284**			**14559**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2432743**	**88451**			**377**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**518732**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**518732**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1374735**				
	Материалы -		Тенге			**67395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448186,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**829763**				
		Накладные расходы -	Тенге			**415216**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62282,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107397**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1897348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2856**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510469,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16347744**				
	Материалы -		Тенге			**7857139**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1825460,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3252320**				
	Местные материалы -		Тенге			**3375820**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2080425**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1040**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**312064,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1105690**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19533859**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11954**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2137524,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**36542**				
	Материалы -		Тенге			**108**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11082,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14710**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11636**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1745,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2891**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**51069**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12828,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4486486**				
	Материалы -		Тенге			**1652264**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**236464,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2589581**				
	Местные материалы -		Тенге			**67**				
		Накладные расходы -	Тенге			**302674**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45401,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5076510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1466
		Сметная заработная плата -	Тенге				281866,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27077518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16342
		Сметная заработная плата -	Тенге				2942686,00			

Утверждаю _____ Шарипов К.
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

Инженер технического надзора _____ Абдиров К.
АО НК "Кармунайгаз"