Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000025 от 25.06.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

БИН и его адрес: 051140001449, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12

Расчетный счет поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2а) (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за июнь м-ц 2013г.	тг.	1	41 636 708,04	41 636 708,04	12%	4 996 404,96	46 633 113,00		
Всего по счету:					**41 636 708,04**		**4 996 404,96**	**46 633 113,00**		

Руководитель организации Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Зам. главного бухгалтера

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской обла
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№36 от 19.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	46 633,113	19 552,762	46 633,113	19 552,762	46 633,113	19 552,762
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,606**	**46 633,113**	**19 552,762**	**46 633,113**	**19 552,762**	**46 633,113**	**19 552,762**

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления
строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НК "Курылысиндустрия"

Ответственный исполнитель отдела
строительства Управления строительства
Кызылординской области: _____ Мыров М.

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**15 351 263**	**3 495 418**		**18 846 681**
		ИТОГО:	**15 351 263**	**3 495 418**		**18 846 681**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	276 323			276 323
		ИТОГО:	**15 627 586**	**3 495 418**	-	**19 123 004**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	210 972			210 972
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			156 276	156 276
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			62 510	62 510
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**15 838 558**	**3 495 418**	**218 786**	**19 552 762**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	33 066 158	7 297 384	456 760	40 820 302
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			816 406	816 406
		ИТОГО:	33 066 158	7 297 384	1 273 166	**41 636 708**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			4 996 405	4 996 405
		ИТОГО:	**33 066 158**	**7 297 384**	**6 269 571**	**46 633 113**

Заказчик: **Тайманов Б.**

Ответ.исп.отдела: **Мсыров М.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор: **Примбетова Ш.**

Технадзор по объекту:

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Сухой грунт

1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4782	21,30	20,46	101855	97838	35442	0,01	28
				0,84	6,80	4017	32522	97	0,03	121
		м3								

Мокрый грунт

2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.55 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	1677	26,62	25,57	44649	42889	15537	0,01	12
				1,05	8,50	1761	14256	97	0,03	53
		м3								
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	565	338,96	--	191514	--	216411	2,17	1228
				338,96	--	191514	--	113	--	--
		м3								

Водопонижение

4	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	295	1422,89	75,71	419753	22334	91694	2,55	752
				423,00	21,04	124785	6207	70	0,11	32
		шт								
5	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	295	293,15	191,90	86479	56611	30163	0,65	192
				101,25	44,82	29869	13222	70	0,16	47
		шт								
6	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	393	155,04	100,95	60930	39672	20454	0,34	134
				46,35	28,00	18216	11004	70	0,11	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	393	92,82	63,34	36477	24892	13304	0,23	91
				29,48	18,88	11586	7420	70	0,08	30
		м								
		Фундаменты								
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2586	385,45	25,04	996784	64753	100608	0,14	370
				22,25	9,38	57539	24257	123	0,05	118
		м2								
9	Е0111-19-4 к=15	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
			2586	1076,04	46,65	2782639	120637	197526	0,02	52
				44,55	17,55	115206	45384	123	0,01	15
		м2								
		Блок А								
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			16,88	52400,00	--	884722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,389	47400,00	--	18439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			2,52	62000,00	--	156240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			1,39	68200,00	--	94662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	21,18	40200,00	--	851476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Подколонники ПК1-21шт								
15	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			1,05	45800,00	--	48273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,044	50600,00	--	2226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1	40200,00	--	44140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК2-10шт								
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,37	45800,00	--	16946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,021	50600,00	--	1063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,391	40200,00	--	15718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК3-7шт								
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,145	45800,00	--	6641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок Б								
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			10,32	52400,00	--	540768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,24	47400,00	--	11376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			2,46	62000,00	--	152706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,015	68200,00	--	1023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК1-16шт								
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,8	45800,00	--	36640	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,834	40200,00	--	33527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК2-4шт								
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,148	45800,00	--	6778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,156	40200,00	--	6271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ребра жесткости РЖ1-РЖ2.6+3шт								
		РЖ1								
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,24	52400,00	--	64966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,24	40200,00	--	49840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РЖ2								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,9701	52400,00	--	50831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,9701	40200,00	--	38996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,88	52400,00	--	884722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,389	47400,00	--	18439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,52	62000,00	--	156240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,39	68200,00	--	94662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	21,18	40200,00	--	851476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК1-21шт								
41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,05	45800,00	--	48273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044	50600,00	--	2226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1	40200,00	--	44140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК2-10шт								
44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,37	45800,00	--	16946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,021	50600,00	--	1063	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,391	40200,00	--	15718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подколонники ПК3-7шт								
47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,145	45800,00	--	6641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ребра жесткости РЖ1-РЖ3.13шт								
		Стены СТМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,64	52400,00	--	190946	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,64	40200,00	--	146489	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные бетонные стены из бетона В15 блоков А,Б,В(ЛИСТ АС 82)								
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,25	62000,00	--	263562	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,51	40200,00	--	181262	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10792533	469626			2859
			Тенге			554491	154272			460
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10792533				
	Материалы -		Тенге			272669				
	Всего заработная плата -		Тенге				708763,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6071451				
	Местные материалы -		Тенге			3424296				
		Накладные расходы -	Тенге			721139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108171,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			690820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12204492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3679
		Сметная заработная плата -	Тенге				816934,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12204492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3679
		Сметная заработная плата -	Тенге				816934,00			

РАЗДЕЛ 2.Котельная

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	163	28,89	27,85	4708	4539	1498	0,01	1
				1,04	8,44	170	1375	97	0,03	5
		м3								
55	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12	294,75	--	3537	--	3997	1,89	23
				294,75	--	3537	--	113	--	--
		м3								
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	97	6,48	6,48	629	629	198	--	--
				--	2,10	--	204	97	0,01	1
		м3								
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	134,10	--	5632	--	6364	0,97	41
				134,10	--	5632	--	113	--	--
		м3								
58	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	97	14,01	14,01	1359	1359	451	--	--
				--	4,80	--	465	97	0,02	2
		м3								
		Фундаменты								
59	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	70	385,45	25,04	26982	1753	2723	0,14	10
				22,25	9,38	1558	657	123	0,05	3
		м2								
60	Е0111-19-4 к=15	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	70	1076,04	46,65	75323	3266	5347	0,02	1
				44,55	17,55	3119	1229	123	0,01	--
		м2								
61	СПрайс ТОО "Коммерсан т-KZ"	Гидроизоляция BASF	112,5	190,47	--	21428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		л								
62	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,5	12632,95	1327,03	94747	9953	20426	12,49	94
				2137,50	456,24	16031	3422	105	1,72	13
		м3								
63	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	7	302,09	197,24	2115	1381	1689	0,65	5
				104,85	67,51	734	473	140	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
64	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			24	408,67	272,99	9808	6552	7733	0,83	20
				135,68	94,48	3256	2268	140	0,36	9
		шт								
65	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			10,5	20900,00	--	219450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
66	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	354,27	172,69	3543	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
		шт								
67	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	25	507,65	243,37	12691	6084	6719	0,67	17
				106,88	85,08	2672	2127	140	0,34	8
		шт								
68	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			2,51	15100,00	--	37931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
69	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			13,57	14100,00	--	191408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
70	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,7	10883,52	353,46	7618	247	528	3,60	3
				585,00	133,52	410	93	105	0,65	--
		м3								
71	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0035	53600,00	--	188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,4	9734,78	86,60	13629	121	769	3,06	4
				490,50	32,72	687	46	105	0,16	--
		м3								
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,64	131,00	--	3752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	140	245,44	3,82	34362	535	6408	0,21	30
				37,35	1,44	5229	202	118	0,01	1
		м2								
75	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	44	713,66	11,21	31401	493	1854	0,20	9
				31,50	4,21	1386	185	118	0,02	1
		м2								
76	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
		шт								
77	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,144	27500,00	--	3960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Каналы								
78	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	4,1	9734,78	86,60	39913	355	2252	3,06	13
				490,50	32,72	2011	134	105	0,16	1
		м3								
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1	131,00	--	537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54	245,44	3,82	13254	206	2472	0,21	11
				37,35	1,44	2017	78	118	0,01	--
		м2								
		Стены								
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	60,85	2549,84	335,84	155158	20436	59291	4,54	276
				699,75	126,00	42580	7667	118	0,61	37
		м3								
82	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	23,13	13400,00	--	309875	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Резервуар емк.3м3-1шт								
83	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,39	149600,00	--	58344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Установка оборудования на крышке горловины резервуара								
84	Ц12-1170-1	Люк замерный	1	914,02	110,92	914	111	90	--	--
				742,50	10,60	743	11	12	0,06	--
		шт								
85	2307-50037	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	1	1989,50	--	1990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
86	Ц12-1138-1	Патрубок замерного люка	1	408,56	150,65	409	151	60	--	--
				351,56	145,35	352	145	12	0,84	1
		шт								
87	2415-1236	ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	1	241,50	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Общестроительные работы								
88	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	294,75	--	884	--	999	1,89	6
				294,75	--	884	--	113	--	--
		м3								
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
				134,10	--	268	--	113	--	--
		м3								
90	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,3	230,27	100,89	69	30	57	0,85	--
				123,75	38,25	37	11	118	0,18	--
		м3								
91	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,345	1940,00	--	669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
92	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
				--	140,94	--	14	133	0,58	--
		т								
93	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	755,48	389,08	1511	778	814	0,94	2
				153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
			1,08	14100,00	--	15299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,6	245,44	3,82	2111	33	394	0,21	2
				37,35	1,44	321	12	118	0,01	--
		м2								
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,08	131,00	--	141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тепломеханическое оборудование								
97	СПрайс-лист	Котлы водогрейные Буран-Бойлер REX-850кВт	2	756223,56	--	1512447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
98	СПрайс-лист	Горелки дизельные MAIOR P120-AVHS	2	404159,61	--	808319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3732876	60971			573
			Тенге			94774	21765			88
	Стоимость оборудования -		Тенге			2320766				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2320766				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3554				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				1250,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2231				
		Накладные расходы -	Тенге			150				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1273,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1350212				
	Материалы -		Тенге			82867				
	Всего заработная плата -		Тенге				115289,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21615				
	Местные материалы -		Тенге			1091340				
		Накладные расходы -	Тенге			135418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20313,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1574767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Сметная заработная плата -	Тенге				135602,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58344				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3961304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -	Тенге				136874,00			

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети и благоустройство

Дизельная электростанция ДЭС

99	СПрайс-лист ТОО "АЕSНУМ КЕпТ"	**Дизельная электростанция RP1-УС70S 87,5кВа/70кВт**								
			1	1174651,61	--	1174652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
		Резервуар емк.10м3-2шт								
100	С12021-199	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т**	3,12	149600,00	--	466752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Установка оборудования на крышке горловины резервуара								
101	Ц12-1170-1	**Люк замерный**	2	914,02	110,92	1828	222	181	--	--
				742,50	10,60	1485	21	12	0,06	--
		шт								
102	2307-50037	**ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150**	2	1989,50	--	3979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
103	Ц12-1138-1	**Патрубок замерного люка**	2	408,56	150,65	817	301	119	--	--
				351,56	145,35	703	291	12	0,84	2
		шт								
104	2415-1236	**ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ**	2	241,50	--	483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		Общестроительные работы								
105	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	6	294,75	--	1769	--	1998	1,89	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				294,75	--	1769	--	113	--	--
		м3								
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
				134,10	--	536	--	113	--	--
		м3								
107	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	4209,27	100,89	2526	61	115	0,85	1
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
		м3								
108	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	755,48	389,08	1511	778	814	0,94	2
				153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
109	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,08	14100,00	--	15299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,08	131,00	--	142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,2	245,44	3,82	4222	66	787	0,21	4
				37,35	1,44	642	25	118	0,01	--
		м2								
		Ограждение								
		Монтаж								
112	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	198,5	538,03	67,69	106799	13436	19295	0,27	54
				45,21	24,22	8974	4808	140	0,12	23
		м								
113	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	318	1796,88	3,13	571408	995	60820	1,20	382
				211,56	0,95	67276	302	90	--	1
		м								
		Вертикальная планировка								
		Земляные работы								
114	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10000	1,41	1,41	14108	14108	2914	--	--
				--	0,30	--	3004	97	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
115	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			912	39,82	37,82	36315	34488	11384	0,01	12
				1,87	11,00	1705	10030	97	0,04	34
			м3							
116	Е010333-А5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			1504,8	51,75	51,75	77873	77873	15575	--	--
				--	10,35	--	15575	100	0,22	327
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2481018**	**142329**			**469**
			Тенге			**83473**	**34352**			**399**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1174652**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1174652**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**7107**				
		Материалы -	Тенге			**121**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2500,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4462**				
		Накладные расходы -	Тенге			**300**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**444**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**7852**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2545,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**261099**				
		Материалы -	Тенге			**87905**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**47747,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**18374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53487**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8023,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18875**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**333462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55770,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1038160**				
		Материалы -	Тенге			**503136**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**67578,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**466752**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9123,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65939**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1164919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				76701,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2680884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926
		Сметная заработная плата -	Тенге				135016,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**17006426**	**672926**			**3902**
			Тенге			**732739**	**210388**			**947**
		Стоимость оборудования -	Тенге			3495418				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3495418				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10661				
		Материалы -	Тенге			182				
		Всего заработная плата -	Тенге				3750,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6693				
		Накладные расходы -	Тенге			450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			11777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3818,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12403844				
		Материалы -	Тенге			443441				
		Всего заработная плата -	Тенге				871799,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6093066				
		Местные материалы -	Тенге			4534010				
		Накладные расходы -	Тенге			910045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							455
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14112722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4918
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008305,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1096504				
		Материалы -	Тенге			503136				
		Всего заработная плата -	Тенге				67578,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525096				
		Накладные расходы -	Тенге			60820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9123,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69439				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1226764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				76701,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18846681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5334
		Сметная заработная плата -	Тенге							1088824,00

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления
строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела
строительства Управления строительства
Кызылординской области:

_____ Мсыров М.

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Счет-фактура № 00000000029 от 09.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за июль м-ц 2013г.	тг.	1	44 560 159,82	44 560 159,82	12%	5 347 219,18	49 907 379,00		
Всего по счету:					**44 560 159,82**		**5 347 219,18**	**49 907 379,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Зам.дир.по экон. вопр./ Главный бухгалтер: Маханбетова А.)

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр./ Главный бухгалтер

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской об[illegible]сти
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№96 от 19.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	96 540,492	39 558,237	96 540,492	39 558,237	49 907,379	20 005,475
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**96 540,492**	**39 558,237**	**96 540,492**	**39 558,237**	**49 907,379**	**20 005,475**

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

10 АО «НЦ Курылысконсалтинг» Технический надзор

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области: _____ Мсыров М.

Технадзор по объекту _____

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 посещений в смену	**19 256 548**			**19 256 548**
		Котельная	**748 927**			**748 927**
		ИТОГО:	**20 005 475**	-	-	**20 005 475**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	360 099			360 099
		ИТОГО:	**20 365 574**	-	-	**20 365 574**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	274 935			274 935
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			203 656	203 656
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			81 462	81 462
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**20 640 509**	-	**285 118**	**20 925 627**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	43 091 190	-	595 241	43 686 431
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			873 729	873 729
		ИТОГО:	43 091 190	-	1 468 970	**44 560 160**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			5 347 219	5 347 219
		ИТОГО:	**43 091 190**	-	**6 816 189**	**49 907 379**

Заказчик: **Тайманов Б.**

Ответ.исп.отдела: **Мсыров М.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор: **Примбетова Ш.**

АО «НЦ Құрылысконсалтинг»
Технический надзор

Технадзор по объекту:

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Поликлиника на 250 посещений в смену								
		Общестроительные работы								
		Фундаменты								
		БЛОК А								
1	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	603	9929,05	196,62	5987219	118562	219399	1,79	1079
		м3		272,25	74,27	164167	44785	105	0,36	219
2	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	603	131,00	--	78993	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	603	371,00	--	223713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	603	131,00	--	78993	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

5	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0185	352131,38	--	6497	--	557	175,00	3
				27450,00	--	506	--	110	--	--
		кан.-км								
		БЛОК Б								
6	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В20	331	11333,56	489,23	3751408	161935	324636	--	--
				749,25	184,82	248002	61175	105	1,07	355
		м3								
7	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	331	131,00	--	43361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	603	371,00	--	223713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		РЕБРА ЖЕСТКОСТИ РЖ1-РЖ2. 6+3ШТ								
9	E0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	11,68	11015,39	308,99	128660	3609	13021	5,92	69
				945,00	116,73	11038	1363	105	0,57	7
		м3								
		БЛОК В								
10	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	603	9929,05	196,62	5987219	118562	219399	1,79	1079
				272,25	74,27	164167	44785	105	0,36	219
		м3								
11	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	603	131,00	--	78993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	603	371,00	--	223713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	603	131,00	--	78993	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РЕБРА ЖЕСТКОСТИ РЖ1-РЖ3.13ШТ								
14	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	41,06	11015,39	308,99	452292	12687	45774	5,92	243
				945,00	116,73	38802	4793	105	0,57	23
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17343768	415355			2474
			Тенге			626681	156901			822
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17343768				
	Материалы -		Тенге			3989837				
	Всего заработная плата -		Тенге				783582,00			
	Местные материалы -		Тенге			12311895				
		Накладные расходы -	Тенге			822787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123418,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19256548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3708
		Сметная заработная плата -	Тенге				907000,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19256548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3708
		Сметная заработная плата -	Тенге				907000,00			
		РАЗДЕЛ 2.КОТЕЛЬНАЯ								
		Общестроительные работы								
		Стены								
15	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	60,85	2549,84	335,84	155158	20436	59291	4,54	276
				699,75	126,00	42580	7667	118	0,61	37
		м3								
16	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125**	23,13	13400,00	--	309875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000шт								
17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	16,07	2535,06	337,41	40738	5422	15104	4,38	70
		м3		670,50	126,00	10775	2025	118	0,62	10
18	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	6,11	13800,00	--	84271	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	23	104,86	66,43	2412	1528	1536	0,15	3
		шт		23,85	23,85	549	549	140	0,11	2
20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	393,51	250,96	1968	1255	1533	0,81	4
		шт		130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
21	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,26	27500,00	--	34650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629071	28641			354
			Тенге			54557	10682			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629071				
		Материалы -	Тенге			3149				
		Всего заработная плата -	Тенге				65239,00			
		Местные материалы -	Тенге			542724				
		Накладные расходы -	Тенге			77464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11620,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				76858,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			748927				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
	Сметная заработная плата -	Тенге				76858,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**17972839**	**443996**			**2828**
		Тенге			**681238**	**167583**			**874**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17972839				
Материалы -		Тенге			3992986				
Всего заработная плата -		Тенге				848821,00			
Местные материалы -		Тенге			12854619				
	Накладные расходы -	Тенге			900251				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							450
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135038,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1132385				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20005475				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4152
	Сметная заработная плата -	Тенге				983859,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20005475				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4152
	Сметная заработная плата -	Тенге				983859,00			

Заказчик: _____ Гайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Құрылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:

_____ Мсыров М.

10 АО «НЦ Құрылысконсалтинг» Технической надзор

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Счет-фактура № 00000000032 от 25.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003757 от 09.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ604322203398T00245 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г.Кызылорда,Казахстан, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 109 от 23.05.2013г. "Поликлиника на 250 посещений" (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Поликлиника на 250 посещении в смену"в кенте Теренозек за июль м-ц 2013г.	тг.	1	52 130 035,71	52 130 035,71	12%	6 255 604,29	58 385 640,00		
Всего по счету:					**52 130 035,71**		**6 255 604,29**	**58 385 640,00**		

Директор: Камербаев А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр./ Главный бухгалтер

(должность)

Зам.дир.по экон. вопр./ Главный бухгалтер: Маханбетова А.

(Ф.И.О., подпись)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№109 от 23.05.2013 г
Наименование строительства:Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2012г	1 452 824,6	626 728,62							
2	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2013г			648 244,000	154 926,132	64 038,707	154 926,132	64 038,707	58 385,640	24 480,470
3	Поликлиника на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области 2014г			804 580,606						
	ИТОГО:	**1 452 824,6**	**626 728,62**	**1 452 824,61**	**154 926,132**	**64 038,707**	**154 926,132**	**64 038,707**	**58 385,640**	**24 480,470**

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординекой области: _____ Мсыров М.

Технадзор по объекту: _____

10 АО НЦ «Курылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Поликлиника на 250 мест	**22 190 422**	**1 269 400**		**23 459 822**
		ИТОГО:	**22 190 422**	**1 269 400**		**23 459 822**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	399 428			399 428
		ИТОГО:	**22 589 850**	**1 269 400**	-	**23 859 250**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	304 963			304 963
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			225 898	225 898
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			90 359	90 359
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**22 894 813**	**1 269 400**	**316 258**	**24 480 470**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	47 797 500	2 650 126	660 252	51 107 878
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 022 158	1 022 158
		ИТОГО:	47 797 500	2 650 126	1 682 409	**52 130 036**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			6 255 604	6 255 604
		ИТОГО:	**47 797 500**	**2 650 126**	**7 938 013**	**58 385 640**

Заказчик: **Тайманов Б.**

Ответ.исп.отдела: **Мсыров М.**

АО НЦ "Курылысконсалтинг"
Директор: **Примбетова Ш.**

Технадзор по объекту:

АО «НЦ Курылысконсалтинг»
Технический надзор

Подрядчик: **Камербаев А.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Поликлиники на 250 посещений в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Здание

Фундаменты
Блок А

1	СПрайс ТОО "Коммерсан т-КZ"	**Гидроизоляция BASF**	870	190,47	--	165709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		л								
2	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	58	12632,95	1327,03	732711	76968	157959	12,49	724
				2137,50	456,24	123975	26462	105	1,72	100
		м3								
		Подколонники ПК1-21шт								
3	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	5,88	11098,87	112,36	65261	661	6569	6,34	37
				1021,50	42,44	6006	250	105	0,21	1
		м3								
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	5,88	131,00	--	770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Подколонники ПК2-10шт								
5	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	2,8	11098,87	112,36	31077	315	3128	6,34	18
				1021,50	42,44	2860	119	105	0,21	1
		м3								
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,8	131,00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Подколонники ПК3-7шт								
7	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	1,96	11098,87	112,36	21754	220	2190	6,34	12
				1021,50	42,44	2002	83	105	0,21	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,96	131,00	--	257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Блок Б								
		Подколонник ПК1-16шт								
9	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,48	11098,87	112,36	49723	503	5005	6,34	28
				1021,50	42,44	4576	190	105	0,21	1
		м3								
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198,00	7
				33075,00	114,75	1125	4	105	0,56	--
		1т								
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,48	131,00	--	587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Подколонник ПК2-4шт								
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,12	11098,87	112,36	12431	126	1251	6,34	7
				1021,50	42,44	1144	48	105	0,21	--
		м3								
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
				33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		1т								
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,12	131,00	--	147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Блок В								
		Подколонники ПК1-21шт								
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,88	11098,87	112,36	65261	661	6569	6,34	37
				1021,50	42,44	6006	250	105	0,21	1
		м3								
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,88	131,00	--	770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Подколонники ПК2-10шт								
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,8	11098,87	112,36	31077	315	3128	6,34	18
				1021,50	42,44	2860	119	105	0,21	1
		м3								
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,8	131,00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подколонники ПК3-7шт								
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,96	11098,87	112,36	21754	220	2190	6,34	12
				1021,50	42,44	2002	83	105	0,21	--
		м3								
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,96	131,00	--	257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Колонны на отм.-0,100м Блок А КМ1-17шт,КМ1-4шт								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,58	13954,12	990,15	133625	9482	20299	10,40	100
				1644,75	374,04	15750	3582	105	1,83	17
		м3								
22	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,38	45800,00	--	63112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,58	131,00	--	1254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,38	40200,00	--	55396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КМ2-10шт								
25	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,56	13954,12	990,15	63631	4515	9666	10,40	47
				1644,75	374,04	7500	1706	105	1,83	8
		м3								
26	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,514	45800,00	--	23541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,56	131,00	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,514	40200,00	--	20663	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КМ3-7шт								
29	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,19	13954,12	990,15	44542	3161	6766	10,40	33
				1644,75	374,04	5250	1194	105	1,83	6
		м3								
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,223	45800,00	--	10213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,19	131,00	--	418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,223	40200,00	--	8965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Колонны на отм.-0,100м Блок Б КМ1-12шт,КМ1-4шт								
33	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,29	13954,12	990,15	101726	7218	15453	10,40	76
				1644,75	374,04	11990	2727	105	1,83	13
		м3								
34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			1,05	45800,00	--	48072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,29	131,00	--	955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,05	40200,00	--	42194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КМ2-4шт								
37	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,82	13954,12	990,15	25452	1806	3866	10,40	19
				1644,75	374,04	3000	682	105	1,83	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,203	45800,00	--	9297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,82	131,00	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,203	40200,00	--	8161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны на отм.-0,100м Блок В КМ1-17шт,КМ1-4шт								
41	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	9,58	13954,12	990,15	133625	9482	20299	10,40	100
		м3		1644,75	374,04	15750	3582	105	1,83	17
42	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,38	45800,00	--	63112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,58	131,00	--	1254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,38	40200,00	--	55396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ2-10шт								
45	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,56	13954,12	990,15	63631	4515	9666	10,40	47
		м3		1644,75	374,04	7500	1706	105	1,83	8
46	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,514	45800,00	--	23541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,56	131,00	--	597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,514	40200,00	--	20663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КМ3-7шт								
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,19	13954,12	990,15	44542	3161	6766	10,40	33
				1644,75	374,04	5250	1194	105	1,83	6
		м3								
50	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,223	45800,00	--	10213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,19	131,00	--	418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,223	40200,00	--	8965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригель блока А на отм.-0,100м								
		РМ1-4шт								
53	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			1,16	48300,00	--	55835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,526	50900,00	--	26773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,32	40200,00	--	93143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ2-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,515	48300,00	--	24875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,263	50900,00	--	13387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,09	40200,00	--	43818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ3-1шт								
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,058	48300,00	--	2801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	50900,00	--	1527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,031	93997,62	304,24	2914	9	1080	198,00	6
				33075,00	114,75	1025	4	105	0,56	--
		1т								
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,119	40200,00	--	4784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ4-3шт								
63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,36	48300,00	--	17388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,804	50900,00	--	40924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,43	93997,62	304,24	40419	131	14985	198,00	85
				33075,00	114,75	14222	49	105	0,56	--
		1т								
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,6	40200,00	--	64320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ5-1шт								
67	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,277	48300,00	--	13379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12	50900,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,144	93997,62	304,24	13536	44	5018	198,00	29
				33075,00	114,75	4763	17	105	0,56	--
		1т								
70	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,535	40200,00	--	21507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ6-1шт								
71	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,289	48300,00	--	13959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,268	50900,00	--	13641	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12	93997,62	304,24	11280	37	4182	198,00	24
				33075,00	114,75	3969	14	105	0,56	--
		1т								
74	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,553	40200,00	--	22231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ7-1шт								
75	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,113	48300,00	--	5458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,058	50900,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,236	40200,00	--	9487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ8-1шт								
78	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,115	48300,00	--	5555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
79	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,056	50900,00	--	2850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,237	40200,00	--	9527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ9-3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							110
81	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,101	48300,00	--	4878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
82	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,051	50900,00	--	2596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
83	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,193	40200,00	--	7759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригели блока Б на отм.-0,100м РМ1-1шт								
84	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,289	48300,00	--	13959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	50900,00	--	6719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,58	40200,00	--	23316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ2-1шт								
87	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,258	48300,00	--	12461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	50900,00	--	6719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,549	40200,00	--	22070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ7-2шт								
90	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,226	48300,00	--	10916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,116	50900,00	--	5904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,472	40200,00	--	18974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ10-2шт								
93	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,116	48300,00	--	5603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
94	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,058	50900,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,242	40200,00	--	9728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РМ11-2шт								
96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,221	48300,00	--	10674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,112	50900,00	--	5701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
98	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,463	40200,00	--	18613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ12-4шт								
99	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,442	48300,00	--	21349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
100	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,224	50900,00	--	11402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
101	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,928	40200,00	--	37306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ13-2шт								
102	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,128	48300,00	--	6182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,068	50900,00	--	3461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,278	40200,00	--	11176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ребра жесткости РЖ1-РЖ2.6+3шт								
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,68	131,00	--	1530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		РЖ2								
106	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	10,2	11015,39	308,99	112357	3152	11371	5,92	60
				945,00	116,73	9639	1191	105	0,57	6
		м3								
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,2	131,00	--	1336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Ригели блока В на отм.-0,100м								
		РМ1-4шт								
108	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,16	48300,00	--	55835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,526	50900,00	--	26773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,32	40200,00	--	93143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ2-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,515	48300,00	--	24875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,263	50900,00	--	13387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,09	40200,00	--	43818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ3-1шт								
114	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,058	48300,00	--	2801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	50900,00	--	1527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,119	40200,00	--	4784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ4-3шт								
117	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,36	48300,00	--	17388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,804	50900,00	--	40924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,6	40200,00	--	64320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ5-1шт								
120	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,277	48300,00	--	13379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
121	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12	50900,00	--	6108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
122	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,535	40200,00	--	21507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ6-1шт								
123	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,289	48300,00	--	13959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
124	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,268	50900,00	--	13641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,553	40200,00	--	22231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РМ7-1шт								
126	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,113	48300,00	--	5458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
127	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,058	50900,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
128	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,236	40200,00	--	9487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ8-1шт								
129	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,115	48300,00	--	5555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,056	50900,00	--	2850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
131	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,237	40200,00	--	9527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РМ9-3шт								
132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,101	48300,00	--	4878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,051	50900,00	--	2596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,193	40200,00	--	7759	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ребра жесткости РЖ1-РЖ3.13шт								
		Стены СТМ								
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,03	131,00	--	5375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
136	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	501	245,44	3,82	122965	1914	22932	0,21	106
				37,35	1,44	18712	721	118	0,01	4
		м2								
		Монолитные бетонные стены из бетона В15 блоков А,Б,В								
137	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	539	11015,39	308,99	5937294	166546	600886	5,92	3191
				945,00	116,73	509355	62917	105	0,57	307
		м3								
138	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,094	82200,00	--	7727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
139	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6	58700,00	--	35220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,92	62000,00	--	615040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,161	93997,62 33075,00	304,24 114,75	15134 5325	49 18	5611 105	198,00 0,56	32 --
		1т								
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	539	131,00 --	-- --	70609 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
143	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	10,52	40200,00 --	-- --	422904 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
		Перекрытия ниже отм.0,00								
		Блок А								
144	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	167	14110,20 1282,50	241,10 91,08	2356404 214178	40264 15210	240857 105	8,06 0,44	1346 74
		м3								
		Блок Б								
145	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	89	14110,20 1282,50	241,10 91,08	1255808 114143	21458 8106	128361 105	8,06 0,44	717 40
		м3								
146	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,01	52400,00 --	-- --	419724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
147	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,067	47400,00 --	-- --	3176 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
148	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,022	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1550 213	7 3	226 105	58,00 0,56	1 --
		1т								
		Блок В								
149	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,1	52400,00 --	-- --	843640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,124	47400,00	--	5878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,071	70437,87	304,24	5001	22	730	58,00	4
				9675,00	114,75	687	8	105	0,56	--
		1т								
		Полы								
		Полы цокольного этажа								
		Тип полов-1-1271,96 м2 (керамогранит)								
152	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1271,96	112,13	2,62	142625	3333	17992	0,07	87
				10,51	0,99	13368	1259	123	--	6
		м2								
153	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	101,75	9509,28	--	967569	--	70961	3,66	372
				567,00	--	57692	--	123	--	--
		м3								
		Тип полов-2-268,31м2 (Керамическая плитка)								
154	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	268,31	112,13	2,62	30086	703	3795	0,07	18
				10,51	0,99	2820	266	123	--	1
		м2								
155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	21,46	9509,28	--	204115	--	14970	3,66	79
				567,00	--	12171	--	123	--	--
		м3								
		Тип полов-3-418,5м2 (Линолеум с утеплителем)								
156	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	418,5	112,13	2,62	46926	1096	5920	0,07	28
				10,51	0,99	4398	414	123	--	2
		м2								
157	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,48	9509,28	--	318371	--	23349	3,66	123
				567,00	--	18983	--	123	--	--
		м3								
		Подпольные каналы в монолитной плите блоки А и В								
		ПЛТА П3-5А								
158	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	41,82	13826,00	241,10	578203	10083	60315	8,06	337
				1282,50	91,08	53634	3809	105	0,44	19
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,129	50600,00	--	6527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,073	42800,00	--	3124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18224710	372185			8004
			Тенге			1284110	137986			644
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18224710				
	Материалы -		Тенге			2081555				
	Всего заработная плата -		Тенге				1422096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4328279				
	Местные материалы -		Тенге			10158580				
		Накладные расходы -	Тенге			1515774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1184429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20924913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1649462,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20924913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1649462,00			

РАЗДЕЛ 2.Котельная

		Фундаменты под оборудование								
161	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	7	261,00	--	1827	--	2065	1,81	13
				261,00	--	1827	--	113	--	--
		м3								
162	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
				122,18	--	367	--	113	--	--
		м3								
163	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,48	2541,77	100,89	1220	48	92	0,85	--
				123,75	38,25	59	18	118	0,18	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,3	10141,02	260,48	74029	1901	5394	3,94	29
				614,25	89,46	4484	653	105	0,35	3
		м3								
165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,3	131,00	--	956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
166	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
				37,35	1,44	261	10	118	0,01	--
		м2								
167	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
				33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		1т								
		Стены								
168	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	320	-38,93	--	-12458	--	-14700	-0,22	-70
				-38,93	--	-12458	--	118	--	--
		м2								
169	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	33,3	380,16	34,37	12659	1145	7932	1,21	40
				189,00	12,87	6294	429	118	0,06	2
		м2								
170	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,67	12200,00	--	20313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Покрытия								
171	Е0107-45-10	Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 25 м2	9	2646,10	704,44	23815	6340	13669	4,63	42
				832,50	252,38	7493	2271	140	1,08	10
		шт								
172	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	162	1160,00	--	187920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
173	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	36	388,44	24,15	13984	869	9109	1,03	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				171,90	8,83	6188	318	140	0,04	1
		шт								
174	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки ОП4.4								
			0,36	20900,00	--	7524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
175	С143021-29	Карнизные плиты АК12-8,козырьки входов (3шт)	1,3	15800,00	--	20477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
176	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	3	674,98	198,98	2025	597	1561	1,80	5
				315,00	56,75	945	170	140	0,22	1
		шт								
177	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,5	23300,00	--	11650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
178	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,6	11884,31	316,01	42784	1138	5622	8,25	30
				1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
		м3								
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,21	50600,00	--	10626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
180	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,144	53000,00	--	7632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
181	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,07	70437,87	304,24	4931	21	720	58,00	4
				9675,00	114,75	677	8	105	0,56	--
		1т								
		Двери								
182	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЦ; ДН 24-10ПЦ	8,4	4810,00	--	40404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
183	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Полы								
		Тип1								
184	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	20,16	9509,28	--	191736	--	14062	3,66	74
				567,00	--	11432	--	123	--	--
		м3								
		Тип2								
185	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	7,02	9509,28	--	66755	--	4896	3,66	26
				567,00	--	3980	--	123	--	--
		м3								
		Внутренняя отделка								
186	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	429,45	134,45	3,39	57740	1454	53083	0,65	279
				117,00	0,72	50246	309	105	0,05	22
		м2								
		Наружная отделка								
187	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	320	237,30	1,96	75936	627	36742	0,61	196
				108,90	0,45	34848	144	105	0,03	8
		м2								
		Резервуар емк.3м3-1шт								
188	Е0109-7-1	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3**	0,39	17314,61	6991,53	6753	2727	1880	19,00	7
				3600,00	1755,49	1404	685	90	6,13	2
		т								
		Тепломеханическое оборудование								
		Тепломеханическая часть								
189	Е0118-2-5	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84 МВт /0,72 Гкал/ч/**	2	28653,38	5006,25	57307	10013	47537	98,30	197
				16695,00	1874,25	33390	3748	128	9,15	18
		котел								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**934141**	**26909**			**914**
			Тенге			**156627**	**9195**			**69**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**870081**
Материалы -	Тенге	**34724**
Всего заработная плата -	Тенге	**126595,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**61422**
Местные материалы -	Тенге	**637932**
Накладные расходы -	Тенге	**141259**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				21189,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1072021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				147784,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6753				
		Материалы -	Тенге			2545				
		Всего заработная плата -	Тенге				2089,00			
		Местные материалы -	Тенге			77				
		Накладные расходы -	Тенге			1880				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				282,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2371,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57307				
		Материалы -	Тенге			13904				
		Всего заработная плата -	Тенге				37138,00			
		Накладные расходы -	Тенге			47537				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				7131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			111135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				44269,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1192306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1079
		Сметная заработная плата -	Тенге				194424,00			

РАЗДЕЛ 3.Трансформаторная подстанция

Электрооборудование

190	**75-3-8**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм**								
			2	**634700,00**	**--**	**1269400**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1269400**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1269400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1269400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1269400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4.Наружные инженерные сети

		Резервуар емк.10м3-2шт								
191	**Е0109-7-1**	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3**	**3,12**	**17314,61**	**6991,53**	**54022**	**21814**	**15038**	**19,00**	**59**
				3600,00	**1755,49**	**11232**	**5477**	**90**	**6,13**	**19**
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**54022**	**21814**			**59**
			Тенге			**11232**	**5477**			**19**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**54022**				
		Материалы -	Тенге			**20361**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**16709,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**615**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15038**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2256,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4144**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**73203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18965,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**73203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18965,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**20482272**	**420907**			**8977**
			Тенге			**1451970**	**152658**			**733**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1269400**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1269400**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19094791**				
		Материалы -	Тенге			**2116279**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1548691,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4389701**				
		Местные материалы -	Тенге			**10796512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1657033**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**829**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**248555,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1245109**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21996934**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1797246,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**60774**				
		Материалы -	Тенге			**22907**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18798,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**691**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16918**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				21335,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57307				
	Материалы -		Тенге			13904				
	Всего заработная плата -		Тенге				37138,00			
		Накладные расходы -	Тенге			47537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7131,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6291				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				44269,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23459822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862851,00			

Заказчик: _____ Тайманов Б.
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Директор _____ Примбетова Ш.
АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Технадзор по объекту _____

10 АО «НЦ Курылысконсалтинг» Технический надзор

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:

_____ Мсыров М.